Заказчик ГУ" Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик ТОО "Dike"
Договор подряда №19 от 12-04-2019

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость по договору	Выполнение с начала 2019 года	выполнено за май 2019 года
1	Водоснабжение в селе Жарсуат	28 050 240,96	621 262,66	621 262,66

Заказчик
ГУ" Отдел строительства Индерского района"

_____ Имангазиев Б.Е.

М.П.

Подрядчик
ТОО "Dike"

_____ Сейфуллин М.Б.

М.П.

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 19	**12-04-2019**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области	621 262,66	554 698,80							66 563,86	621 262,66
ИТОГО	621 262,66	554 698,80							66 563,86	621 262,66

Заказчик:
_____ **Имангазиев Б.Е.**
(ГУ "Отдел строительства Индерского района")

Подрядчик:
_____ **Сейфуллин М.Б.**
(ТОО "Dike")

Форма 2-В

Заказчик **ГУ" Отдел строительства Индерского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **155/1 Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Водоснабжение в селе Жарсуат**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19 от 12-04-2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	42	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	7077,24	212317
			Сметная прибыль			*524,24*	*15727*
			Раздел: Водопроводные колодцы из сборного железобетона Ду1500 - 34шт, Ду2000 - 1шт				
2	47	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	8	27311,04	218488
			Сметная прибыль			*2023,04*	*16184*
3	48	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	41060,52	82121
			Сметная прибыль			*3041,52*	*6083*
4	49	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5	3713,04	18565
			Сметная прибыль			*275,04*	*1375*
5	50	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	5	10580,76	52904
			Сметная прибыль			*783,76*	*3919*
			ИТОГО:				584396
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				43289
			Итого с временными		1,3 %	7597,00	591993
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	12254,00	604247
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				616332
			Понижающий коэффициент		0,100		61633
			Итого с понижающим коэффициентом				554 698,80
			НДС		12 %		66 563,86
			Итого с НДС				621 262,66

Заказчик
ГУ" Отдел строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

М.П.

Подрядчик
ТОО "Dike"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

М.П.

Инженер по техническому надзору ТОО"Стройнадзор"

_____ **Кабиев А.А.**

Заказчик ГУ" Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик ТОО "Dike"
Договор подряда №19 от 12-04-2019

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость по договору	Выполнение с начала 2019 года	выполнено за июль 2019 года
1	Водоснабжение в селе Жарсуат	28 050 240,96	13 561 262,66	12 940 000,00

Заказчик
ГУ" Отдел строительства Индерского района"

Имангазиев Б.Е.

М.П.

Подрядчик
ТОО "Dike"

Сейфуллин М.Б.

М.П.

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 19	**12-04-2019**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области	13 561 262,66	11 553 571,43							1 386 428,57	12 940 000,00
Возврат аванса										3 235 000,00
ИТОГО										9 705 000,00

Заказчик:
_____ **Имангазиев Б.Е.**
(ГУ "Отдел строительства Индерского района")

Подрядчик:
_____ **Сейфуллин М.Б.**
(ТОО "Dike")

Форма 2-В

Заказчик **ГУ" Отдел строительства Индерского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **155/1 Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

Объект **2-1 Водоснабжение в селе Жарсуат**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19 от 12-04-2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4116,800	249,45	1026937
			Накладные расходы			*38,54*	*158670*
			Сметная прибыль			*18,48*	*76069*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	127,200	3395,08	431855
			Накладные расходы			*1315,92*	*167386*
			Сметная прибыль			*251,49*	*31989*
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	297,080	1475,16	438242
			Накладные расходы			*571,77*	*169861*
			Сметная прибыль			*109,27*	*32462*
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3416,420	43,68	149221
			Накладные расходы			*8,48*	*28986*
			Сметная прибыль			*3,24*	*11053*
5	5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Доработка грунта под колодцы	м3	47,360	249,45	11814
			Накладные расходы			*38,54*	*1825*
			Сметная прибыль			*18,48*	*875*
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,360	3395,08	4617
			Накладные расходы			*1315,92*	*1790*
			Сметная прибыль			*251,49*	*342*
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,750	1475,16	1106
			Накладные расходы			*571,77*	*429*
			Сметная прибыль			*109,27*	*82*
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	8,940	43,68	390
			Накладные расходы			*8,48*	*76*
			Сметная прибыль			*3,24*	*29*
9	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,200	625445,88	1375981
			Накладные расходы			*251272,07*	*552799*
			Сметная прибыль			*46329,32*	*101925*
10	11	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,200	1703,16	3747
			Сметная прибыль			*126,16*	*278*
11	18	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	10,000	23129,28	231293
			Сметная прибыль			*1713,28*	*17133*
12	19	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	10035,36	10035
			Сметная прибыль			*743,36*	*743*
13	21	2304-0905-2303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые,DN 25	шт.	70,000	3927,96	274957
			Сметная прибыль			*290,96*	*20367*
14	29	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4,000	2744,28	10977
			Сметная прибыль			*203,28*	*813*
15	30	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Патрубок из стальных труб, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60,000	2701,08	162065
			Сметная прибыль			*200,08*	*12005*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	31	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Патрубок из стальных труб, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,000	289,44	8683
			Сметная прибыль			*21,44*	*643*
17	32	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	2964,60	17788
			Сметная прибыль			*219,60*	*1318*
18	33	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	40,000	2934,36	117374
			Сметная прибыль			*217,36*	*8694*
19	34	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,000	1670,76	66830
			Сметная прибыль			*123,76*	*4950*
20	35	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь,DN 25	шт.	70,000	2243,16	157021
			Сметная прибыль			*166,16*	*11631*
21	39	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстийи сборосварочных операций	т	0,017	115793,28	1959
			Сметная прибыль			*8577,28*	*145*
22	41	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,162	977267,51	158317
			Накладные расходы			*375643,58*	*60854*
			Сметная прибыль			*72390,19*	*11727*
23	42	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	133,620	7077,24	945661
			Сметная прибыль			*524,24*	*70049*
24	43	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	162,000	2396,82	388285
			Накладные расходы			*1023,95*	*165880*
			Сметная прибыль			*177,54*	*28762*
25	44	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	9,000	24485,29	220368
			Накладные расходы			*8793,29*	*79140*
			Сметная прибыль			*1813,72*	*16324*
			Раздел: Водопроводные колодцы из сборного железобетона Ду1500 - 34шт, Ду2000 - 1шт				
26	45	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,020	14814,12	15110
			Накладные расходы			*2984,04*	*3044*
			Сметная прибыль			*1097,34*	*1119*
27	46	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,018	53356,79	907999
			Накладные расходы			*12744,52*	*216880*
			Сметная прибыль			*3952,35*	*67259*
28	47	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	53,000	27311,04	1447485
			Сметная прибыль			*2023,04*	*107221*
29	49	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	30,000	3713,04	111391
			Сметная прибыль			*275,04*	*8251*
30	50	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	30,000	10580,76	317423
			Сметная прибыль			*783,76*	*23513*
31	51	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	24,600	74248,92	1826523
			Сметная прибыль			*5499,92*	*135298*
32	52	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	30,000	19716,48	591494
			Сметная прибыль			*1460,48*	*43814*
33	53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	163,200	1177,70	192201
			Накладные расходы			*239,66*	*39112*
			Сметная прибыль			*87,24*	*14237*
34	54	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий	отверст.	56,000	3471,71	194416
			Накладные расходы			*1278,69*	*71606*
			Сметная прибыль			*257,16*	*14401*
35	57	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,613	563013,72	345127
			Сметная прибыль			*41704,72*	*25565*
			ИТОГО:				12164695
			В том числе :				
			Накладные расходы				1718336
			Сметная прибыль				901088
			Итого с временными		1,3 %	158141,00	12330352
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	255083,00	12585590
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				12837302
			Понижающий коэффициент		0,100		1283730
			Итого с понижающим коэффициентом				11 553 571,43

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС		**12 %**		**1 386 428,57**
			Итого с НДС				**12 940 000,00**

Заказчик
ГУ" Отдел строительства Индерского района"

Имангазиев Б.Е.

М.П.

Подрядчик
ТОО "Dike"

Сейфуллин М.Б.

М.П.

Инженер по техническому надзору ТОО"Стройнадзор"

Кабиев А.А.

Заказчик ГУ" Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик ТОО "Dike"
Договор подряда №19 от 12-04-2019

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость по договору	Выполнение с начала 2019 года	выполнено за август2019 года
1	Водоснабжение в селе Жарсуат	28 050 240,96	23 740 592,86	10 179 330,20

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдела строительства Индерского района"

Сахипов Б.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Dike"

Сейфуллин М.Б.

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229
Приложение 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019г.

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
				№ 19	**12-04-2019**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области	23 740 592,86	9 088 687,68							1 090 642,52	10 179 330,20
Возврат аванса										5 179 330,20
ИТОГО										5 000 000,00

Заказчик:
_____ **Сахипов Б.С.**
И.о. руководителя ГУ "Отдела строительства Индерского района"

Подрядчик:
_____ **Сейфуллин М.Б.**
Директор ТОО "Dike"

Форма 2-В

Заказчик **ГУ" Отдел строительства Индерского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **155/1 Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Водоснабжнение в селе Жарсуат**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19 от 12-04-2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
август	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №3

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**1029,2000**		**192,43**	**198049**
		Итого оплата труда:				**53,53**	**55094**
		Итого эксплуатация машин:				**182,57**	**187906**
		Накладные расходы	%	72		38,54	39667
		Сметная прибыль	%	8		18,48	19017
		Сметная стоимость:				**249,45**	**256734**
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**31,8000**		**1827,67**	**58120**
		Итого оплата труда:				**1827,67**	**58120**
		Накладные расходы	%	72		1315,92	41846
		Сметная прибыль	%	8		251,49	7997

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3395,08**	**107964**
3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**127,3200**		**794,12**	**101108**
		Итого оплата труда:				794,12	**101108**
		Накладные расходы	%	72		571,77	72798
		Сметная прибыль	%	8		109,27	13912
		Сметная стоимость:				1475,16	**187818**
4	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**1464,1800**		**31,96**	**46792**
		Итого оплата труда:				**11,78**	**17253**
		Итого эксплуатация машин:				**31,96**	**46792**
		Накладные расходы	%	72		8,48	12423
		Сметная прибыль	%	8		3,24	4737
		Сметная стоимость:				**43,68**	**63952**
5	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Доработка грунта под колодцы**	**м3**	**11,8400**		**192,43**	**2278**
		Итого оплата труда:				**53,53**	**634**
		Итого эксплуатация машин:				**182,57**	**2162**
		Накладные расходы	%	72		38,54	456
		Сметная прибыль	%	8		18,48	219
		Сметная стоимость:				**249,45**	**2953**
6	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**0,3400**		**1827,67**	**621**
		Итого оплата труда:				**1827,67**	**621**
		Накладные расходы	%	72		1315,92	447
		Сметная прибыль	%	8		251,49	86
		Сметная стоимость:				**3395,08**	**1154**
7	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**1,7500**		**794,12**	**1390**
		Итого оплата труда:				794,12	**1390**
		Накладные расходы	%	72		571,77	1001
		Сметная прибыль	%	8		109,27	191
		Сметная стоимость:				**1475,16**	**2582**
8	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**20,8600**		**31,96**	**667**
		Итого оплата труда:				**11,78**	**246**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**31,96**	**667**
		Накладные расходы	%	72		8,48	177
		Сметная прибыль	%	8		3,24	67
		Сметная стоимость:				**43,68**	**911**
				B1			
9	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,6220**		**327844,49**	**203919**
		Итого оплата труда:				**253810,17**	**157870**
		Итого эксплуатация машин:				**95880,17**	**59637**
		Итого материалов:				**6148,32**	**3824**
		Накладные расходы	%	99		251272,07	156291
		Сметная прибыль	%	8		46329,32	28817
		Сметная стоимость:				**625445,88**	**389027**
10	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0830**		**269999,84**	**22410**
		Итого оплата труда:				**220724,74**	**18320**
		Итого эксплуатация машин:				**66911,36**	**5554**
		Итого материалов:				**1716,48**	**142**
		Накладные расходы	%	99		218517,49	18137
		Сметная прибыль	%	8		39081,39	3244
		Сметная стоимость:				**527598,72**	**43791**
11	**2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2489,4700**		**1577,00**	**3925894**
		Сметная прибыль	%	8		126,16	314072
		Сметная стоимость:				**1703,16**	**4239966**
12	**2301-0501-1312 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**358,5500**		**1056,00**	**378629**
		Сметная прибыль	%	8		84,48	30290
		Сметная стоимость:				**1140,48**	**408919**
13	**2301-0501-1502 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**83,8300**		**127,00**	**10646**
		Сметная прибыль	%	8		10,16	852
		Сметная стоимость:				**137,16**	**11498**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	**Прокладка медного провода**	**км**	**2,8220**		**27127,46**	**76554**
		Итого оплата труда:				**12160,66**	**34317**
		Итого эксплуатация машин:				**18975,26**	**53548**
		Накладные расходы	%	72		8755,67	24709
		Сметная прибыль	%	8		2870,65	8101
		Сметная стоимость:				**38753,79**	**109363**
15	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Медный провод, сечение 3 мм2**	**км**	**2,8220**		**80508,00**	**227194**
		Сметная прибыль	%	8		6440,64	18175
		Сметная стоимость:				**86948,64**	**245369**
16	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**14,0000**		**1926,11**	**26966**
		Итого оплата труда:				**1554,29**	**21760**
		Итого эксплуатация машин:				**78,03**	**1092**
		Итого материалов:				**330,48**	**4627**
		Накладные расходы	%	99		1538,75	21542
		Сметная прибыль	%	8		277,19	3881
		Сметная стоимость:				**3742,05**	**52389**
17	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1154,69**	**1155**
		Итого оплата труда:				**966,15**	**966**
		Итого эксплуатация машин:				**26,01**	**26**
		Итого материалов:				**174,76**	**175**
		Накладные расходы	%	99		956,49	956
		Сметная прибыль	%	8		168,89	169
		Сметная стоимость:				**2280,07**	**2280**
18	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**		**21416,00**	**85664**
		Сметная прибыль	%	8		1713,28	6853
		Сметная стоимость:				**23129,28**	**92517**
19	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые диаметром 25 мм. Установка**	**кран**	**83,0000**		**1472,37**	**122207**
		Итого оплата труда:				**1260,77**	**104644**
		Итого эксплуатация машин:				**78,03**	**6476**
		Итого материалов:				**170,26**	**14131**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		1248,16	103597
		Сметная прибыль	%	8		217,64	18064
		Сметная стоимость:				**2938,17**	**243868**
20	**2304-0905-2303 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые,DN 25**	**шт.**	**13,0000**		**3637,00**	**47281**
		Сметная прибыль	%	8		290,96	3782
		Сметная стоимость:				**3927,96**	**51063**
21	**1122-1201-0103 РСНБ РК 2015**	**Тройник,отвод,фланец,втулка под фланец,патрубок диаметром 100 мм. Приварка**	**шт**	**235,0000**		**1001,39**	**235327**
		Итого оплата труда:				**877,20**	**206142**
		Итого эксплуатация машин:				**62,64**	**14720**
		Итого материалов:				**61,55**	**14465**
		Накладные расходы	%	99		868,43	204081
		Сметная прибыль	%	8		149,59	35153
		Сметная стоимость:				**2019,41**	**474560**
22	**1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Неразъемное соединение до диаметром 50 мм. Приварка**	**шт**	**166,0000**		**520,38**	**86384**
		Итого оплата труда:				**467,84**	**77661**
		Итого эксплуатация машин:				**31,32**	**5199**
		Итого материалов:				**21,22**	**3523**
		Накладные расходы	%	99		463,16	76885
		Сметная прибыль	%	8		78,68	13061
		Сметная стоимость:				**1062,23**	**176330**
23	**2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Патрубок из стальных труб, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**35,0000**		**2501,00**	**87535**
		Сметная прибыль	%	8		200,08	7003
		Сметная стоимость:				**2701,08**	**94538**
24	**2301-0201-0111 РСНБ РК 2015**	**Патрубок из стальных труб, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**11,5000**		**268,00**	**3082**
		Сметная прибыль	%	8		21,44	247
		Сметная стоимость:				**289,44**	**3329**
25	**2302-0303-1706 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**2745,00**	**5490**
		Сметная прибыль	%	8		219,60	439
		Сметная стоимость:				**2964,60**	**5929**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**30,0000**		**2717,00**	**81510**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	6521
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**88031**
27	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**30,0000**		**1547,00**	**46410**
		Сметная прибыль	%	8		123,76	3713
		Сметная стоимость:				**1670,76**	**50123**
28	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	**Неразъемное соединение ПЭ-сталь,DN 25**	**шт.**	**13,0000**		**2077,00**	**27001**
		Сметная прибыль	%	8		166,16	2160
		Сметная стоимость:				**2243,16**	**29161**
		РАЗДЕЛ 1. Водопроводные колодцы из сборного железобетона Ду1500 - 34шт, Ду2000 - 1шт					
29	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,3800**		**10732,74**	**25544**
		Итого оплата труда:				**3174,51**	**7555**
		Итого эксплуатация машин:				**902,00**	**2147**
		Итого материалов:				**7023,13**	**16715**
		Накладные расходы	%	94		2984,04	7102
		Сметная прибыль	%	8		1097,34	2612
		Сметная стоимость:				**14814,12**	**35258**
30	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**34,0000**		**36659,91**	**1246437**
		Итого оплата труда:				**12873,25**	**437691**
		Итого эксплуатация машин:				**8500,61**	**289021**
		Итого материалов:				**18732,26**	**636897**
		Накладные расходы	%	99		12744,52	433314
		Сметная прибыль	%	8		3952,35	134380
		Сметная стоимость:				**53356,79**	**1814131**
31	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**7,0000**		**25288,00**	**177016**
		Сметная прибыль	%	8		2023,04	14161
		Сметная стоимость:				**27311,04**	**191177**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**5,0000**		**18256,00**	**91280**
		Сметная прибыль	%	8		1460,48	7302
		Сметная стоимость:				**19716,48**	**98582**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1540277**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1448997**
Материалы -			Тенге				**653612**
Всего заработная плата -			Тенге				**445246**
Местные материалы -			Тенге				**177016**
Накладные расходы -			Тенге				**440416**
Накладные НУЧП -			Тенге				**440416**
Сметная прибыль -			Тенге				**151153**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2040566**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**384**
Сметная заработная плата -			Тенге				**445246**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**91280**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**91280**
Сметная прибыль -			Тенге				**7302**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**98582**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2139148**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**384**
Сметная заработная плата -			Тенге				**445246**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**7650559**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**1086480**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**674948**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**214913**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**5889131**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1215430**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**8865989**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**0**
ИТОГО:			Тенге				**8865989**
Сметная прибыль			Тенге				**709279**
ИТОГО по смете:			Тенге				**9575268**
		Итого с временными	Тенге	**1,3 %**	124478,48	**9699746,48**	
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге	**2,07 %**	200784,75	**9900531,24**	
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге		198010,62	**10098541,87**	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Понижающий коэффициент	Тенге	0,100		1009854,19	
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			9 088 687,68	
		НДС	Тенге	12 %		1 090 642,52	
		Итого с НДС	Тенге			10 179 330,20	

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдела строительства Индерского района"

Сахипов Б.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Dike"

Сейфуллин М.Б.

Инженер по техническому надзору ТОО"Стройнадзор"

Кабиев А.А.

Заказчик ГУ" Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик ТОО "Dike"
Договор подряда №19 от 12-04-2019

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость по договору	Выполнение с начала 2019 года	выполнено за октябрь 2019 года
1	Водоснабжение в селе Жарсуат	28 050 240,96	25 189 240,96	1 448 648,10

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Dike"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229
Приложение 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 19	12-04-2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области	25 189 240,96	1 293 435,80							155 212,30	1 448 648,10

Заказчик:
Имангазиев Б.Е.
Руководитель ГУ "Отдела строительства Индерского района"

Подрядчик:
Сейфуллин М.Б.
Директор ТОО "Dike"

Форма 2-В

Заказчик **ГУ" Отдел строительства Индерского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **155/1 Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Водоснабжнение в селе Жарсуат**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19 от 12-04-2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
октябрь	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ №4

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
			В1				
1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**83,0000**		**530,48**	**44030**
		Итого оплата труда:				497,67	41307
		Итого эксплуатация машин:				26,01	2159
		Итого материалов:				19,03	1579
		Накладные расходы	%	98		487,72	40480
		Сметная прибыль	%	8		81,46	6761
		Сметная стоимость:				1099,65	91271

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКУ DN 15**	**шт.**	**83,0000**		**2694,00**	**223602**
		Сметная прибыль	%	8		215,52	17888
		Сметная стоимость:				**2909,52**	**241490**
3	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	**фильтр**	**13,0000**		**13769,39**	**179002**
		Итого оплата труда:				**960,53**	**12487**
		Итого эксплуатация машин:				**148,25**	**1927**
		Итого материалов:				**12706,50**	**165184**
		Накладные расходы	%	98		941,32	12237
		Сметная прибыль	%	8		1176,86	15299
		Сметная стоимость:				**15887,56**	**206538**
4	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Пожарная подставка,крест фланцевый с пожарной подставкой,пожарная подставка тройник фланцевый .Установка**	**кг изделия**	**306,4000**		**319,68**	**97949**
		Итого оплата труда:				**60,81**	**18633**
		Итого эксплуатация машин:				**2,89**	**884**
		Итого материалов:				**256,49**	**78589**
		Накладные расходы	%	98		59,60	18261
		Сметная прибыль	%	8		30,34	9297
		Сметная стоимость:				**409,62**	**125506**
5	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**65519,15**	**327596**
		Итого оплата труда:				**1935,31**	**9677**
		Итого эксплуатация машин:				**168,57**	**843**
		Итого материалов:				**63486,90**	**317435**
		Накладные расходы	%	99		1915,96	9580
		Сметная прибыль	%	8		5394,81	26974
		Сметная стоимость:				**72829,92**	**364150**
		<u>РАЗДЕЛ 1. Водопроводные колодцы из сборного железобетона Ду1500 - 34шт, Ду2000 - 1шт</u>					
6	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5,7070**		**36659,91**	**209218**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				12873,25	73468
		Итого эксплуатация машин:				8500,61	48513
		Итого материалов:				18732,25	106905
		Накладные расходы	%	99		12744,52	72733
		Сметная прибыль	%	8		3952,35	22556
		Сметная стоимость:				53356,78	304507
7	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**24,8100**		**850,81**	**21109**
		Итого оплата труда:				257,69	6393
		Итого эксплуатация машин:				19,42	482
		Итого материалов:				576,14	14294
		Накладные расходы	%	93		239,66	5946
		Сметная прибыль	%	8		87,24	2164
		Сметная стоимость:				1177,70	29219
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				230327
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				230327
Материалы -			Тенге				121199
Всего заработная плата -			Тенге				79861
		Накладные расходы -	Тенге				78679
		Накладные НУЧП -	Тенге				78679
		Сметная прибыль -	Тенге				24720
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				333726
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				69
		Сметная заработная плата -	Тенге				79861
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				333726
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				69
		Сметная заработная плата -	Тенге				79861
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				1102505
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				140109
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				54808
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				21855
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				907588
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы I уровня	Тенге				159237
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				1261742
		Накладные расходы II уровня	Тенге				0
		ИТОГО:	Тенге				1261742
		Сметная прибыль	Тенге				100939
		ИТОГО по смете:	Тенге				1362681
		Итого с временными	Тенге	**1,3 %**	17715,66	**1380396,66**	
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге	**2,07 %**	28574,80	**1408971,46**	
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге		28179,43	**1437150,89**	
		Понижающий коэффициент	Тенге	**0,100**		**143715,09**	
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			**1 293 435,80**	
		НДС	Тенге	**12 %**		**155 212,30**	
		Итого с НДС	Тенге			**1 448 648,10**	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Dike"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

Инженер по техническому надзору ТОО"Стройнадзор"

_____ **Кабиев А.А.**