Заказчик ГУ" Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик ТОО "Dike"
Договор подряда №16 от 12-04-2019

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость по договору	Выполнение с начала 2019 года	выполнено за май 2019 года
1	Водоснабжение в селе Есбол	71 372 780,64	2 988 359,14	2 988 359,14

Заказчик
ГУ" Отдел строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

М.П.

Подрядчик
ТОО "Dike"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

М.П.

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Есбол Индерского района Атырауской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 16	**12-04-2019**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Есбол Индерского района Атырауской области	2 988 359,14	2 668 177,80							320 181,34	2 988 359,14
ИТОГО	2 988 359,14	2 668 177,80							320 181,34	2 988 359,14

Заказчик:
_____ **Имангазиев Б.Е.**
(ГУ "Отдел строительства Индерского района")

Подрядчик:
_____ **Сейфуллин М.Б.**
(ТОО "Dike")

Форма 2-В

Заказчик **ГУ" Отдел строительства Индерского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **140/1 Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Есбол Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Водоснабжение в селе Есбол**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 12-04-2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1620	1703,16	2759119
			Сметная прибыль			*126,16*	*204379*
2	13	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	1140,48	34214
			Сметная прибыль			*84,48*	*2534*
3	14	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	589,68	17690
			Сметная прибыль			*43,68*	*1310*
			ИТОГО:				2811024
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				208224
			Итого с временными		1,3 %	36543,00	2847567
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	58945,00	2906512
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				2964642
			Понижающий коэффициент		0,100		296464
			Итого с понижающим коэффициентом				2 668 177,80
			НДС		12 %		320 181,34
			Итого с НДС				2 988 359,14

Заказчик
ГУ" Отдел строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

М.П.

Подрядчик
ТОО "Dike"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

М.П.

Инженер по техническому надзору ТОО"Стройнадзор"

_____ **Кабиев А.А.**

Заказчик ГУ" Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик ТОО "Dike"
Договор подряда №16 от 12-04-2019

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость по договору	Выполнение с начала 2019 года	выполнено за июль 2019 года
1	Водоснабжение в селе Есбол	71 372 780,64	35 388 359,14	32 400 000,00

Заказчик
ГУ" Отдел строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

М.П.

Подрядчик
ТОО "Dike"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

М.П.

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Есбол Индерского района Атырауской области

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 16	**12-04-2019**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Есбол Индерского района Атырауской области	35 388 359,14	28 928 571,43							3 471 428,57	32 400 000,00
Возврат авансв										8 100 000,00
ИТОГО										24 300 000,00

Заказчик:
_____ **Имангазиев Б.Е.**
(ГУ "Отдел строительства Индерского района")

Подрядчик:
_____ **Сейфуллин М.Б.**
(ТОО "Dike")

Форма 2-В

Заказчик **ГУ" Отдел строительства Индерского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **140/1 Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Есбол Индерского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

Объект **2-1 Водоснабжение в селе Есбол**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 12-04-2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	8254,400	249,45	2059062
			Накладные расходы			*38,54*	*318141*
			Сметная прибыль			*18,48*	*152523*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	255,200	3395,08	866425
			Накладные расходы			*1315,92*	*335824*
			Сметная прибыль			*251,49*	*64180*
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	553,085	1475,16	815891
			Накладные расходы			*571,77*	*316237*
			Сметная прибыль			*109,27*	*60436*
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	6360,965	43,68	277831
			Накладные расходы			*8,48*	*53968*
			Сметная прибыль			*3,24*	*20580*
5	5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Доработка грунта под колодцы	м3	131,950	249,45	32915
			Накладные расходы			*38,54*	*5086*
			Сметная прибыль			*18,48*	*2438*
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,060	3395,08	13784
			Накладные расходы			*1315,92*	*5343*
			Сметная прибыль			*251,49*	*1021*
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,078	1475,16	1590
			Накладные расходы			*571,77*	*616*
			Сметная прибыль			*109,27*	*118*
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	12,418	43,68	542
			Накладные расходы			*8,48*	*105*
			Сметная прибыль			*3,24*	*40*
9	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,500	625445,88	1563615
			Накладные расходы			*251272,07*	*628180*
			Сметная прибыль			*46329,32*	*115823*
10	12	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3009,840	1703,16	5126239
			Сметная прибыль			*126,16*	*379721*
11	20	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	18,000	23129,28	416327
			Сметная прибыль			*1713,28*	*30839*
12	21	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	10035,36	30106
			Сметная прибыль			*743,36*	*2230*
13	23	2304-0905-2303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые,DN 25	шт.	200,000	3927,96	785592
			Сметная прибыль			*290,96*	*58192*
14	31	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3,000	2744,28	8233
			Сметная прибыль			*203,28*	*610*
15	32	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4,000	2677,32	10709

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*198,32*	*793*
16	33	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Крест сварной проходной диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	1,000	2744,28	2744
			Сметная прибыль			*203,28*	*203*
17	34	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Патрубок из стальных труб, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	200,000	2701,08	540216
			Сметная прибыль			*200,08*	*40016*
18	35	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Патрубок из стальных труб, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100,000	289,44	28944
			Сметная прибыль			*21,44*	*2144*
19	36	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4,000	927,72	3711
			Сметная прибыль			*68,72*	*275*
20	37	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	2964,60	5929
			Сметная прибыль			*219,60*	*439*
21	38	2302-0303-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	2017,44	8070
			Сметная прибыль			*149,44*	*598*
22	39	2302-0303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1100,52	2201
			Сметная прибыль			*81,52*	*163*
23	40	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	150,000	2934,36	440154
			Сметная прибыль			*217,36*	*32604*
24	41	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	18,000	1608,12	28946
			Сметная прибыль			*119,12*	*2144*
25	42	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100,000	1670,76	167076
			Сметная прибыль			*123,76*	*12376*
26	43	2302-0303-7302 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	677,16	6772
			Сметная прибыль			*50,16*	*502*
27	44	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь,DN 25	шт.	150,000	2243,16	336474
			Сметная прибыль			*166,16*	*24924*
28	48	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстийи сборосварочных операций	т	0,064	115793,28	7347
			Сметная прибыль			*8577,28*	*544*
29	50	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,180	977267,51	175908
			Накладные расходы			*375643,58*	*67616*
			Сметная прибыль			*72390,19*	*13030*
30	51	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	399,960	7077,24	2830613
			Сметная прибыль			*524,24*	*209675*
31	52	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	180,000	2396,82	431428
			Накладные расходы			*1023,95*	*184311*
			Сметная прибыль			*177,54*	*31958*
32	53	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	10,000	24485,29	244853
			Накладные расходы			*8793,29*	*87933*
			Сметная прибыль			*1813,72*	*18137*
			Раздел: Водопроводные колодцы из сборного железобетона Ду1500 - 86шт, Ду2000 - 13шт				
33	54	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,428	14814,12	21155
			Накладные расходы			*2984,04*	*4261*
			Сметная прибыль			*1097,34*	*1567*
34	55	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,645	53356,79	1261622
			Накладные расходы			*12744,52*	*301344*
			Сметная прибыль			*3952,35*	*93454*
35	56	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	137,000	27311,04	3741612
			Сметная прибыль			*2023,04*	*277156*
36	57	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	21,000	41060,52	862271
			Сметная прибыль			*3041,52*	*63872*
37	58	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	80,000	3713,04	297043
			Сметная прибыль			*275,04*	*22003*
38	59	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	80,000	10580,76	846461
			Сметная прибыль			*783,76*	*62701*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	60	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	59,328	74248,92	4405040
			Сметная прибыль			*5499,92*	*326299*
40	62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	601,000	1177,70	707798
			Накладные расходы			*239,66*	*144033*
			Сметная прибыль			*87,24*	*52429*
41	63	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий	отверст.	28,000	3471,71	97208
			Накладные расходы			*1278,69*	*35803*
			Сметная прибыль			*257,16*	*7201*
42	66	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	1,733	563013,72	975703
			Сметная прибыль			*41704,72*	*72274*
			ИТОГО:				30474323
			В том числе :				
			Накладные расходы				4474874
			Сметная прибыль				2257357
			Итого с временными		1,3 %	396320,00	30873523
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	639267,00	31512605
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				32142857
			Понижающий коэффициент		0,100		3214286
			Итого с понижающим коэффициентом				28 928 571,43
			НДС		12 %		3 471 428,57
			Итого с НДС				32 400 000,00

Заказчик
ГУ" Отдел строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

М.П.

Подрядчик
ТОО "Dike"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

М.П.

Инженер по техническому надзору ТОО"Стройнадзор"

_____ **Кабиев А.А.**

Заказчик ГУ" Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик ТОО "Dike"
Договор подряда №16 от 12-04-2019

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость по договору	Выполнение с начала 2019 года	выполнено за август 2019 года
1	Водоснабжение в селе Есбол	71 372 780,64	55 389 189,14	20 000 830,00

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдела строительства Индерского района"

_____ **Сахипов Б.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Dike"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229
Приложение 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Есбол Индерского района Атырауской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 16	**12-04-2019**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Есбол Индерского района Атырауской области	55 389 189,14	17 857 883,93							2 142 946,07	20 000 830,00
Возврат аванса										5 000 830,00
ИТОГО										15 000 000,00

Заказчик:

Сахипов Б.С.

И.о. руководителя ГУ "Отдела строительства Индерского района"

Подрядчик:

Сейфуллин М.Б.

Директор ТОО "Dike"

Форма 2-В

Заказчик **ГУ" Отдел строительства Индерского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **140/1 Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Есбол Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Водоснабжение в селе Есбол**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 12-04-2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
август	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №3

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Земляные работы			
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**2063,6000**		**192,43**	**397100**
		Итого оплата труда:				**53,53**	**110466**
		Итого эксплуатация машин:				**182,57**	**376762**
		Накладные расходы	%	72		38,54	79535
		Сметная прибыль	%	8		18,48	38131
		Сметная стоимость:				**249,45**	**514766**
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**63,8000**		**1827,67**	**116605**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1827,67**	**116605**
		Накладные расходы	%	72		1315,92	83956
		Сметная прибыль	%	8		251,49	16045
		Сметная стоимость:				**3395,08**	**216606**
3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**297,8150**		**794,12**	**236502**
		Итого оплата труда:				**794,12**	**236502**
		Накладные расходы	%	72		571,77	170281
		Сметная прибыль	%	8		109,27	32543
		Сметная стоимость:				**1475,16**	**439326**
4	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**3425,1350**		**31,96**	**109460**
		Итого оплата труда:				**11,78**	**40361**
		Итого эксплуатация машин:				**31,96**	**109460**
		Накладные расходы	%	72		8,48	29060
		Сметная прибыль	%	8		3,24	11082
		Сметная стоимость:				**43,68**	**149602**
5	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Доработка грунта под колодцы**	**м3**	**56,5500**		**192,43**	**10882**
		Итого оплата труда:				**53,53**	**3027**
		Итого эксплуатация машин:				**182,57**	**10325**
		Накладные расходы	%	72		38,54	2180
		Сметная прибыль	%	8		18,48	1045
		Сметная стоимость:				**249,45**	**14106**
6	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**1,7400**		**1827,67**	**3180**
		Итого оплата труда:				**1827,67**	**3180**
		Накладные расходы	%	72		1315,92	2290
		Сметная прибыль	%	8		251,49	438
		Сметная стоимость:				**3395,08**	**5907**
7	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**6,6220**		**794,12**	**5259**
		Итого оплата труда:				**794,12**	**5259**
		Накладные расходы	%	72		571,77	3786

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		109,27	724
		Сметная стоимость:				**1475,16**	**9769**
8	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**76,2820**		**31,96**	**2438**
		Итого оплата труда:				**11,78**	**899**
		Итого эксплуатация машин:				**31,96**	**2438**
		Накладные расходы	%	72		8,48	647
		Сметная прибыль	%	8		3,24	247
		Сметная стоимость:				**43,68**	**3332**
				В1			
9	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,2520**		**327844,49**	**738306**
		Итого оплата труда:				**253810,17**	**571581**
		Итого эксплуатация машин:				**95880,17**	**215922**
		Итого материалов:				**6148,32**	**13846**
		Накладные расходы	%	99		251272,07	565865
		Сметная прибыль	%	8		46329,32	104334
		Сметная стоимость:				**625445,88**	**1408504**
10	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,9000**		**286757,48**	**258082**
		Итого оплата труда:				**230195,80**	**207176**
		Итого эксплуатация машин:				**75663,32**	**68097**
		Итого материалов:				**2738,16**	**2464**
		Накладные расходы	%	99		227893,84	205104
		Сметная прибыль	%	8		41172,11	37055
		Сметная стоимость:				**555823,43**	**500241**
11	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2700**		**269999,84**	**72900**
		Итого оплата труда:				**220724,74**	**59596**
		Итого эксплуатация машин:				**66911,36**	**18066**
		Итого материалов:				**1716,48**	**463**
		Накладные расходы	%	99		218517,49	59000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		39081,39	10552
		Сметная стоимость:				**527598,72**	**142452**
12	**2301-0501-1312 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**139,6800**		**1056,00**	**147502**
		Сметная прибыль	%	8		84,48	11800
		Сметная стоимость:				**1140,48**	**159302**
13	**2301-0501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**879,0000**		**546,00**	**479934**
		Сметная прибыль	%	8		43,68	38395
		Сметная стоимость:				**589,68**	**518329**
14	**2301-0501-1502 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**272,7000**		**127,00**	**34633**
		Сметная прибыль	%	8		10,16	2771
		Сметная стоимость:				**137,16**	**37404**
15	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Прокладка медного провода**	**км**	**5,6520**		**27127,46**	**153324**
		Итого оплата труда:				**12160,66**	**68732**
		Итого эксплуатация машин:				**18975,26**	**107248**
		Накладные расходы	%	72		8755,67	49487
		Сметная прибыль	%	8		2870,65	16225
		Сметная стоимость:				**38753,79**	**219036**
16	**2306-0902-0107 РСНБ РК 2015**	**Медный провод, сечение 3 мм2**	**км**	**5,6520**		**80508,00**	**455031**
		Сметная прибыль	%	8		6440,64	36402
		Сметная стоимость:				**86948,64**	**491434**
17	**1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**22,0000**		**1926,11**	**42374**
		Итого оплата труда:				**1554,29**	**34194**
		Итого эксплуатация машин:				**78,03**	**1717**
		Итого материалов:				**330,48**	**7271**
		Накладные расходы	%	99		1538,75	33852
		Сметная прибыль	%	8		277,19	6098
		Сметная стоимость:				**3742,05**	**82325**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	3,0000		1154,69	3464
		Итого оплата труда:				966,15	2898
		Итого эксплуатация машин:				26,01	78
		Итого материалов:				174,76	524
		Накладные расходы	%	99		956,49	2869
		Сметная прибыль	%	8		168,89	507
		Сметная стоимость:				2280,07	6840
19	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	4,0000		21416,00	85664
		Сметная прибыль	%	8		1713,28	6853
		Сметная стоимость:				23129,28	92517
20	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые диаметром 25 мм. Установка**	кран	270,0000		1472,37	397539
		Итого оплата труда:				1260,77	340408
		Итого эксплуатация машин:				78,03	21068
		Итого материалов:				170,26	45970
		Накладные расходы	%	99		1248,16	337004
		Сметная прибыль	%	8		217,64	58763
		Сметная стоимость:				2938,17	793307
21	2304-0905-2303 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые,DN 25**	шт.	70,0000		3637,00	254590
		Сметная прибыль	%	8		290,96	20367
		Сметная стоимость:				3927,96	274957
22	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Тройник,переход,отвод,фланец ,втулка под фланец,патрубок диаметром 100 мм. Приварка**	шт	596,0000		1001,39	596829
		Итого оплата труда:				877,20	522811
		Итого эксплуатация машин:				62,64	37333
		Итого материалов:				61,55	36685
		Накладные расходы	%	99		868,43	517583
		Сметная прибыль	%	8		149,59	89153
		Сметная стоимость:				2019,41	1203565

1	2	3	4	5	6	7	8
23	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы ,втулка под фланец,патрубок ,неразьемное соединение до диаметром 50 мм. Приварка**	**шт**	**606,0000**		**520,38**	**315353**
		Итого оплата труда:				**467,84**	**283511**
		Итого эксплуатация машин:				**31,32**	**18980**
		Итого материалов:				**21,22**	**12862**
		Накладные расходы	%	99		463,16	280676
		Сметная прибыль	%	8		78,68	47682
		Сметная стоимость:				**1062,23**	**643711**
24	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Патрубок из стальных труб, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**109,0000**		**2501,00**	**272609**
		Сметная прибыль	%	8		200,08	21809
		Сметная стоимость:				**2701,08**	**294418**
25	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Патрубок из стальных труб, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**35,0000**		**268,00**	**9380**
		Сметная прибыль	%	8		21,44	750
		Сметная стоимость:				**289,44**	**10130**
26	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**2717,00**	**10868**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	869
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**11737**
27	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**14,0000**		**1489,00**	**20846**
		Сметная прибыль	%	8		119,12	1668
		Сметная стоимость:				**1608,12**	**22514**
28	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**54,0000**		**1547,00**	**83538**
		Сметная прибыль	%	8		123,76	6683
		Сметная стоимость:				**1670,76**	**90221**
29	2302-0303-7302 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**22,0000**		**627,00**	**13794**
		Сметная прибыль	%	8		50,16	1104
		Сметная стоимость:				**677,16**	**14898**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	**Неразъемное соединение ПЭ-сталь,DN 25**	**шт.**	**120,0000**		**2077,00**	**249240**
		Сметная прибыль	%	8		166,16	19939
		Сметная стоимость:				**2243,16**	**269179**
				Футляр из трубы стальной электросварной Ду225х13,4 L=18м - 22шт			
31	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2160**		**529233,74**	**114314**
		Итого оплата труда:				**379437,96**	**81959**
		Итого эксплуатация машин:				**176403,70**	**38103**
		Итого материалов:				**25646,04**	**5540**
		Накладные расходы	%	99		375643,58	81139
		Сметная прибыль	%	8		72390,19	15636
		Сметная стоимость:				**977267,51**	**211090**
32	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**216,0000**		**1195,33**	**258191**
		Итого оплата труда:				**1034,29**	**223407**
		Итого эксплуатация машин:				**7,29**	**1575**
		Итого материалов:				**155,83**	**33659**
		Накладные расходы	%	99		1023,95	221173
		Сметная прибыль	%	8		177,54	38349
		Сметная стоимость:				**2396,82**	**517713**
		РАЗДЕЛ 1. Водопроводные колодцы из сборного железобетона Ду1500 - 86шт, Ду2000 - 13шт					
33	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**8,7720**		**10732,74**	**94148**
		Итого оплата труда:				**3174,51**	**27847**
		Итого эксплуатация машин:				**902,00**	**7912**
		Итого материалов:				**7023,13**	**61607**
		Накладные расходы	%	94		2984,04	26176
		Сметная прибыль	%	8		1097,34	9626
		Сметная стоимость:				**14814,12**	**129949**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**90,5000**		**36659,91**	**3317722**
		Итого оплата труда:				**12873,25**	**1165029**
		Итого эксплуатация машин:				**8500,61**	**769306**
		Итого материалов:				**18732,26**	**1695269**
		Накладные расходы	%	99		12744,52	1153379
		Сметная прибыль	%	8		3952,35	357688
		Сметная стоимость:				**53356,79**	**4828789**
35	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**35,0000**		**25288,00**	**885080**
		Сметная прибыль	%	8		2023,04	70806
		Сметная стоимость:				**27311,04**	**955886**
36	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**5,0000**		**38019,00**	**190095**
		Сметная прибыль	%	8		3041,52	15208
		Сметная стоимость:				**41060,52**	**205303**
37	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**19,0000**		**3438,00**	**65322**
		Сметная прибыль	%	8		275,04	5226
		Сметная стоимость:				**3713,04**	**70548**
38	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**19,0000**		**9797,00**	**186143**
		Сметная прибыль	%	8		783,76	14891
		Сметная стоимость:				**10580,76**	**201034**
39	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**м3**	**14,8320**		**68749,00**	**1019685**
		Сметная прибыль	%	8		5499,92	81575
		Сметная стоимость:				**74248,92**	**1101260**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**99,0000**		**18256,00**	**1807344**
		Сметная прибыль	%	8		1460,48	144588
		Сметная стоимость:				**19716,48**	1951932
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7565539**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5758195**
Материалы -			Тенге				**1756876**
Всего заработная плата -			Тенге				**1192876**
Местные материалы -			Тенге				**2346325**
		Накладные расходы -	Тенге				**1179555**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1179555**
		Сметная прибыль -	Тенге				**555020**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7492770**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1031**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1192876**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1807344**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1807344**
		Сметная прибыль -	Тенге				**144588**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1951932**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9444701**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1031**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1192876**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**13515272**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3523424**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1804390**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**582024**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8187458**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**3905043**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**17420315**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**0**
ИТОГО:			Тенге				**17420315**
Сметная прибыль			Тенге				**1393625**
ИТОГО по смете:			Тенге				**18813940**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с временными	Тенге	**1,3 %**	244581,22	**19058521,22**	
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге	**2,07 %**	394511,39	**19453032,61**	
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге		389060,65	**19842093,26**	
		Понижающий коэффициент	Тенге	**0,100**		**1984209,33**	
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			**17 857 883,93**	
		НДС	Тенге	**12 %**		**2 142 946,07**	
		Итого с НДС	Тенге			**20 000 830,00**	

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдела строительства Индерского района"

Сахипов Б.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Dike"

Сейфуллин М.Б.

Инженер по техническому надзору ТОО"Стройнадзор"

Кабиев А.А.

Заказчик ГУ" Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик ТОО "Dike"
Договор подряда №16 от 12-04-2019

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость по договору	Выполнение с начала 2019 года	выполнено за октябрь 2019 года
1	Водоснабжение в селе Есбол	71 372 780,64	64 090 780,64	8 701 591,50

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Dike"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229
Приложение 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Есбол Индерского района Атырауской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 16	**12-04-2019**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Есбол Индерского района Атырауской области	64 090 780,64	7 769 278,13							932 313,37	8 701 591,50

Заказчик:

Имангазиев Б.Е.

Руководитель ГУ "Отдела строительства Индерского района"

Подрядчик:

Сейфуллин М.Б.

Директор ТОО "Dike"

Форма 2-В

Заказчик **ГУ" Отдел строительства Индерского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **140/1 Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Есбол Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Водоснабжение в селе Есбол**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 12-04-2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
октябрь	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ №4

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				В1			
1	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	270,0000		530,48	143230
		Итого оплата труда:				497,67	134371
		Итого эксплуатация машин:				26,01	7023
		Итого материалов:				19,03	5138
		Накладные расходы	%	98		487,72	131683
		Сметная прибыль	%	8		81,46	21993
		Сметная стоимость:				1099,65	296906

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКУ DN 15	шт.	270,0000		2694,00	727380
		Сметная прибыль	%	8		215,52	58190
		Сметная стоимость:				2909,52	785570
3	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	170,0000		13769,39	2340796
		Итого оплата труда:				960,53	163290
		Итого эксплуатация машин:				148,25	25203
		Итого материалов:				12706,50	2160104
		Накладные расходы	%	98		941,32	160024
		Сметная прибыль	%	8		1176,86	200066
		Сметная стоимость:				15887,56	2700886
4	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Пожарная подставка,крест фланцевый с пожарной подставкой,пожарная подставка тройник фланцевый .Установка	кг изделия	903,8000		319,68	288924
		Итого оплата труда:				60,81	54964
		Итого эксплуатация машин:				2,89	2608
		Итого материалов:				256,49	231816
		Накладные расходы	%	98		59,60	53864
		Сметная прибыль	%	8		30,34	27423
		Сметная стоимость:				409,62	370211
5	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	15,0000		65519,15	982787
		Итого оплата труда:				1935,31	29030
		Итого эксплуатация машин:				168,57	2529
		Итого материалов:				63486,90	952304
		Накладные расходы	%	99		1915,96	28739
		Сметная прибыль	%	8		5394,81	80922
		Сметная стоимость:				72829,92	1092449
		РАЗДЕЛ 1. Водопроводные колодцы из сборного железобетона Ду1500 - 86шт, Ду2000 - 13шт					
6	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	54,7480		36659,91	2007057

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**12873,25**	**704785**
		Итого эксплуатация машин:				**8500,61**	**465392**
		Итого материалов:				**18732,25**	**1025553**
		Накладные расходы	%	99		12744,52	697737
		Сметная прибыль	%	8		3952,35	216383
		Сметная стоимость:				**53356,78**	**2921177**
7	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**15,3100**		**850,81**	**13026**
		Итого оплата труда:				**257,69**	**3945**
		Итого эксплуатация машин:				**19,42**	**297**
		Итого материалов:				**576,14**	**8821**
		Накладные расходы	%	93		239,66	3669
		Сметная прибыль	%	8		87,24	1336
		Сметная стоимость:				**1177,70**	**18031**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2020083**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2020083**
Материалы -			Тенге				**1034374**
Всего заработная плата -			Тенге				**708730**
		Накладные расходы -	Тенге				**701406**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**701406**
		Сметная прибыль -	Тенге				**217719**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2939208**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**610**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**708730**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2939208**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**610**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**708730**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**6503199**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**889032**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**503051**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**201353**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5111116**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1075717
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				7578916
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0
	ИТОГО:		Тенге				7578916
	Сметная прибыль		Тенге				606305
	ИТОГО по смете:		Тенге				8185221
		Итого с временными	Тенге	1,3 %	106408,50	8291629,50	
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге	2,07 %	171636,44	8463265,94	
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге		169265,31	8632531,26	
		Понижающий коэффициент	Тенге	0,100		863253,13	
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			7 769 278,13	
		НДС	Тенге	12 %		932 313,37	
		Итого с НДС	Тенге			8 701 591,50	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Dike"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

Инженер по техническому надзору ТОО"Стройнадзор"

_____ **Кабиев А.А.**