Заказчик ГУ" Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик ТОО "Dike"
Договор подряда №20 от 29-03-2019

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость по договору	Выполнение с начала 2019 года	выполнено за май 2019 года
1	Водоснабжение в селе Будене	51 751 546,56	7 977 786,77	7 977 786,77

Заказчик
ГУ" Отдел строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

М.П.

Подрядчик
ТОО "Dike"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

М.П.

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Будене Индерского района Атырауской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 20	29.03.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Будене Индерского района Атырауской области	7 977 786,77	7 123 023,90							854 762,87	7 977 786,77
ИТОГО:	7 977 786,77	7 123 023,90							854 762,87	7 977 786,77

Заказчик:
_____ **Имангазиев Б. Е.**
(ГУ "Отдел строительства Индерского района")

Подрядчик:
_____ **Сейфуллин М.Б.**
(ТОО "Dike")

Форма 2-В

Заказчик **ГУ" Отдел строительства Индерского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **110/1 Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Будене Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Водоснабжение в селе Будене**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 29-03-2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	900,0	249,45	224505
			Накладные расходы			*38,54*	*34688*
			Сметная прибыль			*18,48*	*16630*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	27,0	3395,08	91667
			Накладные расходы			*1315,92*	*35530*
			Сметная прибыль			*251,49*	*6790*
3	5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Доработка грунта под колодцы	м3	5,856	249,45	1461
			Накладные расходы			*38,54*	*226*
			Сметная прибыль			*18,48*	*108*
4	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,180	3395,08	611
			Накладные расходы			*1315,92*	*237*
			Сметная прибыль			*251,49*	*45*
5	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,110	625445,88	68799
			Накладные расходы			*251272,07*	*27640*
			Сметная прибыль			*46329,32*	*5096*
6	12	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2372	1703,16	4039870
			Сметная прибыль			*126,16*	*299250*
7	13	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	356	1140,48	406039
			Сметная прибыль			*84,48*	*30077*
8	14	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	341	589,68	201007
			Сметная прибыль			*43,68*	*14889*
9	15	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	83	137,16	11360
			Сметная прибыль			*10,16*	*841*
			Раздел: Водопроводные колодцы из сборного железобетона Ду1500 - 44шт, Ду2000 - 7шт				
10	65	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,726	53356,79	465575
			Накладные расходы			*12744,52*	*111205*
			Сметная прибыль			*3952,35*	*34487*
11	66	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	25	27311,04	682776
			Сметная прибыль			*2023,04*	*50576*
12	67	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	5	41060,52	205303
			Сметная прибыль			*3041,52*	*15208*
13	68	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	15	3713,04	55696
			Сметная прибыль			*275,04*	*4126*
14	69	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	15	10580,76	158711
			Сметная прибыль			*783,76*	*11756*
15	70	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	12	74248,92	890987
			Сметная прибыль			*5499,92*	*65999*
			ИТОГО:				7504368

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				209525
			Сметная прибыль				555879
			Итого с временными		1,3 %	97557,00	7601925
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	157360,00	7759285
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				7914471
			Понижающий коэффициент		0,100		791447
			Итого с понижающим коэффициентом				7 123 023,90
			НДС		12 %		854 762,87
			Итого с НДС				7 977 786,77

Заказчик
ГУ" Отдел строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

М.П.

Подрядчик
ТОО "Like"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

М.П.

Инженер по техническому надзору ТОО"Стройнадзор"

_____ **Кабиев А.А.**

Заказчик ГУ" Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик ТОО "Dike"
Договор подряда №20 от 29-03-2019

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость по договору	Выполнение с начала 2019 года	выполнено за июль 2019 года
1	Водоснабжение в селе Будене	51 751 546,56	27 271 120,10	19 293 333,33

Заказчик
ГУ" Отдел строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

М.П.

Подрядчик
ТОО "Dike"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

М.П.

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Будене Индерского района Атырауской области

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 20	**29.03.2019**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Будене Индерского района Атырауской области	27 271 120,10	17 226 190,47							2 067 142,86	19 293 333,33
Возврат аванса										4 823 333,33
ИТОГО										14 470 000,00

Заказчик:
_____ **Имангазиев Б. Е.**
(ГУ "Отдел строительства Индерского района")

Подрядчик:
_____ **Сейфуллин М.Б.**
(ТОО "Dike")

Форма 2-В

Заказчик **ГУ" Отдел строительства Индерского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **110/1 Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Будене Индерского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

Объект **2-1 Водоснабжение в селе Будене**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 29-03-2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	8866,160	249,45	2211666
			Накладные расходы			*38,54*	*341719*
			Сметная прибыль			*18,48*	*163827*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	273,600	3395,08	928895
			Накладные расходы			*1315,92*	*360037*
			Сметная прибыль			*251,49*	*68807*
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	584,896	1475,16	862818
			Накладные расходы			*571,77*	*334426*
			Сметная прибыль			*109,27*	*63912*
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	6726,912	43,68	293815
			Накладные расходы			*8,48*	*57073*
			Сметная прибыль			*3,24*	*21764*
5	5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Доработка грунта под колодцы	м3	68,320	249,45	17042
			Накладные расходы			*38,54*	*2633*
			Сметная прибыль			*18,48*	*1262*
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,100	3395,08	7130
			Накладные расходы			*1315,92*	*2763*
			Сметная прибыль			*251,49*	*528*
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,880	1475,16	2773
			Накладные расходы			*571,77*	*1075*
			Сметная прибыль			*109,27*	*205*
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	21,526	43,68	940
			Накладные расходы			*8,48*	*183*
			Сметная прибыль			*3,24*	*70*
9	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,500	625445,88	2189061
			Накладные расходы			*251272,07*	*879452*
			Сметная прибыль			*46329,32*	*162153*
10	12	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1235,000	1703,16	2103403
			Сметная прибыль			*126,16*	*155808*
11	20	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5,000	23129,28	115646
			Сметная прибыль			*1713,28*	*8566*
12	21	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	10035,36	40141
			Сметная прибыль			*743,36*	*2973*
13	23	2304-0905-2303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые,DN 25	шт.	150,000	3927,96	589194
			Сметная прибыль			*290,96*	*43644*
14	25	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКУ DN 15	шт.	150,000	2909,52	436428
			Сметная прибыль			*215,52*	*32328*
15	32	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5,000	2744,28	13721
			Сметная прибыль			*203,28*	*1016*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	33	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5,000	2677,32	13387
			Сметная прибыль			*198,32*	*992*
17	34	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6,000	2677,32	16064
			Сметная прибыль			*198,32*	*1190*
18	35	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Крест сварной проходной диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	2,000	2744,28	5489
			Сметная прибыль			*203,28*	*407*
19	36	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Патрубок из стальных труб, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	70,000	2701,08	189076
			Сметная прибыль			*200,08*	*14006*
20	37	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Патрубок из стальных труб, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	52,000	289,44	15051
			Сметная прибыль			*21,44*	*1115*
21	38	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	7,000	927,72	6494
			Сметная прибыль			*68,72*	*481*
22	39	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	2964,60	20752
			Сметная прибыль			*219,60*	*1537*
23	40	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	28,000	2934,36	82162
			Сметная прибыль			*217,36*	*6086*
24	41	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	22,000	2359,80	51916
			Сметная прибыль			*174,80*	*3846*
25	42	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	22,000	1608,12	35379
			Сметная прибыль			*119,12*	*2621*
26	43	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,000	1670,76	46781
			Сметная прибыль			*123,76*	*3465*
27	44	2302-0303-7305 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	1236,60	14839
			Сметная прибыль			*91,60*	*1099*
28	45	2302-0303-7302 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	677,16	10157
			Сметная прибыль			*50,16*	*752*
29	51	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстийи сборосварочных операций	т	0,038	115793,28	4408
			Сметная прибыль			*8577,28*	*327*
30	56	2301-0201-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	47,000	12038,76	565822
			Сметная прибыль			*891,76*	*41913*
			Раздел: Водопроводные колодцы из сборного железобетона Ду1500 - 44шт, Ду2000 - 7шт				
31	64	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,632	14814,12	38991
			Накладные расходы			*2984,04*	*7854*
			Сметная прибыль			*1097,34*	*2888*
32	65	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	41,011	53356,79	2188204
			Накладные расходы			*12744,52*	*522663*
			Сметная прибыль			*3952,35*	*162089*
33	66	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	60,000	27311,04	1638662
			Сметная прибыль			*2023,04*	*121382*
34	67	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	5,000	41060,52	205303
			Сметная прибыль			*3041,52*	*15208*
35	68	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	20,000	3713,04	74261
			Сметная прибыль			*275,04*	*5501*
36	69	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	20,000	10580,76	211615
			Сметная прибыль			*783,76*	*15675*
37	70	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	16,486	74248,92	1224083
			Сметная прибыль			*5499,92*	*90673*
38	71	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	40,000	19716,48	788659
			Сметная прибыль			*1460,48*	*58419*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	72	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	196,000	1177,70	230829
			Накладные расходы			*239,66*	*46972*
			Сметная прибыль			*87,24*	*17098*
40	73	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий	отверст.	44,000	3471,71	152755
			Накладные расходы			*1278,69*	*56262*
			Сметная прибыль			*257,16*	*11315*
41	76	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,893	563013,72	502771
			Сметная прибыль			*41704,72*	*37242*
			ИТОГО:				18146583
			В том числе :				
			Накладные расходы				2613113
			Сметная прибыль				1344191
			Итого с временными		1,3 %	235906,00	18384357
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	380518,00	18764914
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				19140212
			Понижающий коэффициент		0,100		1914021
			Итого с понижающим коэффициентом				17 226 190,47
			НДС		12 %		2 067 142,86
			Итого с НДС				19 293 333,33

Заказчик
ГУ" Отдел строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

М.П.

Подрядчик
ТОО "Dike"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

М.П.

Инженер по техническому надзору ТОО"Стройнадзор"

_____ **Кабиев А.А.**

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229
Приложение 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Будене Индерского района Атырауской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 20	**29.03.2019**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Будене Индерского района Атырауской области	44 342 249,72	15 242 080,02							1 829 049,60	17 071 129,62
Возврат аванса										7 071 129,62
ИТОГО										10 000 000,00

Заказчик:

Сахипов Б.С.

И.о. руководителя ГУ "Отдела строительства Индерского района"

Подрядчик:

Сейфуллин М.Б.

Директор ТОО "Dike"

Форма 2-В

Заказчик **ГУ" Отдел строительства Индерского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **110/1 Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Будене Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Водоснабжение в селе Будене**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 29-03-2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
август	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №3

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Земляные работы			
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**1316,5400**		**192,43**	**253342**
		Итого оплата труда:				53,53	70475
		Итого эксплуатация машин:				182,57	240367
		Накладные расходы	%	72		38,54	50742
		Сметная прибыль	%	8		18,48	24327
		Сметная стоимость:				**249,45**	**328411**
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**41,4000**		**1827,67**	**75666**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1827,67**	**75666**
		Накладные расходы	%	72		1315,92	54479
		Сметная прибыль	%	8		251,49	10412
		Сметная стоимость:				**3395,08**	**140556**
3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**329,0040**		**794,12**	**261270**
		Итого оплата труда:				**794,12**	**261270**
		Накладные расходы	%	72		571,77	188114
		Сметная прибыль	%	8		109,27	35951
		Сметная стоимость:				**1475,16**	**485335**
4	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**3783,8880**		**31,96**	**120925**
		Итого оплата труда:				**11,78**	**44588**
		Итого эксплуатация машин:				**31,96**	**120925**
		Накладные расходы	%	72		8,48	32104
		Сметная прибыль	%	8		3,24	12242
		Сметная стоимость:				**43,68**	**165271**
5	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Доработка грунта под колодцы**	**м3**	**23,4240**		**192,43**	**4507**
		Итого оплата труда:				**53,53**	**1254**
		Итого эксплуатация машин:				**182,57**	**4277**
		Накладные расходы	%	72		38,54	903
		Сметная прибыль	%	8		18,48	433
		Сметная стоимость:				**249,45**	**5843**
6	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**0,7200**		**1827,67**	**1316**
		Итого оплата труда:				**1827,67**	**1316**
		Накладные расходы	%	72		1315,92	947
		Сметная прибыль	%	8		251,49	181
		Сметная стоимость:				**3395,08**	**2444**
7	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**2,1200**		**794,12**	**1684**
		Итого оплата труда:				**794,12**	**1684**
		Накладные расходы	%	72		571,77	1212

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		109,27	232
		Сметная стоимость:				**1475,16**	**3127**
8	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**24,2740**		**31,96**	**776**
		Итого оплата труда:				**11,78**	**286**
		Итого эксплуатация машин:				**31,96**	**776**
		Накладные расходы	%	72		8,48	206
		Сметная прибыль	%	8		3,24	79
		Сметная стоимость:				**43,68**	**1060**
				B1			
9	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,7920**		**327844,49**	**587497**
		Итого оплата труда:				**253810,17**	**454828**
		Итого эксплуатация машин:				**95880,17**	**171817**
		Итого материалов:				**6148,32**	**11018**
		Накладные расходы	%	99		251272,07	450280
		Сметная прибыль	%	8		46329,32	83022
		Сметная стоимость:				**625445,88**	**1120799**
10	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,6750**		**286757,48**	**193561**
		Итого оплата труда:				**230195,80**	**155382**
		Итого эксплуатация машин:				**75663,32**	**51073**
		Итого материалов:				**2738,16**	**1848**
		Накладные расходы	%	99		227893,84	153828
		Сметная прибыль	%	8		41172,11	27791
		Сметная стоимость:				555823,43	375181
11	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1640**		**269999,84**	**44280**
		Итого оплата труда:				**220724,74**	**36199**
		Итого эксплуатация машин:				**66911,36**	**10973**
		Итого материалов:				**1716,48**	**282**
		Накладные расходы	%	99		218517,49	35837

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		39081,39	6409
		Сметная стоимость:				527598,72	86526
12	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1136,9700**		**1577,00**	**1793002**
		Сметная прибыль	%	8		126,16	143440
		Сметная стоимость:				1703,16	1936442
13	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**356,0500**		**1056,00**	**375989**
		Сметная прибыль	%	8		84,48	30079
		Сметная стоимость:				1140,48	406068
14	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**340,7500**		**546,00**	**186050**
		Сметная прибыль	%	8		43,68	14884
		Сметная стоимость:				589,68	200933
15	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**82,6400**		**127,00**	**10495**
		Сметная прибыль	%	8		10,16	840
		Сметная стоимость:				137,16	11335
16	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	**Прокладка медного провода**	**км**	**6,0770**		**27127,46**	**164854**
		Итого оплата труда:				12160,66	73900
		Итого эксплуатация машин:				18975,26	115313
		Накладные расходы	%	72		8755,67	53208
		Сметная прибыль	%	8		2870,65	17445
		Сметная стоимость:				38753,79	235507
17	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Медный провод, сечение 3 мм2**	**км**	**6,0770**		**80508,00**	**489247**
		Сметная прибыль	%	8		6440,64	39140
		Сметная стоимость:				86948,64	528387
18	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**5,0000**		**1926,11**	**9631**
		Итого оплата труда:				1554,29	7771

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**78,03**	**390**
		Итого материалов:				**330,48**	**1652**
		Накладные расходы	%	99		1538,75	7694
		Сметная прибыль	%	8		277,19	1386
		Сметная стоимость:				**3742,05**	**18710**
19	**1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**4,0000**		**1154,69**	**4619**
		Итого оплата труда:				**966,15**	**3865**
		Итого эксплуатация машин:				**26,01**	**104**
		Итого материалов:				**174,76**	**699**
		Накладные расходы	%	99		956,49	3826
		Сметная прибыль	%	8		168,89	676
		Сметная стоимость:				**2280,07**	**9120**
20	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые диаметром 25 мм. Установка**	**кран**	**164,0000**		**1472,37**	**241468**
		Итого оплата труда:				**1260,77**	**206766**
		Итого эксплуатация машин:				**78,03**	**12797**
		Итого материалов:				**170,26**	**27922**
		Накладные расходы	%	99		1248,16	204699
		Сметная прибыль	%	8		217,64	35693
		Сметная стоимость:				**2938,17**	**481860**
21	**2304-0905-2303 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые,DN 25**	**шт.**	**14,0000**		**3637,00**	**50918**
		Сметная прибыль	%	8		290,96	4073
		Сметная стоимость:				**3927,96**	**54991**
22	**1122-1201-0103 РСНБ РК 2015**	**Тройник,крест,патрубок,переход,отвод,фланец,втулка под фланец диаметром 100 мм. Приварка**	**шт**	**314,0000**		**1001,39**	**314437**
		Итого оплата труда:				**877,20**	**275441**
		Итого эксплуатация машин:				**62,64**	**19669**
		Итого материалов:				**61,55**	**19327**
		Накладные расходы	%	99		868,43	272686
		Сметная прибыль	%	8		149,59	46970
		Сметная стоимость:				**2019,41**	**634093**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**шт**	**22,0000**		**766,19**	**16856**
		Итого оплата труда:				**672,52**	**14795**
		Итого эксплуатация машин:				**46,98**	**1034**
		Итого материалов:				**46,69**	**1027**
		Накладные расходы	%	99		665,79	14647
		Сметная прибыль	%	8		114,56	2520
		Сметная стоимость:				**1546,55**	**34024**
24	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы ,втулка под фланец,патрубок ,неразьемное соединение до диаметром 50 мм. Приварка**	**шт**	**378,0000**		**520,38**	**196705**
		Итого оплата труда:				**467,84**	**176844**
		Итого эксплуатация машин:				**31,32**	**11839**
		Итого материалов:				**21,22**	**8023**
		Накладные расходы	%	99		463,16	175075
		Сметная прибыль	%	8		78,68	29742
		Сметная стоимость:				**1062,23**	**401523**
25	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Патрубок из стальных труб, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**98,2000**		**2501,00**	**245598**
		Сметная прибыль	%	8		200,08	19648
		Сметная стоимость:				**2701,08**	**265246**
26	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Патрубок из стальных труб, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,0000**		**268,00**	**8040**
		Сметная прибыль	%	8		21,44	643
		Сметная стоимость:				**289,44**	**8683**
27	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**20,0000**		**2717,00**	**54340**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	4347
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**58687**
28	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**20,0000**		**1547,00**	**30940**
		Сметная прибыль	%	8		123,76	2475
		Сметная стоимость:				**1670,76**	**33415**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**2302-0303-7305 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**1145,00**	**11450**
		Сметная прибыль	%	8		91,60	916
		Сметная стоимость:				**1236,60**	**12366**
30	**2302-0303-7302 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7,0000**		**627,00**	**4389**
		Сметная прибыль	%	8		50,16	351
		Сметная стоимость:				**677,16**	**4740**
31	**2302-0304-2201 РСНБ РК 2015**	**Неразъемное соединение ПЭ-сталь,DN 25**	**шт.**	**164,0000**		**2077,00**	**340628**
		Сметная прибыль	%	8		166,16	27250
		Сметная стоимость:				**2243,16**	**367878**
32	**2302-0304-2209 РСНБ РК 2015**	**Неразъемное соединение ПЭ-сталь,DN 63**	**шт.**	**6,0000**		**2368,00**	**14208**
		Сметная прибыль	%	8		189,44	1137
		Сметная стоимость:				2557,44	15345
						Футляр Д200 L=8м -27шт,Д160 L=8м -2шт,Д110 L=8м -2шт	
33	**1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,2160**		**1149421,85**	**248275**
		Итого оплата труда:				**765047,74**	**165250**
		Итого эксплуатация машин:				**473461,54**	**102268**
		Итого материалов:				**61782,31**	**13345**
		Накладные расходы	%	99		757397,26	163598
		Сметная прибыль	%	8		152545,53	32950
		Сметная стоимость:				2059364,64	444823
34	**1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 160 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,0160**		**849302,60**	**13589**
		Итого оплата труда:				**663312,40**	**10613**
		Итого эксплуатация машин:				**210630,64**	**3370**
		Итого материалов:				**45949,96**	**735**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		656679,28	10507
		Сметная прибыль	%	8		120478,55	1928
		Сметная стоимость:				**1626460,43**	**26023**
35	**1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,0160**		**586394,85**	**9382**
		Итого оплата труда:				**508350,01**	**8134**
		Итого эксплуатация машин:				**98591,79**	**1577**
		Итого материалов:				**15771,06**	**252**
		Накладные расходы	%	99		503266,51	8052
		Сметная прибыль	%	8		87172,91	1395
		Сметная стоимость:				**1176834,27**	**18829**
36	**2301-0201-0234 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**169,8640**		**11147,00**	**1893474**
		Сметная прибыль	%	8		891,76	151478
		Сметная стоимость:				**12038,76**	**2044952**
37	**2301-0201-0223 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,0640**		**7353,00**	**118119**
		Сметная прибыль	%	8		588,24	9449
		Сметная стоимость:				**7941,24**	**127568**
38	**2301-0201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,0640**		**3099,00**	**49782**
		Сметная прибыль	%	8		247,92	3983
		Сметная стоимость:				**3346,92**	**53765**
39	**1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,2160**		**2938345,27**	**634683**
		Итого оплата труда:				**368472,79**	**79590**
		Итого эксплуатация машин:				**217214,47**	**46918**
		Итого материалов:				**2391978,80**	**516667**
		Накладные расходы	%	99		364788,06	78794
		Сметная прибыль	%	8		264250,67	57078
		Сметная стоимость:				**3567384,00**	**770555**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0160**		**2231833,91**	**35709**
		Итого оплата труда:				**338977,85**	**5424**
		Итого эксплуатация машин:				**192790,68**	**3085**
		Итого материалов:				**1735939,23**	**27775**
		Накладные расходы	%	99		335588,07	5369
		Сметная прибыль	%	8		205393,76	3286
		Сметная стоимость:				**2772815,74**	**44365**
41	**1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0160**		**1470278,65**	**23524**
		Итого оплата труда:				**243471,22**	**3896**
		Итого эксплуатация машин:				**33102,52**	**530**
		Итого материалов:				**1194456,13**	**19111**
		Накладные расходы	%	99		241036,51	3857
		Сметная прибыль	%	8		136905,21	2190
		Сметная стоимость:				**1848220,37**	**29572**
42	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**248,0000**		**1195,33**	**296442**
		Итого оплата труда:				**1034,29**	**256504**
		Итого эксплуатация машин:				**7,29**	**1808**
		Итого материалов:				**155,83**	**38645**
		Накладные расходы	%	99		1023,95	253939
		Сметная прибыль	%	8		177,54	44030
		Сметная стоимость:				**2396,82**	**594412**
		РАЗДЕЛ 1. Водопроводные колодцы из сборного железобетона Ду1500 - 44шт, Ду2000 - 7шт					
43	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,9680**		**10732,74**	**31855**
		Итого оплата труда:				**3174,51**	**9422**
		Итого эксплуатация машин:				**902,00**	**2677**
		Итого материалов:				**7023,13**	**20845**
		Накладные расходы	%	94		2984,04	8857
		Сметная прибыль	%	8		1097,34	3257
		Сметная стоимость:				**14814,12**	**43968**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**37,5200**		**36659,91**	**1375480**
		Итого оплата труда:				**12873,25**	**483004**
		Итого эксплуатация машин:				**8500,61**	**318943**
		Итого материалов:				**18732,26**	**702834**
		Накладные расходы	%	99		12744,52	478174
		Сметная прибыль	%	8		3952,35	148292
		Сметная стоимость:				**53356,79**	**2001947**
45	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**3,0000**		**25288,00**	**75864**
		Сметная прибыль	%	8		2023,04	6069
		Сметная стоимость:				**27311,04**	**81933**
46	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**4,0000**		**38019,00**	**152076**
		Сметная прибыль	%	8		3041,52	12166
		Сметная стоимость:				**41060,52**	**164242**
47	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**16,0000**		**3438,00**	**55008**
		Сметная прибыль	%	8		275,04	4401
		Сметная стоимость:				**3713,04**	**59409**
48	**2104-0301-0104 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**16,0000**		**9797,00**	**156752**
		Сметная прибыль	%	8		783,76	12540
		Сметная стоимость:				**10580,76**	**169292**
49	**2104-0302-9905 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**м3**	**9,8540**		**68749,00**	**677453**
		Сметная прибыль	%	8		5499,92	54196
		Сметная стоимость:				**74248,92**	**731649**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**11,0000**		**18256,00**	**200816**
		Сметная прибыль	%	8		1460,48	16065
		Сметная стоимость:				**19716,48**	**216881**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2725303**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2524487**
Материалы -			Тенге				**723679**
Всего заработная плата -			Тенге				**492426**
Местные материалы -			Тенге				**1117153**
Накладные расходы -			Тенге				**487031**
Накладные НУЧП -			Тенге				**487031**
Сметная прибыль -			Тенге				**240921**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3252440**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**425**
Сметная заработная плата -			Тенге				**492426**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**200816**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**200816**
Сметная прибыль -			Тенге				**16065**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**216881**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3469321**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**425**
Сметная заработная плата -			Тенге				**492426**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**12156971**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**2507795**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**1242530**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**376372**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**8406646**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2711635**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**14868606**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**0**
ИТОГО:			Тенге				**14868606**
Сметная прибыль			Тенге				**1189488**
ИТОГО по смете:			Тенге				**16058094**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с временными	Тенге	**1,3 %**	208755,22	**16266849,22**	
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге	**2,07 %**	336723,78	**16603573,00**	
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге		332071,46	**16935644,47**	
		Понижающий коэффициент	Тенге	**0,100**		**1693564,45**	
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			**15 242 080,02**	
		НДС	Тенге	**12 %**		**1 829 049,60**	
		Итого с НДС	Тенге			**17 071 129,62**	

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдела строительства Индерского района"

Сахипов Б.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Dike"

Сейфуллин М.Б.

Инженер по техническому надзору ТОО"Стройнадзор"

Кабиев А.А.

Заказчик ГУ" Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик ТОО "Dike"
Договор подряда №20 от 29-03-2019

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость по договору	Выполнение с начала 2019 года	выполнено за октябрь 2019 года
1	Водоснабжение в селе Будене	51 751 546,56	47 959 226,77	3 616 977,05

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Dike"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229
Приложение 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Будене Индерского района Атырауской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 20	29.03.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Будене Индерского района Атырауской области	47 959 226,77	3 229 443,79							387 533,26	3 616 977,05

Заказчик:
_____ **Имангазиев Б.Е.**
Руководитель ГУ "Отдела строительства Индерского района"

Подрядчик:
_____ **Сейфуллин М.Б.**
Директор ТОО "Dike"

Форма 2-В

Заказчик **ГУ" Отдел строительства Индерского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **110/1 Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Будене Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Водоснабжение в селе Будене**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 29-03-2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
октябрь	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ №4

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				В1			
1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**164,0000**		**530,48**	**86999**
		Итого оплата труда:				**497,67**	**81618**
		Итого эксплуатация машин:				**26,01**	**4266**
		Итого материалов:				**19,03**	**3121**
		Накладные расходы	%	98		487,72	79986
		Сметная прибыль	%	8		81,46	13359
		Сметная стоимость:				**1099,65**	**180343**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКУ DN 15**	**шт.**	**14,0000**		**2694,00**	**37716**
		Сметная прибыль	%	8		215,52	3017
		Сметная стоимость:				**2909,52**	**40733**
3	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	**фильтр**	**142,0000**		**13769,39**	**1955253**
		Итого оплата труда:				**960,53**	**136395**
		Итого эксплуатация машин:				**148,25**	**21052**
		Итого материалов:				**12706,50**	**1804323**
		Накладные расходы	%	98		941,32	133667
		Сметная прибыль	%	8		1176,86	167114
		Сметная стоимость:				**15887,56**	**2256034**
4	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Пожарная подставка,крест фланцевый с пожарной подставкой,пожарная подставка тройник фланцевый .Установка**	**кг изделия**	**574,2000**		**319,68**	**183558**
		Итого оплата труда:				**60,81**	**34919**
		Итого эксплуатация машин:				**2,89**	**1657**
		Итого материалов:				**256,49**	**147277**
		Накладные расходы	%	98		59,60	34221
		Сметная прибыль	%	8		30,34	17422
		Сметная стоимость:				**409,62**	**235202**
5	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**9,0000**		**65519,15**	**589672**
		Итого оплата труда:				**1935,31**	**17418**
		Итого эксплуатация машин:				**168,57**	**1517**
		Итого материалов:				**63486,90**	**571382**
		Накладные расходы	%	99		1915,96	17244
		Сметная прибыль	%	8		5394,81	48553
		Сметная стоимость:				**72829,92**	**655469**
		РАЗДЕЛ 1. Водопроводные колодцы из сборного железобетона Ду1500 - 44шт, Ду2000 - 7шт					
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**29,3430**		**850,81**	**24965**
		Итого оплата труда:				**257,69**	**7562**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**19,42**	**570**
		Итого материалов:				**576,14**	**16906**
		Накладные расходы	%	93		239,66	7032
		Сметная прибыль	%	8		87,24	2560
		Сметная стоимость:				**1177,70**	**34557**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**24965**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**24965**
Материалы -			Тенге				**16906**
Всего заработная плата -			Тенге				**7562**
	Накладные расходы -		Тенге				**7032**
	Накладные НУЧП -		Тенге				**7032**
	Сметная прибыль -		Тенге				**2560**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**34557**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**6**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**7562**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**34557**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**6**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**7562**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**2878164**
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**268378**
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**29061**
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**9533**
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**2580724**
	- перевозка грузов		Тенге				**0**
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**272149**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**3150313**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**0**
ИТОГО:			Тенге				**3150313**
Сметная прибыль			Тенге				**252025**
ИТОГО по смете:			Тенге				**3402338**
		Итого с временными	Тенге	**1,3 %**	44230,45	**3446568,45**	
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге	**2,07 %**	71344,20	**3517912,65**	
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге		70358,24	**3588270,89**	
		Понижающий коэффициент	Тенге	**0,100**		**358827,10**	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			**3 229 443,79**	
		НДС	Тенге	**12 %**		**387 533,26**	
		Итого с НДС	Тенге			**3 616 977,05**	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Dike"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

Инженер по техническому надзору ТОО"Стройнадзор"

_____ **Кабиев А.А.**