Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)

Заказчик:Г «Отдел строительства г.Шымкента»

Подрядчик: ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство средней школы №48 на 300 мест в поселке Наурыз г. Шымкента ЮКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Общестроительные работы

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь м-ц 2011 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	10359,29	23,36	1,28	22,08	5,56	241985	13260	228725	57581	68716	0,01	97	0,02	92 200
2	Е0101-169-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами ДОРАБОТКА м3	184,52	207,35	166,32	41,03	20,05	38260	30689	7572	3699	38859	1,21	113	0,1	224 18
	Т.ч. П.3.187 К=1,2		222,9	9,24	-	9,24	3	2061	-	2061	669	649	-	97	0,01	- 3
3	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ВЬЕЗД И ВЬЕЗД м3	10772,8	9,24	-	9,24	3	99593	-	99593	32335	31365	-	97	0,01	- 124
4	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М м3	10772,8	7,91		7,91		85217		85217		26837	-		-	
5	Е0101-24-10	-Разработка грунта														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3		-	2,57	-	27667	97	0,01	106
6	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ДЛЯ ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М м3	√ 6733,88	9,24 -	9,24 3	62254 -	62254 20212	19605 97	- 0,01	- 77
7	E0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	√ 6733,88	7,91 -	7,91 2,57	53268 -	53268 17294	16775 97	- 0,01	- 66
8	E0101-139-1	-Устройство грунтовой подушки на просадочных грунтах методом послойной укатки м3	√ 4064,66	89 0,25	88,73 24,61	361766 1016	360669 100031	98016 97	- 0,08	7 345
9	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	√ 1868,45	6,48 -	6,48 2,1	12107 -	12107 3931	3813 97	- 0,01	- 15
10	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	√ 1868,45	21,55 17,03	4,52 -	40258 31820	8438 -	30865 7911	0,11 0,01	202 23
11	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	√ 1868,45	14,12 1,62	12 2,75	26378 3027	22417 5129	97 121342	0,01 0,97	23 778
12	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	√ 800,77	134,1 134,1	- -	107383 107383	- -	113 113	- -	- 52
13	E0101-12-13	-Подача грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 оборудованного грейферным ковшом ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ м3	√ 3949,13	31,96 1,9	30,06 8,27	126210 7501	118708 32653	38950 97	0,01 0,03	113
14	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	√ 3949,13	21,55 17,03	4,52 -	85088 67254	17834 -	65236 16731	0,11 0,01	427 48
15	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	√ 3949,13	14,12 1,62	12 2,75	55752 6398	47380 10840	97 97	0,01 0,01	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1397577	1126240			1853
			Тенге			268347	312042			1138
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1397577	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	580388	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2990	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			585660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		293
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	87849	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118994	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2102232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3284
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	668237	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2102232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3284
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	668237	-		-

РАЗДЕЛ 2. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ, СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-163-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м м3	0,96	353,25	-	339	-	383	2,33	2
				353,25	-	339	-	113	-	-
17	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /с разравниванием лишнего грунта по месту/ м3	0,96	122,18	-	117	-	133	0,89	1
				122,18	-	117	-	113	-	-
18	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	4	743,29	389,08	2973	1556	1629	0,94	4
				153,9	136,92	616	548	140	0,55	2
19	С143003-21	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	2,3	8980	-	20690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
20	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки из бетона кл. В7,5 м3	1,9	8337,97	66,01	15842	125	440	1,35	3
				195,75	24,93	372	47	105	0,12	-
21	Е0133-117-3-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам шт	1	2766,21	2165,46	2766	2165	1225	3,62	4
				600,75	566,01	601	566	105	2,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0133-117-4	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами шт	1	4519,03 1707,75	2804,53 811,13	4519 1708	2805 811	2645 105	9,33 3,37	9 3
23	75-4-10 Изм. и доп. вып. 10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-400-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный шт	1	882900 -	- -	882900 -	- -	- -	- -	- -
24	75-3-7	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450x1000x1800 мм шт	1	467000 -	- -	467000 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1397147	6652			22
	Тенге	3752	1972			8
Стоимость оборудования -	Тенге	1349900	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1349900	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	7285	-	-		-
Материалы -	Тенге	7	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3686	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3870	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	580	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	669	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	11824	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		20
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4266	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	39962	-	-		-
Материалы -	Тенге	248	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2039	-		-
Местные материалы -	Тенге	36588	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2585	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	388	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2553	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	45099	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2427	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1406323	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6693	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВЛ-10 кВ								
25	Е0133-116-1	-Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	√ 3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
		комплект		616,5	306,68	1850	920	105	1,06	3
26	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Разрядники полимерные РВО-10кВ/н/	√ 3	599	-	1797	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Ц0108-56-1	-Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	√ 1	568,5	25,5	569	26	436	2	2
		шт		452	6,8	452	7	95	0,04	-
28	Ц0108-57-1	-Привод с одной тягой, рычажный	√ 1	943,8	3,8	944	4	720	4	4
		шт		756	2,3	756	2	95	0,01	-
29	СПрайс лист "ТД Казтрансформатор"	-Разъединитель РЛНД 10У1/400 приводом ПРНЗ	√ 1	18914,31	-	18914	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Ц0108-164-8	-Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	√ 1	7278,3	5341	7278	5341	2916	9	9
		шт		1890	1179,03	1890	1179	95	6,84	7
31	Прайс лист	-Стоимость муфты металлической кабельной КМ-4	√ 1	6725,63	-	6726	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0133-109-4	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	√ 0,5033	14408,46	2006,46	7252	1010	6288	64,8	33
		1км		11160	738	5617	371	105	3,61	2
33	С131607-28	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	√ 0,295	315700	-	93132	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
				506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
35	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8061	5,98	30
				985,5	549,9	4928	2750	105	2,29	11
36	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
37	Е0133-107-5	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 шт	14	502,85	325,1	7040	4551	3921	1,01	14
				177,75	89,01	2489	1246	105	0,33	5
		МАТЕРИАЛЫ								
38	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	16	17300	-	276800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	0,616	21300	-	13121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Прайс лист	-Траверса ТМ3 шт	2	3282,47	-	6565	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Прайс лист	-Траверса ТМ5 шт	5	2439,97	-	12200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Прайс лист	-Траверса ТМ6 шт	2	3501,3	-	7003	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Прайс лист	-Штырь Ш-20-2-К-30 шт	16	144,43	-	2311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Прайс лист	-Штырь Ш-24-С-55 шт	30	332,62	-	9979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Прайс лист	-Серьга СРС-7-17 шт	√ 8	133,75	-	1070	-	-	-	-
46	Прайс лист	-Накладка ОГ2 шт	√ 4	317,31	-	1269	-	-	-	-
47	Прайс лист	-Накладка ОГ5 шт	√ 2	159,75	-	319	-	-	-	-
48	Прайс лист	-Оголовок ОГ1 шт	√ 5	1129,17	-	5646	-	-	-	-
49	Прайс лист	-Хомут Х1 шт	√ 9	175,06	-	1576	-	-	-	-
50	Прайс лист	-Хомут Х2 шт	√ 5	201,32	-	1007	-	-	-	-
51	С11041-16пр-им.	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8 по классу прочности 5,8 Б5 т	√ 0,0012	115900	-	139	-	-	-	-
52	Прайс лист	-Кронштейн У1 шт	√ 7	1148,86	-	8042	-	-	-	-
53	Прайс лист	-Стяжка Г1 шт	√ 14	822,81	-	11519	-	-	-	-
54	Прайс лист	-Проводник ЗП1 м	√ 14	291,05	-	4075	-	-	-	-
55	Прайс лист	-Изолятор ШФ20-Г шт	√ 44	209,52	-	9219	-	-	-	-
56	Прайс лист	-Изолятор подвесной ПС70Д шт	√ 24	622,21	-	14933	-	-	-	-
57	Прайс лист	-Ушко однолапчатое У1-7-16 шт	√ 12	188,36	-	2260	-	-	-	-
58	Прайс лист	-Звено промежуточное ПРТ-7 шт	√ 12	126,98	-	1524	-	-	-	-
59	Прайс лист	-Зажим натяжной НЗ-2 шт	√ 12	704,75	-	8457	-	-	-	-
60	Прайс лист	-Колпачок К-6 шт	√ 14	10,58	-	148	-	-	-	-
61	Прайс лист	-Колпачок К-9 шт	√ 25	10,58	-	265	-	-	-	-

КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
62	С11011-680	-Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d 4-10 мм, неоцинкованная	кг	3,2	28 -	- -	90 -	- -	- -	- -	- -
63	С11011-670	-Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d-4 мм	кг	0,512	36 -	- -	18 -	- -	- -	- -	- -
64	Прайс лист	-Зажим ПС-2	шт	16	86,35 -	- -	1382 -	- -	- -	- -	- -
65	Прайс лист	-Зажим ПА-1-1	шт	38	49,52 -	- -	1882 -	- -	- -	- -	- -
66	Е0133-114-3 прим.	-Устройство ответвительное УОП	шт	1	854,54 441	314,54 68,76	855 441	315 69	535 105	2,63 0,27	3 -
67	С11071-43 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Траверса	шт	1	3020 -	- -	3020 -	- -	- -	- -	- -
68	С11041-104	-Хомут	кг	1,2	196 -	- -	235 -	- -	- -	- -	- -
69	С12041-50 прим.	-Проводник заземляющий	т	0,0009	60300 -	- -	54 -	- -	- -	- -	- -
70	С11041-44 прим.	-Изолятор	100шт	0,03	38700 -	- -	1161 -	- -	- -	- -	- -
71	С11011-670 прим.	-Крепление провода	кг	0,06	36 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -
72	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Зажим ПА	100шт	0,06	7100 -	- -	426 -	- -	- -	- -	- -
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
73	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	1	131,7 111	20,7 1,6	132 111	21 2	107 95	0,7 0,01	1 -
74	С12041-7	-Арматурные заготовки, не		0,0445	45300	-	2016	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
75	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм м	√ 200	30,3 27,5	2,8 0,3	6060 5500	560 60	5282 95	0,16 -	32 -
76	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	√ 0,124	45800 -	- -	5679 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			598696	32785			156
			Тенге			27016	8198			35
	Стоимость оборудования -		Тенге			20711	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			20711	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			243706	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1258	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	18717	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			214041	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			18657	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2799	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15742	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			278104	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		113
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	21515	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			334279	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1658	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	16498	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11306	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			289921	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			17322	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2598	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			21096	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			372698	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		96
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	19096	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			671514	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40611	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕНОС ОПОР ВЛ-0,4 кВ								
77	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	√ 2,37	7259,41	4310,78	17205	10217	9741	16,1	38
				2745	1169,46	6506	2772	105	4,45	11
78	С151607-15	-Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 35 мм2 т	√ 0,2228	410200	-	91384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	√ 13	1534,11	878,23	19943	11417	10274	3,06	40
				506,25	246,42	6581	3203	105	1,03	13
		МАТЕРИАЛЫ								
80	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 шт	√ 13	11400	-	148200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	Прайс лист	-Траверса ТН2 шт	√ 34	435,47	-	14806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	Прайс лист	-Хомут Х10 шт	√ 4	210,08	-	840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	Прайс лист	-Хомут Х12 шт	√ 26	188,19	-	4893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Прайс лист	-Проводник ЗП2 м	√ 26	136,77	-	3556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	Прайс лист	-Изолятор ТФ2001 шт	√ 68	44,44	-	3022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	Прайс лист	-Колпачок К-5 шт	√ 68	10,58	-	720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	Прайс лист	-Зажим ПС-1 шт	√ 13	82,96	-	1078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	Прайс лист	-Зажим ПА-1 шт	√ 63	49,52	-	3120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ДЕМОНТАЖ								
89	Е0133-103-1	-Демонтаж опоры промежуточной опора	√ 7	230,92	79,04	1616	553	1279	0,92	6
				151,88	22,18	1063	155	105	0,31	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0133-108-1-Демонтаж проводов АН-25 мм2	1км	1,28	1211,47	387,97	1551	497	1248	4,83	6
				823,5	105,25	1054	135	105	1,34	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			311935	22683			91
			Тенге			15204	6265			28
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			142175	-	-		-
	Материалы -		Тенге			483	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10466	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			123420	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10989	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1648	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9190	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			162355	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		62
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12114	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169760	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1945	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11003	-		-
	Местные материалы -		Тенге			148200	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11553	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1733	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10879	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			192192	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		68
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12736	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			354547	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		130
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	24851	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3705156	1188361			2122
			Тенге			314320	328477			1209
	Стоимость оборудования -		Тенге			1370611	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1370611	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			393166	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1747	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	32869	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			337461	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			33516	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5027	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			25601	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			452284	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		196
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	37896	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1941578	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3851	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	609928	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11306	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			477699	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			617120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		309
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	92568	-		-
		Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153522	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2712220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3461
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	702496	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4535115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3657
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	740392	-		-

Итого	4 535 115
В том числе:	
СМР	3 164 504
Оборудование	1 370 611
Временные здания и сооружения 1,8%	56 961
Итого	**4 592 076**
Доп.затраты при производстве работ	
в зимнее время 0,7%	22 550
Затраты на выслугу лет 1%	32 215
Затраты на доп.отпуска 0,4%	12 886
Всего в базовых ценах 2001г	**4 659 727**
В текущих ценах к = 1,77419	**8 267 241**
Налоги,сборы, обязательные	
платежи в бюджет 2%	165 345
Итого	**8 432 586**

НДС 12%	**1 011 910**
Всего	**9 444 496**

ИНЖЕНЕР:

ПОДРЯДЧИК: