Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3) 1 5290

Заказчик:ГУ «Отдел строительства г.Шымкента»

Подрядчик: ТОО «KasHiTechEuroBuilding»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство средней школы №48 на 600 мест в поселке Наурыз г. Шымкента ЮКО ФОРМА 2а

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Общестроительные работы

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь м-ц 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК 1										
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ										
1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки ПОД КАНАЛЫ ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 м3	3,4	8205,37	66,01	27899	224	788	1,35	5		
				195,75	24,93	666	85	105	0,12	-		
2	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ (ЛОТКОВ)прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 м3	5,58	12733,3	1327,03	71089	7409	15205	12,49	70		
				2137,5	456,24	11934	2547	105	1,72	10		
3	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	9,13	266	-	2430	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,157	41200	-	6470	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
5	Е0107-61-1	-Укладка плит перекрытия м3	1,47	1986,57	564,43	2919	829	1568	3,33	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,27	567 133 -	195,49 - -	833 169 -	287 - -	140 - -	0,75 - -	1 - -
		м3								
7	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2015	266 - -	- - -	54 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		м3								
8	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П3-8(117шт) ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	0,9823	25300 - -	- - -	24851 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		м3								
9	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 ПЗД-8(12шт) ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,2015	27200 - -	- - -	5481 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		м3								
10	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П4-15(17шт) ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	0,2854	25300 - -	- - -	7222 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		м3								
11	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,27	134 - -	- - -	170 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		м3								
12	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,2015	-250 - -	- - -	-50 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		м3								
13	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме	0,2015	-134 - -	- - -	-27 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ячеистого: выше 20 до 22,5								
14	Е0109-53-2	-Монтаж угловой стали	0,0247	9850,48	1162,95	243	29	166	46,6	1
		т		7357,5	108	182	3	90	0,53	-
15	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,0247	147100	-	3632	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,0357	22541,72	316,57	804	11	154	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	124	4	120	0,58	-
17	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0357	2637,04	14,17	94	1	13	1,88	-
		м3		303,75	5,4	11	-	120	0,03	-
18	Е0110-55-1	-Укладка щитов над подпольными каналами	3,78	62,59	29,74	236	112	200	0,23	1
		м2		32,85	11,23	124	42	120	0,05	-
19	С12068-31	-Щиты из досок, толщина 40 мм	3,78	1910	-	7216	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0115-165-4	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянного щита	3,78	225,59	0,18	852	1	567	0,84	3
		м2		142,88	0,07	540	-	105	-	-
21	Е0106-22-1	-Устройство монолитных участков перекрытий из бетона кл.В15	0,2519	13347,44	241,1	3362	61	363	8,06	2
		м3		1282,5	91,08	323	23	105	0,44	-
22	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2556	266	-	68	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
23	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0281	67700	-	1904	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0109-53-2	-Монтаж угловой стали	0,0079	9850,48	1162,95	78	9	53	46,6	-
		т		7357,5	108	58	1	90	0,53	-
25	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,0079	147100	-	1164	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки ПОД ПРИЯМКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5	0,4198	8205,37	66,01	3444	28	97	1,35	1
		м3		195,75	24,93	82	10	105	0,12	-
27	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ (ПРИЯМКИ)прямоугольных	3,06	12520,15	1327,03	38366	4066	8345	12,49	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 м3		2137,5	456,24	6550	1398	105	1,72	5
28	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,54	266	-	941	-	-	-	-
29	Е0106-11-10	-АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ м3		-	-	-	-	-	-	-
30	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм 1т	0,0107	5239,08	327,33	56	4	23	11,6	-
			0,0097	1890	123,75	20	1	105	0,6	-
				65900	-	636	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001	65000	-	68	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб диам. 100 мм	0,0038	303199,07	1984,82	1145	7	229	270	1
		КРОВЛЯ км		45900	749,25	173	3	130	3,66	-
33	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	472	174,36	0,99	82299	467	6723	0,07	33
				11,59	0,38	5471	179	119	-	1
34	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ТОЛЩИНОЙ 90ММ	472	189,45	4,72	89419	2228	40812	0,4	190
				70,88	1,78	33456	840	119	0,01	4
35	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,03 к объему	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м2	87,51	14600	-	1277639	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	472	174,36	0,99	82299	467	6723	0,07	33
				11,59	0,38	5471	179	119	-	1
37	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих	472	163,8	15,94	77316	7524	22810	0,24	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементно-песчаных стяжек толщиной 15(25) мм								
38	Е0112-17-2 К=10	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек ДО ТОЛЩ.25ММ м2	4720,04	34,65 5,16 0,11	5,96 0,14 0,05	16355 24337 519	2813 661 236	119 899 119	0,03 - -	14 4 1
39	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ПО ПЕРИМЕТРУ ЧЕРДАЧНОГО ПОКРЫТИЯ м2	72,6	279,24 27	1,19 0,45	20272 1960	86 33	2372 119	0,16 -	11 -
40	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройстаом м2	560,75	994,71 272,95	8,2 3,08	557781 153056	4598 1727	184192 119	1,71 0,02	959 8
41	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта "Обрешетка" м2	9,23	7940 -	- -	73302 -	- -	- -	- -	- -
42	С11021-77	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта "Карнизная доска"+"Коньковый щит" м3	4,34	7310 -	- -	31696 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0110-14-1	-Установка стропил, нарожников, диагональных ног укладка мауэрлата м3	4,45	21463,82 3397,5	334,28 126	95471 15112	1487 560	18807 120	22,1 0,62	98 3
44	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев + коньковый брус м3	2,47	20617,97 2452,5	309,62 117	50992 6066	766 289	7626 120	13,8 0,57	34 1
45	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	6,27	22541,72 3487,5	316,57 119,25	141364 21871	1985 748	27142 120	22,5 0,58	141 4
46	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м3	26,88	228,96 214,65	7,54 2,86	6154 5770	203 77	7016 120	1,43 0,01	38 -
47	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта м2	1,34	12700 -	- -	17069 -	- -	- -	- -	- -
48	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта м3	0,648	13800 -	- -	8942 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОБЫЛКИ								
49	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании АНКЕР АС-2 м3	0,0227	147801,76	587,63	3360	13	478	118	3
				19800	222,75	450	5	105	1,08	-
50	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм скрутка 1т	0,0102	50800	-	520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно МНД-2 т	0,0436	60300	-	2630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0022	149300	-	333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения т	0,7181	177400	-	127394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 4 ШТ								
54	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон шт	1,2	1155,99	81,61	1387	98	1432	6,08	7
				963	31,5	1156	38	120	0,15	-
55	С11021-14	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта м3	0,4243	10900	-	4625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	С11021-68	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта м3	0,2064	10200	-	2105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С11021-72	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта м3	0,4915	10600	-	5210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю,	6,14	20,48	0,91	126	6	37	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытия и настилы по фермам								
		м2		4,68	0,34	29	2	120	-	-
59	E0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	7,36	942,44	8,2	6936	60	2096	1,48	11
		м2		236,25	3,08	1739	23	119	0,02	-
60	C12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12% для сельхозяйственных зданий	1,73	3960	-	6843	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
61	C11011-819	-Петля накладная	6,4	40	-	256	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	C11011-813	-Задвижка накладная	6,4	142	-	909	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
63	C11011-821	-Ручка-скоба	3,2	308	-	986	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		СТРЕМЯНКА СД-1(4шт.)								
64	E0110-5-1	-Устройство стремянки СД-1(4шт)	0,0244	6197,72	316,57	151	8	106	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	85	3	120	0,58	-
65	C11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,0488	13800	-	673	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ 57п.м.								
66	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев(ХОДОВОЙ НАСТИЛ)	0,2462	22541,72	316,57	5551	78	1066	22,5	6
		м3		3487,5	119,25	859	29	120	0,58	-
67	E0110-13-1	-Укладка ходовых досок	27,2	55	0,9	1496	24	188	0,03	1
		м		5,42	0,34	147	9	120	-	-
68	E0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	560,75	37,08	0,99	20793	555	7987	0,07	39
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА "ТАК"		11,59	0,38	6499	213	119	-	1
		м2								
69	C11011-169	-Изол	1233,65	126	-	155439	-	-	-	-
	ПРИМ.	м2		-	-	-	-	-	-	-
70	E0112-15-3	-УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 25СМ	30,62	37,08	0,99	1135	30	436	0,07	2
		м2		11,59	0,38	355	12	119	-	-
71	C11011-169	-Изол	67,36	126	-	8488	-	-	-	-
	ПРИМ.	м2		-	-	-	-	-	-	-
72	C11011-426	-Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием	112,15	533,99	-	59887	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ		-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛЯ ТАМБУРА S=11,84м2(АС-20;51)								
73	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15(20-90мм) мм	11,84	169,77	15,94	2010	189	572	0,24	3
		м2		34,65	5,96	410	71	119	0,03	-
74	Е0112-17-2 К=40 к объему	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	473,6	5,55	0,14	2630	66	90	-	-
		м2		0,11	0,05	52	24	119	-	-
75	Е0112-1-5	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	11,84	552,68	18,33	6544	217	442	0,14	2
		м2		24,53	6,86	290	81	119	0,03	-
		КРОВЛЯ КОЗЫРЬКА S=6,424м2(АС-20;51)								
76	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15(20-80мм) мм	6,42	169,77	15,94	1091	102	310	0,24	2
		м2		34,65	5,96	223	38	119	0,03	-
77	Е0112-17-2 К=15 к объему	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	224,84	5,55	0,14	1249	31	43	-	-
		м2		0,11	0,05	25	11	119	-	-
78	Е0112-1-5	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	6,42	552,68	18,33	3550	118	240	0,14	1
		м2		24,53	6,86	158	44	119	0,03	-
		ПОКРЫТИЕ ВЕНТКАМЕРЫ								
79	С11021-14	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	0,8	10900	-	8720	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
80	С11031-94	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100	0,784	6730	-	5276	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
81	Прайс-лист	-Стоимость панелей "Сайдинг"	8	573,55	-	4588	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ								
82	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	27,81	1773,87	2,56	49331	71	13694	2,7	75
		м2		468	0,97	13015	27	105	-	-
83	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	92,7	1350	-	125145	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004	ОТДЕЛКА СТЕН С УТЕПЛЕНИЕМ (АС-80)								
84	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	31,33	6465,97	378,22	202565	11849	116163	20,04	628
				3566,25	141,75	111723	4441	100	0,69	22
		м3								
85	С11031-181	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	104,43	14600	-	1524620	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
86	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм ДЛЯ УСТАНОВКИ ТАРЕЛЬЧАТОГО ДЮБЕЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ(5шт./м2)	2238	8,62	0,02	19292	45	17322	0,05	123
				8,6	-	19247	-	90	-	-
		отверст								
87	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций УСТАНОВКА ТАРЕЛЬЧАТОГО ДЮБЕЛЯ	0,2014	9679,65	422,15	1748	85	2000	56,4	11
				8257,5	157,5	1663	32	118	0,77	-
		т								
88	С11011-139 ПРИМ.	-Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 4х100 мм(ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ)	671,4	355	-	238347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
89	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен(ГРУНТОВКА ПЛАСТИЧНЫМ РАСТВОРОМ)	447,54	224,72	3,43	100571	1535	35263	0,46	204
				73,73	1,31	32997	586	105	0,01	3
		м2								
90	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен(НИЖНИЙ СЛОЙ ШТУКАТУРКИ ТОЛЩ.8мм)	447,54	116,77	1,19	52259	533	28547	0,37	166
				60,3	0,45	26987	201	105	-	1
		м2								
91	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен С УЧЕТОМ	462,39	39,63	1,19	18325	550	18571	0,22	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКИ СЕТОК ПО УГЛАМ НАРУЖНЫХ ПРОЕМОВ И ЗАГИБОВ НА ОТКОСАХ		37,8	0,45	17478	208	105	-	1
92	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм м2	1541,3	257	-	396114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм ДЛЯ УСТАНОВКИ ТАРЕЛЬЧАТОГО ДЮБЕЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СЕТКИ(8шт./м2) отверст	3580,2	8,62	0,02	30861	72	27711	0,05	197
				8,6	-	30790	-	90	-	-
94	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций УСТАНОВКА ТАРЕЛЬЧАТОГО ДЮБЕЛЯ т	0,3509	8679,65	422,15	3045	148	3484	56,4	20
				8257,5	157,5	2897	55	118	0,77	-
95	С11011-139 ПРИМ.	-Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 4х100 мм(ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ) кг	1169,57	355	-	415197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	736,26	241,46	1,96	177776	1442	84536	0,61	450
				108,9	0,45	80179	331	105	0,03	19
97	Е0115-38-1	-Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе Керамогранит м2	478,57	1711,91	3,99	819266	1909	235355	2,7	1292
				467,15	1,22	223564	584	105	-	2
98	С11011-1163 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	1654,45	1350	-	2233505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая м2	947	1180	-	1117465	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	Е0108-36-1	-Установка и разборка	9,31	213,01	1,52	1982	14	1229	0,7	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м для отделки лестничной клетки м2		111,38	0,56	1037	5	118	-	-
101	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	862,93	150,62	0,62	129973	535	70576	0,44	375
				69,08	0,23	59611	198	118	-	1
		НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ								
102	Е0115-53-3	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм м	316,39	169,62	0,97	53664	307	31812	0,53	169
				95,4	0,36	30183	114	105	-	1
103	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная откосы м2	63,28	105,42	1,65	6671	104	722	0,06	4
				10,24	0,63	648	40	105	-	-
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
104	Ц0108-572-4	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм шт	2	2849	178	5698	356	1000	3	6
				486	40,5	972	81	95	0,23	-
105	75-6-41	-Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А шт	1	120700	-	120700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	75-6-52	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100+5x100 шт	1	78400	-	78400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЩРВ-36								
107	Ц0108-572-8	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм шт	3	1245,7	66,7	3737	200	782	2	6
				261	13,5	783	41	95	0,08	-
108	Прайс-лист	-Стоимость бокса ЩРВ-36 шт	3	2274,78	-	6824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	32	501,2	13,2	16038	422	6971	1	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		227	2,3	7264	74	95	0,01	-
		шт								
		ЩРВ-18								
110	Ц0108-572-8-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
				261	13,5	261	14	95	0,08	-
		шт								
111	Прайс-лист	-Стоимость бокса ЩРВ-18	1	1534,47	-	1534	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ЩРВ-24								
112	Ц0108-572-8-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	2	1245,7	66,7	2491	133	522	2	4
				261	13,5	522	27	95	0,08	-
		шт								
113	Прайс-лист	-Стоимость бокса ЩРВ-24	2	1574,85	-	3150	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЩРВ-24								
114	Ц0108-572-8-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	3	1245,7	66,7	3737	200	782	2	6
				261	13,5	783	41	95	0,08	-
		шт								
115	Прайс-лист	-Стоимость бокса ЩРВ-24	3	1574,85	-	4725	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
116	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	36	501,2	13,2	18043	475	7842	1	36
				227	2,3	8172	83	95	0,01	-
		шт								
		ЩРВ-18								
117	Ц0108-572-8-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	3	1245,7	66,7	3737	200	782	2	6
				261	13,5	783	41	95	0,08	-
		шт								
118	Прайс-лист	-Стоимость бокса ЩРВ-18	3	1534,47	-	4603	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ЩРВ-9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	П0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	2	1245,7	66,7	2491	133	522	2	4
		шт		261	13,5	522	27	95	0,08	-
120	Прайс-лист	-Стоимость бокса ЩРВ-9	2	1341,54	-	2683	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1					11299793	56247			5786
						971282	19940			110
	Стоимость оборудования -					23520	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -					23520	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -					256319	-	-		-
	Материалы -					34970	-	-		-
	Всего заработная плата -					-	20488	-		-
	Накладные расходы -					19464	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -					-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -					-	2920	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -					16547	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -					292330	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -					-	-	-		114
	Сметная заработная плата -					-	23408	-		-
	Стоимость общестроительных работ -					10887443	-	-		-
	Материалы -					1698444	-	-		-
	Всего заработная плата -					-	970490	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -					7742825	-	-		-
	Местные материалы -					441173	-	-		-
	Накладные расходы -					1055184	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -					-	-	-		528
	Сметная заработная плата в Н.Р. -					-	158278	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -					716558	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -					12659185	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -					-	-	-		6317
	Сметная заработная плата -					-	1128768	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -					132511	-	-		-
	Материалы -					43	-	-		-
	Всего заработная плата -					-	243	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -					132190	-	-		-
	Накладные расходы -					219	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -					-	33	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -					7964	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -					140694	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -					-	-	-		2
	Сметная заработная плата -					-	276	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					13115729	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6433
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1152452	-		-

РАЗДЕЛ 2. БЛОК 2

ФУНДАМЕНТЫ

		Ленточные фундаменты								
121	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	277,21	266	-	73738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,2997	73000	-	21878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
123	С12041-46	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно т	0,1239	69800	-	8651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1875	67700	-	12694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0731	65000	-	4753	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Столбчатые фундаменты								
126	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	92,96	266	-	24727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,01	67700	-	68667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
128	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,198	66000	-	13068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,047	68800	-	3236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
130	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1011	64400	-	6508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,3151	62100	-	19569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,79	59900	-	107113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Фундамент под перегородки								
133	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	37,55	266	-	9990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0387	65000	-	2516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
135	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,3844	67700 -	- -	26024 -	- -	- -	- -	- -
		КРОВЛЯ Кровля Металлическая								
136	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т (двутавр) т	1,32	154400 -	- -	203932 -	- -	- -	- -	- -
137	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (листовая сталь) т	2,36	154200 -	- -	364035 -	- -	- -	- -	- -
138	С121т.т.таб.3 п.3.2	-Доплата за марку стали С245 т	3,68	1860 -	- -	6848 -	- -	- -	- -	- -
139	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т (угловая сталь) т	9,69	154400 -	- -	1496568 -	- -	- -	- -	- -
140	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (листовая сталь) т	5,22	154200 -	- -	805047 -	- -	- -	- -	- -
141	С121т.т.таб.3 п.3.2	-Доплата за марку стали С245 т	10,41	1860 -	- -	19363 -	- -	- -	- -	- -
142	С121т.т.таб.3 п.3.3	-Доплата за марку стали С255 т	4,5	3385 -	- -	15243 -	- -	- -	- -	- -
143	С12021-116	-Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ т	21,26	122800 -	- -	2610433 -	- -	- -	- -	- -
144	С121т.т.таб.3 п.3.2	-Доплата за марку стали С245 т	21,26	1860 -	- -	39539 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	20,84	101700	-	2119591	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
146	С121т.т.таб.3 п.3.2	-Доплата за марку стали С245	20,84	1860	-	38765	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
147	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т (швеллер)	0,676	154400	-	104374	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
148	С121т.т.таб.3 п.3.2	-Доплата за марку стали С245	0,676	1860	-	1257	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8228129	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			403132	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			294677	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			108455	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24188	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			427319	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7824997	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7824997	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			469500	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8294497	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8721817	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
149	Е0101-134-1	-Уплотнение дна корыта дорожек вручную	1611	21,55	4,52	34711	7275	26612	0,11	174
		м3		17,03	-	27435	-	97	-	-
150	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2-группы вручную в траншеях под водоотводные сооружения	148	218,93	-	32402	-	36614	1,54	228
		м3		218,93	-	32402	-	113	-	-
151	Е0101-131-3	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	438,6	18,22	18,22	7991	7991	2694	-	-
		м3		-	6,33	-	2777	97	0,02	9
152	Е0101-131-6	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /2	438,6	1,07	1,07	467	467	159	-	-
				-	0,37	-	164	97	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прохода/								
153	E0101-135-1-	м3 Полив водой уплотняемого грунта	438,6	14,12	12	6132	5262	1857	0,01	3
				1,62	2,75	711	1204	97	0,01	5
154	E0101-134-1-	м3 Уплотнение дна корыта дорожек вручную	49,8	21,55	4,52	1073	225	823	0,11	5
				17,03	-	848	-	97	-	-
155	E0101-135-1-	м3 Полив водой уплотняемого грунта насыпей	49,8	14,12	12	703	597	211	0,01	1
				1,62	2,75	81	137	97	0,01	1
156	E0101-152-2-	м3 Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	1446	42,28	27,15	61133	39256	8837	-	-
				-	6,3	-	9110	97	0,02	32
157	E0101-166-1-	м2 Обратная засыпка грунта в пазухи лотков с уплотнением	59	122,18	-	7209	-	8146	0,89	52
				122,18	-	7209	-	113	-	-
158	E0101-17-14-	м3 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	8485,24	39,69	37,82	336747	320880	105912	0,01	110
				1,87	11	15867	93321	97	0,04	319
159	C010333-A45-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 45 км, класс груза 1 /лишний грунт/	14849,17	225,09	-	3342400	-	668480	0,95	14038
				45,02	-	668480	-	100	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3831027	381954			14614
			Тенге			753032	106712			366
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3831027	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1770	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	859744	-		-
		Местные материалы -	Тенге			20351	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			3342400	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			860344	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		430
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	129052	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281482	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4972853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15410
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	988795	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4972853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15410
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	988795	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
		Внутриплощадочные сети								
		Водопровод								
160	Е0109-4-1	-Монтаж водомерного ящика	0,1416	24194,03	4817,25	3426	682	2290	99,3	14
		т		16852,5	1116,27	2386	158	90	5,3	1
161	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,1416	154200	-	21835	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
162	Е0126-28-1	-Утепление пенополиуретаном	0,58	9309,3	3470,55	5399	2013	4120	25,59	15
		м3		4938,75	2164,5	2864	1255	100	9,69	6
163	С11011-478	-Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, марки ППУ-ЭР, листовой	0,0261	930700	-	24291	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
164	Е0116-23-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	3044,69	91,69	3045	92	1322	5,93	6
		1узел		999	33,75	999	34	128	0,17	-
165	С131102-15 прим.	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ-15	1	8320	-	8320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
166	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	500	-	1500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
167	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	350	-	350	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
168	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0015	121294,13	49389,75	177	72	155	312,7	-
		т		62775	18657	92	27	130	91,12	-
169	С130810-107	-Переход 25х15 мм	2	251	-	502	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
170	Е0109-4-1	-Монтаж водомерного ящика	0,0453	24194,03	4817,29	1096	218	733	99,3	4
		т		16852,5	1116,27	763	51	90	5,3	-
171	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой	0,0453	154200	-	6985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 0,5 т								
172	Е0126-28-1	-Утепление пенополиуретаном т	0,29	9309,3	3470,55	2700	1006	2060	25,59	7
173	С11011-478	-Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, марки ППУ-ЭР, листовой м3	0,0131	4938,75 930700 -	2164,5 - -	1432 12146 -	628 - -	100 - -	9,69 - -	3 - -
174	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 1500 мм (4шт) т	2,09	6985,6 1435,5	1879,87 538,43	14600 3000	3929 1125	5363 130	8,86 2,06	19 4
175	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	2,09	266 -	- -	556 -	- -	- -	- -	- -
176	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) м3	0,2	8370 -	- -	1674 -	- -	- -	- -	- -
		Внеплощадочные сети Водопровод В1								
177	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100(110х4,8) мм км	0,15	58881,69 33075	25695,31 6813,45	8832 4961	3854 1022	7778 130	194 26,38	29 4
178	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06СВ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1(100,4) мм м	151,5	371 -	- -	56207 -	- -	- -	- -	- -
179	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,15	8287,75 8032,5	- -	1243 1205	- -	1566 130	51,5 -	8 -
180	Е0123-2-3	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм футляр км	0,015	776590,71 83961	28043,08 10500,76	11649 1259	421 158	1842 130	499 51,29	7 1
181	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	10	244,98 146,93	0,28 0,11	2450 1469	3 1	1912 130	0,84 -	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				144	2,25	144	2	130	0,01	-
		шт								
183	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
184	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
		шт								
185	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480	-	6480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
186	Е0111-2-6	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных	26	4516,3	-	117424	-	33675	6,8	177
				1053	-	27378	-	123	-	-
		м3								
187	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	6,5	1823,25	-	11851	-	3814	2,99	19
				477	-	3101	-	123	-	-
		м3								
188	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	6,5	1284,04	-	8346	-	4245	3,24	21
				531	-	3452	-	123	-	-
		м3								
189	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 1500 мм (2шт)	1,3	6985,6	1879,87	9081	2444	3336	8,86	12
				1435,5	538,43	1866	700	130	2,06	3
		м3								
190	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,3	266	-	346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
191	С143010-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-15,КЦП1-15-1)	0,25	32100	-	8025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
192	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,25	-250	-	-63	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
193	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,25	-134	-	-34	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Земляные работы								
194	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	196,8	27,84	26,18	5478	5151	1691	0,01	2
		м3		1,66	7,2	327	1417	97	0,03	5
195	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10	262,72	-	2627	-	2969	1,85	18
	т.ч.			262,72	-	2627	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
196	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	35	122,18	-	4276	-	4832	0,89	31
		м3		122,18	-	4276	-	113	-	-
197	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	113	5,55	5,55	628	628	198	-	-
		м3		-	1,8	-	204	97	0,01	1
198	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	113	21,55	4,52	2435	510	1867	0,11	12
		м3		17,03	-	1924	-	97	-	-
199	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	113	14,12	12	1595	1356	478	0,01	1
		м3		1,62	2,75	183	310	97	0,01	1
		Лишний грунт объемом 206,4м3 учтен в вертикальной планировке								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			371632	22404			415
			Тенге			65942	7099			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			314593	-	-		-
		Материалы -	Тенге			93999	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	68649	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			92643	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			44747	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			82401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12360	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23820	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			420814	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81009	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33342	-	-		-
		Материалы -	Тенге			472	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3358	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28820	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	453	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2182	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			38546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3812	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23697	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1954	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1033	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20652	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	198	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1501	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1231	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			485880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		487
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86052	-		-

РАЗДЕЛ 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НА БЛОКИ 1,2 /ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА 89500/

ИСКЛЮЧИТЬ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В СЕНТЯБРЕ МЕСЯЦЕ 2011г

200	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	10359,29	-23,36	-22,08	-241985	-228725	-68716	-0,01	-92
				-1,28	-5,56	-13260	-57581	97	-0,02	-200
201	E0101-169-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами ДОРАБОТКА м3	184,52	-287,35	-41,03	-38260	-7572	-38859	-1,21	-224
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			-166,32	-20,85	-30689	-3699	113	-0,1	-18
202	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ВЬЕЗД И ВЫЕЗД м3	222,9	-9,24	-9,24	-2061	-2061	-649	-	-
				-	-3	-	-669	97	-0,01	-3
203	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	10772,8	-9,24	-9,24	-99593	-99593	-31365	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М		-	-3	-	-32335	97	-0,01	-124
		м3								
204	E0101-24-10-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	10772,8	-7,91	-7,91	-85217	-85217	-26837	-	-
				-	-2,57	-	-27667	97	-0,01	-106
		м3								
205	E0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ДЛЯ ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М	6733,88	-9,24	-9,24	-62254	-62254	-19605	-	-
				-	-3	-	-20212	97	-0,01	-77
		м3								
206	E0101-24-10-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	6733,88	-7,91	-7,91	-53268	-53268	-16775	-	-
				-	-2,57	-	-17294	97	-0,01	-66
		м3								
207	E0101-139-1-	Устройство грунтовой подушки на просадочных грунтах методом послойной укатки	4064,66	-89	-88,73	-361766	-360669	-98016	-	-7
				-0,25	-24,61	-1016	-100031	97	-0,08	-345
		м3								
208	E0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1868,45	-6,48	-6,48	-12107	-12107	-3813	-	-
				-	-2,1	-	-3931	97	-0,01	-15
		м3								
209	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1868,45	-21,55	-4,52	-40258	-8438	-30865	-0,11	-202
				-17,03	-	-31820	-	97	-	-
		м3								
210	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1868,45	-14,12	-12	-26378	-22417	-7911	-0,01	-23
				-1,62	-2,75	-3027	-5129	97	-0,01	-23
		м3								
211	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	800,77	-134,1	-	-107383	-	-121342	-0,97	-778
				-134,1	-	-107383	-	113	-	-
		м3								
212	E0101-12-13-	Подача грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 оборудованного грейферным ковшом ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	3949,13	-31,96	-30,06	-126210	-118708	-38950	-0,01	-52
				-1,9	-8,27	-7501	-32653	97	-0,03	-113
		м3								
213	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы	3949,13	-21,55	-4,52	-85088	-17834	-65236	-0,11	-427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пневматическими трамбовками								
		м3		-17,03	-	-67254	-	97	-	-
214	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3949,13	-14,12	-12	-55752	-47380	-16721	-0,01	-48
		м3		-1,62	-2,75	-6398	-10840	97	-0,01	-48
		ИСКЛЮЧИТЬ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ИЮНЕ-ИЮЛЕ МЕСЯЦЕ ПО БЛОКУ 1								
215	E0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5772,46	-27,84	-28,18	-160676	-151094	-49610	-0,01	-66
				-1,66	-7,2	-9582	-41562	97	-0,03	-144
		м3								
216	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	102,82	-262,72	-	-27012	-	-30523	-1,85	-190
	т.ч.			-262,72	-	-27012	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
217	E0101-139-1-	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	5293,04	-89	-88,73	-471096	-469667	-127637	-	-10
				-0,25	-24,61	-1323	-130262	97	-0,08	-449
		м3								
218	E0101-27-1 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /наружные пазухи фундамента/	969,8	-5,55	-5,55	-5387	-5387	-1697	-	-
				-	-1,8	-	-1749	97	-0,01	-7
		м3								
219	E0101-27-7 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м /наружные пазухи фундамента/	969,8	-3,11	-3,11	-3017	-3017	-950	-	-
				-	-1,01	-	-980	97	-	-4
		м3								
220	E0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	415,63	-122,18	-	-50782	-	-57383	-0,89	-368
				-122,18	-	-50782	-	113	-	-
		м3								
221	E0101-12-14-	Подача грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 оборудованного грейферным ковшом при подсыпке под полы	1508,5	-40,38	-37,95	-60884	-57253	-18798	-0,02	-25
	тех.часть			-2,41	-10,44	-3631	-15743	97	-0,04	-55
	п.3.34									
	к=1,45									
		м3								
222	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2478,3	-21,55	-4,52	-53398	-11192	-40939	-0,11	-268
				-17,03	-	-42205	-	97	-	-
		м3								
223	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2478,3	-14,12	-12	-34987	-29733	-10493	-0,01	-30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-1,62	-2,75	-4015	-6803	97	-0,01	-30
		СЪЕЗД-ВЪЕЗД								
224	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	287,63	-27,84	-26,18	-8006	-7529	-2472	-0,01	-3
				-1,66	-7,2	-477	-2071	97	-0,03	-7
		м3								
225	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	287,63	-5,55	-5,55	-1598	-1598	-503	-	-
				-	-1,8	-	-519	97	-0,01	-2
		м3								
226	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	287,63	-14,12	-12	-4061	-3451	-1218	-0,01	-4
		м3		-1,62	-2,75	-466	-790	97	-0,01	-4
227	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	287,63	-21,55	-4,52	-6197	-1299	-4751	-0,11	-31
		м3		-17,03	-	-4898	-	97	-	-
		ИСКЛЮЧИТЬ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ МЕСЯЦЕ ПО БЛОКУ 2								
228	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	903,87	-27,84	-26,18	-25159	-23659	-7768	-0,01	-10
				-1,66	-7,2	-1500	-6508	97	-0,03	-23
		м3								
229	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	16,1	-262,72	-	-4229	-	-4778	-1,85	-30
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			-262,72	-	-4229	-	113	-	-
		м3								
230	Е0101-139-1-	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	3646,41	-89	-88,73	-324540	-323556	-87930	-	-7
				-0,25	-24,61	-912	-89738	97	-0,08	-309
		м3								
		Съезд-Въезд								
231	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	239,4	-27,84	-26,18	-6664	-6266	-2057	-0,01	-3
				-1,66	-7,2	-397	-1724	97	-0,03	-6
		м3								
232	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	462,3	-5,55	-5,55	-2568	-2568	-809	-	-
				-	-1,8	-	-834	97	-0,01	-3
		м3								
233	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	462,3	-14,12	-12	-6527	-5546	-1957	-0,01	-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-1,62	-2,75	-749	-1269	97	-0,01	-6
234	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	462,3	-21,55	-4,52	-9961	-2088	-7637	-0,11	-50
		м3		-17,03	-	-7873	-	97	-	-
		ВКЛЮЧИТЬ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НА БЛОКИ 1,2 /ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА/								
235	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	20017,55	39,69	37,82	794421	756988	249858	0,01	260
				1,87	11	37433	220153	97	0,04	753
		м3								
236	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	356,55	262,72	-	93671	-	105848	1,85	659
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	93671	-	113	-	-
		м3								
237	Е0101-17-14	Погрузка разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	356,55	39,69	37,82	14150	13483	4450	0,01	5
				1,87	11	667	3921	97	0,04	13
		м3								
238	С010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	35654,68	17,73	-	632157	-	126431	0,07	2655
				3,55	-	126431	-	100	-	-
		т								
239	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	16207,83	89	88,73	1442542	1438166	390839	-	29
				0,25	24,61	4052	398875	97	0,08	1375
		м3								
240	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /наружные пазухи фундамента/	2470,17	5,55	5,55	13722	13722	4321	-	-
				-	1,8	-	4455	97	0,01	17
		м3								
241	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м /наружные пазухи фундамента/	2470,17	3,11	3,11	7685	7685	2420	-	-
				-	1,01	-	2495	97	-	10
		м3								
242	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1058,65	122,18	-	129345	-	146160	0,89	937
				122,18	-	129345	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	E0101-12-14-	Подача грунта 2 группы экскаваторами с ковшом	3570,53	40,36	37,95	144109	135515	44495	0,02	60
	тех.часть п.3.34 к=1,45	вместимостью 0,5 м3 оборудованного грейферным ковшом при подсыпке под полы		2,41	10,44	8594	37276	97	0,04	129
		м3								
244	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6040,71	21,55	4,52	130153	27280	99787	0,11	652
		м3		17,03	-	102873	-	97	-	-
245	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6040,71	14,12	12	85280	72473	25577	0,01	74
		м3		1,62	2,75	9786	16582	97	0,01	74
246	E0101-20-2 -	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	23307,18	3,72	3,24	86796	75609	36173	-	77
		м3		0,48	1,12	11187	26104	97	-	86
247	E0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки, подсыпки под полы, устройства подушки/	23307,18	39,69	37,82	924974	881389	290919	0,01	303
		м3		1,87	11	43584	256332	97	0,04	876
248	C010333-A1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	40787,57	17,73	-	723164	-	144633	0,07	3037
		т		3,55	-	144633	-	100	-	-
		Недостающий грунт для обратной засыпки и подсыпки под полы объемом 3037,76 м3 учтен в вертикальной планировке								
		СЪЕЗД-ВЫЕЗД								
249	E0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	749,93	27,84	26,18	20874	19629	6445	0,01	9
		м3		1,66	7,2	1245	5399	97	0,03	19
250	E0101-27-1 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	749,93	5,55	5,55	4166	4166	1312	-	-
		м3		-	1,8	-	1353	97	0,01	5
251	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	749,93	14,12	12	10587	8997	3175	0,01	9
		м3		1,62	2,75	1215	2059	97	0,01	9
252	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	749,93	21,55	4,52	16158	3387	12388	0,11	81
		м3		17,03	-	12771	-	97	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			2609629	1227346			5895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			299089	362407			1180
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2609629	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	661497	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-1064	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1355321	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			649659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		325
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	97449	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195557	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3454845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7399
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	758945	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3454845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7399
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	758945	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (СМ.89510)								
253	Прайс-лист	-Дизельная электростанция мощностью 320кВА/400кВт марки P400E1	13927116,05	-		3927116	-	-	-	-
		шт	-	-		-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3927116	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			3927116	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3927116	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3927116	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			30267325	1687950			26709
			Тенге			2089345	496158			1685
		Стоимость оборудования -	Тенге			3950636	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3950636	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			256319	-	-		-
		Материалы -	Тенге			34970	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20488	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19464	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2920	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16547	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			292330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23408	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18045823	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1794212	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2560380	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8130145	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			613662	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			4697721	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2647588	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1324
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	397138	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1241605	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21935016	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29586
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2957518	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7990850	-	-		-
		Материалы -	Тенге			815	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3602	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7986007	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	486	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			479646	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8473737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4088	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23697	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1954	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1033	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20652	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1312	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	198	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1501	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1231	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			34678239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29730
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2986245	-		-

Итого	34 678 239
В том числе:	
СМР	30 727 603
Оборудование	3 950 636
Временные здания и сооружения 1,8%	553 097
Итого	**35 231 336**

Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	218 965
Затраты на выслугу лет 1%	312 807
Затраты на доп.отпуска 0,4%	125 123
Всего в базовых ценах 2001г	**35 888 231**
В текущих ценах к = 2,08774	**74 925 293**
Налоги,сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	1 498 506
Итого	**76 423 799**
НДС 12%	**9 170 856**
Всего	**85 594 655**

ИНЖЕНЕР:

ПОДРЯДЧИК: