Заказчик:ГУ «Отдел строительства г.Шымкента»

Подрядчик: ТОО «KasHiTechEuroBuilding»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство средней школы №48 на 600 мест в поселке Наурыз г. Шымкента ЮКО ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Общестроительные работы

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за Апрель м-ц 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК 1. ОБЩЕСТРОЙТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
		КРЫЛЬЦА КР-1-1шт,КР-2-1шт,КР-3-1шт												
1	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,66	122,18	-	569	-	643					0,89	4
				122,18	-	569	-	113					-	-
		ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО												
		м3												
2	E0106-3-1	-Устройство КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	1,95	10027,51	260,48	19554	508	1441					3,94	8
		м3		614,25	89,46	1198	174	105					0,35	1
3	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0186	5239,08	327,33	98	6	39					11,6	-
		1т		1890	123,75	35	2	105					0,6	-
4	СН 2041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0186	41200	-	767	-	-					-	-
		т		-	-	-	-	-					-	-
		СТЕНЫ ВЕНТШАХТЫ												
5	E0112-10-1	-Устройство зонтов над вентшахтами из оцинкованной кровельной стали	77,26	161,83	1,24	12503	96	14131					0,97	75
				158,23	0,47	11839	36	119					-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
6	С11011-866	-Оцинкованная кровельная сталь толщиной 0,8мм	485,19	94	-	45608	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,84	21,8	0,05	258	1	62	0,03	-
				5,81	0,02	69	-	90	-	-
		м2								
8	Е0113-26-6	-Масляная окраска м/конструкций крепления зонта ПФ-115	11,84	35,13	0,02	416	-	44	0,02	-
				4,16	-	49	-	90	-	-
		м2								
9	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	237,54	241,46	1,96	57356	465	27274	0,61	145
				108,9	0,45	25868	107	105	0,03	6
		м2								
10	Е0115-157-1	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	237,54	10,78	0,9	2560	214	1758	0,04	10
				6,71	0,34	1594	81	105	-	-
		м2								
11	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	172,2	238,79	3,39	41120	583	21285	0,65	112
				117	0,72	20147	124	105	0,05	9
		м2								
		ВЕНТКАМЕРА (АС-50)								
12	Е0126-30-4	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	4,4	6347,45	374,4	27929	1647	13929	17,5	77
				3026,25	139,5	13316	614	100	0,69	3
		м3								
13	С11021-14	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	0,03	10900	-	327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	С11031-25	-Вата минеральная	4,4	2530	-	11132	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен (перегородки в венткамере по сетке)	44,03	974,49	4,92	42907	217	9011	1,15	51
				193,05	1,87	8500	82	105	0,01	-
		м2								
16	Е0106-11-6	-Установка анкеров А-1 для крепления сетки и минераловатных плит к деревянному каркасу	0,0218	18937,97	11119,34	410	242	269	42,5	1
				7560	4200,75	165	91	105	20,52	-
		1т								
17	С12041-46	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без	0,0218	69800	-	1519	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		них/, поставляемые отдельно								
		т								
18	Е0106-11-6	-Обрамление проемов в венткамере уголком 50х5	0,0218	18837,97	11119,34	411	243	270	42,5	1
		1т		7560	4200,75	165	92	105	20,52	-
19	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля (уголок 50х5)	0,0218	147100	-	3211	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ПОЛЫ								
		ПО ДЕТ.418 ЛАМИНАТ - S=1336,79 М2								
20	Е0111-9-2	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	668	129,54	4,37	86532	2919	9999	0,07	49
		м2		10,53	1,64	7034	1096	123	0,01	5
21	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	668	221,38	9,95	147885	6647	45963	0,36	238
		м2		52,2	3,74	34870	2498	123	0,02	12
22	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	668	126,78	2,68	84692	1790	2892	0,02	12
		м2		2,52	1	1683	668	123	-	1
		ПО ДЕТ.735 КЕРАМОГРАНИТ - S=614,14 М2								
23	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩ.40ММ	307	221,38	9,95	67965	3055	21124	0,36	109
		м2		52,2	3,74	16025	1148	123	0,02	6
24	Е0111-11-2 К=4 К ОБЪЕМУ	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1228	31,7	0,67	38923	823	1329	-	5
		м2		0,63	0,25	774	307	123	-	1
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ(АС-29)								
25	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	128,34	987,03	19,34	126675	2482	22480	0,83	107
		м2		139,39	6,57	17889	844	120	0,03	4
26	Е0110-92-3	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	39.26	982,95	22,07	38591	866	7600	0,92	36
		м2		153,73	7,58	6035	298	120	0,04	1
27	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	17,98	498,09	19,17	8957	345	5118	1,38	25
		м2		230,97	6,18	4154	111	120	0,03	1
28	Е0156-24-6	-Установка дверных полотен внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных	18	230,34	15,06	4146	271	4161	1,14	21
		полотно		211,64	2,41	3810	43	108	0,03	1
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-21,22)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОТОЛОК								
29	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или склейку обоями потолков сборных	3357	57,56	0,35	193215	1175	183715	0,3	1000
				51,98	0,14	174497	470	105	-	2
		м2								
30	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3328,06	430,8	2,33	1433716	7754	286930	0,49	1631
				81,23	0,88	270338	2929	105	-	14
		м2								
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН								
31	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3649,56	411,89	2,1	1503204	7664	252225	0,39	1423
				65,03	0,79	237331	2883	105	-	14
		м2								
32	Е0115-151-2	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	100,08	23,94	0,16	2396	16	1662	0,1	10
				15,75	0,07	1576	7	105	-	-
		м2								
33	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	500	1861,06	2,1	930530	1050	175240	2	1000
				333	0,79	166500	395	105	-	2
		м2								
		ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ								
34	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	337,68	411,89	2,1	139087	709	23338	0,39	132
				65,03	0,79	21959	267	105	-	1
		м2								
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
		ОТДЕЛКА СТЕН С УТЕПЛЕНИЕМ (АС-80)								
35	Е0115-38-1	-Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе Керамогранит	257,69	1711,91	3,99	441141	1028	126729	2,7	696
				467,15	1,22	120380	314	105	-	1
		м2								
		РАЗНОЕ								
		ОБШИВКА ВЕНТКОРОБОВ(АС-79-1,79-2)								
36	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1422	175710,1	1826,1	24982	260	1750	42,7	6
				8100	690,75	1152	98	140	3,37	-
		т								
37	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1422	40200	-	5716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев и пробок	2,64	22541,72	316,87	59492	835	11423	22,5	59
				3487,5	119,25	9204	315	120	0,58	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0110-7-3	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16(10) мм м2	381,56	129,31	4,32	49338	1648	56382	0,75	287
				121,5	1,64	46360	626	120	0,01	3
40	С11011-376 к=1,015 к объему	-Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 10 мм м2	387,28	286	-	110763	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5766600	45559			7330
			Тенге			1225084	16721			93
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5763389	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3903417	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1241805	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			175831	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			413497	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1330216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		665
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	199532	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			425616	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7519221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8089
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1441338	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3211	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3211	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3404	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7522625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8089
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1441338	-		-

РАЗДЕЛ 2. БЛОК 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (см. №83010)

		Водопровод В1								
41	Е0116-14-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63(63х2,5) мм м	12	468,38	9,63	5585	116	3370	1,22	15
				215,78	3,6	2589	43	128	0,02	-
42	С130804-255 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060В-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 56,6(58) мм м	12	150	-	1800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	E0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм м	64	402,02	9,63	25729	616	17972	1,22	78
				215,78	3,6	13810	230	128	0,02	1
44	С130804-279 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06СБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 45(46) мм м	64	93	-	5952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	E0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	24	310,32	5,28	7448	127	5853	1,05	25
				188,55	1,98	4525	48	128	0,01	-
46	С130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06СБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6(26) мм м	24	73	-	1752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	E0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	55	336,95	7,9	18532	435	16523	1,29	71
				231,75	2,95	12746	162	128	0,01	1
48	С130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06СБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6(20,4) мм м	55	73	-	4015	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	E0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	249	439,78	12,19	109505	3035	94682	1,64	408
				292,5	4,57	72833	1138	128	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
		м								
50	С130804-181	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6(16) мм	249	73	-	18177	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	м		-	-	-	-	-	-	-
51	С130901-36	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм	3	1130	-	3390	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	6	500	-	3000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм	96	395	-	37920	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	1	350	-	350	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 20 мм	5	6447,57	1,57	32238	8	346	0,3	2
		1кран		54	-	270	-	128	-	-
56	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	7216,57	1,57	7217	2	69	0,3	-
		1кран		54	-	54	-	128	-	-
57	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	42,76	200	-	8552	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Канализация								
58	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	3	1412,7	6,95	4238	21	320	0,46	1
		комплект		81	2,25	243	7	128	0,01	-
59	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,5	218,93	-	2299	-	2598	1,54	16
		м3		218,93	-	2299	-	113	-	-
60	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	10,5	134,1	-	1408	-	1591	0,97	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 2 группы		134,1	-	1408	-	113	-	-
61	Е0116-4-2	-Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м3	15	712,05 119,25	10,58 3,96	10681 1789	159 59	2366 128	0,7 0,02	11 -
62	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	347	620,54 106,2	0,64 0,25	215327 36851	222 87	47281 128	0,58 -	203 -
63	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	34	748,88 102,38	1,43 0,54	25462 3481	49 18	4479 128	0,56 -	19 -
64	Е0122-34-1	-Установка ревизий и прочисток шт	48	300,57 69,53	225,64 58,98	14427 3337	10831 2831	8019 130	0,41 0,23	20 11
65	С130804-60 ПРИМ.	-Тройник прямой, d-110 мм;РЕВИЗИЯ Д100; ПРОЧИСТКА Д100) 10шт	1,7	6190 -	- -	10523 -	- -	- -	- -	- -
66	С130804-56 ПРИМ.	-Тройник прямой, d-50 мм(РЕВИЗИЯ Д100; ПРОЧИСТКА Д50) 10шт	3,1	820 -	- -	2542 -	- -	- -	- -	- -
67	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	46,8	200 -	- -	9360 -	- -	- -	- -	- -
68	Е0106-3-1	-Устройство бетонных упоров из бетона кл.В7,5 м3	0,19	9650,11 614,25	260,48 89,46	1834 117	49 17	140 105	3,94 0,35	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			589262 156352	15668 4641			880 20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51664	-	-		-
		Материалы -	Тенге			417	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10009	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31696	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1510	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1852	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3841	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11861	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			537598	-	-		-
		Материалы -	Тенге			307982	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	150984	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75637	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			193259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28989	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43851	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			774709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		938
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	179973	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			842561	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1002
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	191834	-		-
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК 1. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (см. №89020)								
		ОТОПЛЕНИЕ								
69	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	85 м	266,48	3,96	22651	337	5841	0,3	25
				52,2	1,49	4437	127	128	0,01	1
70	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	825 м	264,48	3,96	218196	3267	56697	0,3	245
				52,2	1,49	43065	1229	128	0,01	6
71	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	140 м	343,48	3,96	48087	554	9621	0,3	42
				52,2	1,49	7308	209	128	0,01	1
72	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	48 м	422,48	3,96	20279	190	3299	0,3	14
				52,2	1,49	2506	72	128	0,01	-
73	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	95 м	472,48	3,96	44886	376	6529	0,3	28
				52,2	1,49	4959	142	128	0,01	1
74	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	55 м	120,7	14,12	6639	777	7437	0,55	30
				100,35	5,29	5519	291	128	0,03	1
75	С130806-65	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	55 м	279	-	15345	-	-	-	-
	Изм. к									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м		-	-	-	-	-	-	-
76	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм м	12	139,76 116,1	15,99 5,99	1677 1393	192 72	1875 128	0,66 0,03	8 -
77	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм м	12	377 -	- -	4524 -	- -	- -	- -	- -
78	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	12	362 -	- -	4344 -	- -	- -	- -	- -
79	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	56	408 -	- -	22848 -	- -	- -	- -	- -
80	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	4	507 -	- -	2028 -	- -	- -	- -	- -
81	С130901-65	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	4	941 -	- -	3764 -	- -	- -	- -	- -
82	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм шт	153	377 -	- -	57681 -	- -	- -	- -	- -
83	Е0118-17-5	-Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм 1шт	4	2954,47 201,62	38,1 13,91	11818 806	152 56	1104 128	1,14 0,07	5 -
84	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов 1кВт	232,05	4331,44 111,7	35,77 13,4	1005111 25921	8301 3110	37159 128	0,7 0,07	163 15
85	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переллетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	535	165,83 108	0,07 0,02	88722 57780	37 11	60680 105	0,65 -	346 -
86	Е0113-16-10	-Огрунтовка металлических	12	22,56	0,02	271	-	47	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=2 к объему	поверхностей лаком БТ-577 за два раза		4,39	-	53	-	90	-	-
		м2								
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
87	Е0120-42-9	-Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	13091,47	1462,34	13091	1462	12858	55,76	56
				9497,25	548,1	9497	548	128	2,68	3
		шт								
88	75-2-79	-Кондиционер центральный /приточные камеры/ каркасно-панельный, тип КЦКП-10, номинальная производительность по воздуху 10000 м3/ч, 1600х800 мм	1	276200	-	276200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
89	Е0120-28-5	-Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1	5068,98	127,82	5069	128	565	2,1	2
				394,54	47,25	395	47	128	0,23	-
		шт								
90	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	96	241,85	16,96	23217	1628	23805	1,12	108
				186,64	7,09	17917	680	128	0,03	3
		шт								
91	Прайс-лист	-Решетка пластмассовая РВП2(200х200)	96	111,75	-	10728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
92	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
93	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	74	355,85	16,96	26333	1255	18350	1,12	83
				186,64	7,09	13811	524	128	0,03	2
		шт								
94	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /160х160/	32	1855,51	11,11	59376	355	9944	1,48	47
				238,61	4,16	7636	133	128	0,02	1
		м2								
95	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /140х250/	97,5	1855,51	11,11	180912	1083	30298	1,48	144
				238,61	4,16	23265	405	128	0,02	2
		м2								
96	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /160х250/	111,5	1855,51	11,11	206890	1239	34648	1,48	165
				238,61	4,16	26605	464	128	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	E0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /315x250/ м2	52	1939,73	9,61	100866	500	13999	1,28	67
				206,72	3,59	10750	187	128	0,02	1
98	E0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /400x250/ м2	54,6	1939,73	9,61	105909	525	14698	1,28	70
				206,72	3,59	11287	196	128	0,02	1
99	E0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /500x250/ м2	57	1939,73	9,61	110565	548	15345	1,28	73
				206,72	3,59	11783	205	128	0,02	1
100	E0120-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /630x250/ м2	26,4	1880,92	8,82	49656	233	5357	0,96	25
				155,22	3,31	4098	87	128	0,02	-
101	E0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /400x400/ м2	8	1939,73	9,61	15518	77	2154	1,28	10
				206,72	3,59	1654	29	128	0,02	-
102	E0120-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /630x500/ м2	11,3	1880,92	8,82	21254	100	2293	0,96	11
				155,22	3,31	1754	37	128	0,02	-
103	E0120-3-12	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /1000x400/ м2	21	1849,55	9,22	38841	194	3459	0,78	16
				125,21	3,45	2629	73	128	0,02	-
104	E0120-12-2	-Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150x580 мм шт	9	358,43	16,96	3226	153	2232	1,12	10
				186,64	7,09	1680	64	128	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2826841	23678			1795
			Тенге			298694	9003			43
		Стоимость оборудования -	Тенге			276200	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			276200	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88992	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			31122	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	57843	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60728	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9109	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8983	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			158703	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66953	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2461649	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2075885	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	249854	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			121262	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			8379	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			319813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47972	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166888	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2948350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1653
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	297826	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3383253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2029
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	364778	-		-
		РАЗДЕЛ 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (см. №89370)								
		Покрытие								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 S=1029 М2								
105	С143003-9	-Камни бетонные бортовые М-300	18,09	24000	-	434160	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	марки БР100.30.15 м3	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			434160	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			434160	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			434160	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26050	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			460210	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			460210	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9616863	84905			10006
			Тенге			1680131	30364			156

в зимнее время 0,7%	85 031
Затраты на выслугу лет 1%	121 472
Затраты на доп.отпуска 0,4%	48 589
Всего в базовых ценах 2001г	**12 678 524**
В текущих ценах к = 2,08774	**26 469 462**
Налоги,сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	529 389
Итого	**26 998 851**
НДС 12%	**3 239 862**
Всего	**30 238 713**

ИНЖЕНЕР:

ПОДРЯДЧИК:

т. инженер Дондурат А.С.