4570

Утверждена
Приказом Председателя
Агенства
Республики Казахстан по
делам строительства и
Жилищно-коммунального
хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик:ГУ «Отдел строительства г.Шымкента»

Подрядчик: ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство средней школы №48 на 600 мест в поселке Наурыз г. Шымкента ЮКО

ФОРМА 2в

А К Т №

Приемки выполненных работ за Октябрь м-ц 2013 г.

На общестроительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОЛЫ(П2 ПО ДЕТ.388-ЛАМИНАТ S-373,26 М2								
1	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию м2	373,26	1778,29	3,19	663765	1191	45341	0,53	198
				115,81	0,99	43227	370	104	0,01	2
2	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных м	399,39	109,84	0,46	43869	184	6003	0,08	31
				12,04	0,18	4809	72	123	-	-
3	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов ПЛИНТУСОВ м2	37,33	185,69	1,88	6931	70	3097	0,47	17
				78,3	0,72	2923	27	105	-	-
		ПО ДЕТ.388 КЕРАМОГРАНИТ - S=432,39 М2								
4	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита м2	432,39	1514,16	11,72	654708	5068	93641	1,06	458
				171,68	4,39	74233	1898	123	0,02	9
5	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	454,01	29,2	0,22	13257	100	10381	0,1	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0115-165-8	-Масляная окраска цементного плинтуса	43,24	18,5 186,14	0,09 1,88	8399 8048	41 81	123 3588	- 0,47	- 20
	прим	м м2		78,3	0,72	3386	31	105	-	-
		ДЕТ.740 - БЕТОН КЛ В15 S=153,36 М2								
7	Е0111-15-7	-Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	153,36	127,03	9,83	19481	1508	22427	0,69	106
8	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	161,03	115,2 29,2	3,69 0,22	17667 4702	566 35	123 3682	0,02 0,1	3 17
		м м2								
9	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	15,34	18,5 186,14	0,09 1,88	2979 2855	14 29	123 1272	- 0,47	- 7
				78,3	0,72	1201	11	105	-	-
		м2								
		БЛОК 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (см. №89010)								
		Канализация								
10	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	60	5930,28	21,53	355817	1292	27302	1,95	117
				346,5	9	20790	540	128	0,04	2
		комплект								
11	Е0117-2-3	-Установка смесителей	5	143,32	1,57	717	8	806	0,7	4
		шт								
12	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	5	126 1430	- -	630 7150	- -	128 -	- -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
13	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	25	9126,62	39,24	228166	981	12888	2,22	56
				387	15,75	9675	394	128	0,07	2
		комплект								
14	Е0117-4-1	-Установка писсуаров настенных /одиночных/	9	2387,78	13,9	21490	125	1918	0,93	8
		комплект								
15	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	3	162 387,4	4,5 13,9	1458 1162	40 42	128 1089	0,03 1,56	- 5
		комплект								
16	С131101-26	-Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	3	279 3850	4,5 -	837 11550	14 -	128 -	0,03 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Е0117-1-8	-Установка биде	4	7386,61	28,48	29546	114	2534	2,75	11
		комплект								
		БЛОК 1. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (см. №89020)								
18	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и	1248	483,75 10,99	11,25 -	1935 13716	45 -	128 17077	0,05 0,05	- 63
				10,69	-	13341	-	128	-	-

1203470

744264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
19	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	12	10,99	-	132	-	164	0,05	1
		м		10,69	-	128	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2087060	10827			1165
			Тенге			207617	4063			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1417615	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1189549	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	161853	-		-
		Местные материалы -	Тенге			60979	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			189432	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28415	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96423	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1703470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1011
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	190268	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			669445	-	-		-
		Материалы -	Тенге			599326	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49827	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18700	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			63	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			63779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9567	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43993	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			777217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		300
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59394	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2480687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1311
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	249662	-		-
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (см. №89110)								
		Фундамент под перегородки								
20	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5	37	8942,18	-	330861	-	25804	3,66	135
		м3		567	-	20979	-	123	-	-
21	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4231	5239,08	327,33	2217	138	895	11,6	5
		1т		1890	123,75	800	52	105	0,6	-

32954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подпольные каналы(АС-105)								
22	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки ПОД КАНАЛЫ ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 м3	4	8205,37	66,01	32821	264	927	1,35	5
				195,75	24,93	783	100	105	0,12	-
23	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ (ЛОТКОВ)прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 м3	6,48	12733,3	1327,03	82512	8599	17648	12,49	81
				2137,5	456,24	13851	2956	105	1,72	11
24	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	10,66	266	-	2835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм т	0,181	41200	-	7456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0107-61-1	-Укладка плит перекрытия м3	1,49	1986,57	564,43	2956	840	1588	3,33	5
27	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	1,49	567	195,49	844	291	140	0,75	1
				133	-	198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П3-8(81шт) ИЗ БЕТОНА КЛ.В25 м3	1,3	25300	-	32789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П4-15(6шт) ИЗ БЕТОНА КЛ.В25 м3	0,192	25300	-	4858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме м3	1,49	134	-	199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С12068-31	-Щиты из досок, толщина 40 мм м2	10	32,85 1910	11,23 -	329 19100	112 -	120 -	0,05 -	1 -
45	Е0115-165-4	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянного щита м2	10	225,59 142,88	0,18 0,07	2256 1429	2 1	1501 105	0,84 -	8 -
46	Е0106-11-10	-АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ 1т	0,037	5239,08 1890	327,33 123,75	194 70	12 5	78 105	11,6 0,6	- -
47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,033	65900 -	- -	2175 -	- -	- -	- -	- -
48	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,004	65000 -	- -	260 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб диам. 100 мм км	0,012	303199,07 45900	1984,82 749,25	3638 551	24 9	728 130	270 3,66	3 -
		Эвакуационный выход								
50	Е0113-26-6 к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	66,23	35,13 4,16	0,02 -	2327 276	1 -	248 90	0,02 -	1 -
51	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,0636	70437,87 9675	304,24 114,75	4480 615	19 7	654 105	58 0,56	4 -
52	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0636	40200 -	- -	2557 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0109-24-1	-Узлы крепления "А","В" т	0,036	13864,97 9090	4022,39 1071,86	499 327	145 39	329 90	56,5 3,81	2 -
54	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,036	2452,13 1230,75	545,76 -	88 44	20 -	40 90	5,25 -	- -
55	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием	0,0364	154200 -	- -	5607 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толстолистовой стали массой до 0,5 т (листовая сталь)								
		т								
56	С121т.т.таб .3 п.3.2	-Доплата за марку стали С245	0,0364	1860	-	68	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
57	Е0113-26-6 к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,09	35,13	0,02	73	-	8	0,02	-
		м2		4,16	-	9	-	90	-	-
58	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	46,56	709,89	4,92	33052	229	9529	1,15	54
		м2		193,05	1,87	8988	87	105	0,01	-
59	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,81	715,87	1,24	2727	5	697	0,97	4
		м2		153,23	0,47	584	2	119	-	-
60	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	33,26	112,45	34,24	3740	1139	1782	0,32	11
		м2		51,08	8,45	1699	281	90	0,03	1
61	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	36,79	636,83	-	23426	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
62	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0067	525600	-	3522	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Кровля								
		Мягкая кровля								
63	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ТОЛЩИНОЙ 90ММ	353,6	189,45	4,72	66988	1669	30574	0,4	143
		м2		70,88	1,78	25063	629	119	0,01	3
64	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,03 к объему	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	32,78	14600	-	478589	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
65	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	353,6	174,36	0,99	61654	350	5037	0,07	25
		м2		11,59	0,38	4098	134	119	-	1
66	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	353,6	174,21	15,94	61600	5636	17088	0,24	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 15(107) мм с уклоном 25-190мм		34,65	5,96	12252	2107	119	0,03	10
67	Е0112-17-2 К=92 к объему	м2 -Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	32531,2	5,85 0,11	0,14 0,05	190301 3578	4554 1627	6194 119	- -	29 10
68	Е0112-1-4	м2 -Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	353,6	857,89 35,1	27,39 10,26	303349 12411	9685 3628	19097 119	0,2 0,05	69 18
		м2 Полы (АС-16)								
69	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	36	5447,36 499,5	261,86 99	196105 17982	9427 3564	26502 123	3,44 0,48	124 17
		м3 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /БЛОК 2 С ПРИСТРОЙКОЙ/ ОТДЕЛКА СТЕН С УТЕПЛЕНИЕМ								
70	Е0115-38-1	-Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе Керамогранит	175,5	1711,91 467,15	3,99 1,22	300440 81985	700 214	86309 105	2,7 -	474 1
		м2 ПРИСТРОЙКА. КРОВЛЯ (см. №89110) КРОВЛЯ								
71	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ТОЛЩИНОЙ 90ММ	243,2	189,45 70,88	4,72 1,78	46073 17238	1148 433	21028 119	0,4 0,01	98 2
72	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,03 к объему	м2 -Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	22,54	14600 -	- -	329152 -	- -	- -	- -	- -
73	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	243,2	174,36 11,59	0,99 0,38	42404 2819	241 92	3464 119	0,07 -	17 -
74	Е0112-17-1	м2 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15(88) мм с уклоном 25-150мм	243,2	174,21 34,65	15,94 5,96	42367 8427	3877 1449	11753 119	0,24 0,03	59 7
75	Е0112-17-2 К=73 к объему	м2 -Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	17753,6	5,85 0,11	0,14 0,05	103855 1953	2486 888	3380 119	- -	16 5
76	Е0112-1-4	м2 -Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три	243,2	857,89	27,39	208638	6661	13128	0,2	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоя		35,1	10,26	8536	2495	119	0,05	12
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3161202	68450			1610
			Тенге			265870	24730			115
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3144099	-	-		-
		Материалы -	Тенге			903486	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	287871	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			867624	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1042430	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			325995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48899	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208206	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3678300	-	-		1872
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	336770	-		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17102	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1014	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2728	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12329	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	368	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1173	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3096	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3699031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1890
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	339867	-		-

РАЗДЕЛ 3. КОТЕЛЬНАЯ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (см. №89270)

ФУНДАМЕНТ(АС-11)

77	E0106-1-I	-Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5	3,02	8205,37	66,01	24780	199	700	1,35	4
		м3		195,75	24,93	591	75	105	0,12	-
78	E0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	22,9	9651,05	311,32	221009	7129	13432	2,82	65
		м3		441	117,61	10099	2693	105	0,57	13
79	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	26,32	266	-	7002	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
80	E0106-11-5	-Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при	0,0957	11199,33	5172,7	1072	495	755	30,9	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонировании /АНКЕРА/		5557,5	1953	532	187	105	9,54	3
81	С12041-46	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно т	1т 0,0957	69800 / -	- / -	6683 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
82	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1661	5239,08	327,33	870	54	351	11,6	2
83	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1т 0,1661	1890 / 67700 / -	123,75 / - / -	314 / 11248 / -	21 / - / -	105 / - / -	0,6 / - / -	- / - / -
84	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 м3	0,63	8942,18 / 567	- / -	5634 / 357	- / -	439 / 123	3,66 / -	2 / -
85	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,6394	266 / -	- / -	170 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
86	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,006	5239,08	327,33	31	2	13	11,6	-
87	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1т 0,0052	1890 / 67700 / -	123,75 / - / -	11 / 349 / -	1 / - / -	105 / - / -	0,6 / - / -	- / - / -
88	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0008	65000 / -	- / -	55 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
89	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование(ПОДБЕТОНКА ПОД КОТЛЫ АС-6)	0,64	10027,51 / 614,25	260,48 / 89,46	6418 / 393	167 / 57	473 / 105	3,94 / 0,35	3 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,6496	266	-	173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	Е0108-4-1	-Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм	16,81	295,54	4,19	4968	70	1183	0,38	6
				58,05	1,58	976	27	118	0,01	-
		Стены и перегородки кирпичные								
92	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича марки М-100 на растворе марки М-50	43,72	5910,44	335,84	258404	14683	42600	4,54	198
				699,75	126	30593	5509	118	0,61	27
93	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича исключить	123,84	-38,93	-	-4821	-	-5689	-0,22	-27
				-38,93	-	-4821	-	118	-	-
94	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича марки М-100 на растворе марки М-50	4,61	5869,26	337,41	27057	1555	4333	4,38	20
				670,5	126	3091	581	118	0,62	3
95	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0782	8679,65	422,15	679	33	776	56,4	4
				8257,5	157,5	646	12	118	0,77	-
96	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Сетки из арматуры класса 5Вр-1	0,073	41200	-	3007	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Сетки из арматуры класса 3Вр-1	0,0052	64100	-	334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	Е0108-12-1	-Укладка арматуры над отверстиями	0,0027	8679,65	422,15	24	1	27	56,4	-
				8257,5	157,5	22	-	118	0,77	-
99	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0027	53000	-	144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций(АС-6) т	0,0196	8679,65	422,15	170	8	195	56,4	1
				8257,5	157,5	162	3	118	0,77	-
101	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0196	50900	-	998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	Е0108-12-1	-Армирование над проемами т	0,0051	8679,65	422,15	44	2	50	56,4	-
				8257,5	157,5	42	1	118	0,77	-
103	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0049	67700	-	329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0002	65000	-	14	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича марки М-100 на растворе марки М-50 м2	15,1	835,19	34,37	12611	519	3597	1,21	18
				189	12,87	2854	194	118	0,06	1
		Монолитные сердечники								
106	Е0106-14-4	-Устройство сердечников из бетона кл.В15 м3	2,78	13201,5	990,15	36700	2753	5893	10,4	29
				1644,75	374,04	4572	1040	105	1,83	5
107	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм МС-2 т	0,0238	69000	-	1642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	С12041-116 Изм. и	-Каркасы и сетки пространственные: сталь	0,09	64400	-	5796	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм МС-2 т		-	-	-	-	-	-	-
109	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм МС-1 т	0,0214	65000 -	- -	1392 -	- -	- -	- -	- -
110	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм МС-1 т	0,0932	65900 -	- -	6145 -	- -	- -	- -	- -
		Монолитные ж/бетонные перемычки								
111	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из бетона марки ЕМ-250(В20) м3	1,45	15978,07 2202,75	367,51 138,83	23168 3194	533 201	3565 105	13,1 0,68	19 1
112	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,021	69000 -	- -	1446 -	- -	- -	- -	- -
113	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0384	68800 -	- -	2640 -	- -	- -	- -	- -
114	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0684	64400 -	- -	4403 -	- -	- -	- -	- -
		ПОКРЫТИЕ (АС-8)								
115	Е0107-45-8	-Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2 шт	3	497,8 208,35	260,88 91,5	1493 625	783 274	1259 140	1,24 0,38	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	С143017-17	-Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 401-600 кг/м2 ПВ4-2АтIVТ(2шт.); ПЛ4-2АтIVТ(1шт.)	52,98	1120 -	- -	59338 -	- -	- -	- -	- -
117	Е0106-19-2	-Устройство поясов без опалубки ЗАЛИВКА ЦЕМ.Р-РОМ М200 ШВОВ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,15	7968,95 722,25	283,24 106,99	1195 108	42 16	131 105	4,15 0,52	1 -
118	Е0107-14-11	-Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	674,98 315	198,98 56,75	675 315	199 57	520 140	1,8 0,22	2 -
119	С143017-3	-Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0.1 м3 СБ7А-1	0,06	22200 -	- -	1332 -	- -	- -	- -	- -
120	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0154	93997,62 33075	304,24 114,75	1444 508	5 2	535 105	198 0,56	3 -
121	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0154	40200 -	- -	617 -	- -	- -	- -	- -
122	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,56	715,87 153,23	1,24 0,47	1117 239	2 1	285 119	0,97 -	2 -
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-1(1шт.)(АС-9)								
123	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,64	13347,44 1282,5	241,1 91,08	8542 821	154 58	923 105	8,06 0,44	5 -
124	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0354	41200 -	- -	1458 -	- -	- -	- -	- -
125	С12041-53 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0075	65000 -	- -	490 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
126	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,02	61200	-	1222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-2(2шт.)(АС-9)								
127	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-2 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 м3	3,84	13347,44	241,1	51254	926	5538	8,06	31
				1282,5	91,08	4925	350	105	0,44	2
128	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,158	67700	-	10697	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0593	65000	-	3855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-3(1шт.)(АС-9)								
130	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 м3	0,5	13347,44	241,1	6674	121	721	8,06	4
				1282,5	91,08	641	46	105	0,44	-
131	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0282	41200	-	1162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0062	65000	-	400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
133	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0156	61200 -	- -	952 -	- -	- -	- -	- -
		Антисейсмический пояс(АС-8)								
134	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 м3	1,71	11416,62 1368	316,01 119,39	19522 2339	540 204	2671 105	8,25 0,58	14 1
135	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0404	69000 -	- -	2790 -	- -	- -	- -	- -
136	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0773	71100 -	- -	5496 -	- -	- -	- -	- -
137	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0198	68800 -	- -	1362 -	- -	- -	- -	- -
138	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0108	50600 -	- -	546 -	- -	- -	- -	- -
139	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0178	45800 -	- -	813 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
		ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ПРОХОДА ДЫМОВЫХ ТРУБ(АС-8)								
140	Е0107-20-4	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,0234	172169,94	1216,94	4034	29	210	31,4	1
		т		5940	459	139	11	140	2,25	-
141	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0234	40200	-	942	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
142	Е0146-33-2	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях БЕТОНОМ КЛ.В12,5	0,5	16735,75	203,35	8368	102	3355	44,66	22
		м3		6633	76,5	3317	38	100	0,38	-
		Кровля								
143	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	56	189,45	4,72	10609	264	4842	0,4	23
		м2		70,88	1,78	3969	100	119	0,01	-
144	С11031-102	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	14,42	5510	-	79454	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
145	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	56	279,24	1,19	15637	67	1829	0,16	9
		м2		27	0,45	1512	25	119	-	-
146	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 45 мм, (по уклону 20-70мм)	56	174,21	15,94	9756	893	2706	0,24	14
		м2		34,65	5,96	1940	334	119	0,03	2
147	Е0112-17-2 к=30 к объему	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 15мм до 45мм)	1680	5,85	0,14	9828	235	320	-	2
		м2		0,11	0,05	185	84	119	-	1
148	Е0106-11-10	-Укладка сетки из арматуры класса 3Вр-1 при устройстве стяжки	0,0582	5239,08	327,33	305	19	123	11,6	1
		1т		1890	123,75	110	7	105	0,6	-
149	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Сетки из арматуры класса 3Вр-1	0,0582	64100	-	3733	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
150	Е0112-1-4	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в четыре слоя, типа "Унифлекс"	56	1143,46	27,39	64034	1534	3023	0,2	11
				35,1	10,26	1966	575	119	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 КРОВЛЯ ТАМБУРА(АС-9)								
151	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	10,92	189,45 70,88	4,72 1,78	2069 774	52 19	944 119	0,4 0,01	4 -
152	С11031-102	м2 -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	2,81	5510 -	- -	15494 -	- -	- -	- -	- -
153	Е0112-15-1	м3 -Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	10,92	279,24 27	1,19 0,45	3049 295	13 5	357 119	0,16 -	2 -
154	Е0112-17-1	м2 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 45 мм, (по уклону 20-70мм)	10,92	174,21 34,65	15,94 5,96	1902 378	174 65	528 119	0,24 0,03	3 -
155	Е0112-17-2 к=30 к объему	м2 -Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (с 15мм до 45мм)	327,6	5,85 0,11	0,14 0,05	1916 36	46 16	62 119	- -	- -
156	Е0112-1-4	м2 -Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в четыре слоя, типа "Унифлекс"	10,92	1143,46 35,1	27,39 10,26	12487 383	299 112	589 119	0,2 0,05	2 1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1100852	34702			506
			Тенге			79155	13001			63
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1100852	-	-		-
		Материалы -	Тенге			152909	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92156	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			178108	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			655979	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			104165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15625	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72301	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1277319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		621
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107781	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1277319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		621
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107781	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ (см. №89540)								
157	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в	236,78	28,89	27,85	6840	6593	2176	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		1,04	8,44	246	1997	97	0,03	7
158	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	7,32	262,72	-	1924	-	2174	1,85	14
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	1924	-	113	-	-
159	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	211	6,48	6,48	1367	1367	431	-	-
				-	2,1	-	444	97	0,01	2
160	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	211	3,2	3,2	675	675	213	-	-
				-	1,04	-	219	97	-	1
161	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	211	21,55	4,52	4546	953	3486	0,11	23
				17,03	-	3593	-	97	-	-
		Лишний грунт объемом 33,3м3 учтен в вертикальной планировке								
162	ЦО110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг км	0,725	38387	11520	27831	8352	16311	114	83
				18090	2362,98	13115	1713	110	13,71	10
163	C151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10 1000м	0,725	50100	-	36323	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
164	E0134-104-1	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий кан.-км	0,67	311603,38	-	208774	-	15322	133	89
				20790	-	13929	-	110	-	-
165	E0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2,ККСу-2 колодец	11	2187	575,55	24057	6331	16223	6,91	76
				1194,75	146,03	13142	1606	110	0,59	6
166	C143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Колодцы и коробки железобетонные телефонные м3	8,8	26400	-	232320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
167	С131104-4 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х комплект	11	8630	-	94930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	Прайс-лист	-Консоль кабельная ККЧ-4 шт	44	81,27	-	3576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
169	С11041-56	-Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 600 мм, ККП-60 шт	16	411	-	6576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	С11011-59	-Консольный болт, ерш с резьбой, гайкой м шайбой т	0,0142	149300	-	2115	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			651853	24271			286
			Тенге			45950	5980			26
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			74305	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6363	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	14828	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46474	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16311	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2447	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5437	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			96053	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		101
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	17275	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			577548	-	-		-
	Материалы -		Тенге			197048	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	37102	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97045	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			234701	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			40025	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6004	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			37054	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			654627	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		240
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	43105	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			750680	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		340
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	60380	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР НА 150 М3 (см. №89400)								
171	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	6,1	8205,37	66,01	50053	403	1413	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1194	152	105	0,12	1
172	Е0106-33-4	-Дно и стены резервуара из бетона В15	55,59	11809,28	954,99	656478	53088	82064	6,51	362
		м3		1075,5	330,44	59787	18369	105	1,34	74
173	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	62,65	266	-	16664	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
174	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	62,65	310	-	19420	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
175	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1098	65000	-	7134	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
176	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,7	67700	-	317969	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
177	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0077	93997,62	304,24	726	2	269	198	2
		1т		33075	114,75	255	1	105	0,56	-
178	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0077	40200	-	310	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
179	Е0111-2-9	-Устройство уклона по дну из раствора М-100	2,94	6596,18	-	19393	-	2050	3,66	11
		м3		567	-	1667	-	123	-	-
180	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	12	1424,85	373,54	17098	4482	10094	2,66	32
		шт		465,75	135,07	5589	1621	140	0,61	7
181	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	83,68	3080	-	257737	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
182	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	83,68	45	-	3766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
183	С143017-70-9	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	83,68	306	-	25606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1392354	57975			414
			Тенге			68492	20143			82
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1392354	-	-		-
		Материалы -	Тенге			75493	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	88635	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			325414	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			864980	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			95891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14384	-		48
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89295	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1577540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103019	-		545
		ИТОГО ЛО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1577540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103019	-		545
		РАЗДЕЛ 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО (см. №89370)								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 S=1029 М2								
184	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 27 см м2	771,75	496,99	17,83	383552	13756	11781	0,04	32
				6,41	5,07	4947	3911	133	0,02	14
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 2 S=1662 М2								
185	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	1246,5	234,38	17,83	292152	22219	19028	0,04	52
				6,41	5,07	7990	6317	133	0,02	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			675704	35975			84
			Тенге			12937	10227			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			675704	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23164	-		-
		Местные материалы -	Тенге			626791	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4621	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42391	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			748903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27786	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			748903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27786	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9069026	232200			4065
			Тенге			680021	78144			344
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			74305	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6363	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14828	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46474	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16311	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2447	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5437	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			96053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17275	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8308174	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2518484	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	690782	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1468191	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3485859	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			786316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		393
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	117947	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			545669	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9640159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4425
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	808729	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17102	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1014	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2728	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12329	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	368	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1173	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3096	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			669445	-	-		-
		Материалы -	Тенге			599326	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49827	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18700	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			63	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			63779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9567	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43993	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			777217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		300
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59394	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10534160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4842
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	888494	-		-

Итого	10 534 160
В том числе:	
СМР	10 534 160
Оборудование	0
Временные здания и сооружения 1,8%	189 615
Итого	**10 723 775**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	75 066
Затраты на выслугу лет 1%	107 238
Затраты на доп.отпуска 0,4%	42 895
Всего в базовых ценах 2001г	**10 948 974**
В текущих ценах к = 2,08774	**22 858 612**
Налоги,сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	457 172

Итого	23 315 784
НДС 12%	2 797 894
Всего	26 113 678

ПОДРЯДЧИК: