Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018г. №656

Генодрядчик: ТОО "Сертификационно-испытательный центр"

Субподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"

Наименование строительства: "Строительство офиса, столовой, склада и площадка по производству пескаблоков г.Кызылорда, Южная производственная зона д.30А"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2021 года

	код заказчика		код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименов.	код	наименование	код
				№22	10.09.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство офиса, столовой, склада и площадка по производству пескаблоков г.Кызылорда, Южная производственная зона д.30А"	499 699	446 160							53 539	499 699

Генподрядчик: ТОО "Сертификационно-испытательный центр"
Директор _____ Тунгишбаева Б.

Субподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Директор _____ Алтынбекұлы А.

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сертификационно-испытательный центр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство офиса, столовой, склада и площадка по производству пескаблоков г.Кызылорда, Южная производственная зона д.30А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор: №22 от 10 сентября 2021 года

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2021 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	8		49,84	49,84	399	399	--	105	544
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,19	--	146		40	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	8		42,65	42,65	341	341	--	90	465
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,57	--	125		34	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	5,6		49,84	49,84	279	279	--	73	381
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,19	--	102		28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1019**	**1019**	**--**	**268**	**1390**
								--	372	--	102	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1019				
	Всего заработная плата		Тенге						372			
		Накладные расходы	Тенге					268				
		Сметная прибыль	Тенге					103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1390				
		Сметная заработная плата	Тенге						372			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1390				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					372			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
4	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	2	6201,86	1979,06	12404	3958	--	8437	22508
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	8446	826		1667	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС									
5	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	0,404	14519,94	4661,19	5866	1883	--	3978	10632
		НР - 91%; СП - 8%			9858,75	962,15	3983	389		788	
6	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0054	15000,84	1394,04	81	8	--	70	163
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	73	3		12	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	0,228	6201,86	1979,06	1414	451	--	962	2566
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	963	94		190	
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ									
8	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0228	15000,84	1394,04	342	32	--	295	688
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	310	14		51	
		СЕТКИ									
9	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,01	15000,84	1394,04	150	14	--	129	302
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	136	6		22	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,54	296,15	19,70	456	30	--	400	924
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	426	4		68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				20713	6376	--	14271	37783
							14337	1335	--	2798	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20713				
	Всего заработная плата		Тенге					15672			
		Накладные расходы	Тенге				14270				
		Сметная прибыль	Тенге				2799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15672			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	0,228	7951,09	1569,15	1813	358	--	1431	3503
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	1455	84		260	
12	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	0,14	289,96	--	41	--	--	38	85
		НР - 93%; СП - 8%			289,96	--	41	--		6	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,024	68383,32	2226,12	1641	53	--	1493	3384
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	1588	17		251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3495	411	--	2962	6972
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3083	101	--	517	
		Всего заработная плата	Тенге				3495				
		Накладные расходы	Тенге					3184			
		Сметная прибыль	Тенге				2961				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6972				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3184			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6972				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
								3184			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
14	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	20	2031,68	99,38	40634	1988	--	36060	82829
		НР - 92%; СП - 8%			1932,30	27,46	38646	549		6135	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				40634	1988	--	36060	82829
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				38646	549	--	6135	
		Всего заработная плата	Тенге				40634				
		Накладные расходы	Тенге					39195			
		Сметная прибыль	Тенге				36060				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				82829				
		Сметная заработная плата	Тенге								35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					39195			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				82829				
		Сметная заработная плата	Тенге								35
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					39195			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									128974
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				56066				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9794			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2357			
		- Накладные расходы	Тенге							53561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							9552	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				128 974				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				1 161				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				130 135				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				1 405				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				131 540				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				2 631				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				134 171				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				16 101				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				**150 272**				

Генподрядчик: ТОО "Сертификационно-испытательный центр"
Директор _____ Тунгишбаева Б.

Субподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Директор _____ Алтынбекұлы А.

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сертификационно-испытательный центр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство офиса, столовой, склада и площадка по производству пескаблоков г.Кызылорда, Южная производственная зона д.30А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор: №22 от 10 сентября 2021 года

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2021 (месяц, год)

Составлен(а) в ценах 4 кв 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.В1 Водопровод										
		Земляные работы										
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	19		452,12	434,82	8590	8261	--	1602	11007
						17,30	99,78	329	1896		815	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	1		2415,34	--	2415	--	--	1739	4487
						2415,34	--	2415	--		332	
		Обратная засыпка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	18	247,13	237,67	4448	4278	--	829	5700
					9,46	54,54	170	982		422	
4	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	17,1	35,60	35,60	609	609	--	153	822
					--	12,40	--	212		61	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,9	955,80	--	860	--	--	619	1598
					955,80	--	860	--		118	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	17,1	185,46	83,19	3171	1422	--	1781	5349
					102,28	42,42	1749	725		396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20094	14571	--	6723	28963
							5524	3815	--	2144	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20094				
	Всего заработная плата		Тенге					9339			
		Накладные расходы	Тенге				6724				
		Сметная прибыль	Тенге				2145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9339			
		РАЗДЕЛ 2. по спецификации									
		Трубы									
7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	364429,32	88948,32	3644	889	--	3013	7190
					275481,00	28856,80	2755	289		533	
		Запорная арматура									
8	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1291,18	30,14	1291	30	--	1264	2760
					1261,04	16,16	1261	16		204	
9	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	648,48	30,24	1297	60	--	1224	2723
					618,24	--	1236	--		202	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6232	980	--	5501	12673
							5252	305	--	939	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6232				
	Всего заработная плата		Тенге					5557			
		Накладные расходы	Тенге				5501				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5557			
		РАЗДЕЛ 3.К1 Канализация									
		Земляные работы									
		Разработка грунта, с погрузкой и вывозом в отвал									
10	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	9,5	452,12	434,82	4295	4131	--	801	5504
					17,30	99,78	164	948		408	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	0,5	2415,34	--	1208	--	--	870	2243
					2415,34	--	1208	--		166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5503	4131	--	1671	7747
							1372	948	--	574	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5503				
	Всего заработная плата		Тенге					2320			
		Накладные расходы	Тенге				1670				
		Сметная прибыль	Тенге				574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2320			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2320			
		РАЗДЕЛ 4. Колодцы канализационные, диаметр 1,5 м, 1 шт									
12	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,6	22117,66	7770,33	13271	4662	--	10623	25805
					14347,33	3535,80	8608	2121		1911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**1,727**	**357,79**	**20,28**	**618**	**35**	**--**	**547**	**1258**
					337,50	**3,23**	**583**	**6**		**93**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**13888**	**4697**	**--**	**11170**	**27063**
							9191	**2127**	**--**	**2004**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13888**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11318**			
		Накладные расходы	Тенге				**11170**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2005**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27063**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11318**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**27063**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11318**			
		РАЗДЕЛ 5. по спецификации									
14	**1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,005**	**646698,66**	**89448,66**	**3233**	**447**	**--**	**2897**	**6621**
					557250,00	**28084,16**	**2786**	**140**		**490**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3233**	**447**	**--**	**2897**	**6621**
							2786	**140**	**--**	**490**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3233**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2927**			
		Накладные расходы	Тенге				**2897**				
		Сметная прибыль	Тенге				**490**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6621**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2927**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**6621**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2927**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**83067**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**24125**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**24826**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7335**			
		- Накладные расходы	Тенге							**27962**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6151**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				83 067				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				748				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				83 815				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				905				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				84 720				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1 694				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				86 414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				10 370				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				**96 784**				

Генподрядчик: ТОО "Сертификационно-испытательный центр"
Директор _____ Тунгишбаева Б.

Субподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Директор _____ Алтынбекұлы А.

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сертификационно-испытательный центр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство офиса, столовой, склада и площадка по производству пескаблоков г.Кызылорда, Южная производственная зона д.30А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроснабжение**

(наименование)

Договор: №22 от 10 сентября 2021 года

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2021 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети 10кВ										
1	**1133-0204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,005**		**165598,51**	**93999,26**	**828**	**470**	**18**	**395**	**1321**
		Опора ж/б промежуточная П10-1.2с -1шт				**68014,10**	**30708,23**	**340**	**154**		**98**	
2	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1**		**7376,42**	**3128,75**	**7376**	**3129**	**648**	**4134**	**12431**
						3598,56	**1569,09**	**3599**	**1569**		**921**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**8204**	**3599**	**666**	**4529**	**13752**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3939**	**1723**	--	**1019**	
		Материалы	Тенге					**8204**				
		Всего заработная плата	Тенге					**667**				
		Накладные расходы	Тенге						**5661**			
		Сметная прибыль	Тенге					**4529**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1019**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**13752**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**4**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						**5661**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**13752**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**4**
									5661			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Светильник наружного освещение-1шт											
Тип1 (1шт)											
3	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	1	4728,75	3526,36	4729	3526	--	2382	7680
					1202,39	1775,60	1202	1776		569	
4	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	м3	0,45	19860,12	28,20	8937	13	8171	603	10303
					1673,88	--	753	--		763	
5	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка опоры освещения из стальных труб	т	0,19914	25580,57	11550,21	5094	2300	440	2072	7739
					11818,40	3259,61	2354	649		573	
6	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,19914	12987,32	8939,84	2586	1780	230	780	3636
					2891,14	2007,20	576	400		269	
7	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	99,32	1,63	993	16	192	570	1688
					78,54	0,66	785	7		125	
8	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	1,5	468,55	17,79	703	27	362	231	1009
					209,44	4,59	314	7		75	
9	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	1	5336,09	1650,26	5336	1650	204	3337	9367
					3481,92	1152,70	3482	1153		694	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				28378	9313	9599	9975	41422
							9466	3991	--	3068	
Стоимость монтажных работ			Тенге				7032				
Материалы			Тенге				757				
Всего заработная плата			Тенге					5748			
		Накладные расходы	Тенге				4138				
		Сметная прибыль	Тенге				894				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				12064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5748			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				16252				
Материалы			Тенге				8401				
Всего заработная плата			Тенге					4707			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				3765				
		Сметная прибыль	Тенге				1601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4707			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5094				
	Материалы		Тенге				440				
	Всего заработная плата		Тенге					3003			
		Накладные расходы	Тенге				2072				
		Сметная прибыль	Тенге				573				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13457			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								55174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13405				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12911			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5713			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10265		
		- Накладные расходы	Тенге							14504	
		- Сметная прибыль	Тенге							4087	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	55 174
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	497
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге	55 671
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге	601
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге	56 272
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	1 125
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	57 397
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	6 888
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	**64 285**

Генподрядчик: ТОО "Сертификационно-испытательный центр"
Директор _____ Тунгишбаева Б.

Субподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Директор _____ Алтынбекұлы А.

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сертификационно-испытательный центр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство офиса, столовой, склада и площадка по производству пескаблоков г.Кызылорда, Южная производственная зона д.30А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Генеральный план**

(наименование)

Договор: №22 от 10 сентября 2021 года

Акт выполненных работ №4

за октябрь 2021 (месяц, год)

Составлен(а) в текущихценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ВЫЕМКА/	м3 грунта	40		50,22	50,22	2009	2009	--	535	2747
						--	18,57	--	743		203	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	40		85,94	85,94	3438	3438	--	915	4701
						--	31,78	--	1271		348	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/НАСЫПЬ/	м3 грунта	36		18,46	18,46	665	665	--	190	923
						--	7,33	--	264		68	
4	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	36		8,16	8,16	294	294	--	84	408
						--	3,24	--	117		30	
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЕТЕРРИТОРИИ/	м3 грунта	20		50,22	50,22	1004	1004	--	267	1374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	18,57	--	371		102	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10153**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7409**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2766**			
		- Накладные расходы	Тенге							**1991**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**751**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				10 153				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				91				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				10 244				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				111				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				10 355				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				207				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				10 562				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				1 267				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				**11 830**				

Генподрядчик: ТОО "Сертификационно-испытательный центр"
Директор _____ Тунгишбаева Б.

Субподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Директор _____ Алтынбекұлы А.

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сертификационно-испытательный центр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство офиса, столовой, склада и площадка по производству пескаблоков г.Кызылорда, Южная производственная зона д.30А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор: №22 от 10 сентября 2021 года

Акт выполненных работ №5

за октябрь 2021 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**20**		**807,13**	**31,65**	**16143**	**633**	--	**17016**	**35812**
		НР - 108%; СП - 8%				**775,48**	**12,31**	**15510**	**246**		**2653**	
		Мощение тротуарной плиткой Тип-2										
2	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см ТОЛЩ.10СМ. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**15**		**191,04**	**145,61**	**2866**	**2184**	--	**1386**	**4592**
		НР - 108%; СП - 8%				**45,43**	**40,14**	**681**	**602**		**340**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**40404**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**16191**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**2817**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**848**			
		- Накладные расходы	Тенге								**18402**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**2993**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					40 404				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге					364				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге					40 768				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге					440				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге					41 208				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				42 032				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				5 044				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				**47 076**				

Генподрядчик: ТОО "Сертификационно-испытательный центр"
Директор _____ Тунгишбаева Б.

Субподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Директор _____ Алтынбекұлы А.

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сертификационно-испытательный центр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство офиса, столовой, склада и площадка по производству пескаблоков г.Кызылорда, Южная производственная зона д.30А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор: №22 от 10 сентября 2021 года

Акт выполненных работ №6

за октябрь 2021 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления												
1	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		8403,40	1170,90	8403	1171	--	7160	16809
						7232,50	--	7233	--		1245	
2	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005		702135,91	214263,91	3511	1071	--	2874	6896
						487872,00	92779,76	2439	464		511	
3	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		1406,32	81,66	1406	82	--	1351	2978
						1324,66	39,72	1325	40		221	
4	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2		536,48	30,24	1073	60	--	1002	2241
						506,24	--	1012	--		166	
5	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0231		95595,31	6024,11	2208	139	--	1434	3934
						89571,20	419,85	2069	10		291	
6	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01		702135,91	214263,91	7021	2143	--	5748	13791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					487872,00	**92779,76**	**4879**	**928**		**1022**	
7	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м**	**1,2**	**46,75**	**2,41**	**56**	**3**	**--**	**37**	**100**
					44,34	**0,26**	**53**	**--**		**7**	
8	**1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	**м2**	**1,2**	**37,30**	**3,95**	**45**	**5**	**--**	**28**	**79**
					33,35	**0,79**	**40**	**1**		**6**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**23724**	**4674**	**--**	**19634**	**46828**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**19050**	**1442**	**--**	**3469**	
		Всего заработная плата	Тенге				**21516**				
		Накладные расходы	Тенге					**18414**			
		Сметная прибыль	Тенге				**18201**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3177**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**42894**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**13**
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**18414**			
		Всего заработная плата	Тенге				**2208**				
		Накладные расходы	Тенге					**2079**			
		Сметная прибыль	Тенге				**1434**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**291**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3934**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2079**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**46828**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**15**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**20492**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**46828**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**19050**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4674**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1442**			
		- Накладные расходы	Тенге							**19634**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3469**	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	46 828
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	421
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге	47 249
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге	510
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге	47 760
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	955
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	48 715
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	5 846
ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**54 561**

Генподрядчик: ТОО "Сертификационно-испытательный центр"
Директор _____ Тунгишбаева Б.

Субподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Директор _____ Алтынбекулы А.

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сертификационно-испытательный центр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство офиса, столовой, склада и площадка по производству пескаблоков г.Кызылорда, Южная производственная зона д.30А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное теплоснабжение**

(наименование)

Договор: №22 от 10 сентября 2021 года

Акт выполненных работ №7

за октябрь 2021 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы по каналу 148х106 (150х90)										
1	Е11-010101-0334 1101-0101-0334 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	19,4		377,31	357,49	7320	6935	--	1274	9282
						19,82	71,42	385	1385		688	
2	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6		5780,02	--	3468	--	--	2497	6442
						5780,02	--	3468	--		477	
3	Е11-010104-0503 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	18		44,48	44,48	801	801	--	201	1082
						--	15,49	--	279		80	
4	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18		221,19	99,03	3981	1783	--	2238	6717
						122,16	50,50	2199	909		498	
5	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	1		2123,82	--	2124	--	--	1529	3945
						2123,82	--	2124	--		292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**17694**	**9518**	--	**7739**	**27468**
							8175	**2573**	--	**2035**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17694				
	Всего заработная плата		Тенге					10749			
		Накладные расходы	Тенге				7739				
		Сметная прибыль	Тенге				2035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10749			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10749			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы тепловых сетей									
6	**Е11-240101-0107 1124-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12**	**км трубопровода**	**0,01**	**2022325,46**	**881909,46**	**20223**	**8819**	--	**13835**	**36783**
					1140416,00	**257079,12**	**11404**	**2571**		**2725**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**20223**	**8819**	--	**13835**	**36783**
							11404	**2571**	--	**2725**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20223				
	Всего заработная плата		Тенге					13975			
		Накладные расходы	Тенге				13835				
		Сметная прибыль	Тенге				2725				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13975			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13975			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**64251**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19579				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18338			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5144			
		- Накладные расходы	Тенге							21574	
		- Сметная прибыль	Тенге							4760	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				64 251				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				578				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				64 829				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				700				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				65 529				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1 311				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				66 840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				8 021				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				**74 861**				

Генподрядчик: ТОО "Сертификационно-испытательный центр"
Директор _____ **Тунгишбаева Б.**

Субподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Директор _____ **Алтынбекұлы А.**