Форма КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной экономики

Республики Казахстан

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

Подрядчик: **ТОО «Ахат + ГС»**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство спортивного комплекса в селе К.Примова аульном округе Кумжиек Казалинского района Кызылординской**

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2022 г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№ 58	06.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	255 086 943,09	-	-	-	-	-	-	27 330 743,90	
За отчетный период:	9 908 664,91	8 847 022,24	-	-	-	-	-	1 061 642,67	9 908 664,91

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Руководитель _____ **Кузембаев Н.К.**

Технадзор: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Технический надзор _____ **Абибуллаев Г.А.**

Подрядчик:
ТОО «Ахат+ГС»

Директор _____ **Шалгимбаев М.Ш.**

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Подрядчик: ТОО «Ахат + ГС»

Стройка Строительство спортивного комплекса в селе К.Примова аульном округе Кумжиек Казалинского района Кызылординской области

Основание: Договор №58 от "06" августа 2021 года.

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Опора наружного освещения										
		Опора металлическая /35 шт/										
133	Е11-330303-0502 1133-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство**	м3	4,2		23132,76	22,80	97158	96	81659	12323	118239
		НР - 80%; СП - 8%				3667,48	--	15403	--		8758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	100533 М	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,284	18575,00				79575		
134	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	35		9161,46	6169,22	320651	215922	--	159128	518162
		НР - 80%; СП - 8%				2992,24	2690,92	104728	94182		38382	
135	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	2,4276		529507,00	--	1285431	--	1285431	--	1388265
		СП - 8%				--	--	--	--		102834	
136	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	35		4940,63	2563,92	172922	89737	664	96045	290484
		НР - 80%; СП - 8%				2357,73	1072,44	82521	37535		21517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,35	1556,00				545		
137	С123-070103-0506 2307-0103-0506 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип РТУ 06-80-004 ГОСТ 8045-82**	шт.	35		17443,00	--	610505	--	610505	--	659345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		48840	
138	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, модели 26W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 26 Вт, цоколь Е27**	шт.	35	678,00	--	23730	--	23730	--	25628
		СП - 8%			--	--	--	--		1898	
139	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	175	323,83	146,15	56670	25577	7923	22451	85450
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	45,78	23170	8012		6330	
140	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,175	276381,00	--	48367	--	48367	--	52236
		СП - 8%			--	--	--	--		3869	
141	С123-070219-0406 2307-0219-0406 РСНБ РК 2015	**Патроны-переходники модели Е40-Е27 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	35	352,00	--	12320	--	12320	--	13306
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
142	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	35	4762,04	182,52	166671	6388	119900	30615	213069
		НР - 72%; СП - 8%			1153,80	61,08	40383	2138		15783	
143	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования**	м	87,5	468,03	16,54	40953	1448	21557	13206	58492
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	4,50	17948	394		4333	
144	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	шт.	35	3118,60	439,22	109151	15373	--	71936	195574
		НР - 72%; СП - 8%			2679,38	175,22	93778	6133		14487	
145	С123-080306-0107 2308-0306-0107 РСНБ РК 2015 прим.	**Коробка, тип У994**	шт.	35	477,00	--	16695	--	16695	--	18031
		СП - 8%			--	--	--	--		1336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2961224	354541	2228751	405704	3636281
							377931	148394	--	269353	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1085062				
	Материалы		Тенге				149381				
	Всего заработная плата		Тенге					191956			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				711617				
		Накладные расходы	Тенге				138208				
		Сметная прибыль	Тенге				97862				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1321132				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	Тенге					191956			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				590731				
	Материалы		Тенге				2747				
	Всего заработная плата		Тенге					334369			
	Местные материалы		Тенге				79575				
		Накладные расходы	Тенге				267496				
		Сметная прибыль	Тенге				68657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				926884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					334369			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1285431				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1285431				
		Сметная прибыль	Тенге				102834				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1388265				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3636281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					526325			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3636281
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				377931				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					354541			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					148394			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2228751		
		- Накладные расходы	Тенге							405704	
		- Сметная прибыль	Тенге							269353	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02-01. Покрытие территории

РАЗДЕЛ 1.Покрытия

		Асфальтобетонное покрытие тип 1									
1	Е11-010201-0701 1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	1190	35,76	35,76	42554	42555	--	9622	56350
		НР - 72%, СП - 8%			--	11,23	--	13364		4174	
2	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	297,5	4824,99	1073,50	1435435	319366	1074044	121940	1681965
		НР - 108%, СП - 8%			141,26	238,26	42025	70882		124590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22 362,95	2958,00				1073606		
2.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07 20,825	21,00				437		
6	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	495	1927,68	31,41	954202	15548	562741	412433	1475966
		НР - 108%, СП - 8%			759,42	12,06	375913	5970		109331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	29,205	18575,00				542483		
		Тип 2.Плиточное покрытие										
8	Е11-010201-0701 1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	200		35,76	35,76	7152	7152	--	1617	9471
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,23	--	2246		702	
9	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20		11883,62	1575,03	237672	31501	201855	12303	269973
		НР - 108%; СП - 8%				215,78	353,80	4316	7076		19998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	100249 С	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм ГОСТ 3344-83	м3	1,26	25,2	8009,00				201827		
9.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	1,4	21,00				29		
12	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	140		1483,31	31,41	207663	4397	96947	116648	350256
		НР - 108%; СП - 8%				759,42	12,06	106319	1688		25945	
		Отмостка серия 2.110-3п в.1 д.89										
14	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	31,5		23262,40	7,20	732766	227	615289	110215	910419
		НР - 94%; СП - 8%				3722,22	--	117250	--		67438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	32,13	16819,00				540394		
15	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	210		1638,64	2,90	344114	609	305403	41386	416341
		НР - 108%; СП - 8%				181,44	1,04	38102	218		30840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	1,05	2651,00				2784		
15.2	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	14,994	19149,00				287120		
15.3	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,126	123005,00				15499		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3956558	421355	2856279	825164	5164295
								683925	101444	--	382572	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3956558				
	Материалы		Тенге					2856279				
	Всего заработная плата		Тенге						785369			
		Накладные расходы	Тенге					825164				
		Сметная прибыль	Тенге					382572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5164295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									696
		Сметная заработная плата	Тенге						785369			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5164295				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								696
		Сметная заработная плата	Тенге					785369			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5164295**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**683925**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**421355**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**101444**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2856279**		
		- Накладные расходы	Тенге							**826164**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**383018**	

Итого по смете	**8 800 576,48**
Итого с временными зданиями и сооружениями 2,9%	**9 055 793,20**
Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажный(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5х0,9%	**9 178 046,41**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**183 560,93**
ИТОГО	**9 361 607,33**
Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %. К=1,050036	**9 830 024,72**
Итого с понижающими коэффициентами к=0,9	**8 847 022,24**
НДС 12%	**1 061 642,67**
Итого по акту выполненных работ с НДС	**9 908 664,91**

Заказчик:
Специалист КГУ "Отдел строительство, архитектуры и
_____ **Каражанов Б. Е.**

Технадзор: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Технический надзор _____ **Обибуллаев Г.А.**

Подрядчик:
ТОО «Ахат+ГС»
Директор _____ **Шалгимбаев М.Ш.**