Форма КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной экономики

Республики Казахстан

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

Подрядчик: **ТОО «Ахат + ГС»**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство спортивного комплекса в селе К.Примова аульном округе Кумжиек Казалинского района Кызылординской**

СПРАВКА №10

о стоимости выполненных работ за май месяц 2022 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 58	06.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	270 089 723,79	-	-	-	-	-	-	28 938 184,69	
За отчетный период:	11 927 592,94	10 649 636,55	-	-	-	-	-	1 277 956,39	11 927 592,94

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Руководитель _____ Кенжебаев Н.К.

Технадзор: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Технический надзор _____ Әбікулданов Е.А.

Подрядчик:
ТОО «Ахат+ГС»

Директор _____ **Шалгимбаев М.Ш.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Подрядчик: ТОО «Ахат + ГС»

Стройка: Строительство спортивного комплекса в селе К.Примова аульном округе Кумжиек Казалинского района Кызылординской области

Основание: Договор №58 от "06" августа 2021 года.

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11.Проемы										
		Решетки Рш-1 /20 шт/ АС-18										
374	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза**	м2		3,470472	162,52	3,41	564	12	372	125	745
		НР - 69%; СП - 8%				51,84	0,53	180	2		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								330		
374.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000625	527877,00						
375	1106-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3		0,04	27948,89	2160,34	1118	86	798	230	1456
		НР - 91%; СП - 8%				5853,40	476,85	234	19		108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								708		
375.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0408	17355,00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1682	98	1170	355	2201
								414	21		163	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1682				
	Материалы		Тенге					1169				
	Всего заработная плата		Тенге						435			
		Накладные расходы	Тенге					355				
		Сметная прибыль	Тенге					163				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2200				
		Сметная заработная плата	Тенге						435			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					2200				
		Сметная заработная плата	Тенге						435			
		РАЗДЕЛ 12.Полы по серии 2.244-1 в.6										
		Плитка керамическая узел 400										
383	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		37,5	2091,70	1,63	78439	61	66838	10876	96460
		НР - 94%; СП - 8%				307,74	0,79	11540	30		7145	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
383.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,06	16214,00				973		
383.2	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,01	37,875	1739,00				65865		
		Керамогранит										
389	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	158		1514,11	12,93	239229	2043	193760	41486	303172
		НР - 94%; СП - 8%				274,85	4,48	43426	708		22457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
389.1	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	159,58	1173,00				187187		
		Плитка керамическая узел 375										
395	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	45		2091,70	1,63	94126	74	80204	13051	115751
		НР - 94%; СП - 8%				307,74	0,79	13848	36		8574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
395.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,072	16214,00				1167		
395.2	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,01	45,45	1739,00				79038		
		Полы из реек узел 114										
412	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	90		385,87	2,18	34728	196	26904	7260	45347
		НР - 94%; СП - 8%				84,76	1,06	7628	95		3359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
412.1	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	90,9	295,00				26816		
413	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 15 п.1.24	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон на 100 м2 окрашиваемой поверхности добавлены к затратам труда 1,5 чел-ч.	м2 окрашиваемой поверхности	520,02		813,84	3,43	423213	1784	116390	244730	721378
		НР - 80%; СП - 8%				586,59	1,68	305039	874		53435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
413.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	60,32232	517,00				31187		
413.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	280,8108	88,00				24711		
413.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	130,005	458,00				59542		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					869735	4158	484096	317403	1282108
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					381481	1743	--	94970	
	Материалы		Тенге					869735				
	Всего заработная плата		Тенге					484097				
		Накладные расходы	Тенге						383224			
		Сметная прибыль	Тенге					317403				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					94970				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч					1282108				
		Сметная заработная плата	Тенге									316
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге						383224			
		Нормативная трудоемкость	чел-ч					1282108				
		Сметная заработная плата	Тенге									316
									383224			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 15.РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		Крыльцо Кр-1										
438	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,4		23947,89	1000,66	81423	3402	63446	14377	103464
		НР - 91%; СП - 8%				4286,72	360,09	14575	1224		7664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
438.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,468	16819,00				58328		
439	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04754		15032,20	1394,04	715	66	2	614	1436
		НР - 91%; СП - 8%				13606,80	593,84	647	28		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
439.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,013311	112,00				1		
440	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04754		271125,00	--	12889	--	12889	--	13920
		СП - 8%				--	--	--	--		1031	
441	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	12		5148,73	131,48	61785	1577	47562	12558	80290
		НР - 94%; СП - 8%				1053,82	59,44	12646	713		5947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
441.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	91,8	59,00				5416		
441.2	2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	12,24	3372,00				41273		
		Ограждение ОГ-1										
442	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями. Установка	м ограждения	9,07		14722,53	84,25	133533	765	111068	25996	172291
		НР - 118%; СП - 8%				2392,50	36,45	21700	331		12762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
442.1	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0209	0,189563	581946,00				110315		
443	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 49 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	14,4		5076,00	--	73094	--	73094	--	78942
		СП - 8%				--	--	--	--		5848	
444	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	9,07		7304,00	--	66247	--	66247	--	71547
		СП - 8%				--	--	--	--		5300	
445	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	18,14		1692,00	--	30693	--	30693	--	33148
		СП - 8%				--	--	--	--		2455	
446	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	66		500,00	--	33000	--	33000	--	35640
		СП - 8%				--	--	--	--		2640	
		Пандус Пн-1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
447	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3		12,5	19694,43	1180,81	246180	14760	217986	15292	282389
		НР - 91%; СП - 8%				1074,76	269,56	13434	3369		20918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
447.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	12,75	16819,00				214442		
448	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,15307	15032,20	1394,04	2301	213	5	1978	4621
		НР - 91%; СП - 8%				13606,80	593,84	2083	91		342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
448.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,04286	112,00				5		
449	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,15307	271125,00	--	41501	--	41501	--	44821
		СП - 8%				--	--	--	--		3320	
450	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2		20,78	5148,73	131,48	106991	2732	82361	21746	139035
		НР - 94%; СП - 8%				1053,82	59,44	21898	1235		10299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
450.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	158,967	59,00				9379		
450.2	2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	21,1956	3372,00				71472		
		Ограждение ОГ-2										
451	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями. Установка	м ограждения		34,5	14722,53	84,25	507927	2907	422479	98883	655354
		НР - 118%; СП - 8%				2392,50	36,45	82541	1258		48545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
451.1	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0209	0,72105	581946,00				419612		
452	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м		52,2	5076,00	--	264967	--	264967	--	286164
		СП - 8%				--	--	--	--		21197	
453	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м		34,5	7304,00	--	251988	--	251988	--	272147
		СП - 8%				--	--	--	--		20159	
454	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м		69	1692,00	--	116748	--	116748	--	126088
		СП - 8%				--	--	--	--		9340	
455	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.		186	500,00	--	93000	--	93000	--	100440
		СП - 8%				--	--	--	--		7440	
		Ограждение радиаторов ОГР-1 (АС-74)										
484	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3древесины в конструкции		0,608	36679,08	1036,80	22301	631	7032	13435	38595

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%				24075,00	476,64	14638	290		2859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
484.1	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	4,56	1052,00				4797		
485	2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,608		25040,00	--	15224	--	15224	--	16442
		СП - 8%				--	--	--	--		1218	
486	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,608		8183,62	41,66	4976	25	3634	1195	6665
		НР - 90%; СП - 8%				2165,76	18,16	1317	11		494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
486.1	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	5,9584	600,00				3575		
487	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	67,33125		456,77	15,29	30755	1030	2106	25306	60546
		НР - 90%; СП - 8%				410,19	7,41	27619	499		4485	
488	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,19		54968,00	--	10444	--	10444	--	11280
		СП - 8%				--	--	--	--		836	
489	2107-0203-0206 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 10 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,114		49021,00	--	5588	--	5588	--	6035
		СП - 8%				--	--	--	--		447	
490	2107-0506-0201 РСНБ РК 2015	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм ГОСТ 32158-2013	м3	0,475		176058,00	--	83628	--	83628	--	90318
		СП - 8%				--	--	--	--		6690	
491	1115-0404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	67,33125		1033,92	0,76	69615	52	56458	10504	86529
		НР - 80%; СП - 8%				194,63	0,38	13105	26		6410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
491.1	2204-0501-1301	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22	14,812875	3795,00				56215		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					2367513	28160	2113150	241884	2818147
								226203	9075	--	208752	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1437776				
	Материалы		Тенге					1014140				
	Всего заработная плата		Тенге						235278			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					169274				
		Накладные расходы	Тенге					241884				
		Сметная прибыль	Тенге					134373				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1814033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									190
		Сметная заработная плата	Тенге						235278			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					126000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				126000				
		Сметная прибыль	Тенге				10080				
		ВСЕГО, Стоимость металлемонтажных работ	Тенге				136080				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				803737				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				803737				
		Сметная прибыль	Тенге				64299				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				868036				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2818149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					235278			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4102457
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				608098				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32416			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10839			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2598417		
		- Накладные расходы	Тенге							559642	
		- Сметная прибыль	Тенге							303885	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07. Технологическое оборудование и мебель

57	Прайс ТОО "InterSPORT" стр.14	**Подвес для боксерской груши**	шт	2	9487,50	--	18975	--		--	18975
57.1		*Отпускная цена -*			--	--	--	--	18975	--	
57.2		*Заготов.-складские расходы -*		1.2%	*9375,00*				*18750,00*		
58	Прайс ТОО "InterSPORT" стр.14	**Подвес для боксерской груши (угловой)**	шт	3	*112,50*				*225,00*		
58.1		*Отпускная цена -*			9487,50	--	28463	--		--	28463
58.2		*Заготов.-складские расходы -*		1.2%	--	--	--	--	28463	--	
59	Прайс ТОО "InterSPORT" стр.14	**Боксерский шлем**	шт	8	*9375,00*				*28125,00*		
59.1		*Отпускная цена -*			*112,50*				*337,50*		
59.2		*Заготов.-складские расходы -*		1.2%	13553,57	--	108429	--		--	108429
60	Прайс ТОО "InterSPORT" стр.15	**Груша боксерская (кожа) резиновая крошка мешок (груша)-10кг**	шт	2	--	--	--	--	108429	--	
60.1		*Отпускная цена -*			*13392,86*				*107142,88*		
60.2		*Заготов.-складские расходы -*		1.2%	*160,71*				*1285,71*		
61	Прайс ТОО "InterSPORT" стр.15	**Груша боксерская (кожа) резиновая крошка мешок (груша)-5кг**	шт	2	13553,57	--	27107	--		--	27107
61.1		*Отпускная цена -*			--	--	--	--	27107	--	
61.2		*Заготов.-складские расходы -*		1.2%	*13392,86*				*26785,72*		
62	Прайс ТОО "InterSPORT" стр.15	**Манекен борцовский.**	шт	4	*160,71*				*321,43*		
					10842,86	--	21686	--		--	21686
61.1		*Отпускная цена -*			--	--	--	--	21686	--	
61.2		*Заготов.-складские расходы -*		1.2%	*10714,29*				*21428,58*		
62	Прайс ТОО "InterSPORT" стр.15	**Манекен борцовский.**			*128,57*				*257,14*		
			шт	4	23041,07	--	92164	--		--	92164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.1		*Отпускная цена -*			--	--	--	--	92164	--	
62.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*22767,86* *273,21*				*91071,44* *1092,86*		
63	Прайс ТОО "InterSPORT" стр.15	Лапа боксерская (цвет синий, красный).	шт	6	9035,71	--	54214	--		--	54214
63.1		*Отпускная цена -*			--	--	--	--	54214	--	
63.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*8928,57* *107,14*				*53571,42* *642,86*		
64	Прайс ТОО "InterSPORT" стр.15	Борцовский ковер для самбо, вольной и греко-римской борьбы. Стандартный. Покрытие ковра -трехцветное. Габариты 10,0х10,0м	шт	1	569250,00	--	569250	--		--	569250
64.1		*Отпускная цена -*			--	--	--	--	569250	--	
64.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*562500,00* *6750,00*				*562500,00* *6750,00*		
65	Прайс ТОО "InterSPORT" стр.15	Будо -маты из материала EVA (этиленвинилацетат). Габариты. 1,0х1,0х2,5м	шт	60	4517,86	--	271072	--		--	271072
65.1		*Отпускная цена -*			--	--	--	--	271072	--	
65.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*4464,29* *53,57*				*267857,40* *3214,29*		
66	Прайс ТОО "InterSPORT" стр.15	Маты - татами для дзюдо. Габариты,12х12м: зона брьбы-10 х10м, зона безопасности-1м.Количество матов (54+18 штук).	шт	1	20782,14	--	20782	--		--	20782
66.1		*Отпускная цена -*			--	--	--	--	20782	--	
66.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*20535,71* *246,43*				*20535,71* *246,43*		
67	Прайс ТОО "LIZINFELD" стр.6	Вешалка металлическая напольная с номерками, с полками для головного убора	шт	4	16896,79	--	67587	--		--	67587
67.1		*Отпускная цена -*			--	--	--	--	67587	--	
67.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*16696,43* *200,36*				*66785,72* *801,43*		
68	Е11-100103-0302 1110-0103-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойка гардеробная с пластиковым фасадом, столешница из дерева Барьеры в гардеробных. Устройство	м2 барьеров	4	7510,30	126,89	30041	507	26555	2900	35576
		НР - 90% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			744,72	60,77	2979	243		2635	
68.1	131588 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0149 0,0596	50378,00				3003		
68.2	133152 С	Щиты перегородок	м2	1 4	5129,00				20516		
		Медицинское оборудование									
69	Прайс ТОО "LIZINFELD" стр.5	Шкаф канцелярский. Габариты, 550х480х900 мм	шт	1	13553,57	--	13554	--		--	13554
69.1		*Отпускная цена -*			--	--	--	--	13554	--	
69.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*13392,86* *160,71*				*13392,86* *160,71*		
70	Прайс ТОО "Medical Store" стр.17	Стол врача одно тумбовый. Габариты, 1100х700х780 мм	шт	1	26113,21	--	26113	--		--	26113
					--	--	--	--	26113	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.1		*Отпускная цена -*			*25803,57*				*25803,57*		
70.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*309,64*				*309,64*		
71	Прайс ТОО "Medical Store" стр.17	**Стул врача. Габариты, 430x450x600 мм**									
			шт	1	58280,36	--	58280	--		--	58280
					--	--	--	--	58280	--	
71.1		*Отпускная цена -*			*57589,29*				*57589,29*		
71.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*691,07*				*691,07*		
72	Прайс ТОО "Medical Store" стр.17	**Ширма медицинская складывающаяся двустворчатая.**									
			шт	1	31534,64	--	31535	--		--	31535
					--	--	--	--	31535	--	
72.1		*Отпускная цена -*			*31160,71*				*31160,71*		
72.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*373,93*				*373,93*		
73	Прайс ТОО "Medical Store" стр.17	**Кушетка медицинская смотровая. КМС -01. Габариты, 2000x680x560 мм**									
			шт	1	30947,32	--	30947	--		--	30947
					--	--	--	--	30947	--	
73.1		*Отпускная цена -*			*30580,36*				*30580,36*		
73.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*366,96*				*366,96*		
74	Прайс ТОО "Medical Store" стр.18	**Шкаф медицинский одностворчатый для медикаментов. ШМ Габариты, 580x540x1850 мм**									
			шт	1	40082,43	--	40082	--		--	40082
					--	--	--	--	40082	--	
74.1		*Отпускная цена -*			*39607,14*				*39607,14*		
74.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*475,29*				*475,29*		
75	Прайс ТОО "Medical Store" стр.17	**Столик процедурный. СПЗ-07. Габариты, 745x450x800 мм**									
			шт	1	35781,43	--	35781	--		--	35781
					--	--	--	--	35781	--	
75.1		*Отпускная цена -*			*35357,14*				*35357,14*		
75.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*424,29*				*424,29*		
76	Прайс ТОО "Medical Store" стр.18	**Штатив для длительных вливаний на колесах. ШДВ-2. Габариты, Н-1350-2200 мм**									
			шт	1	6008,75	--	6009	--		--	6009
					--	--	--	--	6009	--	
76.1		*Отпускная цена -*			*5937,50*				*5937,50*		
76.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*71,25*				*71,25*		
77	Прайс ТОО "LIZINFELD" стр.6	**Шкаф настенный с дверцами купе. Габариты, 580x440x600 мм**									
			шт	1	20782,14	--	20782	--		--	20782
					--	--	--	--	20782	--	
77.1		*Отпускная цена -*			*20535,71*				*20535,71*		
77.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*246,43*				*246,43*		
78	Прайс ТОО "Medical Store" стр.18	**Холодильник фармацевтический. Объем-250,Темп. +2-+8град. Окружающая температура-30 С "ХФ-250-01" Габариты, мм750x780x1750 230в\240в,1ф,0,32квт.**									
			шт	1	281914,29	--	281914	--		--	281914
					--	--	--	--	281914	--	
78.1		*Отпускная цена -*			*278571,43*				*278571,43*		
78.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3342,86*				*3342,86*		
79	Прайс ТОО "LIZINFELD" стр.6	**Шкаф для хранения уборочного инвентаря. Габариты, 600x480x1200 мм**									
			шт	1	10842,86	--	10843	--		--	10843
					--	--	--	--	10843	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79.1		*Отпускная цена -*			*10714,29*				*10714,29*		
79.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*128,57*				*128,57*		
80	Прайс ТОО "КУНДЫЗ" Комфорт стр.19	**Электро полотенцесушитель настенный. 220в, 1ф,0,05 квт.Габариты, 800х500 мм**	**шт**	**1**	**57851,16**	--	**57851**	--		--	**57851**
					--	--	--	--	**57851**	--	
80.1		*Отпускная цена -*			*57165,18*				*57165,18*		
80.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*685,98*				*685,98*		
81	Прайс ТОО "LIZINFELD" стр.6	**Скамья для раздевания со спинкой. Габариты, 1220х350х1000 мм**	**шт**	**6**	**22770,00**	--	**136620**	--		--	**136620**
					--	--	--	--	**136620**	--	
81.1		*Отпускная цена -*			*22500,00*				*135000,00*		
81.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*270,00*				*1620,00*		
82	Прайс ТОО "КУНДЫЗ" Комфорт стр.19	**Сушуар для волос 2-х скоростной с таймером. "ОТ-04" 220 в,1ф,0,98квт.**	**шт**	**2**	**56925,00**	--	**113850**	--		--	**113850**
					--	--	--	--	**113850**	--	
82.1		*Отпускная цена -*			*56250,00*				*112500,00*		
82.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*675,00*				*1350,00*		
83	Прайс ТОО "КУНДЫЗ" Комфорт стр.19	**Электрорукосушитель ,220в,1ф,2,0 квт. "Веялис- 6"**	**шт**	**3**	**19426,79**	--	**58280**	--		--	**58280**
					--	--	--	--	**58280**	--	
83.1		*Отпускная цена -*			*19196,43*				*57589,29*		
83.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*230,36*				*691,07*		
84	Прайс ТОО "LIZINFELD" стр.6	**Банкетка-диван трехместная. Габариты, 1500х400х1200 мм**	**шт**	**2**	**22770,00**	--	**45540**	--		--	**45540**
					--	--	--	--	**45540**	--	
84.1		*Отпускная цена -*			*22500,00*				*45000,00*		
84.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*270,00*				*540,00*		
85	Прайс ТОО "КУНДЫЗ" Комфорт стр.19	**Лестница алюминиевая трансформируемая переносная 4 х7 в раскладке 8,2м**	**шт**	**1**	**37579,54**	--	**37580**	--		--	**37580**
					--	--	--	--	**37580**	--	
85.1		*Отпускная цена -*			*37133,93*				*37133,93*		
85.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*445,61*				*445,61*		
86	Прайс ТОО "Ainatech" стр.20	**Сиденье для спортивных арен**	**шт**	**100**	**3614,29**	--	**361429**	--		--	**361429**
					--	--	--	--	**361429**	--	
86.1		*Отпускная цена -*			*357143*				*357143,00*		
86.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*42,86*				*4285,72*		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2682295**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2979**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**507**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**243**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**26555**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2646719**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2900**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2635**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ОТКОС 1:0.75, h 5,5М Суглинок										
1	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		21,56284615	258,79	245,26	5580	5289	--	1141	7259
		НР - 72% СП - 8%				13,53	59,94	292	1292		538	
2	Е11-010105-0803 1101-0105-0803 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта недобора		34,5146484	1158,18	479,61	39974	16553	44	20037	64812
		НР - 72% СП - 8%				677,32	128,97	23377	4451		4801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	131610 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00005	0,001726	25040,00				43		
3	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		11,5048828	3184,32	--	36635	--	--	26377	68053
		НР - 72% СП - 8%				3184,32	--	36635	--		5041	
4	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		64,125	488,11	486,52	31300	31198	5	6703	41044
		НР - 72% СП - 8%				1,51	143,68	97	9213		3040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,004	0,2565	21,00				5		
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		466,2529583	34,93	34,93	16286	16286	--	4280	22212
		НР - 72% СП - 8%				--	12,75	--	5945		1645	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		466,2529583	159,33	75,52	74288	35211	--	39804	123220
		НР - 72% СП - 8%				83,81	34,76	39077	16207		9127	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		51,8058843	860,22	--	44564	--	--	32086	82782
		НР - 72% СП - 8%				860,22	--	44564	--		6132	
8	Е11-010205-0802 1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Подача грунта на покрытие	м3 грунта		11,118	1242,40	123,32	13813	1371	--	9358	25025
		НР - 72% СП - 8%				1119,08	49,95	12442	555		1854	
		Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку										
		СТЕНЫ И ДНИЩЕ БМ В20										
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		2	20789,48	1092,54	41579	2185	36891	2715	47837
		НР - 91% СП - 8%				1251,45	240,04	2503	480		3543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,04	16385,00				33425		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	27,5		12863,51	3128,62	353747	86037	38200	236305	637256
		НР - 91%; СП - 8%				8345,82	1096,94	229510	30166		47204	
11	С121-020101-2803 2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	18,86885		21000,00	--	396246	--	396246	--	427946
		СП - 8%				--	--	--	--		31700	
12	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6231		271125,00	--	168938	--	168938	--	182453
		СП - 8%				--	--	--	--		13515	
13	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07728		19980,58	989,54	1544	77	22	1338	3112
		НР - 91%; СП - 8%				18703,04	321,47	1445	25		231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,23184	96,00				22		
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07728		236183,00	--	18252	--	18252	--	19712
		СП - 8%				--	--	--	--		1460	
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0687		229820,00	--	15789	--	15789	--	17052
		СП - 8%				--	--	--	--		1263	
16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка . Устройство. Создание уклона из цементного раствора М100	м3	0,25		18882,31	1092,54	4721	273	4135	339	5465
		НР - 91%; СП - 8%				1251,45	240,04	313	60		405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,02	0,255	16214,00				4135		
17	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,87		27796,95	1820,73	107574	7046	32308	63553	184817
		НР - 91%; СП - 8%				17628,00	418,02	68220	1618		13690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,006	0,02322	497896,00				11561		
17.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,240714	25040,00				6027		
18	С121-020101-2803 2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,22285		21000,00	--	46680	--	46680	--	50414
		СП - 8%				--	--	--	--		3734	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,27264	229820,00	--	62658	--	62658	--	67671
		СП - 8%				--	--	--	--		5013	
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00768	236183,00	--	1814	--	1814	--	1959
		СП - 8%				--	--	--	--		145	
21	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3		0,17	13750,37	7412,29	2338	1260	76	1709	4371
		НР - 118%; СП - 8%				5894,93	2626,39	1002	446		324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,018	0,00306	16214,00				50		
21.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000119	216144,00				26		
22	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.		3	3523,00	--	10569	--	10569	--	11415
		СП - 8%				--	--	--	--		846	
23	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.		1	5577,00	--	5577	--	5577	--	6023
		СП - 8%				--	--	--	--		446	
24	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков Л	шт		1	22603,55	190,54	22604	191	20933	1557	26094
		НР - 99%; СП - 8%				1480,30	92,68	1480	93		1933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,008	16214,00				130		
24.2	187620 С	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	1	20803,00				20803		
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ-1 /АС-8/										
25	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,002	442881,28	3544,28	886	7	--	873	1900
		НР - 99%; СП - 8%				439337,00	1518,65	879	3		141	
26	С123-011201-1101 2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м		2,016	1046,00	--	2109	--	2109	--	2278
		СП - 8%				--	--	--	--		169	
27	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 200 мм	м		2	-85,42	-1,10	-171	-2	-1	-164	-362
		НР - 98%; СП - 8%				-83,92	--	-168	--		-27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0004	517,00				0		
27.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,001	458,00				0		
28	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка трубы ДУ бетоном кл.В7,5	м3		0,2	23947,89	1000,66	4790	200	3733	846	6087
		НР - 91%; СП - 8%				4286,72	360,09	857	72		451	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,204	16819,00				3431		
29	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00034	295890,00	--	101	--	101	--	109
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
30	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т		0,0003333	633849,00	--	211	--	211	--	228
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
31	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов		0,00184	271724,46	11443,58	500	21	33	529	1112
		НР - 118%; СП - 8%				242420,00	1416,68	446	3		82	
32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00184	229820,00	--	423	--	423	--	457
		СП - 8%				--	--	--	--		34	
33	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00353	75582,10	6373,66	267	23	29	259	568
		НР - 118%; СП - 8%				60890,20	1363,72	215	5		42	
34	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00353	282504,00	--	997	--	997	--	1077
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
35	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт		1	3097,00	42,69	3097	43	2586	472	3855
		НР - 98%; СП - 8%				467,96	13,90	468	14		286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	1	2464,00				2464		
36	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		18,798254	337,52	12,47	6345	235	4607	1436	8403
		НР - 92%; СП - 8%				79,95	3,06	1503	58		622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	20,678079	161,00				3329		
36.2	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	9,399127	136,00				1278		
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА										
37	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная М100 с жидким стеклом стен, фундаментов	м2		12,96	1138,16	10,89	14751	141	9125	5165	21510
		НР - 93%; СП - 8%				423,26	5,30	5485	69		1593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,40176	16214,00				6514		
37.2	146546 С	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,00648	402666,00				2609		
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону р-р 1:3	м2		45,56	1527,73	65,91	69603	3003	24694	35407	113410
		НР - 80% СП - 8%				919,80	51,63	41906	2352		8401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,026	1,18456	19338,00				22907		
39	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2		45,56	406,06	0,82	18500	37	1030	15881	37131
		НР - 91% СП - 8%				382,64	0,40	17433	18		2750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,031892	25711,00				820		
39.2	147047 С	Ветошь	кг	0,05	2,278	90,00				205		
40	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		67,2	870,31	19,70	58485	1324	38584	17443	82002
		НР - 93% СП - 8%				276,45	2,65	18577	178		6074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	161,28	223,00				35965		
		ОТМОСТКА L-700 мм										
41	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,507738	23262,40	7,20	11811	4	9917	1777	14675
		НР - 94% СП - 8%				3722,22	--	1890	--		1087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,517893	16819,00				8710		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2422440
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					550447				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						208012			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						73323			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							957311		
		- Накладные расходы	Тенге								524225	
		- Сметная прибыль	Тенге								179439	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-04-01. Малые архитектурные формы.

1	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.		3	27621,00	31,00	82863	93	82470	255	89766
		НР - 85 Тенге; СП - 2216 Тенге				100,00	8,00	300	24		6648	
2	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.		4	82913,00	198,00	331652	792	308460	19656	379412
		НР - 4914 Тенге; СП - 7026 Тенге				5600,00	53,00	22400	212		28104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	У86-010307-0101 8601-0307-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Мусорный контейнер**									
			шт.	3	177041,00	335,00	531123	1005	516975	11949	586518
		НР - 3983 Тенге; СП - 14482 Тенге			4381,00	86,00	13143	258		43446	
4	У86-010307-0104 8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.**									
			шт.	1	270704,00	12374,00	270704	12374	236317	18580	312427
		НР - 18580 Тенге; СП - 23143 Тенге			22013,00	3835,00	22013	3835		23143	
5	У86-010216-0301 8601-0216-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**									
			комплект	1	690500,00	7393,00	690500	7393	664431	15834	762841
		НР - 15834 Тенге; СП - 56507 Тенге			18676,00	2274,00	18676	2274		56507	
6	У86-010201-0119 8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**									
			комплект	1	669639,00	9763,00	669639	9763	631428	22458	747465
		НР - 22458 Тенге; СП - 55368 Тенге			28448,00	3012,00	28448	3012		55368	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2878429
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				104980				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31420			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9615			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2440081		
		- Накладные расходы	Тенге							88732	
		- Сметная прибыль	Тенге							213216	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-05-01. Ограждение территории. 07-05-01

3	У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип ПИМ -30.20**									
			секция	16	-63498,00	-6792,00	-1015968	-108672	-650576	-257104	-1374912
		НР - 16969 Тенге; СП - 6365 Тенге			-16045,00	-2295,00	-256720	-36720		-101840	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-1374912
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-256720				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-108672			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-36720			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-650576		
		- Накладные расходы	Тенге							-257104	
		- Сметная прибыль	Тенге							-101840	
		Итого по смете									10 752 342,25
		Оборудование									2 646 719,00
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2,9%									10 987 405,32
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажный(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5х0,9%									11 100 004,59
		Непредвиденные работы и затраты 2%									169 065,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО									11 269 070,30
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %. К=1,050036									11 832 929,50
		Итого с понижающими коэффициентами к=0,9									10 649 636,55
		НДС 12%									1 277 956,39
		Итого по акту выполненных работ с НДС									11 927 592,94

Заказчик:
Специалист КГУ "Отдел строительство, архитектуры и
_____ Каражанов Б. Е.

Технадзор: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Технический надзор _____ Жолбуылаев Т.А.

Подрядчик:
ТОО «Ахат+ГС»
Директор _____ Шалгимбаев М.Ш.