Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Восточно-Казахстанское областное учреждение по охране историко-культурного наследия" управления культуры Восточно-Казахстанской области, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Потанина, 27/1, НП 1в, БИН 080740006880, БИК KKMFKZ2A, ИИКKZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87232765646**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152, 12 БИН/ИИН 130440031169 БИК SABRKZKA ИИК KZ51914398409BC03351 ДБ АО «Сбербанк»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Научно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Здание дома Дружбы Народов" (бывшая начальная мужская школа)" 1912 год)**

Договор подряда (контракт) **№42 от 2020-07-13**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.09.2020	13.07.2020	11.09.2020

Акт приемки выполненных работ №1

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Общестроительные работы										
1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	7	148,26	0,22	1038	2	–	746	1927
					148,04	–	1036	–	–	143	
2	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	7	712,57	124,39	4988	871	2454	1346	6841
					237,63	29,43	1663	206	–	507	
3	1112-0101-0207	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	7	1306,86	86,23	9148	604	6350	1619	11628

					313,51	7,71	2195	54	–	861	
4	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1200	819,14	5,74	982968	6888	235284	535689	2E+06
					617,33	2,68	740796	3216	–	121493	
5	1146-0201-0802	Стены. Снятие штукатурки НР = 72 %	м2	50	194,05	–	9703	–	–	6985	18023
					194,05	–	9702	–	–	1335	
6	1219-0101-1401	Стены. Антисептирование водными растворами НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	50	32,94	0,52	1647	26	346	927	2780
					25,5	0,24	1275	12	–	206	
7	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	200	1397,84	14,14	279568	2828	123500	110958	421768
					766,2	4,34	153240	868	–	31242	
8	1115-0403-0705	Стены. Шпаклевка по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	540	184,24	1,24	99490	670	17896	58495	170624
					149,86	0,59	80924	319	–	12639	
9	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	540	433,92	3,52	234317	1901	75265	113790	375956
					291,02	1,65	157151	891	–	27849	
10	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	1,2	9614,48	3227,73	11537	3873	2347	4405	17217
					4430,55	667,48	5317	801	–	1275	

11	2103-0301-0504	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	1,104	15227		16811		16811	–	18156
					–		–		–	1345	
12	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	2,2	3035,17	57,57	6677	127	1175	3907	11431
					2443,5	22,81	5376	50	–	847	
13	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые. Изготовление НР = 72 %	т конструкций	0,075	180305,46	47816,09	13523	3586	411	7670	22888
					127003,24	15040,03	9525	1128	–	1695	
14	2113-0814-1901	Решетки с преобладанием горячекатанных профилей	т	0,075	540116		40509		40509	–	43750
					–		–		–	3241	
15	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж НР = 72 %	шт.	12	1875,3	111,93	22504	1343	–	15651	41207
					1763,37	48,18	21160	578	–	3052	
16	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	32,76	1743,66	91,77	57122	3006	15309	28866	92867
					1184,59	39,19	38807	1284	–	6879	
17	2109-0102-0120	Блоки дверные внутренние с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	32,76	5998		196494		196494	–	212214
					–		–		–	15720	
18	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	34	463		15742		15742	–	17001
					–		–		–	1259	
19	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	17	5720		97240		97240	–	105019

					–		–		–	7779	
20	1110-0401-0108	Перегородки из ГКЛ. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 перегородок	15	4177,91	119,84	62669	1798	–	44353	115584
					4058,07	48,76	60871	731	–	8562	
21	1206-0101-0403	Окна из ПВХ. Ремонт НР = 72 %	коробка	50	11171,94	2,35	558597	118	130157	308432	936391
					8566,46	1,09	428323	55	–	69362	
22	1110-0501-0501	Перегородка из ПВХ. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	12	874,25	2,55	10491	31	–	7531	19464
					871,7	–	10460	–	–	1442	
23	1110-0501-0501	Перегородка из ПВХ. Установка на "чистый пол" НР = 72 %	м2	12	2594,92	3,19	31139	38	18025	9415	43798
					1089,63	–	13076	–	–	3244	
24	2109-0201-0101	Перегородка ПВХ	м2	12	11262,4		135149		135149	–	145961
					–		–		–	10812	
25	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	2,1	1715,2	210,41	3602	442	993	1704	5730
					1032,09	94,93	2167	199	–	424	
26	2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,1	25111		52733		52733	–	56952
					–		–		–	4219	
27	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1200	99,54	2,69	119448	3228	–	84819	220608
					96,85	1,32	116220	1584	–	16341	
28	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 72 %	м2 покрытия	1200	3260,44	27,36	3912528	32832	3506760	278536	5E+06

					310,78	11,6	372936	13920	–	335285	
29	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	50	697,46	53,47	34873	2674	–	24029	63614
					643,99	23,46	32200	1173	–	4712	
30	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	60	3618,25	40,61	217095	2437	122385	67257	307100
					1537,89	19	92273	1140	–	22748	
	Раздел 2 Сантехнические работы										
31	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	45	638,51	8,18	28733	368	–	20425	53091
					630,33	0,07	28365	3	–	3933	
32	1116-0501-0503	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на фитингах НР = 72 %	м трубопровода	45	606,68	1,88	27301	85	494	19243	50268
					593,82	0,12	26722	5	–	3724	
33	2301-0501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25	134		3350		3350	–	3618
					–		–		–	268	
34	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	6	526,57	5,37	3159	32	–	2263	5856
					521,2	2,64	3127	16	–	434	
35	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	4	654,59	5,99	2618	24	–	1876	4854
					648,6	2,95	2594	12	–	360	
36	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	4	3795,55	210,18	15182	841	2132	9078	26201

					3052,26	99,8	12209	399	–	1941	
37	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	13225		52900		52900	–	57132
					–		–		–	4232	
38	1117-0501-0104	Раковины. Установка НР = 72 %	комплект	6	1552,08	64,04	9312	384	2145	5014	15472
					1130,47	30,13	6783	181	–	1146	
39	2303-0102-3206	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	6	8851		53106		53106	–	57354
					–		–		–	4248	
	Раздел 3 Электромонтажные работы										
40	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	500	78,84	0,97	39420	485	5105	24408	68934
					67,66	0,14	33830	70	–	5106	
41	2306-0128-0206	Кабели силовые ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5	285256		142628		142628	–	154038
					–		–		–	11410	
42	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	80	234,78	0,23	18782	18	2706	11568	32778
					200,73	0,11	16058	9	–	2428	
43	2307-0220-0515	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	80	404		32320		32320	–	34906
					–		–		–	2586	

Итого **10 237 500**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 486 381
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 560
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 904
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 110 221
- накладные расходы, тенге	1 811 005
в т.ч. зарплата, тенге	162 991
- сметная прибыль (8 %), тенге	758 334
Всего	**10 237 500**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**10 237 500**
НДС (12 %)	0
Итого	**10 237 500**

Заказчик:

КГУ "Восточно-Казахстанское областное учреждение по охране историко-культурного наследия" управления культуры ВКО

Руководитель _____ Т.И. Сулейменов

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО «AGM Service»

Руководитель _____ Жанибеков М.А.

Место печати (при наличии)