Наименование объекта:Строительство дома культуры на 200 мест
в с.Акжайык махамбетского района Атырауской области
Программа 016 "Развитие объектов культуры"
подпрограмма 015 "За счет средств местного бюджета"
Исполнитель: ТОО "Фирма АТК"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов
и реконструкция имеющихся объектов"
Специфика: 168 "Перечисление поставщику суммы НДС,
по приобретаемым товарам, услугам и работам"
Адрес: г.Атырау ул. Атамбаева, 33
БИН 950740001056
РНН 151000022213
ИИК KZ67826E0KZTD2002351
БИК ALMNKZKA

Полная сметная стоимость:	*262 156 810,00*
Лимит финансирования на 2013 год	*70 000 000,00*
Лимит финансирования на 2014 год	*192 156 810,00*

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) В 2013 году	*70 000 000,00*	*тенге, в т.ч. НДС*	*7 500 000,00*	*тенге*
б) С начала года	*66 857 279,74*	*тенге, в т.ч. НДС*	*59 693 999,77*	*тенге*
б) За отчетный месяц	*38 601 517,28*	*тенге, в т.ч. НДС*	*34 465 640,43*	*тенге*

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	*Код Подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное согл.*		*Источник финансирование*	
		номер	*дата*	*наименование*	КОД	*наименование*	*код*
		205	*16.10.2013г*				

Специфика	*Наименование и виды выполняемых работ*	*Ед.изм*	*Стоимость ед.работ*	*Аванс, тенге*				*Ранее заактированная сумма*	*Стоимость выполненных работ с начала года*	*Стоимость выполненных работ за текущий месяц*	*Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц*
				сумма аванса	*сумма погашения до текущего месяца*	*сумма погашения за текущий месяц*	*остаток*				
1	*2*	*3*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Строительство дома культуры на 200 мест в селе Акжайык Махамбетского района Атырауской области	тенге	*262 156 810,00*	*30 000 000,00*	*30 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*28 255 762,46*	*66 857 279,74*	*38 601 517,28*	*38 601 517,28*
	Итого	тенге	*262 156 810*	*30 000 000,00*	*30 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*28 255 762,46*	*66 857 279,74*	*38 601 517,28*	*38 601 517,28*
431	***в том числе без НДС***	тенге	*234 068 580,36*	*26 785 714,29*				*25 228 359,34*	*59 693 999,77*	*34 465 640,43*	*34 465 640,43*
168	***в том числе НДС***	тенге	*28 088 229,64*	*3 214 285,71*				*3 027 403,12*	*7 163 279,97*	*4 135 876,85*	*4 135 876,85*

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления
строительства Атырауской области

Кайдаулов М.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Фирма АТК"

Л.Б. Багитов

Заказчик: ГУ "Управления строительства Атырауской области"

Генподрядчик: ТОО "Фирма АТК"

Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 200 мест в селе Акжайык Махамбетского района Атырауской области"

РЕЕСТР

выполненных работ за апрель месяц 2014г

№	Наименование работ	Всего с начала строительства, тенге с НДС	в том числе по месяцам					
			октябрь 2013г	ноябрь 2013г	декабрь 2013г	март 2014г	апрель 2014г	апрель 2014г
1	Раздел 1. Земляные работы	784 729,12	784 729,12					
2	Раздел 2. Фундаменты	12 665 271,36	12 665 271,36					
3	Раздел 3. Стены	14 010 273,12		11 206 088,80	2 804 184,32			
4	Раздел 4. Перекрытие и покрытие	16 792 011,68		11 989 360,96	4 802 650,72			
5	Раздел 5. Кровля	14 454 683,90					6 716 779,74	7 737 904,16
6	Раздел 6. Перегородки	1 483 549,76			411 274,08	1 072 275,68		
7	Раздел 7. Полы	4 975 187,18			1 694 092,96	1 176 646,24	1 738 056,02	366 391,96
8	Раздел 9. Марши, площадки сборные	2 371 162,96			52 642,24	52 352,16	2 266 168,56	
9	Раздел 8. Проемы	5 390 896,19				4 952 156,16		438 740,03
10	Раздел 12. Отделочные работы	8 213 565,14						8 213 565,14
11	Раздел 13. Наружные отделочные работы	8 248 543,85						8 248 543,85
12	Раздел 14. Отмостка	1 095 631,76						1 095 631,76
13	Раздел 15. Крыльцо центрального входа	844 440,55						844 440,55
1	**Общестроительные работы. Итого**	**91 329 946,57**	**13 450 000,48**	**23 195 449,76**	**9 764 844,32**	**7 253 430,24**	**10 721 004,32**	**26 945 217,45**
2	Котельная	6 613 540,01	2 463 224,96	2 391 730,88			445 853,89	1 312 730,28
3	Наружное электроснабжение	1 787 723,84	1 787 723,84					
4	Ограждение территории	5 052 328,96	1 658 602,40	2 049 625,76	870 597,28	473 503,52		
5	Наружный водопровод и канализация	1 550 670,12		1 515 009,44				35 660,68
6	Резервуар на 25 м3 для чистой воды	2 981 873,38		2 525 229,28				456 644,10
7	Выгреб объемом 14м3	1 505 571,20		1 505 571,20				

8	Резервуар пожарный на 100м3	4 936 569,26			3 955 437,92		289 083,51	692 047,83
9	Вертикальная планировка	3 133 594,24			2 866 952,48	266 641,76		
10	Водопровод и канализация	1 108 857,98				77 956,48		1 030 901,50
11	Отопление и вентиляция	4 048 015,08					3 316 791,59	731 223,49
12	Электромонтажные и механомонтажные работы	984 428,10				270 603,20	687 140,73	26 684,17
13	Тепломеханическая часть и водопровод, канализация	4 997 648,71				2 554 809,60	501 496,29	1 941 342,82
14	Котельная внутренний газопровод	539 784,40					318 739,26	221 045,14
15	Электроснабжение	3 972 660,27						3 972 660,27
16	Теплосеть	735 927,57				318 040,80		417 886,77
17	Наружный газопровод	992 010,50				387 192,96	373 474,31	231 343,23
18	Озеленение	586 129,55						586 129,55
	Всего	**136 857 279,74**	**19 359 551,68**	**33 182 616,32**	**17 457 832,00**	**11 602 178,56**	**16 653 583,90**	**38 601 517,28**

Заместитель руководителя управления строительства
Атырауской области: **Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства
Атырауской области: **Неренов Ч.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Фирма АТК" **Багитов Л.Б.**

Заказчик: ГУ "Управления строительства Атырауской области"
Генподрядчик: ТОО "Фирма АТК"
Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 200 мест в селе Акжайык Махамбетского района Атырауской области"
Договор: № 205 от 16.10.2013г

Акт №3 выполненных работ за апрель 2014 г.

№ п/п	Обоснование единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда чел.ч. Рабоч.строит./рабоч. обслуж.маш.			
					Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	тенге	%	на един	всего	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
57	E0112-15-1	**Общестроительные работы. Раздел 5. Кровля.** Тип А. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой пергамин	м2	530	212,36	27	1,19	0,45	112551	14310	631	239	17313	119	0,16	85		1
58	E0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом	м3	132,5	5386,82	382,5	245,72	92,25	713754	50681	32558	12223	74856	119	2,71	359	0,45	60
59	E-0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм общ толщ 40мм	м2	530	262,34	34,65	15,94	5,96	139040	18365	8448	3159	25613	119	0,24	127	0,03	16
60	E0112-17-2	добавлять на каждый 1мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	530	243,66	2,75	3,5	1,25	129140	1458	1855	663	2523	119	0,02	11	0,01	5
61	E0110-14-1	Установка стропил и мауэрлат	м3	5,508	21304,82	3397,5	334,28	126	117347	18713	1841	694	23289	120	22,1	122	0,62	3
62	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	7,86	22541,72	3487,5	316,57	119,25	177178	27412	2488	937	34019	120	22,5	177	0,58	5
64	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	13,368	573,75	123,75	28,11	10,58	7670	1654	376	141	2155	120	0,78	10	0,05	1
65	E0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий обрешетка	м2	357,7	131,98	6,48	0,55	0,2	47209	2318	197	72	2867	120	0,04	14		0
84	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25м из профилированного листа	м2	374,8	112,45	51,08	34,24	8,45	42146	19145	12833	3167	20081	90	0,32	120	0,03	11
85	C11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	393,54	896				352612	0	0	0	0			0		0
86	C11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,023	525600				12089	0	0	0	0			0		0
99	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25м из профилированного листа	м2	301,3	112,45	51,08	34,24	8,45	33881	15390	10317	2546	16143	90	0,32	96	0,03	9
100	C11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	316,365	896				283463	0	0	0	0			0		0
101	C11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,046	525600				24178	0	0	0	0			0		0
152	E0111-12-1	Раздел 7. **Полы.** Тип 6. Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	200	519,02	69,53	6,38	2,39	103804	13906	1276	478	17692	123	0,45	90	0,01	2
186	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	7,56	330,85	272,25	32,08	12,13	2501	2058	243	92	2580	120	1,49	11	0,06	0
187	C12022-3	Двери металлические ДСН21-12, огрунтованные и окрашенные	шт	3	40600				121800	0	0	0	0			0		0
212	E0115-64-4	**Раздел 12. Отделочные работы.** Сплошное выравнивание бетонных поверхностей грунтовка из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	994,07	434,19	102,11	3,94	1,49	431615	101504	3917	1481	108135	105	0,55	547	0,01	10
213	E0115-64-6	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков финиш	м2	994,07	535,98	102,11	3,94	1,49	532802	101504	3917	1481	108135	105	0,55	547	0,01	10
217	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	408,17	383,13	135,68	4,07	0,97	156382	55381	1661	396	58565	105	0,74	302	0,05	20

218	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	230	1929,16	333	2,1	0,79	443707	76590	483	182	80610	105	2	460		1
219	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	1710,13	445,88	73,73	3,43	1,31	762513	126088	5866	2240	134745	105	0,46	787	0,01	17
223	E0108-35-2	**Раздел 13. Наружная отделка.** Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	820	150,62	69,08	0,62	0,23	123508	56646	508	189	67064	118	0,44	361	1	820
224	E0107-20-1	Установка с крепежных элементов для крепления мин.ватных плит	т	0,51	91608,57	31950	2434,57	920,25	46720	16295	1242	469	23469	140	170	87	4,49	2
226	E0126-30-1	Теплоизоляция стен изделиями из минераловатных плит ISOVER	м3	61,65	7627,27	3566,25	378,22	141,75	470221	219859	23317	8739	228598	100	20,04	1235	0,69	43
227	C11031-101	Плиты теплоизоляционные изминераловатной ваты на синтетическом связующем, марки 175	м3	63,499	5040				320035	0	0	0	0			0		0
228	E0115-71-1	Устройство сетки при оштукатуривании стен	м2	770,62	133,23	37,8	1,19	0,45	102670	29129	917	347	30950	105	0,22	170		2
229	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке улучшенное стен	м2	770,62	1120,5	193,05	4,92	1,87	863480	148768	3791	1441	157720	105	1,15	886	0,01	8
230	E0115-64-3	Сплошное поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен финиш	м2	770,62	445,88	73,73	3,43	1,31	343604	56818	2643	1010	60719	105	0,46	354	0,01	8
233	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	47,16	825,08	312,75	6,33	2,39	38911	14749	299	113	15605	105	1,79	84	0,01	0
234	E0115-64-5	Сплошное поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	34,7	800,56	141,39	6,12	2,32	27779	4906	212	81	5236	105	0,81	28	0,01	0
237	E0111-13-3 к=2	**Раздел 14. Отмостка,** Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	110	1554,96	79,66	49,1	18,4	171046	8763	5401	2024	13268	123	0,53	58	0,09	10
238	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм	м2	110	412,89	52,65	13,43	5,04	45418	5792	1477	554	7805	123	0,37	41	0,02	2
239	E0111-11-4 к=12	добавлят на каждые 5мм изменения толщины бетонных стяжек (80мм)	м2	110	854,04	7,56	8,04	3	93944	832	884	330	1429	123	0,05	8	0,01	2
240	E0108-3-1	**Раздел 15. Крыльцо центрального входа.** Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	2	2602,2	112,5	97,07	36	5204	225	194	72	350	118	0,78	2	0,18	0
241	E0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона В7,5	м3	16,35	14314,22	146,25	100,65	38,03	234037	2391	1646	622	3164	105	0,97	16	0,19	3
4	E0116-7-6	**Водопровод и канализация. Раздел 1.** Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50мм	м	90	693,07	76,95	10,34	3,87	62376	6926	931	348	9310	128	0,43	39	0,02	2
5	E0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80мм	м	10	1082,42	92,93	12,21	4,57	10824	929	122	46	1248	128	0,56	6	0,02	0
13	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм	шт	1	473,47	254,25	39,24	15,75	473	254	39	16	346	128	1,47	1	0,07	0
14	C130902-51	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа/10кгс/см2/, Ду 50мм	шт	1	3500				3500	0	0	0	0			0		0
15	C130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1.6 Мпа/16кгс/см2/, Ду 50мм	шт	2	330				660	0	0	0	0			0		0
16	E0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50мм	1кран	6	14911,47	157,5	23,09	9	89469	945	139	54	1279	128	0,9	5	0,04	0
17	C131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, Д-50мм, на давление 1,2 МПА /12кгс/см2/	шт	18	194				3492	0	0	0	0			0		0
19	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. До 40мм	1счет	1	75,82	67,5	1,57		76	68	2	0	86	128	0,41	0		0

20	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 32	шт	1	10600				10600	0	0	0	0			0		0
21	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100мм	шт	3	891,93	447,75	90,13	33,75	2676	1343	270	101	1849	128	2,6	8	0,16	0
22	С130902-52	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа/10кгс/см2/, Ду 80мм	шт	3	5190				15570	0	0	0	0			0		0
23	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1.6 Мпа/16кгс/см2/, Ду 80мм	шт	6	458				2748	0	0	0	0			0		0
24	С130805-101	Втулка под фланец диаметром 80мм ТУ6-19-213-83	шт	6	4130				24780	0	0	0	0			0		0
25	Е0118-22-2	Установка манометров с трехкодовым краном	к-т	1	858,7	40,5	1,57		859	41	2	0	52	128	0,22	0		0
26	С130904-46	Краны трехкодовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПА /6кгс/см2/, Ду 15мм	шт	1	1770				1770	0	0	0	0			0		0
27	Е0116-10-9	Прокладка футляра из труб 273х7 (гильза)	м	0,6	3825,96	351	70,85	26,53	2296	211	43	16	290	128	1,98	1	0,13	0
28	Е0116-10-8	Прокладка футляра из электросварных труб диаметром 219х7мм	м	0,6	2717,22	290,25	45,33	16,97	1630	174	27	10	236	128	1,66	1	0,08	0
43	Е0116-13-1	**Раздел 3. Канализация.** Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50мм	м	20	620,54	106,2	0,64	0,25	12411	2124	13	5	2725	128	0,58	12		0
44	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100мм	м	30	748,88	102,38	1,43	0,54	22466	3071	43	16	3952	128	0,56	17		0
45	С130805-101	Ревизия, Д-100мм	шт	2	4130				8260	0	0	0	0			0		0
49	С130805-121	Прочистка диаметром 100мм	шт	4	3430				13720	0	0	0	0			0		0
56	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50мм	к-т	1	1412,7	81	6,95	2,25	1413	81	7	2	107	128	0,46	0	0,01	0
7	Е0122-12-2	**Раздел 1. Отопление.** Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 89мм	км	0,01	138120,99	20317,5	16619,36	6277,5	1381	203	166	63	346	130	116	1	30,66	0
22	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	55	148,4	108	0,07	0,02	8162	5940	4	1	6238	105	0,65	36		0
23	С11031-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40мм	м3	0,234	18400				4306	0	0	0	0			0		0
24	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,008	185900				1487	0	0	0	0			0		0
25	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 100мм	м	440	11,13	10,69			4897	4704	0	0	6021	128	0,05	22		0
28	Е0118-22-2	Установка манометров с трехкодовым краном	к-т	3	858,7	40,5	1,57		2576	122	5	0	156	128	0,22	1		0
29	Е0116-14-5	Подводка тепла к калориферам. Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых диам. 50мм	м	25	1395,32	215,78	9,63	3,6	34883	5395	241	90	7020	128	1,22	31	0,02	1
33	С130904-70	Краны шаровые сварные стальные Nava1, Тмакс 200 град,С, Р 4 МПА, Ду 40мм	шт	2	4310				8620	0	0	0	0			0		0
35	Е0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам 75 мм	м	60	2347,56	247,5	16,1	6,03	140854	14850	966	362	19471	128	1,4	84	0,03	2
31	С151601-333	**Электромонтажные работы и механомонтажные работы.** Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2.5мм2	1000м	0,16	39700				6352	0	0	0	0			0		0
64	С151803-52	Коробки отсетвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	1000 шт	0,02	60400				1208	0	0	0	0			0		0

63	Е0108-7-3	**Котельная. Раздел 8. Перегородки.** Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м	м2	51,92	1353,59	225	34,73	13,01	70278	11682	1803	675	14582	118	1,43	74	0,06	3
68	Е0111-1-2	**Раздел 9. Полы.** Тип.2 Уплотнением грунта щебнем	м2	0,38	207,5	10,51	2,62	0,99	79	4	1	0	5	123	0,07	0		0
69	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,266	15067,08	567			4008	151	0	0	186	123	3,66	1	2,06	1
72	Е0111-1-2	Тип.3 Уплотнением грунта щебнем	м2	0,539	207,5	10,51	2,62	0,99	112	6	1	1	8	123	0,07	0		0
73	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,377	15067,08	567			5680	214	0	0	263	123	3,66	1	2,06	1
83	Е0107-20-1	**Раздел 11. Наружная отделка.** Установка с крепежных элементов для крепления мин.ватных плит	т	0,056	91608,57	31950	2434,57	920,25	5130	1789	136	52	2172	118	1,43	0	7,06	0
85	Е0126-30-1	Теплоизоляция стен изделиями из минераловатных плит ISOVER	м3	4,142	7627,27	3566,25	378,22	141,75	31592	14771	1567	587	15359	100	20,04	83	0,69	3
86	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующим, марки 175	м3	4,265	5040				21496	0	0	0	0			0		0
87	Е0115-71-1	Устройствос етки при оштукатуривании стен	м2	82,82	133,23	37,8	1,19	0,45	11034	3131	99	37	3326	105	0,22	18		0
88	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройство каркаса улучшенное стен	м2	165,64	1120,5	193,05	4,92	1,87	185600	31977	815	310	33901	105	1,15	190	0,01	2
93	Е0113-16-6	**Раздел 12. Дымовая труба.** Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гФ-021 за один раз	м2	2,176	21,8	5,81	0,05	0,02	47	13	0	0	11	90	0,03	0		0
94	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,176	20,36	4,16	0,02		44	9	0	0	8	90	0,02	0		0
6	Е0118-10-11	**Тепломеханическая часть и водопровод, канализация. Раздел 1.** Оборудование. Установка расширительных круг-лых и прямоугольных баков вместимостью 1.5м3	1бак	1	2020,41	1786,5	151,78	56,25	2020	1787	152	56	2359	128	11	11	0,28	0
7	Е0118-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0.3м3	1бак	1	737,98	621	68,6	24,75	738	621	69	25	827	128	3,63	4	0,13	0
8	С131201-11	Расширительный бак закрытого типа 300л	шт	1	8020				8020	0	0	0	0			0		0
9	С131201-17	Питательный бак, емкостью 1,5м3	шт	1	19200				19200	0	0	0	0			0		0
12	Е0109-17-1	Монтаж дымовой трубы из стальных труб диам 325мм	т	0,755	4646,85	1579,5	2285,57	617,13	3508	1193	1726	466	1493	90	9,35	7	2,34	2
13	С130806-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6мм	м	16	3360				53760	0	0	0	0			0		0
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12	21,8	5,81	0,05	0,02	262	70	1	0	63	90	0,03	0		0
17	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12	20,36	4,16	0,02		244	50	0	0	45	90	0,02	0		0
22	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 Мпа/16кгс/см2/, Ду 20мм	шт	1	325				325	0	0	0	0			0		0
37	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6МПа/16кгс/см2/, Ду-20мм	шт	1	325				325	0	0	0	0			0		0
40	Ц0112-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76мм	т	0,013	52703	48830	2455	270	685	635	32	4	574	90	288	4	1,57	0
41	С130806-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 76х3,5мм	м	2	436				872	0	0	0	0			0		0
42	Ц0112-2-2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 18мм	т	0,003	192156	182930	5446	224,97	576	549	16	1	495	90	1100	3	1,3	0

43	С130806-19	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 20х2,8мм	м	2	116				232	0	0	0	0			0		0
44	Ц0112-790-1	Трубопровод холодной воды. Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 Мпа/10кгс/см2/, диаметр условного прохода 15-25мм	шт	1	514,1	504	5,4	2,3	514	504	5	2	456	90	3	3	0,01	0
45	С130901-91	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, Ру 1,6МПа/16кгс/см2/, Ду-25мм	шт	1	898				898	0	0	0	0			0		0
46	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25мм	т	0,046	146183	138380	4850	347,02	6724	6365	223	16	5743	90	846	39	2,01	0
47	С130806-32	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/ оцинкованные легкие 25х2,8мм	м	8	181				1448	0	0	0	0			0		0
48	Ц0112-790-1	Трубопровод к установке умягчения. Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 Мпа/10кгс/см2/, диаметр условного прохода 15-25мм	шт	2	514,1	504	5,4	2,3	1028	1008	11	5	911	90	3	6	0,01	0
49	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6МПа/16кгс/см2/, Ду-25мм	шт	2	430				860	0	0	0	0			0		0
50	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25мм	т	0,006	146183	138380	4850	347,02	877	830	29	2	749	90	846	5	2,01	0
51	С130806-32	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/ оцинкованные легкие 25х2,8мм	м	3	181				543	0	0	0	0			0		0
52	Ц0112-790-1	Трубопровод к питательному блоку. Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 Мпа/10кгс/см2/, диаметр условного прохода 15-25мм	шт	2	514,1	504	5,4	2,3	1028	1008	11	5	911	90	3	6	0,01	0
53	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6МПа/16кгс/см2/, Ду-25мм	шт	2	430				860	0	0	0	0			0		0
54	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25мм	т	0,008	146183	138380	4850	347,02	1169	1107	39	3	999	90	846	7	2,01	0
55	С130806-32	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/ оцинкованные легкие 25х2,8мм	м	4	181				724	0	0	0	0			0		0
56	Ц0112-790-1	Трубопровод подпиточной воды. Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 Мпа/10кгс/см2/, диаметр условного прохода 15-25мм	шт	6	514,1	504	5,4	2,3	3085	3024	32	14	2734	90	3	18	0,01	0
57	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6МПа/16кгс/см2/, Ду-25мм	шт	4	430				1720	0	0	0	0			0		0

58	С130903-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Ду-25мм	шт	2	296				592									
59	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25мм	т	0,017	146183	138380	4850	347,02	2485	2352	82	6	2123	90	846	14	2,01	0
60	С130806-32	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/ оцинкованные легкие 25х2,8мм	м	8	181				1448	0	0	0	0			0		0
61	Ц0112-790-3	Трубопровод сбросной. Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 Мпа диаметр условного прохода 50мм	шт	7	684,5	619	59,6	15,8	4792	4333	417	111	3999	90	4	28	0,09	1
62	С130901-17	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6МПа/16кгс/см2/, Ду-50мм	шт	7	999				6993	0	0	0	0			0		0
63	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 Мпа/10кгс/см2/, диаметр условного прохода 15-25мм	шт	2	514,1	504	5,4	2,3	1028	1008	11	5	911	90	3	6	0,01	0
64	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6МПа/16кгс/см2/, Ду-25мм	шт	2	430				860	0	0	0	0			0		0
69	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 108х3,5мм	м	19	714				13566	0	0	0	0			0		0
70	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 57х3мм	м	8	279				2232	0	0	0	0			0		0
71	С130806-44	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х3,2мм	м	1	204				204	0	0	0	0			0		0
74	Е0118-22-2	Установка манометров с трехкодовым краном	к-т	16	858,7	40,5	1,57		13739	648	25	0	829	128	0,22	4		0
75	С130904-57	Краны трехкодовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк контрольный для манометра	шт	4	328				1312	0	0	0	0			0		0
76	С131205-2	Манометр электроконтактный ЭКМ	к-т	2	895				1790	0	0	0	0			0		0
77	С130904-57	Краны трехкодовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6МПА/16кгс/см2/, Ду 15мм	шт	16	328				5248	0	0	0	0			0		0
78	Ц0106-281-5	**Раздел 2. Узел горячего водоснабжения.** Теплообменник	т	1	109759	91580	6519	265,98	109759	91580	6519	266	82661	90	557	557	1,54	2
79	С131202-4пр	Пластинчатый сборный теплообменник фирмы "Alfa Lava1" Швеция	шт	1	48500				48500	0	0	0	0			0		0
80	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064т	шт	4	5925	4568	388	29,3	23700	18272	1552	117	16550	90	27	108	0,17	1
81	С131002-2	Насосы горячего водоснабжения Q 12м3/час,Н	шт	2	25100				50200	0	0	0	0			0		0
82	С131002-1	Насос циркуляционный для пластинчатого теплообменника Q 8,3м3/час,Н	шт	2	18600				37200	0	0	0	0			0		0
83	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 80мм	шт	2	405,4	227,25	16,15	6,75	811	455	32	14	608	130	1,36	3	0,03	0
84	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 50мм	шт	13	242,08	144	6,95	2,25	3147	1872	90	29	17	0,88	0,01	0		0

85	С130902-52	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа/10кгс/см2/, Ду 80мм	шт	2	5190				10380	0	0	0	0			0		0
86	С130902-51	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа/10кгс/см2/, Ду 50мм	шт	5	3500				17500	0	0	0	0			0		0
87	С130901-17	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 Мпа/кгс/см2/, Ду 50мм	шт	5	999				4995	0	0	0	0			0		0
88	С130903-14	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Ду-50 мм	шт	5	1020				5100	0	0	0	0			0		0
91	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 Мпа/кгс/см2/, Ду 20мм	шт	2	325				650	0	0	0	0			0		0
92	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50мм с гидравлическим испытанием	км	0,06	62566,88	45675	6788,5	2565	3754	2741	407	154	3763	130	253	15	12,52	1
93	С130806-36	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/ оцинкованные легкие 65х3,2мм	м	14	476				6664	0	0	0	0			0		0
94	С130806-34	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/ оцинкованные легкие 40х3мм	м	9	278				2502	0	0	0	0			0		0
95	С130806-33	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/ оцинкованные легкие 32х2,8мм	м	6	230				1380	0	0	0	0			0		0
96	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	200				1800	0	0	0	0			0		0
97	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50мм	км	0,029	180453,4	35325	29493,95	11142	5233	1024	855	323	1752	130	203	6	54,42	2
98	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 65мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60мм	м	14	103,45	55,13	8,47	3,15	1448	772	119	44	816	100	0,33	5	0,02	0
99	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 40мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40мм	м	9	86,42	44,33	6,01	2,25	778	399	54	20	419	100	0,26	2	0,01	0
100	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40мм	м	6	81,81	40,95	5,47	2,03	491	246	33	12	258	100	0,24	1	0,01	0
101	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40мм	м3	1,5	5520				8280	0	0	0	0			0		0
102	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40мм	м	48	114,31	29,93	6,39	2,48	5487	1437	307	119	1556	100	0,19	9	0,01	0
103	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,04	314500				12580	0	0	0	0			0		0
124	Е0116-13-1	**Раздел 4. Канализация.** Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50мм	м	2,5	620,54	106,2	0,64	0,25	1551	266	2	1	341	128	0,58	1		0
125	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100мм	м	15	748,88	102,38	1,43	0,54	11233	1536	21	8	1976	128	0,56	8		0
126	С130805-101	Ревизия, Р-100-ПНД	шт	1	4130				4130	0	0	0	0			0		0
127	С130805-120	Прочистка, Р-100-ПНД	шт	1	2220				2220	0	0	0	0			0		0

7	E0116-15-1	**Внутренний газопровод. Газопровод к котлам Г1.** Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25мм	шт	2	473,47	254,25	39,24	15,75	947	509	78	32	691	128	1,47	3	0,07	0
8	C130904-31	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПА/10 кгс/см2/, Ду 25мм	шт	2	586				1172	0	0	0	0			0		0
9	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм	шт	4	473,47	254,25	39,24	15,75	1894	1017	157	63	1382	128	1,47	6	0,07	0
10	C130904-71	Краны шаровые сварные стальные Nava1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПА, Ду 50мм	шт	4	4950				19800	0	0	0	0			0		0
11	E0116-9-1	Прокладка трубопровоодв отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50мм	м	10	658,7	100,35	14,12	5,29	6587	1004	141	53	1352	128	0,55	6	0,03	0
12	E0116-9-4	Прокладка трубопровоодв отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100мм	м	2,5	1320,75	130,5	20,8	7,79	3302	326	52	19	443	128	0,73	2	0,04	0
13	E0116-8-3	Прокладка трубопровоодв отопления и газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25мм	м	5	285,95	51,3	4,59	1,71	1430	257	23	9	339	128	0,28	1	0,01	0
14	E0116-9-4	Прокладка трубопровоодв отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100мм	м	0,5	160,75	130,5	20,8	7,79	80	65	10	4	89	128	0,73	0	0,04	0
15	C130806-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4мм (футляр)	м	0,5	756				378	0	0	0	0			0		0
16	E0109-17-1	Опора из труб диам 57х3.0мм	т	0,06578	4646,85	1579,5	2285,57	617,13	306	104	150	41	130	90	9,35	1	2,34	0
17	C130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3мм	м	4,4	279				1228	0	0	0	0			0		0
18	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	17,5	78,92	69,75			1381	1221	0	0	1562	128	0,33	6		0
19	E0116-15-1	**Продувной газопровод.** Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25мм	шт	4	473,47	254,25	39,24	15,75	1894	1017	157	63	1382	128	1,47	6	0,07	0
20	C130904-67	Краны шаровые сварные 11Б27п Ду 20мм	шт	3	2760				8280	0	0	0	0			0		0
21	C130904-66	Краны шаровые сварные 11Б27п Ду 15мм	шт	1	2580				2580	0	0	0	0			0		0
22	E0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50мм	м	13	658,7	100,35	14,12	5,29	8563	1305	184	69	1758	128	0,55	7	0,03	0
23	C130806-31	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/ оцинкованные легкие, 20х2,5мм	м	13	131				1703	0	0	0	0			0		0
24	E0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50мм (футляр)	м	0,5	658,7	100,35	14,12	5,29	329	50	7	3	68	128	0,55	0	0,03	0
25	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,2	148,4	108	0,07	0,02	772	562	0	0	590	105	0,65	3		0
1	E0116-10-1	**Котельная. Раздел 1. Отопление и вентиляция.** Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам до 40мм	м	38	120,7	100,35	14,12	5,29	4587	3813	537	201	5138	128	0,55	21	0,03	1

2	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп 25х2,5мм	м	35	112				3920	0	0	0	0			0		0
3	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп 20х2мм	м	3	63				189	0	0	0	0			0		0
6	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 25мм	шт	2	309,24	254,25	39,24	15,75	618	509	78	32	691	128	1,47	3	0,07	0
7	С130904-6	Краны угловой радиаторный/, Ду 15мм	шт	1	331				331	0	0	0	0			0		0
8	С130904-57	Краны регулирующий с термостатической головкой Ду 15мм	шт	1	328				328	0	0	0	0			0		0
9	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов 1квт	1квт	3,086	2371,3	97,43	18,61	6,98	7318	301	57	22	412	128	0,59	2	0,03	0
10	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 25мм	шт	2	309,24	254,25	39,24	15,75	618	509	78	32	691	128	1,47	3	0,07	0
11	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 мпа/10кгс/см2/ Ду 25мм	шт	2	1390				2780	0	0	0	0			0		0
13	Е0120-23-2	**Раздел 2. Вентиляция.** Установка дефлекторов диаметром патрубка 300мм	шт	2	3329,08	508,5	12,33	4,5	6658	1017	25	9	1313	128	3,14	6	0,02	0
14	Е0120-24-2	Установка узлов прохода натяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	шт	2	525,29	438,75	24,66	9	1051	878	49	18	1146	128	2,82	6	0,05	0
15	С131305-12	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия патрубка 300мм	шт	2	3080				6160	0	0	0	0			0		0
16	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 300мм из оцинкованной стали толщиной 0,8мм	м2	1,884	1197,62	227,25	10,58	3,96	2256	428	20	7	558	128	1,41	3	0,02	0
1	Е0108-3-2	**Электроснабжение. Раздел 1. ВЛ-10/0.4кв.** Фундамент под КТПНГ. Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,384	4772,77	123,77	100,89	38,25	1833	48	39	15	73	118	0,85	0	0,18	0
2	Е0113-49-1	Пропитка щебня	м3	0,384	5652,57	1935	462,96	173,25	2171	743	178	67	729	90	11	4	0,85	0
3	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1.5т	шт	2	884,84	153,9	389,08	136,92	1770	308	778	274	814	140	0,94	2	0,55	1
4	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0.5м3 и более из тяжелого бетона В7.5 /М-100/	м3	1,728	12500				21600	0	0	0	0			0		0
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	7,2	245,44	37,35	3,82	1,44	1767	269	28	10	330	118	0,21	2	0,01	0
6	Ц0108-87-2	Комплектные трансформаторные подстанции /КТП/	шкаф	1	2611,4	2016	547	158	2611	2016	547	158	2065	95	12	12	0,92	1
7	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой	шт	1	8859	3420	5158	1151,99	8859	3420	5158	1152	4343	95	20	20	6,68	7
8	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кв, марка ТМ, ТМГ 250/6 - 10 У1, мощность 250 ква, напряжение ВН 6; 10кВ, напряжение НН 0,4кв, напряжение Кз 4,5%, габариты 1310х950х1740мм	шт	1	323400				323400	0	0	0	0			0		0
9	75-4-6	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТПГ- 250/6-10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт	1	761500				761500	0	0	0	0			0		0
6	Е0107-61-1	**Теплосеть,** Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,76	1986,57	567	564,43	195,49	3496	998	993	344	1879	140	3,33	6	0,75	1

9	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	1,76	27400				48224	0	0	0	0			0		0
15	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100мм	км	0,024	285120,61	35550	30429,76	11495,25	6843	853	730	276	1468	130	205	5	56,14	1
16	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60мм	м	24	550,39	69,53	10,09	3,83	13209	1669	242	92	1761	100	0,41	10	0,02	0
17	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40мм	м	24	150,76	42,75	9,01	3,38	3618	1026	216	81	1107	100	0,27	6	0,02	0
18	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,0135	314500				4246	0	0	0	0			0		0
19	Е0124-2-1	Горячее водоснабжение. Прокладка в непроходном канале полиэтиленовых трубопроводов диаметром 50мм при условном давлении 1.6 Мпа и температуре 150 гр.С	км	0,024	162167,21	76050	46381,71	17015,25	3892	1825	1113	408	2904	130	424	10	88,37	2
20	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале полиэтиленовых трубопроводов диаметром 80мм при условном давлении 1.6 Мпа и температуре 150 гр.С	км	0,012	206147,14	79650	47716,89	17008,5	2474	956	573	204	1508	130	440	5	88,36	1
21	С130804-183	Трубы напорные Chevron Thermo, СТ344-1900-Ф-л-02-2011 Р 1.6 Мпа, SDR 11, Дв 40,3 мм (прим)	м	12	174				2088	0	0	0	0			0		0
22	С130804-181	Трубы напорные Chevron Thermo, СТ344-1900-Ф-л-02-2011 Р 1.6 Мпа, SDR 11, Дв 25,2 мм (прим)	м	12	73				876	0	0	0	0			0		0
23	С130806-49	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные 80х4мм	м	12	679				8148	0	0	0	0			0		0
24	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной аникоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100мм	км	0,012	285120,61	35550	30429,76	11495,25	3421	427	365	138	734	130	205	2	56,14	1
25	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 40мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40мм	м	24	86,42	44,33	6,01	2,25	2074	1064	144	54	1118	100	0,26	6	0,01	0
26	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60мм	м	12	550,39	69,53	10,09	3,83	6605	834	121	46	880	100	0,41	5	0,02	0
27	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40мм	м	36	114,31	29,93	6,39	2,48	4115	1077	230	89	1167	100	0,19	7	0,01	0
28	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,0161	314500				5063	0	0	0	0			0		0
6	Е0122-11-3	**Наружный водопровод.** Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм	км	0,007	58881,69	33075	25695,31	6813,45	412	232	180	48	363	130	194	1	26,38	0
7	С130804-101	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Дн 90мм	10м	0,7	2330				1631	0	0	0	0			0		0
24	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	к-т	1	8060				8060	0	0	0	0			0		0
7	Е0122-9-1	**Наружный газопровод. Раздел 1.** Газопровод среднего давления. Укладка стальных водопроводных труб диам. 50мм с пневматическим испытанием	км	0,009	121367,16	61425	49858,78	18834,75	1092	553	449	170	939	130	336	3	91,99	1
8	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5мм	м	3	321				963	0	0	0	0			0		0
9	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХСЛ за 2 раза	м2	0,54	70,08	2,77	0,12	0,05	38	1	0	0	1	90	0,01	0		0
10	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-01 за 2 раза	м2	0,54	36,09	4,39	0,09	0,05	19	2	0	0	2	90	0,02	0		0

67	E0108-4-5	**Ограждение ГРПШ 3х3х1.56 1шт.** Гидроизоляция боковая оклеечная рубероидом в слоя, фундаментов	м2	5,6	640,18	81,68	8,23	3,08	3585	457	46	17	560	118	0,47	3	0,02	0
79	E0101-165-2	**Фундамент под ГРПШ.** Копания ям без откосов глубиной до 0.7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,074	402,75	402,75			835	835	0	0	944	113	2,8	6		0
80	E0108-3-2	Устройство щебеночной подготовки	м3	0,13	4772,77	123,75	100,89	38,25	620	16	13	5	25	118	0,85	0	0,18	0
81	E0113-49-1	Пропитка щебня	м3	0,13	5652,57	1935	462,96	173,25	735	252	60	23	247	90	11	1	0,85	0
82	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под ГРПШ из бетона В15 на с/с цементе	м3	0,89	16624,34	695,25	98,32	37,15	14796	619	88	33	684	105	4,41	4	0,18	0
83	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,89	132				117	0	0	0	0			0		0
84	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная рубероидом в слоя, фундаментов	м2	3,76	640,18	81,68	8,23	3,08	2407	307	31	12	376	118	0,47	2	0,02	0
85	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для ГРПШ	т	0,075	17355,77	12555	2191,29	101,25	1302	942	164	8	854	90	73,6	6	0,49	0
86	C11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной/обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	0,053	70000				3710	0	0	0	0			0		0
87	C11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12мм	т	0,008	63600				509	0	0	0	0			0		0
97	E0122-9-1	**Газопровод низкого давления.** Укладка стальных водопроводных труб диам. 50мм с пневматическим испытанием	км	0,004	121367,16	61425	49858,78	18834,75	485	246	199	75	417	130	336	1	91,99	0
98	C130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5мм	м	4	321				1284	0	0	0	0			0		0
99	E0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХСЛ за 2 раза	м2	0,42	70,08	2,77	0,12	0,05	29	1	0	0	1	90	0,01	0		0
100	E0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-01 за 2 раза	м2	0,42	36,09	4,39	0,09	0,05	15	2	0	0	2	90	0,02	0		0
107	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 50мм	шт	2	473,47	254,25	39,24	15,75	947	509	78	32	691	128	1,47	3	0,07	0
108	C130904-71	Краны шаровые сварные стальные Nava1, Тмакс 200градюС, Р 4 МПА, Ду 50мм	шт	2	4950				9900	0	0	0	0			0		0
109	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	5	300,57	69,53	225,64	58,98	1503	348	1128	295	835	130	0,41	2	0,23	1
110	C130805-101	Электромуфты ПЭ-100, Д-63мм	шт	5	4130				20650	0	0	0	0			0		0
3	E0101-28-2	**Резервуар 25м3.** Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5м	м3	54,8	6,83		6,83	1,87	374	0	374	102	99	97		0	0,01	
4	E0101-73-12	Обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 вгрунтах 2 группы	м3	3,19	49,08	1,97	47,11	9,12	157	6	150	29	34	97	0,01	0	0,03	0
5	E0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 квт (130л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10м (вытесненный грунт)	м3	37,76	6,32		6,32	1,4	238	0	238	53	51	97		0		0
20	E0106-36-4	Железнение поверхности	м2	12	58,37	51,3	0,23	0,09	700	616	3	1	648	105	0,29	3		0
22	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	44,8	665,48	81,68	8,23	3,08	29814	3659	369	138	4481	118	0,47	21	0,02	1
23	E0108-4-7	Огрунтовка холодной битумной мастикой	м2	44,8	245,44	37,35	3,82	1,44	10996	1673	171	65	2051	118	0,21	9	0,01	0
24	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементном раствором по камню и бетону стен	м2	44,8	134,45	117	3,39	0,72	6023	5242	152	32	5538	105	0,65	29	0,05	2
25	E0106-36-4	Железнение поверхности	м2	44,8	58,37	51,3	0,23	0,09	2615	2298	10	4	2417	105	0,29	13		0

26	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200мм на высоте от опорной площади до 6м из бетона класса В20	м3	2,7	20178,39	1282,5	241,1	91,08	54482	3463	651	246	3894	105	8,06	22	0,44	1
29	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	1т	0,0042	93997,62	33075	304,24	114,75	395	139	1	0	146	105	198	1	0,56	0
30	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0042	40200				169	0	0	0	0			0		0
31	Е0108-4-8	Гидротзоляция горизонтальная с выравниванием поверхности	м2	13,4	521,26	166,28	3,96	1,49	6985	2228	53	20	2653	118	0,97	13	0,01	0
32	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	25	24,6	11,7	0,69	0,27	615	293	17	7	314	105	0,08	2		0
34	Е0106-40-1	Испытание емкостей на герметичность	м3	25	24,6	11,7	0,69	0,27	615	293	17	7	314	105	0,08	2		0
35	Е0101-166-2	Робваловка емкости грунтом	м3	5,2	134,1	134,1			697	697	0	0	788	113	0,97	5		0
36	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1	244,67	209,25	35,42	13,5	245	209	35	14	290	130	1,31	1	0,07	0
37	Е0109-62-1	Изготовление люков из металлоконтструкции, на производственных базах	т	0,12256	33051,58	16524	14360,6	2990,06	4051	2025	1760	366	2152	90	91,8	11	10,22	1
38	С11011-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 6мм, нормальной/ обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,0942	59000				5558	0	0	0	0			0		0
39	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормально/обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,01976	70000				1383	0	0	0	0			0		0
40	С11011-888	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16мм, при ширине большей полки 180-200мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,05424	59000				3200	0	0	0	0			0		0
41	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d-6мм	т	0,00124	50600				63	0	0	0	0			0		0
10	Е0110-11-1	**Резервуар пожарный на 100м3.** Устройство перекрытий деревянной	м2	6,88	1881,3	145,35	46,81	17,69	12943	1000	322	122	1346	120	0,94	6	0,09	1
11	С11021-4	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок /пластины/, толщина 20-24см, II сорта	м3	6,88	5020				34538	0	0	0	0			0		0
12	Е0109-24-1	Монтаж скоб ходовых досок	т	0,0612	13864,97	9090	4022,39	1071,86	849	556	246	66	560	90	56,5	3	3,81	0
13	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I, Д-16-18мм	т	0,0612	44300				2711	0	0	0	0			0		0
14	Е0110-23-5	Люк-лаз-2шт. Установка блоков люков в перкрытиях, площадь проема до 2м2	м2	2,7556	375,5	191,93	30,89	11,68	1035	529	85	32	673	120	1,23	3	0,06	0
15	С11021-4	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок /пластины/, толщина 20-24см, II сорта	м3	0,188	5020				944	0	0	0	0			0		0
16	С11041-83	Сталь полосовая 40х4мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0002	46400				9	0	0	0	0			0		0
17	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I, Д-6мм	т	0,00044	50600				22	0	0	0	0			0		0
18	С11011-1040	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35мм	т	0,00076	92100				70	0	0	0	0			0		0
19	С11011-82	Войлок строительный	т	0,01104	149700				1653	0	0	0	0			0		0
21	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно--церезитовое по камню и бетону	м2	196	468	124,88	3,58	0,88	91728	24476	702	172	25881	105	0,73	143	0,04	8
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	181,9	245,44	37,35	3,82	1,44	44646	6794	695	262	8326	118	0,21	38	0,01	2
24	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	200	24,6	11,7	0,69	0,27	4920	2340	138	54	2514	105	0,08	16		0
5	Е0147-8-6	**Озеленение.** Подготовка нестандартных мест для деревьев и кустарников с комом земли вручную, в естественном грунте	м3	18,02	300,6	300,6			5417	5417	0	0	6988	129	2,1	38		0

6	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0.7х0.7х0.7м	шт	53	796,15	507,83	218,24	53,19	42196	26915	11567	2819	38357	129	2,96	157	0,22	12
7	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4, высотой 2-2,5м	шт	53	2030				107590	0	0	0	0			0		0
8	Е0147-36-3	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0.7х0.7х0.7м	шт	53	204,83	163,58	37,37	8,55	10856	8670	1981	453	11769	129	1,04	55	0,04	2
		ИТОГО							10 936 353	1 607 744	187 186	60 661	1 784 029			9 522		1 151
		Накладные расходы							1 784 029									
		ИТОГО стоимость работ							**12 720 382**									
		Непредвиденные затраты	%	6					763 223									
		Итого							13 483 605									
		Временные здания и сооружения	%	1,8					242 705									
		Итого							13 726 310									
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	%	1,35					185 305									
		Затраты на выслугу лет 1%							137 263									
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%							54 905									
		ИТОГО в текущих ценах 2001 г.							14 103 783									
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. с К=2,3958							**33 789 843,56**									
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							675 796,87									
		ИТОГО							34 465 640,43									
		НДС 12%							4 135 876,85									
		Итого							**38 601 517,28**									

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области: **Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства Атырауской области: **Неренов Ч.К.**

Технадзор: **Искакова З.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Фирма АТК" **Багитов Л.Б.**