Наименование объекта:Строительство дома культуры на 200 мест
в с.Акжайык махамбетского района Атырауской области
Программа 016 "Развитие объектов культуры"
подпрограмма 015 "За счет средств местного бюджета"
Исполнитель: ТОО "Фирма АТК"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов
и реконструкция имеющихся объектов"
Специфика: 168 "Перечисление поставщику суммы НДС,
по приобретаемым товарам, услугам и работам"
Адрес: г.Атырау ул. Атамбаева, 33
БИН 950740001056
РНН 151000022213
ИИК KZ67826E0KZTD2002351
БИК ALMNKZKA

Полная сметная стоимость:	*262 156 810,00*
Лимит финансирования на 2013 год	*70 000 000,00*
Лимит финансирования на 2014 год	*192 156 810,00*

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) В 2013 году	*70 000 000,00*	*тенге, в т.ч. НДС*	*7 500 000,00*	*тенге*
б) С начала года	*28 255 762,46*	*тенге, в т.ч. НДС*	*0,00*	*тенге*
б) За отчетный месяц	*16 653 583,90*	*тенге, в т.ч. НДС*	*0,00*	*тенге*

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2014 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	*Код Подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное согл.*		*Источник финансирование*	
		номер	*дата*	*наименование*	*КОД*	*наименование*	*код*
		205	*16.10.2013г*				

Специфика	*Наименование и виды выполняемых работ*	*Ед.изм*	*Стоимость ед.работ*	*Аванс, тенге*				*Ранее заактированная сумма*	*Стоимость выполненных работ с начала года*	*Стоимость выполненных работ за текущий месяц*	*Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц*
				сумма аванса	*сумма погашения до текущего месяца*	*сумма погашения за текущий месяц*	*остаток*				
1	*2*	*3*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Строительство дома культуры на 200 мест в селе Акжайык Махамбетского района Атырауской области	тенге	*262 156 810,00*	*30 000 000,00*	*30 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*11 602 178,56*	*28 255 762,46*	*16 653 583,90*	*16 653 583,90*
	Итого	тенге	*262 156 810*	*30 000 000,00*	*30 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*11 602 178,56*	*28 255 762,46*	*16 653 583,90*	*16 653 583,90*
431	***в том числе без НДС***	тенге	*234 068 580,36*	*26 785 714,29*				*10 359 088,00*	*25 228 359,34*	*14 869 271,34*	*14 869 271,34*
168	***в том числе НДС***	тенге	*28 088 229,64*	*3 214 285,71*				*1 243 090,56*	*3 027 403,12*	*1 784 312,56*	*1 784 312,56*

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

Кайдаулов М.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Фирма АТК"

Л.Б. Багитов

Заказчик: ГУ "Управления строительства Атырауской области"

Генподрядчик: ТОО "Фирма АТК"

Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 200 мест в селе Акжайык Махамбетского района Атырауской области"

РЕЕСТР
выполненных работ за апрель месяц 2014г

№	Наименование работ	Всего с начала строительства, тенге с НДС	в том числе по месяцам				
			октябрь 2013г	ноябрь 2013г	декабрь 2013г	март 2014г	апрель 2014г
1	Раздел 1. Земляные работы	784 729,12	784 729,12				
2	Раздел 2. Фундаменты	12 665 271,36	12 665 271,36				
3	Раздел 3. Стены	14 010 273,12		11 206 088,80	2 804 184,32		
4	Раздел 4. Перекрытие и покрытие	16 792 011,68		11 989 360,96	4 802 650,72		
5	Раздел 5. Кровля	6 716 779,74					6 716 779,74
6	Раздел 6. Перегородки	1 483 549,76			411 274,08	1 072 275,68	
7	Раздел 7. Полы	4 608 795,22			1 694 092,96	1 176 646,24	1 738 056,02
8	Раздел 9. Марши, площадки сборные	2 371 162,96			52 642,24	52 352,16	2 266 168,56
9	Раздел 8. Проемы	4 952 156,16				4 952 156,16	
1	**Общестроительные работы. Итого**	**64 384 729,12**	**13 450 000,48**	**23 195 449,76**	**9 764 844,32**	**7 253 430,24**	**10 721 004,32**
2	Котельная	5 300 809,73	2 463 224,96	2 391 730,88			445 853,89
3	Наружное электроснабжение	1 787 723,84	1 787 723,84				
4	Ограждение территории	5 052 328,96	1 658 602,40	2 049 625,76	870 597,28	473 503,52	
5	Наружный водопровод и канализация	1 515 009,44		1 515 009,44			
6	Резервуар на 25 м3 для чистой воды	2 525 229,28		2 525 229,28			
7	Выгреб объемом 14м3	1 505 571,20		1 505 571,20			
8	Резервуар пожарный на 100м3	4 244 521,43			3 955 437,92		289 083,51
9	Вертикальная планировка	3 133 594,24			2 866 952,48	266 641,76	
10	Водопровод и канализация	77 956,48				77 956,48	
11	Отопление и вентиляция	3 316 791,59					3 316 791,59

12	Электромонтажные и механомонтажные работы	957 743,93				270 603,20	687 140,73
13	Тепломеханическая часть и водопровод, канализация	3 056 305,89				2 554 809,60	501 496,29
14	Котельная внутренний газопровод	318 739,26					318 739,26
15	Теплосеть	318 040,80				318 040,80	
16	Наружный газопровод	760 667,27				387 192,96	373 474,31
	Всего	**98 255 762,46**	**19 359 551,68**	**33 182 616,32**	**17 457 832,00**	**11 602 178,56**	**16 653 583,90**

Заместитель руководителя управления строительства
Атырауской области: **Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства
Атырауской области: **Неренов Ч.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Фирма АТК" **Багитов Л.Б.**

Заказчик: ГУ "Управления строительства Атырауской области"
Генподрядчик: ТОО "Фирма АТК"
Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 200 мест в селе Аюкайык Махамбетского района Атырауской области"
Договор: № 205 от 16.10.2013г

Акт выполненных работ за апрель 2014 г.

№ п/п	Обоснование единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда чел.ч. Рабоч.строит./рабоч. обслуж.маш.			
					Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	тенге	%	на един	всего	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
72	E0112-15-1	**Общестроительные работы. Кровля.** Тип Б. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой пергамин	м2	330	212,36	27	1,19	0,45	70079	8910	393	149	10780	119	0,16	53		1
73	E0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом	м3	82,5	5386,82	382,5	245,72	92,25	444413	31556	20272	7611	46609	119	2,71	224	0,45	37
74	E-0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм общ толщ 40мм	м2	330	262,34	34,65	15,94	5,96	86572	11435	5260	1967	15948	119	0,24	79	0,03	10
75	E0112-17-2	добавлять на каждый 1мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	330	243,66	2,75	3,5	1,25	80408	908	1155	413	1571	119	0,02	7	0,01	3
76	E0110-14-1	Установка стропил и мауэрлат	м3	4,239	21304,82	3397,5	334,28	126	90311	14402	1417	534	17923	120	22,1	94	0,62	3
77	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	6,219	22541,72	3487,5	316,57	119,25	140187	21689	1969	742	26916	120	22,5	140	0,58	4
78	E0110-50-4	Устройство обрешетки толщиной 32мм разреженного	м2	183,2	423,57	36,9	10,42	3,94	77598	6760	1909	722	8978	120	0,23	42	0,02	4
79	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	10,458	573,75	123,75	28,11	10,58	6000	1294	294	111	1686	120	0,78	8	0,05	1
80	E0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий обрешетка	м2	183,2	131,98	6,48	0,55	0,2	24179	1187	101	37	1469	120	0,04	7		0
81	E0110-3-5	Устройство карнизов	м2	10	767,86	214,65	7,54	2,86	7679	2147	75	29	2610	120	1,43	14	0,01	0
87	E0112-15-1	Тип В. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой пергамин	м2	228	212,36	27	1,19	0,45	48418	6156	271	103	7448	119	0,16	36		1
88	E0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом	м3	57	5386,82	382,5	245,72	92,25	307049	21803	14006	5258	32202	119	2,71	154	0,45	26
89	E-0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм общ толщ 40мм	м2	228	262,34	34,65	15,94	5,96	59814	7900	3634	1359	11018	119	0,24	55	0,03	7
90	E0112-17-2	добавлять на каждый 1мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	228	243,66	2,75	3,5	1,25	55554	627	798	285	1085	119	0,02	5	0,01	2
91	E0110-14-1	Установка стропил и мауэрлат	м3	3,3	21304,82	3397,5	334,28	126	70306	11212	1103	416	13953	120	22,1	73	0,62	2
92	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	4,874	22541,72	3487,5	316,57	119,25	109868	16998	1543	581	21095	120	22,5	110	0,58	3
93	E0110-50-4	Устройство обрешетки толщиной 32мм разреженного	м2	296,5	423,57	36,9	10,42	3,94	125589	10941	3090	1168	14531	120	0,23	68	0,02	6
94	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	8,174	573,75	123,75	28,11	10,58	4690	1012	230	86	1318	120	0,78	6	0,05	0
95	E0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий обрешетка	м2	296,5	131,98	6,48	0,55	0,2	39132	1921	163	59	2377	120	0,04	12		0
96	E0110-3-5	Устройство карнизов	м2	24	767,86	214,65	7,54	2,86	18429	5152	181	69	6264	120	1,43	34	0,01	0
102	E0110-15-1	Слуховое окно. Устройство слуховых окон	шт	7	3081,19	963	81,61	31,5	21568	6741	571	221	8354	120	6,08	43	0,15	1
103	C12065-88	Створки оконные одинарные	м2	3,05	2130				6497	0	0	0	0			0		0
104	C11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1.2м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	к-т	1	7	763			7	763	0	0	0			0		0
118	E0111-2-4	**Раздел 7. Полы.** Тип 1. Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В 15	м3	5,699	16189,08	567			92262	3231	0	0	3975	123	3,66	21		0

124	E0111-2-9	Тип 2. Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В 15	м3	0,431	16189,08	567			6977	244	0	0	301	123	3,66	2		0
129	E0111-2-9	Тип 3. Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В 15	м3	11,386	16189,08	567			184329	6456	0	0	7941	123	3,66	42		0
136	E0111-2-9	Тип 4. Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В 15	м3	2,354	16189,08	567			38109	1335	0	0	1642	123	3,66	9		0
137	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	4,788	376				1800									
138	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2кг/см2	м3	4,788	876				4194									
144	E0111-2-4	Тип 5. Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	15,786	5483,1	531			86556	8382	0	0	10310	123	3,24	51		0
145	E0111-2-9	Тип 5. Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В 15	м3	4,692	16189,08	567			75959	2660	0	0	3272	123	3,66	17		0
195	E0107-21-5	**Раздел 9. Марши, площадки сборные железобетонные.**Установка лестничных площадок с опиранием на стену, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8тн	шт	1	817,44	290,25	444,33	127,9	817	290	444	128	585	140	1,75	2	0,52	1
196	C143021-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверх-ностью под расчетную нагрузку/ без учета собственной массы/ 480кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	м2	3,6	3560				12816	0	0	0	0			0		0
217	E0115-61-3	Раздел 12. Отделочные работы. Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1632,6	383,13	135,68	4,07	0,97	625498	221511	6645	1584	234250	105	0,74	1208	0,05	82
1	E0116-14-1	**Раздел 1. Отопление.** Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб диам 20мм	м	95	711,28	292,5	12,19	4,57	67572	27788	1158	434	36124	128	1,64	156	0,02	2
2	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб диам 25мм	м	130	731,42	231,75	7,9	2,95	95085	30128	1027	384	39054	128	1,29	168	0,01	1
3	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб диам 32мм	м	95	920,02	188,55	5,28	1,98	87402	17912	502	188	23168	128	1,05	100	0,01	1
4	E0116-14-4	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб диам 40мм	м	55	1395,87	252	6,65	2,5	76773	13860	366	138	17917	128	1,4	77	0,01	1
5	E0116-14-6	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб диам 63мм	м	65	1610,04	215,78	9,63	3,6	104653	14026	626	234	18252	128	1,22	79	0,02	1
6	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам до 80мм	м	10	935,75	130,5	20,8	7,79	9358	1305	208	78	1770	128	0,73	7	0,04	0
8	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов м140ао	1квт	89,945	3667,15	108,45	34,73	13,01	329842	9755	3124	1170	13984	128	0,68	61	0,06	5
9	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	к-т	39	62,13	22,5			2423	878	0	0	1123	128	0,12	5		0
10	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	20	434,81	102,38	332,43	86,87	8696	2048	6649	1737	4921	130	0,61	12	0,33	7
11	C130804-52	Тройник с пробкой, Д-20мм	10шт	1,4	112				157	0	0	0	0			0		0
12	C130804-56	Тройник с пробкой, Д-50мм	10шт	0,4	820				328	0	0	0	0			0		0
13	C130805-101	тройники, Д-80мм	шт	2	4130				8260	0	0	0	0			0		0
14	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм	шт	36	473,47	254,25	39,24	15,75	17045	9153	1413	567	12442	128	1,47	53	0,07	3
15	C130904-53	Терморегулятор, Ду 20мм	шт	22	1390				30580	0	0	0	0			0		0
16	C130904-66	Краны шаровые сварные стальные Nava1, Тмакс 200 град,С, Р 4 МПА, Ду 15мм	шт	14	2580				36120	0	0	0	0			0		0
17	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм	шт	6	473,47	254,25	39,24	15,75	2841	1526	235	95	2074	128	1,47	9	0,07	0

18	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные Nava1, Тмакс 200 град,С, Р 4 МПА, Ду 50мм	шт	4	4950				19800	0	0	0	0			0		0
19	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные Nava1, Тмакс 200 град,С, Р 4 МПА, Ду 32мм	шт	2	3510				7020	0	0	0	0			0		0
20	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100мм	шт	2	891,93	447,75	90,13	33,75	1784	896	180	68	1233	128	2,6	5	0,16	0
21	С130902-11	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа/16кгс/см2/, Ду 80мм	шт	2	10400				20800	0	0	0	0			0		0
22	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	60	148,4	108	0,07	0,02	8904	6480	4	1	6805	105	0,65	39		0
22	Е0121-9-1	**Электромонтажные работы и механомонтажные работы.** Скрытая прокладка провода сечением до 10мм2	м	1400	26,92	24,75			37688	34650	0	0	37422	108	0,15	210		0
23	Е0121-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10мм2	м	50	26,92	24,75			1346	1238	0	0	1337	108	0,15	8		0
24	С151601-349	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х50мм2 (общ толщ 5х50мм2)	1000м	0,05	779700				38985	0	0	0	0			0		0
25	С151601-340	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х50мм2	1000м	0,05	536500				26825	0	0	0	0			0		0
26	С151601-345	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х10мм2 общ толщ 5х10мм2	1000м	0,075	175200				13140	0	0	0	0			0		0
27	С151601-336	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х10мм2	1000м	0,075	113200				8490	0	0	0	0			0		0
28	С151601-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6мм2 (общ толщ 5х6мм2)	1000м	0,01	109800				1098	0	0	0	0			0		0
30	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5мм2 общ толщ 5х2.5мм2	1000м	0,1	60500				6050	0	0	0	0			0		0
32	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5мм2	1000м	0,275	60500				16638	0	0	0	0			0		0
33	С151607-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5мм2	1000м	0,72	52100				37512	0	0	0	0			0		0
34	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5мм2	1000м	0,24	25100				6024	0	0	0	0			0		0
65	Е0111-1-2	**Котельная. Раздел 9. Полы.** Тип 1. Уплотнение грунта щебнем	м2	4,528	207,5	10,51	2,62	0,99	940	48	12	4	64	123	0,07	0		0
66	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,628	15067,08	567			54663	2057	0	0	2530	123	3,66	13		0
83	Е0107-20-1	**Раздел 11. Наружная отделка.** Установка с крепежных элементов для крепления мин.ватных плит	т	0,056	91608,57	31950	2434,57	920,25	5130	1789	136	52	2577	140	170	10	4,49	0
85	Е0126-30-1	Теплоизоляция стен изделиями из минераловатных плит ISOVER	м3	4,14	7627,27	3566,25	378,22	141,75	31577	14764	1566	587	15351	100	20,04	83	0,69	3
86	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующим, марки 175	м3	4,265	5040				21496	0	0	0	0			0		0
87	Е0115-71-1	Устройствос етки при оштукатуривании стен	м2	82,82	133,23	37,8	1,19	0,45	11034	3131	99	37	3326	105	0,22	18		0
95	С12041-9	**Раздел 12. Дымовая труба.** Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, Д-16-18мм	т	0,007	44300	531			310	4	0	0	5	123	3,24	0		0

96	E0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	16	20,14	19,91	0,23	0,09	322	319	4	1	288	90	0,12	2		0
97	C11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,002	136500				273									0
18	Ц0112-790-4	**Тепломеханическая часть. Раздел 1. Оборудование. Подающий трубопровод от котлов в теплосеть.** Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохрани-тельные, пружинные однорычажные и двух-рычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 Мпа/10кгс/см2/, Ду-80мм	шт	6	774,5	693	74,4	18	4647	4158	446	108	3839	90	4	24	0,1	1
19	C130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6МПа/16кгс/см2/, Ду-80мм	шт	1	10400				10400	0	0	0	0			0		0
20	C130902-52	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа/10кгс/см2/, Ду 80мм	шт	2	5190				10380	0	0	0	0			0		0
21	C130903-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 17с28нж для воды и пара, Ру 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Ду-80мм	шт	2	3700				7400	0	0	0	0			0		0
22	C130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 Мпа/16кгс/см2/, Ду 20мм	шт	1	325				325	0	0	0	0			0		0
24	E0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100мм	1филь тр	1	10747,46	281,25	144,83	54	10747	281	145	54	429	128	1,63	2	0,26	0
25	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108мм	т	0,144	33857	30380	2296	270,01	4875	4375	331	39	3972	90	183	26	1,57	0
26	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89мм	т	0,024	45827	42080	2448	248,01	1100	1010	59	6	914	90	242	6	1,44	0
30	C130806-19	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 20х2,8мм	м	2	116				232	0	0	0	0			0		0
31	Ц0112-790-4	**Обратный трубопровод из теплосети.** Вентили, задвижки, клапаны стальные флан-цевые предохранительные, пружинные одно-рычажные и двухрычажные обратные, подъем-ные на условное давление до 2,5 Мпа/10кгс/ см2/, диаметр условного прохода 65-100мм	шт	11	774,5	693	74,4	18	8520	7623	818	198	7039	90	4	44	0,1	1
32	C130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6МПа/16кгс/см2/, Ду-80мм	шт	1	10400				10400	0	0	0	0			0		0
33	C130902-52	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа/10кгс/см2/, Ду 80мм	шт	7	5190				36330	0	0	0	0			0		0
34	C130903-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 17с28нж для воды и пара, Ру 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Ду-80мм	шт	2	3700				7400	0	0	0	0			0		0
36	E0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80мм	1филь тр	1	8210,28	236,25	111,65	42,75	8210	236	112	43	357	128	1,38	1	0,2	0
38	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89мм	т	0,177	45827	42080	2448	248,01	8111	7448	433	44	6743	90	242	43	1,44	0

39	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 89х3,5мм	м	24	515				12360	0	0	0	0			0		0
1	Ц0111-350-3	**Котельная. Внутренний газопровод.** Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный, ротаметр, клапан регулирующий, регулятор давления и температуры прямого действия, указатель протока жидкости, проточные датчики концентратомеров и плот-номеров, РН-иетров, наружный диаметр тру-бопровода до 50мм (Счетчик газовый ВК G-65)	шт	1	530,56	477	1,58		531	477	2		429	90	3	3		0
2	С131401-19	Счетчики газовые СГБ G-65	шт	1	61500				61500	0	0	0	0			0		0
3	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный, ротаметр, клапан регулирующий, регулятор давления и температуры прямого действия, указатель протока жидкости, проточные датчики концентратомеров и плот-номеров, РН-иетров, наружный диаметр тру-бопровода до 50мм (Сигнализация загазованности)	шт	1	530,56	477	1,58		531	477	2		429	90	3	3		0
4	С131401-15п	Сигнализатор загазованности	шт	1	19800				19800	0	0	0	0			0		0
5	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм	шт	1	473,47	254,25	39,24	15,75	473	254	39	16	346	128	1,47	1	0,07	0
6	С130903-36	Клапан запорный, Ду - 50мм	шт	1	7060				7060	0	0	0	0			0		0
3	Е0101-166-2	**Наружный газопровод, Раздел 1. Газопровод среднего давления.** Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,68	134,1	134,1			91	91	0	0	103	113		0		0
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей, пазух котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) квт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5м	м3	9,331	6,83		6,83	1,87	64	0	64	17	17	97	0,01	0		0
5	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10м	м3	0,9	7,61		7,61	2,31	7	0	7	2	2	97		0	0,01	0
19	Прайс лист	Газрегуляторный пункт ГРПШ-400-01	шт	1	62301,11				62301	0	0	0	0			0		0
20	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50мм	шт	2	276,46	186,75	17,71	6,75	553	374	35	14	503	130	1,07	2	0,03	0
21	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные Nava1, Тмакс 200град, С, Р 4 МПА, Ду-50 мм	шт	2	4950				9900	0	0	0	0			0		0
22	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50мм с пневматическим испытанием	км	0,007	121367,16	61425	49858,78	18834,75	850	430	349	132	730	130	336	2	91,99	1
23	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2.5мм	м	6	63				378	0	0	0	0			0		0
24	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3мм	м	0,5	279				140	0	0	0	0			0		0
27	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм	т	0,003	121294,13	62775	49389,75	18657	364	188	148	56	318	130	312,7	1	91,12	0
28	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ-17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Ду 50 на Ру 10 МПА из стали марки 20, 57х3мм	шт	2	227				454	0	0	0	0			0		0

29	Е0109-62-6	Изготовление опор под трубопроводы, галереи в построечных условиях и на производственных базах	т	0,005	15520,74	9882	4123,67	1557	78	49	21	8	51	90	54,9	0	7,62	0
30	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	0,005	75600				378	0	0	0	0			0		0
31	Е0122-9-3	**Узел выхода полиэтиленового газопровода из земли пэ 63х5.8/ст 57х3.0-2шт.** Укладка стальных водопроводных труб диам. 100мм с пневматическим испытанием	км	0,003	129222,58	64575	54072,58	20425,5	388	194	162	61	332	130	352	1	99,76	0
32	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БС4кп, 108х4мм	м	2,5	714				1785	0	0	0	0			0		0
40	С130805-101	Неразъемное соединение пэ100газ63х5,8/ст57х3,0	шт	2	4130				8260	0	0	0	0			0		0
41	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок металлоконструкции	т	0,033	13864,97	9090	4022,39	1071,86	458	300	133	35	302	90	56,5	2	3,81	0
42	С12021-260	Стальные металлоконструкции узла	т	0,033	114900				3792	0	0	0	0			0		0
43	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	16	20,14	19,91	0,23	0,09	322	319	4	1	288	90	0,12	2		0
44	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,001	136500				137	0	0	0	0			0		0
45	С143008-92	Песок природный	м3	0,06	2170				130	0	0	0	0			0		0
47	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	2	530				1060	0	0	0	0			0		0
52	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,02	1782,77	123,75	100,89	38,25	36	2	2	1	4	118	0,85	0	0,18	0
53	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,27	16596,31	614,25	260,48	89,46	4481	166	70	24	200	105	3,94	1	0,35	0
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,27	132				36	0	0	0	0			0		0
55	С12041-17	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-20-22 ммм	т	0,002	46700				93	0	0	0	0			0		0
62	Е0101-165-2	**Ограждение ГРПШ 3х3х1.56 1шт.** Копание ям без откосов глубиной до 0.7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,63	402,75	402,75			254	254	0	0	287	113	2,8	2		0
63	Е0108-3-2	Устройство щебеночной подготовки	м3	0,016	4772,77	123,75	100,89	38,25	76	2	2	1	3	118	0,85	0	0,18	0
64	Е0113-49-1	Пропитка щебня	м3	0,016	5652,57	1935	462,96	173,25	90	31	7	3	30	90	11	0	0,85	0
65	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стойки из бетона В 15 на с/с цементе	м3	0,5	16624,34	695,25	98,32	37,15	8312	348	49	19	385	105	4,41	2	0,18	0
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,5	132				66	0	0	0	0			0		0
2	Е0101-28-2	**Резервуар пожарный 100м3.** Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5м	м3	736	6,83		6,83	1,87	5027	0	5027	1376	1335	97		0	0,01	7
3	Е0101-73-21	Устройство глиняного замка	м3	78,8	46,97	1,99	44,98	16,55	3701	157	3544	1304	1417	97	0,01	1	0,06	5
4	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10м (вытесненный грунт)	м3	233,2	6,32		6,32	1,4	1474	0	1474	326	317	97		0		2
9	Е0106-1-1	**Резервуар пожарный 100м3.** Устройство бортовой стенки из бетона В7.5	м3	1,66	14366,17	195,75	66,01	24,93	23848	325	110	41	385	105	1,35	2	0,12	0
10	Е0110-11-1	Устройство перекрытий деревянной	м2	6,88	1881,3	145,35	46,81	17,69	12943	1000	322	122	1346	120	0,94	6	0,09	1

Протокол согласования

11	С11021-4	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок /пластины/, толщина 20-24см, II сорта	м3	6,88	5020				34538	0	0	0	0			0		0
		ИТОГО							**4 696 839**	**659 941**	**96 748**	**33 454**	**791 026**			**3 908**		**236**
		Накладные расходы							791 026									
		ИТОГО стоимость работ							**5 487 866**									
		Непредвиденные затраты	%	6					329 272									
		Итого							5 817 138									
		Временные здания и сооружения	%	1,8					104 708									
		Итого							5 921 846									
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	%	1,35					79 945									
		Затраты на выслугу лет 1%							59 218									
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%							23 687									
		ИТОГО в текущих ценах 2001 г.							6 084 697									
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. с К=2,3958							**14 577 717**									
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							291 554									
		ИТОГО							14 869 271									
		НДС 12%							1 784 312,56									
		Итого							**16 653 583,90**									

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области: **Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства Атырауской области: **Неренов Ч.К.**

Технадзор: **Искакова З.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Фирма АТК" **Багитов Л.Б.**