Наименование объекта:Строительство дома культуры на 200 мест
в с.Акжайык махамбетского района Атырауской области
Программа 016 "Развитие объектов культуры"
подпрограмма 015 "За счет средств местного бюджета"
Исполнитель: ТОО "Фирма АТК"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов
и реконструкция имеющихся объектов"
Специфика: 168 "Перечисление поставщику суммы НДС,
по приобретаемым товарам, услугам и работам"
Адрес: г.Атырау ул. Атамбаева, 33
БИН 950740001056
РНН 151000022213
ИИК KZ67826E0KZTD2002351
БИК ALMNKZKA

Полная сметная стоимость: 262 156 810,00
Лимит финансирования на 2013 год 70 000 000,00

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) С начала года	70 000 000,00	тенге, в т.ч. НДС	7 500 000,00	тенге
б) За отчетный месяц	17 457 832,00	тенге, в т.ч. НДС	1 870 482,00	тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2013 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирование	
		номер	дата	наименование	КОД	наименование	код
		205	16.10.2013г				

Специф ика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ	Аванс, тенге				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство дома культуры на 200 мест в селе Акжайык Махамбетского района Атырауской области	тенге	262 156 810,00	30 000 000,00	15 762 650,40	14 237 349,60	0,00	52 542 168,00	70 000 000,00	17 457 832,00	3 220 482,40
	Итого	тенге	262 156 810	30 000 000,00	15 762 650,40	14 237 349,60	0,00	52 542 168,00	70 000 000,00	17 457 832,00	3 220 482,40
431	**в том числе без НДС**	тенге	234 068 580,36	26 785 714,29				46 912 650,00	62 500 000,00	15 587 350,00	2 875 430,71
168	**в том числе НДС**	тенге	28 088 229,64	3 214 285,71				5 629 518,00	7 500 000,00	1 870 482,00	345 051,69

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

Кайдаулов М.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Фирма АТК"

Л.Б. Багитов

Заказчик: ГУ "Управления строительства Атырауской области"
Генподрядчик: ТОО "Фирма АТК"
Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 200 мест в селе Акжайык Махамбетского района Атырауской области"

Р Е Е С Т Р
выполненных работ за декабрь месяц 2013г

№	Наименование работ	Всего с начала строительства, тенге с НДС	в том числе по месяцам		
			октябрь	ноябрь	декабрь
1	Общестроительные работы	46 410 294,56	13 450 000,48	23 195 449,76	9 764 844,32
2	Общестроительные работы. Котельная	4 854 955,84	2 463 224,96	2 391 730,88	
3	Наружное электроснабжение	1 787 723,84	1 787 723,84		
4	Ограждение территории	4 578 825,44	1 658 602,40	2 049 625,76	870 597,28
5	Наружный водопровод и канализация	1 515 009,44		1 515 009,44	
6	Резервуар на 25 м3 для чистой воды	2 525 229,28		2 525 229,28	
7	Выгреб объемом 14м3	1 505 571,20		1 505 571,20	
8	Резервуар пожарный на 100м3	3 955 437,92			3 955 437,92
9	Вертикальная планировка	2 866 952,48			2 866 952,48
	Всего	**70 000 000,00**	**19 359 551,68**	**33 182 616,32**	**17 457 832,00**

Руководитель отдела строительства и развития инженерной инфраструктуры управления строительства Атырауской области: **Неренов Ч.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Фирма АТК" **Багитов Л.Б.**

Заказчик: ГУ "Управления строительства Атырауской области"
Генподрядчик: ТОО "Фирма АТК"
Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 200 мест в селе Аюкайык Махамбетского района Атырауской области"
Договор: № 205 от 16.10.2013г

Акт выполненных работ за декабрь 2013 г.
на Общестроительные работы (Сельский клуб) Л - 2 - 1 - 1

№ п/п	Обоснование единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда чел.ч. Рабоч.строит./рабоч. обслуж.маш.			
					Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	тенге	%	на един	всего	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
31	E0108-23-1	Кладка наружных стен из ракушеблока на растворе м75	м3	60,10	2600,17	456,75	309,62	117	156270	27451	18608	7032	40689	118	3,13	188	0,57	34
32	C143003-58	Ракушеблок, 400x200x200мм	шт	3365,6	43				144721	0	0	0	0			0		0
33	E0108--23-1	Кладка колонн разсерами 380x380мм из ракушеблока на растворе М75	м3	0,4	2600,17	456,75	309,62	117	1040	183	124	47	271	118	3,13	1	0,57	0
34	C143003-58	Ракушеблок, 400x200x200мм	шт	22,4	43				963	0	0	0	0			0		0
35	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м на растворе М75	м3	51,04	9622,66	670,5	337,41	126	491141	34222	17221	6431	47971	118	4,38	224	0,62	32
36	E0107-44-10	**Перемычки, прогоны АС лист 16.** Укладка перемычек масса до 0.3т	шт	38	113,56	23,85	66,43	23,85	4315	906	2524	906	2538	140	0,15	6	0,11	4
37	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	1,399	29500				41271	0	0	0	0			0		0
38	E0107-11-1	Укладка прогонов ПРГ 36.1.4.-4Т	шт	2	400,71	130,73	250,96	88,22	801	261	502	176	613	140	0,81	2	0,37	1
39	C143015-9	Прогоны для покрытий /ГОСТ 26992-86/, длина 6м/, расчетная нагрузка до 550 кгс/м	м3	7,2	794				5717	0	0	0	0			0		0
40	E0106-19-1	Устройство монолитного пояса из бетона В15W6	м3	2,15	17953,22	1368	316,01	119,39	38599	2941	679	257	3358	105	8,25	18	0,58	1
41	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,21	376				831	0	0	0	0			0		0
42	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2кг/см2	м3	2,21	438				968	0	0	0	0			0		0
43	C12041-4 изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А - I, d-6мм	т	0,029	50600				1467	0	0	0	0			0		0
44	C12041-23 изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А - III, d-10мм	т	0,137	53000				7261	0	0	0	0			0		0
45	E0107-45-6	Раздел 4. Перекрытие и покрытие. Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 15м2	шт	32	1674,29	465,75	373,54	135,07	53577	14904	11953	4322	26917	140	2,66	85	0,61	20
46	C143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11см	м2	470,39	2830				1331204	0	0	0	0			0		0
47	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	1т	0,02	93997,62	33075	304,24	114,75	1880	662	6	2	697	105	198	4	0,56	0
48	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02	40200				804	0	0	0	0			0		0
49	E0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2 приведенной толщиной до 200мм УМ-1,2,3,4,5	м3	2,4	17965,8	1332	269,2	101,7	43118	3197	646	244	3613	105	8,21	20	0,5	1

50	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля А-III, d 8мм	тн	0,071	53600				3806	0	0	0	0			0		0
51	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля А-III, d-10мм	тн	0,143	53000				7579	0	0	0	0			0		0
52	Е0106-19-1	Монолитный пояс МАП1 и МП2. Устройство поясов из бетона В15W6	м3	9,12	17953,22	1368	316,01	119,39	163733	12476	2882	1089	14243	105	8,25	75	0,58	5
53	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	9,254	376				3480	0	0	0	0			0		0
54	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2кг/см2	м3	9,254	438				4053	0	0	0	0			0		0
55	С12041-21 изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля А-III, d 6мм	т	0,115	58600				6739	0	0	0	0			0		0
56	С12041-23 изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля А-III, d-10мм	тн	0,594	53000				31482	0	0	0	0			0		0
109	Е0108-7-3	Раздел 6. Перегородки. Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м на растворе М75	м2	88,448	1362,1	225	34,73	13,01	120475	19901	3072	1151	24841	118	1,43	126	0,06	5
116	Е0111-8-3	Устройство теплоизоляции засыпной керамзитовой по периметру наружных стен на глубину 0.3м до отм 0.000 шириной 0.5м	м3	20,4	5843,36	499,5	261,86	99	119205	10190	5342	2020	15018	123	3,44	70	0,48	10
117	Е0111-2-4	Тип 1. Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	28,473	5483,1	531			156120	15119	0	0	18597	123	3,24	92		0
123	Е0111-2-4	Тип 2. Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,435	5483,1	531			7868	762	0	0	937	123	3,24	5		0
128	Е0111-2-4	Тип 3. Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	37,943	5483,1	531			208045	20148	0	0	24782	123	3,24	123		0
135	Е0111-2-4	Тип 4. Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	7,823	5483,1	531			42894	4154	0	0	5109	123	3,24	25		0
197	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки/ГОСТ 9818-85/	м2	6	3100				18600	0	0	0	0			0		0
		ИТОГО							**3 220 028**	**167 477**	**63 560**	**23 677**	**230 193**			**1 064**		**113**
		Накладные расходы							230 193									
		ИТОГО стоимость работ							**3 450 221**									
		Непредвиденные затраты	%	6					207 013									
		Итого							3 657 234									
		Временные здания и сооружения	%	1,8					65 830									
		Итого							3 723 064									
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	%	1,35					50 261									
		Затраты на выслугу лет 1%							37 231									
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%							14 892									
		ИТОГО в текущих ценах 2001 г.							3 825 448									
		ИТОГО в текущих ценах 2013 г. с К=2,23442							**8 547 658**									
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							170 953									
		ИТОГО							**8 718 611**									

		НДС 12%							1 046 233,32									
		Всего к оплате							9 764 844,32									

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области: Жанатаев И.М.

Руководитель отдела строительства и развития инженерной инфраструктуры управления строительства Атырауской области: Неренов Ч.К.

Технадзор: Искакова З.С.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Фирма АТК" Багитов П.Б.

Заказчик: ГУ "Управления строительства Атырауской области"
Генподрядчик: ТОО "Фирма АТК"
Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 200 мест в селе Аюкайык Махамбетского района Атырауской области"
Договор: № 205 от 16.10.2013г

Акт выполненных работ за декабрь 2013 г.
на Ограждение территории Л - 7 -1 -3

№ п/п	Обоснование единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда чел.ч. Рабоч.строит./рабоч. обслуж.маш.			
					Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	тенге	%	на един	всего	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
5	Е0109-62-1	Панель ограды рядовая ПМ 1. Изготовление металлического ограждения из арматуры из уголков на производственных базах	т	2,307	33051,58	16524	14360,6	2990,06	76250	38121	33130	6898	40517	90	91,8	212	10,22	24
6	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d-14мм	тн	2,2632	44700				101165	0	0	0	0			0		0
7	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3мм	м	0,186	149				28	0	0	0	0			0		0
8	Е0109-62-1	Столб С2 для ворот. Изготовление металлической ограждения из арматуры из уголков на производственных базах	т	0,5598	33051,58	16524	14360,6	2990,06	18502	9250	8039	1674	9832	90	91,8	51	10,22	6
9	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 108х4мм	м	3,264	714				2330	0	0	0	0			0		0
15	Е0109-62-1	Столб С2 для калитки. Изготовление металлической ограждения из арматуры из уголков на производственных базах	т	0,933	33051,58	16524	14360,6	2990,06	30837	15417	13398	2790	16386	90	91,8	86	10,22	10
16	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 108х4мм	м	3,264	714				2330	0	0	0	0			0		0
18	Е0107-25-1	Полотна калитки ПК. Устройство калиток по металлическим столбам	шт	1	4457,99	3217,5	1172,83	334,76	4458	3218	1173	335	4973	140	17,8	18	1,28	1
		ИТОГО							**235 901**	**66 005**	**55 740**	**11 696**	**71 708**			**367**		**40**
		Накладные расходы							71 708									
		ИТОГО стоимость работ							**307 609**									
		Непредвиденные затраты	%	6					18 457									
		Итого							326 065									
		Временные здания и сооружения	%	1,8					5 869									
		Итого							331 935									
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	%	1,35					4 481									
		Затраты на выслугу лет 1%							3 319									
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%							1 328									
		ИТОГО в текущих ценах 2001 г.							341 063									
		ИТОГО в текущих ценах 2013 г. с К=2,23442							**762 077**									
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							15 242									

		ИТОГО							777 319									
		НДС 12%							93 278,28									
		Всего к оплате							**870 597,28**									

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области: **Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства и развития инженерной инфраструктуры управления строительства Атырауской области: **Неренов Ч.К.**

Технадзор: **Искакова З.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Фирма АТК" **Багитов Л.Б.**

Заказчик: ГУ "Управления строительства Атырауской области"
Генподрядчик: ТОО "Фирма АТК"
Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 200 мест в селе Акжайык Махамбетского района Атырауской области"
Договор: № 205 от 16.10.2013г

Акт выполненных работ за декабрь 2013 г.

Резервуар пожарный на 100м3 - 2шт Л - 6 -1 -5

№ п/п	Обоснование единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда чел.ч. Рабоч.строит./рабоч. обслуж.маш.			
					Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	тенге	%	на един	всего	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65м3 в котлованах	м3	1048	33,4	1,99	31,41	8,64	35003	2086	32918	9055	10806	97	0,01	14	0,02	32
5	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под днище	м3	2,906	4772,77	123,75	100,89	38,25	13870	360	293	111	556	118	0,85	2	0,18	1
6	E0106-33-2	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150мм из бетона марки 100 кл В7.5	м3	64,48	17870,69	1827	936,14	327,38	1152302	117805	60362	21109	145860	105	10,45	674	1,3	84
7	C12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I, Д-12мм	т	0,6136	45300				27796	0	0	0	0			0		0
8	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I, Д-8мм	т	0,2402	47400				11385	0	0	0	0			0		0
		ИТОГО							**1 240 357**	**120 250**	**93 573**	**30 275**	**157 222**			**690**		**116**
		Накладные расходы							157 222									
		ИТОГО стоимость работ							**1 397 578**									
		Непредвиденные затраты	%	6					83 855									
		Итого							1 481 433									
		Временные здания и сооружения	%	1,8					26 666									
		Итого							1 508 099									
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	%	1,35					20 359									
		Затраты на выслугу лет 1%							15 081									
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%							6 032									
		ИТОГО в текущих ценах 2001 г.							1 549 571									
		ИТОГО в текущих ценах 2013 г. с К=2,23442							**3 462 393**									
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							69 248									
		ИТОГО							3 531 641									

		НДС 12%							423 796,92									
		Всего к оплате							**3 955 437,92**									

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области: **Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства и развития инженерной инфраструктуры управления строительства Атырауской области: **Неренов Ч.К.**

Технадзор: **Искакова З.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Фирма АТК" **Багитов Л.Б.**

Заказчик: ГУ "Управления строительства Атырауской области"
Генподрядчик: ТОО "Фирма АТК"
Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 200 мест в селе Аюкайык Махамбетского района Атырауской области"
Договор: № 205 от 16.10.2013г

Акт выполненных работ за декабрь 2013 г.
Вертикальная планировка Л - 7 -1 - 1

№ п/п	Обоснование единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда чел.ч. Рабоч.строит./рабоч. обслуж.маш.			
					Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	тенге	%	на един	всего	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	3533,6	0,2		0,2	0,07	896	0	896	311	302	97		0		1
2	E0101-38-2	Срезка грунта 2 группы в выемках	м3	968	123,98	72,23	51,24	13,74	150022	69919	62006	16624	100901	97	0,48	582	0,05	57
3	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобилями - самосвалами экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5м3 (из карьера)	м3	1343,2	39,84	1,87	37,82	11	66889	2512	63493	18466	20957	97	0,01	22	0,04	63
4	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15км, класс груза 1	т	2216,28	129,84		129,84	25,97	287762	0	287762	71940	71940	100		0	0,55	1511
5	E0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 60м)	м3	1343,2	9,24		9,24	3	15522	0	15522	5040	4888	97		0	0,01	19
6	E0101-24-11 к=5	добавлять на каждые последующие 10м	м3	1343,2	41,4		41,4	13,44	69512	0	69512	22568	21891	97		0	0,05	86
7	E0101-35-2	Устройство насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20м	м3	2311,2	12,61		12,61	4,38	36438	0	36438	12642	12262	97		0	0,01	41
8	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25тн, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	м3	2311,2	14,01		14,01	4,8	40462	0	40462	13853	13437	97		0	0,02	45
9	E0101-130-7 к=9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25тн, при толщине слоя 25см	м3	20800,8	1,39		1,39	0,42	36220	0	36220	10900	10573	97		0		36
10	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	2311,2	14,12	1,62	12	2,75	40785	3744	34661	7930	11324	97	0,01	35	0,01	35
		ИТОГО							**744 508**	**76 175**	**646 972**	**180 274**	**268 475**			**639**		**1 894**
		Накладные расходы							268 475									
		ИТОГО стоимость работ							**1 012 983**									
		Непредвиденные затраты	%	6					60 779									
		Итого							1 073 762									
		Временные здания и сооружения	%	1,8					19 328									
		Итого							1 093 089									
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	%	1,35					14 757									
		Затраты на выслугу лет 1%							10 931									
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%							4 372									
		ИТОГО в текущих ценах 2001 г.							1 123 149									

		ИТОГО в текущих ценах 2013 г. с К=2,23442							**2 509 587**									
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							50 192									
		ИТОГО							2 559 779									
		НДС 12%							307 173,48									
		Всего к оплате							**2 866 952,48**									

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области: **Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства и развития инженерной инфраструктуры управления строительства Атырауской области: **Неренов Ч.К.**

Технадзор: **Искакова З.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Фирма АТК" **Багитов Л.Б.**