Наименование объекта:Строительство дома культуры на 200 мест
в с.Акжайык махамбетского района Атырауской области
Программа 016 "Развитие объектов культуры"
подпрограмма 015 "За счет средств местного бюджета"
Исполнитель: ТОО "Фирма АТК"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов
и реконструкция имеющихся объектов"
Специфика: 168 "Перечисление поставщику суммы НДС,
по приобретаемым товарам, услугам и работам"
Адрес: г.Атырау ул. Атамбаева, 33
БИН 950740001056
РНН 151000022213
ИИК KZ67826E0KZTD2002351
БИК ALMNKZKA

Полная сметная стоимость:	*262 156 810,00*
Лимит финансирования на 2013 год	*70 000 000,00*
Лимит финансирования на 2014 год	*192 156 810,00*

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) В 2013 году	*70 000 000,00*	*тенге, в т.ч. НДС*	*7 500 000,00*	*тенге*
б) С начала года	*189 893 811,26*	*тенге, в т.ч. НДС*	*20 345 765,49*	*тенге*
б) За отчетный месяц	*22 599 823,68*	*тенге, в т.ч. НДС*	*2 421 409,68*	*тенге*

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирование	
		номер	дата	наименование	КОД	наименование	код
		205	16.10.2013г				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ	Аванс, тенге				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство дома культуры на 200 мест в селе Акжайык Махамбетского района Атырауской области	тенге	*262 156 810,00*	*30 000 000,00*	*30 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*167 293 987,58*	*189 893 811,26*	*22 599 823,68*	*22 599 823,68*
	Итого	тенге	*262 156 810*	*30 000 000,00*	*30 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*167 293 987,58*	*189 893 811,26*	*22 599 823,68*	*22 599 823,68*
431	***в том числе без НДС***	тенге	*234 068 580,36*	*26 785 714,29*				*149 369 631,77*	*169 548 045,76*	*20 178 414,00*	*20 178 414,00*
168	***в том числе НДС***	тенге	*28 088 229,64*	*3 214 285,71*				*17 924 355,81*	*20 345 765,49*	*2 421 409,68*	*2 421 409,68*

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

_____ Айткалиев С.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Фирма АТК"

_____ Л.Б. Багитов

Заказчик: ГУ "Управления строительства Атырауской области"

Генподрядчик: ТОО "Фирма АТК"

Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 200 мест в селе Акжайык Махамбетского района Атырауской области"

РЕЕСТР

выполненных работ за июль месяц 2014г

№	Наименование работ	Всего с начала строительства, тенге с НДС	в том числе по месяцам								
			октябрь 2013г	ноябрь 2013г	декабрь 2013г	март 2014г	апрель 2014г	апрель 2014г	май 2014г	июнь 2014г	июль 2014г
1	Раздел 1. Земляные работы	784 729,12	784 729,12								
2	Раздел 2. Фундаменты	12 665 271,36	12 665 271,36								
3	Раздел 3. Стены	14 010 273,12		11 206 088,80	2 804 184,32						
4	Раздел 4. Перекрытие и покрытие	16 792 011,68		11 989 360,96	4 802 650,72						
5	Раздел 5. Кровля	17 805 069,80					6 716 779,74	7 737 904,16	3 138 244,34		212 141,56
6	Раздел 6. Перегородки	3 605 583,77			411 274,08	1 072 275,68			1 400 158,12		721 875,89
7	Раздел 7. Полы	14 236 773,64			1 694 092,96	1 176 646,24	1 738 056,02	366 391,96	9 146 068,36	115 518,10	
8	Раздел 9. Марши, площад-ки сборные	2 478 085,07			52 642,24	52 352,16	2 266 168,56			106 922,11	
9	Раздел 8. Проемы	7 300 572,03				4 952 156,16		438 740,03	769 946,29	248 703,22	891 026,33
10	Раздел 10. Сцена	1 209 565,70							1 141 335,86	68 229,84	
11	Раздел 11. Ограждение балкона ОГ-1	183 658,96							178 812,67	4 846,29	
12	Раздел 12. Отделочные работы	18 838 025,55						8 213 565,14	2 973 329,13	6 385 832,92	1 265 298,36
13	Раздел 13. Наружные отделочные работы	10 025 912,02						8 248 543,85	203 533,21	1 573 834,96	

14	Раздел 14. Отмостка	1 402 596,57						1 095 631,76	306 964,81		
15	Раздел 15. Крыльцо центрального входа	1 349 942,30						844 440,55	75 828,55	429 673,20	
16	Раздел 16. Пожарная лестница	277 391,60							274 390,03	3 001,57	
1	**Общестроительные работы. Итого**	122 965 462,30	13 450 000,48	23 195 449,76	9 764 844,32	7 253 430,24	10 721 004,32	26 945 217,45	19 608 611,36	8 936 562,21	3 090 342,16
2	Котельная	8 146 041,11	2 463 224,96	2 391 730,88			445 853,89	1 312 730,28	303 625,11	1 226 963,31	1 912,68
3	Наружное электроснабжение	1 787 723,84	1 787 723,84								
4	Ограждение территории	5 124 647,08	1 658 602,40	2 049 625,76	870 597,28	473 503,52			19 361,53	52 956,59	
5	Наружный водопровод и канализация	1 550 670,12		1 515 009,44				35 660,68			
6	Резервуар на 25 м3 для чистой воды	3 030 595,49		2 525 229,28				456 644,10			48 722,11
7	Выгреб объемом 14м3	1 507 790,36		1 505 571,20						2 219,16	
8	Резервуар пожарный на 100м3	9 578 302,07			3 955 437,92		289 083,51	692 047,83			4 641 732,81
9	Вертикальная планировка	3 133 594,24			2 866 952,48	266 641,76					
10	Водопровод и канализация	2 644 196,71				77 956,48		1 030 901,50	1 239 444,08	33 836,15	262 058,50
11	Отопление и вентиляция	8 770 263,30					3 316 791,59	731 223,49		4 643 350,55	78 897,67
12	Пожарная сигнализация	1 414 704,87									1 414 704,87
13	Электромонтажные и механомонтажные работы	20 943 500,32				270 603,20	687 140,73	26 684,17	1 839 164,60	16 209 353,17	1 910 554,45

14	Тепломеханиче-ская часть и водопровод, канализация	5 996 499,81				2 554 809,60	501 496,29	1 941 342,82	998 851,10		
15	Телефонизация	88 960,08								79 856,62	9 103,46
16	Технологиче-ская часть	15 688 933,62								4 547 138,66	11 141 794,96
17	Наружные сла-боточные сети	170 378,96								170 378,96	
18	Котельная внутренний газопровод	539 784,40					318 739,26	221 045,14			
19	Электроснаб-жение	7 874 889,10						3 972 660,27	2 339 927,32	1 562 301,51	
20	Теплосеть	735 927,57				318 040,80		417 886,77			
21	Наружный газопровод	1 138 415,74				387 192,96	373 474,31	231 343,23	27 943,89	118 461,35	
22	Асфальтобетон-ное покрытие	35 954 845,17							12 196 550,31	23 758 294,86	
23	Озеленение	1 107 685,00						586 129,55	313 400,60	208 154,85	
	Всего	259 893 811,26	19 359 551,68	33 182 616,32	17 457 832,00	11 602 178,56	16 653 583,90	38 601 517,28	38 886 879,90	61 549 827,94	22 599 823,68

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области: **Жумашбаев С.А.**

Руководитель отдела строительства Атырауской области: **Неренов Ч.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Фирма АТК" **Багитов Л.Б.**

Заказчик: ГУ "Управления строительства Атырауской области"
Генподрядчик: ТОО "Фирма АТК"
Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 200 мест в селе Акжайык Махамбетского района Атырауской области"
Договор: № 205 от 16.10.2013г

Акт №6 выполненных работ за июль 2014 г.

№ п/п	Обоснование единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда чел.ч. Рабоч.строит./рабоч. обслуж.маш.			
					Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	тенге	%	на един	всего	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
82	E0109-42-1	**Общестроительные работы. Раздел. 5. Кровля.** Подшивка карниза из профилированного листа	м2	10	112,45	51,08	34,24	8,45	1125	511	342	85	536	90	0,32	3	0,03	0
83	C11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	10,5	896				9408	0	0	0	0			0		0
97	E0109-42-1	Подшивка карниза из профилированного листа	м2	24	112,45	51,08	34,24	8,45	2699	1226	822	203	1286	90	0,32	8	0,03	1
98	C11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	25,2	896				22579	0	0	0	0			0		0
105	E0115-201-3	**Слуховые окна.** Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	3,05	382,25	33,3	1,65	0,63	1166	102	5	2	109	105	0,22	1		0
106	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия слухового окна профилированного листа	м2	28	112,45	51,08	34,24	8,45	3149	1430	959	237	1500	90	0,32	9	0,03	1
107	C11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	29,4	896				26342	0	0	0	0			0		0
108	E0110-31-2	Устройство лестниц для выхода через слуховое окно	м2	0,12	4377,2	722,25	51,57	20,25	525	87	6	2	107	120	4,08	0	0,1	0
112	E0110-92-1	**Раздел 6. Перегородки.** Установка дверных блоков из ПХВ профилей в санузлах проема до 3м2	м2	17,054	367,11	139,39	19,34	6,57	6261	2377	330	112	2987	120	0,83	14	0,03	1
113	C12061-191	Двери входные из ПХВ профилей в санузлах	м2	17,054	13000				221702	0	0	0	0			0		0

176	Е0110-23-1	**Раздел 8. Проемы.** Двери. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2	м2	58,38	398,48	151,65	102,53	35,67	23263	8853	5986	2082	13123	120	0,9	53	0,14	8
178	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ-21-7 внутренние	м2	11,76	4250				49980	0	0	0	0			0		0
179	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ -21-9 внутренние	м2	41,58	4010				166736	0	0	0	0			0		0
183	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	к-т	30	1380				41400	0	0	0	0			0		0
215	Е0115-35-1	**Раздел 12. Отделочные работы.** Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	223,75	326,29	319,5	2,21	0,83	73007	71488	494	186	75258	105	1,76	394		1
216	С11011-652	Потолок акустический "ECOPHON" мастер D/альфа 600х600х40мм цвет белый	м2	234,938	1390				326564	0	0	0	0			0		0
1	Е0116-7-1	**Раздел 1. Холодное водоснабжение.** Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15мм	м	20	329,67	59,85	4,19	1,58	6593	1197	84	32	1573	128	0,34	7	0,01	0
2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20мм	м	10	364,67	59,85	4,19	1,58	3647	599	42	16	786	128	0,34	3	0,01	0
3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25мм	м	35	362,67	59,85	4,19	1,58	12693	2095	147	55	2752	128	0,34	12	0,01	0
8	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25мм	шт	35	473,47	254,25	39,24	15,75	16571	8899	1373	551	12096	128	1,47	51	0,07	2
9	С130901-45	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПА/10 кгс/см2/, Ду 15мм	шт	31	1250				38750	0	0	0	0			0		0
10	С130901-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПА/10 кгс/см2/, Ду 20мм	шт	1	1390				1390	0	0	0	0			0		0

11	С130901-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПА/10 кгс/см2/, Ду 25мм	шт	2	1390				2780	0	0	0	0			0		0
12	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПА/6 кгс/см2/, Ду 15мм	шт	1	331				331	0	0	0	0			0		0
26	Е0118-22-4	**Раздел. 1. Отопление.** Установка термометров в оправе прямых или угловых	к-т	3	63	54			189	162	0	0	207	128	0,31	1		0
27	С131205-4	Термометры ТТЖ-100"С	шт		352				0	0	0	0	0			0		0
30	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	к-т	4	62,13	22,5			249	90	0	0	115	128	0,12	0		0
31	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм	шт	4	473,47	254,25	39,24	15,75	1894	1017	157	63	1382	128	1,47	6	0,07	0
32	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100мм	шт	2	891,93	447,75	90,13	33,75	1784	896	180	68	1233	128	2,6	5	0,16	0
34	С130902-11	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа/16кгс/см2/, Ду 80мм	шт	2	10400				20800	0	0	0	0			0		0
1	ЦО110-667-6	**Пожарная сигнализация. Монтаж.** Приборы приемно-контрольные сигнальные, ВЭРС-ПК-16	шт	1	3100,6	2970	1,6		3101	2970	2	0	2673	90	16	16		0
2	С151802-42	Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК-16	шт	1	15200				15200	0	0	0	0			0		0
3	ЦО110-669-3	Аккумуляторная батарея АБК-12В, 7.0ма/ч	шт	2	994,3	936	1,6		1989	1872	3	0	1685	90	5	10		0
4	С151802-40	Аккумуляторная батарея АБК-12В, 7.0ма/ч	шт	2	2170				4340	0	0	0	0			0		0
5	ЦО110-682-2	Блок резервного источника питания "Скат-1200С"	шт	1	1159	1107			1159	1107	0	0	996	90	7	7		0
6	С151801-34	Блок резервного источника питания "Скат-1200С"	шт	1	912				912	0	0	0	0			0		0
7	ЦО110-349-6	Устройство свето-акустическое сигнальное "Корбу"	шт	1	1089	986			1089	986	0	0	996	101	6	6		0
8	С151801-63	Устройство свето-акустическое сигнальное "Корбу"	шт	1	675				675	0	0	0	0			0		0
9	ЦО110-668-1	Сигнальная сирена АС - 10	шт	7	153,5	144			1075	1008	0	0	907	90	1	7		0

10	С151803-162	Сигнальная сирена АС - 11	шт	7	2880				20160	0	0	0	0			0		0
11	Ц0108-593-1-1	Световые настенные указатели БЛИК	шт	14	241,7	131	91	25,7	3384	1834	1274	360	2084	95	0,82	11	0,15	2
12	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ	шт	14	462				6468	0	0	0	0			0		0
13	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	84	457,5	437	1,6		38430	36708	134	0	33037	90	2	168		0
14	С151801-28	Извещатель пожарный, тепловой, автоматический ИП103-5А2	шт	43	264				11352	0	0	0	0			0		0
15	С151801-29	Извещатель пожарный, тепловой, автоматический ИП212-45	шт	41	330				13530	0	0	0	0			0		0
16	Ц0108-532-4	Установка извещателя ручного	шт	7	467,4	263	9,4		3272	1841	66	0	1749	95	2	14		0
17	С151801-34	Извещатель пожарный, ручной ИПР ЗСУ	шт	7	912				6384	0	0	0	0			0		0
18	Ц0110-669-4	Выключатели автоматические	шт	1	860,3	828	1,6		860	828	2	0	745	90	5	5		0
19	С151801-103	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые /ТУ16-642,046-86/, тип ПКУЗ-11 УЗА, количество пакетов 1	шт	1	604				604	0	0	0	0			0		0
20	Ц0110-898-1-2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	12	742	398	305	72	8904	4776	3660	864	6204	110	2	24	0,42	5
21	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТН-10	шт	6	526				3156	0	0	0	0			0		0
22	С151802-18	Коробка универсальная КС-4	шт	6	70				420	0	0	0	0			0		0
23	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5мм2	м	780	8,5	7,3	0,1		6630	5694	78	0	0			0		0
24	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам	м	730	73,7	58,7	1,3	0,2	53801	42851	949	146	38697	90	0,33	241		0
25	С151608-11	Кабель многожильный медный сдвойной изоляцией ШВВП2х0,75мм	1000 м	0,24	19300				4632	0	0	0	0			0		0
26	С151606-11	Кабель медный с двойной изоляцией КСПВ2х0,5мм	1000 м	0,85	126500				107525	0	0	0	0			0		0
27	С151606-13	Кабель медный с двойной изоляцией КСПВ4х0,4мм	1000 м	0,42	129400				54348	0	0	0	0			0		0

28	Ц0108-398-2	Прокладка кабельных каналов	м	780	7,9	3,7	3,5	1	6162	2886	2730	780	3483	95	0,02	16	0,01	8
29	С151608-11	Кабель - канал 20х40	1000 м	0,74	19300				14282	0	0	0	0			0		0
30	С151608-1	Кабель - канал 20х10	1000 м	0,04	37500				1500	0	0	0	0			0		0
31	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диметр до 48мм	м	260	114,4	48,8	7,8	0,5	29744	12688	2028	130	12177	95	0,29	75		0
32	С130806-6	Металлорукав Д-8мм	м	260	81				21060	0	0	0	0			0		0
33	Ц0110-901-1-2	Коробка оконечная	шт	4	85,5	38	0,2	0,1	342	152	1	0	168	110	0,23	1		0
34	С151801-6	Микровыключатель	шт	4	66				264									0
45	Ц0108-593-1	**Электромонтажные и механомонтажные работы. Раздел 1. Оборудование электроосвещение.** Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	10	216,3	65	120	34,4	2163	650	1200	344	944	95	0,41	4	0,2	2
46	С151701-82	Светильники типа НП001-2х60/Н-01-УХЛ	шт	10	365				3650	0	0	0	0			0		0
50	Ц0108-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	шт	19	413,6	248	158	45	7858	4712	3002	855	5289	95	1,5	29	0,26	5
51	С151702-31	Светильники типа ЛПО16-18/Н-08-УХЛ4	шт	19	972				18468	0	0	0	0			0		0
52	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	92	82				7544	0	0	0	0			0		0
53	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	20	101				2020	0	0	0	0			0		0
54	С151706-82	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ80, ЛД80, ЛДЦ80, ЛТБ80, ЛХБ80	шт	20	136				2720	0	0	0	0			0		0
55	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	82	17				1394	0	0	0	0			0		0
56	С151706-24	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-60	шт	16	42				672	0	0	0	0			0		0
57	С151706-27	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-100	шт	4	54				216	0	0	0	0			0		0
58	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	17	47	45,5	0,2	0,1	799	774	3	2	736	95	0,29	5		0

59	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	9	48,5	47	0,2	0,1	437	423	2	1	403	95	0,29	3		0
60	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	17	156				2652	0	0	0	0			0		0
61	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	9	182				1638	0	0	0	0			0		0
62	Ц0108-591-1-0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	52	133,4	115	3,6	0,3	6937	5980	187	16	5696	95	0,68	35		0
63	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	52	134				6968	0	0	0	0			0		0
69	СН РК 8.02-13-2004 сб.1. 3 таб. 5 поз101	**Раздел 2. Технологические оборудование клуба.** Сканер ROBE SCAn 250XT	шт	2	134021				268042	0	0	0	0			0		0
71	Ц0108-594-3	Светильник 4-х камерный	шт	27	467,8	234	183	51,8	12631	6318	4941	1399	7331	95	1,46	39	0,3	8
74	Ц0108-593-2	Светильник СВТГ-0,5	шт	2	371,4	161	92,4	26,6	743	322	185	53	356	95	1,02	2	0,15	0
76	Ц0108-596-8	Прожектор отдельно устанавливаемый Sport 1100	шт	12	1690	621	645	141	20280	7452	7740	1692	8687	95	3,71	45	0,82	10
105	С151802-45	A/Vресивер DENON AVR-1906	к-т	1	26800				26800	0	0	0	0			0		0
106	С151803-148	DVD-Audio/Vidio проигрыватель DENON DND-1920	шт	1	12400				12400	0	0	0	0			0		0
107	С151802-28	Рэковая стойка Skia	шт	2	12500				25000	0	0	0	0			0		0
109	С151701-69	Усилитель Soundstandart ES400	шт	1	80800				80800	0	0	0	0			0		0
127	С151604-208	Акустический кабель 2х4	1000 м	0,2	276700				55340	0	0	0	0			0		0
128	С151602-19	Кабель КММ 2х0,35	1000 м	0,1	23200				2320	0	0	0	0			0		0
143	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диам. 8-16мм	м	120	51,7	27,5	2,8	0,3	6204	3300	336	36	3169	95	0,16	19		0
144	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d-8мм	т	0,02765	47400				1311	0	0	0	0			0		0
145	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d-16-18мм	т	0,079	44300				3500	0	0	0	0			0		0

146	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	180	61,9	23	3,3	0,4	11142	4140	594	72	4001	95	0,14	25		0
147	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,2304	46400				10691	0	0	0	0			0		0
1	Ц0110-349-4	**Телефонизация.** Аппаратура настенного типа, Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	1	702,3	648			702	648	0	0	654	101	4	4		0
2	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТН-10	шт	1	526				526	0	0	0	0			0		0
3	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	5	107,3	99			537	495	0	0	500	101	1	5		0
4	С151802-22	Розетка телефонная	шт	5	222				1110	0	0	0	0			0		0
1	СН РК 8.02-13-2004 сб1.3 таб.3поз11	**Технологическая часть.** Кресло полужесткое зрительское	шт	200	13760				2752000	0	0	0	0			0		0
4	СН РК 8.02-13-2004 сб1.3 таб.5поз152	Трюмо с тумбочкой	шт	3	19800				59400	0	0	0	0			0		0
11	ссб1.8 табл36 п.54	Компьютер	шт	3	56800				170400	0	0	0	0			0		0
12	ссб1.8 табл36 п.132	Принтер	шт	2	56215				112430	0	0	0	0			0		0
13	СН РК 8.02-13-2004 сб5.1 таб.2 поз 16	Скамья	шт	3	7310				21930	0	0	0	0			0		0
14	СН РК 8.02-13-2004 сб5.1 таб.1 поз 187	Зеркало навесное	шт	18	2901				52218	0	0	0	0			0		0
16	СН РК 8.02-13-2004 сб5.1 таб.1 поз 33	Стол обеденный с 4-мя стульями	шт	7	3225				22575	0	0	0	0			0		0
20	ссб5.3 табл2 п.310	Телевизор	шт	2	25000				50000	0	0	0	0			0		0
21	ссб1.8 табл36 п.55	Музыкальный центр	шт	1	15000				15000	0	0	0	0			0		0
22	ссб1.3 табл1 п.120	Экран навесной	шт	1	204120				204120	0	0	0	0			0		0
23	ссб5.5 табл42 п.1	Трибуна	шт	1	15050				15050	0	0	0	0			0		0
25	ссб1.3 табл1 п.11	Кресло руководителя	шт	1	12040				12040	0	0	0	0			0		0

65	С131104-2	Тепломеханическая часть и водопровод, канализация. Воронка из листовой стали толщ 2мм Д-100/50мм, н-200	шт	2	7790				15580	0	0	0	0			0		0
66	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108мм	т	0,195	33857	30380	2296	270,01	6602	5924	448	53	5379	90	183	36	1,57	0
67	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57мм	т	0,032	59769	55580	2748	297	1913	1779	88	10	1609	90	316	10	1,72	0
68	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25мм	т	0,002	146183	138380	4850	347,02	292	277	10	1	250	90	846	2	2,01	0
89	Ц0111-350-3	Приборы м средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе- расходометр объемный, скоростной, индукционный, ротаметр, клапан регулирующий, регулятор давления и температуры прямого действия, указатель протока жидкости, проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров, наружный диаметр трубопровода до 50мм	шт	1	530,56	477	1,58		531	477	2			90	3	3		
90	С131203	Термостат с управляющей панелью, для регулирования температуры горячей воды (фирма Honeywell)	шт	1	6410				6410									
4	Е0118-22-5	**Котельная. Отопление.** Установка кранов воздушных	к-т	3	62,13	22,5			186	68	0	0	86	128	0,12	0		0
12	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водпровода и горячего водоснабжения диам. до 50мм	м	38	10,99	10,69			418	406	0	0	520	128	0,05	2		0
42	С130806-164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,5мм	м	0,8	100		резерв 85 м3		80	0	0	0	0			0		0
43	Е0126-30-2	Теплоизоляция люков минплитой	м3	0,08	4202,15	1874,25	360,5	135	336	150	29	11	161	100	10,93	1	0,66	0

44	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,08	2530				202	0	0	0	0			0		0
48	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1м, Дв 1000мм /ГОСТ 8020-90	м	1,8	5870				10566	0	0	0	0			0		0
49	Е0113-13-7	Первый слой огрунтовки лаком ХВ-784 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	1,3	102,65	5,9	0,16	0,07	133	8	0	0	7	90	0,03	0		0
53	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	м3	0,315	2602,2	112,5	97,07	36	820	35	31	11	55	118	0,78	0	0,18	0
54	Е-108-3-3	Устройство гравийного основания	м3	0,095	1782,77	123,75	100,89	38,25	169	12	10	4	18	118	0,85	0	0,18	0
62	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25мм	шт	1	473,47	254,25	39,24	15,75	473	254	39	16	346	128	1,47	1	0,07	0
63	С130901-45	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6МПА/16 кгс/см2/, Ду 25мм	шт	1	477				477	0	0	0	0			0		0
64	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100мм (колонка управления)	км	0,0011	390330,27	45900	1984,82	749,25	429	50	2	1	67	130	270	0	3,66	0
65	Е0122-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 300мм (вентиляуионная шахта)	км	0,0003	1185503,7	67275	26919,94	10170	356	20	8	3	30	130	398	0	49,66	0
66	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов стальных диам. 25мм (сброс конденсата)	м	5	120,7	100,35	14,12	5,29	604	502	71	26	676	128	0,55	3	0,03	0
67	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8мм	м	5	148				740	0	0	0	0			0		0
20	Е0123-2-2	**Резервуар пожарный на 100м3 - 2шт.**Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам 200мм вентиляция	км	0,0048	511141,41	63306	19866,96	7440,75	2453	304	95	36	441	130	375	2	36,34	0
23	Е0127-14-4	Устройство площадки из булыжным камнем 12х12м для подъезда машины	м3	288	5081,48	32,18	248,35	78,59	1463466	9268	71525	22634	42429	133	0,22	63	0,27	78
104	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1.2м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	к-т	-1	7	763			-7	-763	0	0	0			0		0
66	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	-0,006	15067,08	567			-90	-3	0	0	-4	123	3,66	0		0

		ИТОГО							**7 136 845**	**273 209**	**112 400**	**33 246**	**310 488**			**1 507**		**134**
		Накладные расходы							310 488									
		ИТОГО стоимость работ							**7 447 334**									
		Непредвиденные затраты	%	6					446 840									
		Итого							7 894 174									
		Временные здания и сооружения	%	1,8					142 095									
		Итого							8 036 269									
		Доп.затраты при производстве работ в зи	%	1,35					108 490									
		Затраты на выслугу лет 1%							80 363									
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%							32 145									
		ИТОГО в текущих ценах 2001 г.							8 257 266									
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. с К=2,3958							**19 782 758,82**									
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							395 655,18									
		ИТОГО							20 178 414,00									
		НДС 12%							2 421 409,68									
		Итого							**22 599 823,68**									

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области: **Жумашбаев С.А.**

Руководитель отдела строительства Атырауской области: **Неренов Н.К.**

Технадзор: **Искакова З.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Фирма АТК" **Багитов Л.Б.**