Наименование объекта:Строительство дома культуры на 200 мест
в с.Акжайык махамбетского района Атырауской области
Программа 016 "Развитие объектов культуры"
подпрограмма 015 "За счет средств местного бюджета"
Исполнитель: ТОО "Фирма АТК"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов
и реконструкция имеющихся объектов"
Специфика: 168 "Перечисление поставщику суммы НДС,
по приобретаемым товарам, услугам и работам"
Адрес: г.Атырау ул. Атамбаева, 33
БИН 950740001056
РНН 151000022213
ИИК KZ67826E0KZTD2002351
БИК ALMNKZKA

Полная сметная стоимость:	*262 156 810,00*
Лимит финансирования на 2013 год	*70 000 000,00*
Лимит финансирования на 2014 год	*192 156 810,00*

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) В 2013 году	*70 000 000,00*	*тенге, в т.ч. НДС*	*7 500 000,00*	*тенге*
б) С начала года	*167 293 987,58*	*тенге, в т.ч. НДС*	*149 369 631,77*	*тенге*
б) За отчетный месяц	*61 549 827,94*	*тенге, в т.ч. НДС*	*54 955 203,52*	*тенге*

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2014 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирование	
		номер	дата	наименование	КОД	наименование	код
		205	16.10.2013г				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ	Аванс, тенге				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство дома культуры на 200 мест в селе Акжайык Махамбетского района Атырауской области	тенге	*262 156 810,00*	*30 000 000,00*	*30 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*105 744 159,64*	*167 293 987,58*	*61 549 827,94*	*61 549 827,94*
	Итого	тенге	*262 156 810*	*30 000 000,00*	*30 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*105 744 159,64*	*167 293 987,58*	*61 549 827,94*	*61 549 827,94*
431	***в том числе без НДС***	тенге	*234 068 580,36*	*26 785 714,29*				*94 414 428,25*	*149 369 631,77*	*54 955 203,52*	*54 955 203,52*
168	***в том числе НДС***	тенге	*28 088 229,64*	*3 214 285,71*				*11 329 731,39*	*17 924 355,81*	*6 594 624,42*	*6 594 624,42*

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

Кайдаулов М.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Фирма АТК"

Л.Б. Багитов

Заказчик: ГУ "Управления строительства Атырауской области"

Генподрядчик: ТОО "Фирма АТК"

Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 200 мест в селе Акжайык Махамбетского района Атырауской области"

РЕЕСТР
выполненных работ за июнь месяц 2014г

№	Наименование работ	Всего с начала строительства, тенге с НДС	в том числе по месяцам							
			октябрь 2013г	ноябрь 2013г	декабрь 2013г	март 2014г	апрель 2014г	апрель 2014г	май 2014г	июнь 2014г
1	Раздел 1. Земляные работы	784 729,12	784 729,12							
2	Раздел 2. Фундаменты	12 665 271,36	12 665 271,36							
3	Раздел 3. Стены	14 010 273,12		11 206 088,80	2 804 184,32					
4	Раздел 4. Перекрытие и покрытие	16 792 011,68		11 989 360,96	4 802 650,72					
5	Раздел 5. Кровля	17 592 928,24					6 716 779,74	7 737 904,16	3 138 244,34	
6	Раздел 6. Перегородки	2 883 707,88			411 274,08	1 072 275,68			1 400 158,12	
7	Раздел 7. Полы	14 236 773,64			1 694 092,96	1 176 646,24	1 738 056,02	366 391,96	9 146 068,36	115 518,10
8	Раздел 9. Марши, площадки сборные	2 478 085,07			52 642,24	52 352,16	2 266 168,56			106 922,11
9	Раздел 8. Проемы	6 409 545,70				4 952 156,16		438 740,03	769 946,29	248 703,22
10	Раздел 10. Сцена	1 209 565,70							1 141 335,86	68 229,84
11	Раздел 11. Ограждение балкона ОГ-1	183 658,96							178 812,67	4 846,29
12	Раздел 12. Отделочные работы	17 572 727,19						8 213 565,14	2 973 329,13	6 385 832,92
13	Раздел 13. Наружные отделочные работы	10 025 912,02						8 248 543,85	203 533,21	1 573 834,96
14	Раздел 14. Отмостка	1 402 596,57						1 095 631,76	306 964,81	
15	Раздел 15. Крыльцо центрального входа	1 349 942,30						844 440,55	75 828,55	429 673,20
16	Раздел 16. Пожарная лестница	277 391,60							274 390,03	3 001,57
1	**Общестроительные работы. Итого**	**119 875 120,14**	**13 450 000,48**	**23 195 449,76**	**9 764 844,32**	**7 253 430,24**	**10 721 004,32**	**26 945 217,45**	**19 608 611,36**	**8 936 562,21**

2	Котельная	8 144 128,43	2 463 224,96	2 391 730,88			445 853,89	1 312 730,28	303 625,11	1 226 963,31
3	Наружное электроснабжение	1 787 723,84	1 787 723,84							
4	Ограждение территории	5 124 647,08	1 658 602,40	2 049 625,76	870 597,28	473 503,52			19 361,53	52 956,59
5	Наружный водопровод и канализация	1 550 670,12		1 515 009,44				35 660,68		
6	Резервуар на 25 м3 для чистой воды	2 981 873,38		2 525 229,28				456 644,10		
7	Выгреб объемом 14м3	1 507 790,36		1 505 571,20						2 219,16
8	Резервуар пожарный на 100м3	4 936 569,26			3 955 437,92		289 083,51	692 047,83		
9	Вертикальная планировка	3 133 594,24			2 866 952,48	266 641,76				
10	Водопровод и канализация	2 382 138,21				77 956,48		1 030 901,50	1 239 444,08	33 836,15
11	Отопление и вентиляция	8 691 365,63					3 316 791,59	731 223,49		4 643 350,55
12	Электромонтажные и механомонтажные работы	19 032 945,87				270 603,20	687 140,73	26 684,17	1 839 164,60	16 209 353,17
13	Тепломеханическая часть и водопровод, канализация	5 996 499,81				2 554 809,60	501 496,29	1 941 342,82	998 851,10	
14	Телефонизация	79 856,62								79 856,62
15	Технологическая часть	4 547 138,66								4 547 138,66
16	Наружные слаботочные сети	170 378,96								170 378,96
17	Котельная внутренний газопровод	539 784,40					318 739,26	221 045,14		
18	Электроснабжение	7 874 889,10						3 972 660,27	2 339 927,32	1 562 301,51
19	Теплосеть	735 927,57				318 040,80		417 886,77		
20	Наружный газопровод	1 138 415,74				387 192,96	373 474,31	231 343,23	27 943,89	118 461,35
21	Асфальтобетонное покрытие	35 954 845,17							12 196 550,31	23 758 294,86

22	Озеленение	1 107 685,00						586 129,55	313 400,60	208 154,85
	Всего	**237 293 987,58**	**19 359 551,68**	**33 182 616,32**	**17 457 832,00**	**11 602 178,56**	**16 653 583,90**	**38 601 517,28**	**38 886 879,90**	**61 549 827,94**

Заместитель руководителя управления строительства
Атырауской области: **Жумашбаев С.А.**

Руководитель отдела строительства
Атырауской области: **Неренов Ч.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Фирма АТК" **Багитов Л.Б.**

Заказчик: ГУ "Управления строительства Атырауской области"
Генподрядчик: ТОО "Фирма АТК"
Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 200 мест в селе Аюкайык Махамбетского района Атырауской области"
Договор: № 205 от 16.10.2013г

Акт №5 выполненных работ за июнь 2014 г.

№ п/п	Обоснование единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда чел.ч. Рабоч.строит./рабоч. обслуж.маш.			
					Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	тенге	%	на един	всего	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
156	Е0111-11-3	Полы. **Тип 7.** Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм из бетона В15 толщиной 40мм	м2	44	431,25	52,65	13,43	5,04	18975	2317	591	222	3122	123	0,37	16	0,02	4
157	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	44	303,04	2,52	2,68	1	13334	111	118	44	191	123	0,02	1		1
159	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм (общ толщ 15мм)	м2	44	333,48	52,2	9,95	3,74	14673	2297	438	165	3027	123	0,36	16	0,02	1
160	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	44	-52,3	-0,63	-0,67	-0,25	-2301	-28	-29	-11	-48	123		0		-1
161	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	44	2044,67	171,68	11,72	4,39	89965	7554	516	193	9529	123	1,06	47	0,02	1
152	Е0111-12-1	**Тип 6.** Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	-200	519,02	69,53	6,38	2,39	-103804	-13906	-1276	-478	-17692	123	0,45	-90	0,01	-2
168	Е0111-40-1	**Тип 8.** Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	40,656	123,31	16,18	0,16	0,07	5013	658	7	3	813	123	0,09	4		0
177	Е0110-23-2	**Раздел 8. Проемы.** Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменнных стенах, площадь проема более 3м2	м2	15,75	323,78	138,83	83,13	29,17	5100	2187	1309	459	3175	120	0,8	13	0,12	2
181	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ -21-15 внутренние	м2	15,75	3760				59220	0	0	0	0			0		0
182	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	5	583				2915	0	0	0	0			0		0
184	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	к-т	5	1500				7500	0	0	0	0			0		0
185	С12069-49	Наличники тип Н-1, размером 13х74 мм	м	20	123				2460	0	0	0	0			0		0
198	Е0107-60-3	**Раздел 9. Марши, площадки сборные железобетонные.** Установка иеталлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	м	8	3987,22	98,55	6,56	2,48	31898	788	52	20	1132	140	0,57	5	0,01	0
199	Е0115-172-4	Масляная окраска ограждении лестницы количество окрасок 2	м2	8,69	148,4	108	0,07	0,02	1290	939	1	0	986	105	0,65	6		0

204	Е0111-34-8	**Раздел 10. Сцена.** Укладка ламинированного напольного покрытия	м2	15,5	1333,17	39,61	2,96	0,92	20664	614	46	14	773	123	0,19	3		0
205	С11011-891	Прокат угловой равнополочный, толщина 10-16мм, при ширине большей полки 63-160мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,008	64200				514									0
210	Е0113-16-6	**Раздел 11. Ограждение балкона ОГ-1.** Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,06	21,8	5,81	0,05	0,02	525	140	1	0	126	90	0,03	1		0
211	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза)	м2	48,12	20,36	4,16	0,02		980	200	1	0	180	90	0,02	1		0
221	Е0115-38-1	**Раздел 12. Отделочные работы.** Облицовка стен акустическими стновыми панелями "ECOPHON" на металлическом каркасе	м2	579,81	1711,91	467,15	3,99	1,22	992583	270858	2313	707	285144	105	2,7	1565		3
222	С11011-458	Панели стеновые акустические "ECOPHON" цвет белый уппоченное покрытие	м2	614,599	1610				989504	0	0	0	0			0		0
231	Е0115-158-2	**Раздел 13. Наружная отделка.** Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	770,62	303,58	15,75	2,03	0,77	233945	12137	1564	593	13367	105	0,09	69		3
232	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	1220	88,05	22,5	0,16	0,07	107421	27450	195	85	32767	119	0,13	159		0
235	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	34,7	303,58	15,75	2,03	0,77	10534	547	70	27	602	105	0,09	3		0
236	Е0115-15-1	Наружная облицовка цоколями фасадными кераическими цветными	м2	55,36	2467,48	420,75	2,56	0,97	136600	23293	142	54	24514	105	2,55	141		0
249	Е0112-8-1	**Раздел 15. Крыльцо центрального входа.** Устройство обделок на фасадах	м2	5	88,05	22,5	0,16	0,07	440	113	1	0	134	119	0,13	1		0
250	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	м	12,4	3987,22	98,55	6,56	2,48	49442	1222	81	31	1754	140	0,57	7	0,01	0
251	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	40,5	2044,67	171,68	11,72	4,39	82809	6953	475	178	8771	123	1,06	43	0,02	1
252	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16	21,8	5,81	0,05	0,02	349	93	1	0	84	90	0,03	0		0

253	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза)	м2	16	20,36	4,16	0,02		326	67	0	0	60	90	0,02	0		0
256	E0113-16-6	**Раздел 16. Пожарная лестница.** Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,098	21,8	5,81	0,05	0,02	482	128	1	0	116	90	0,03	1		0
257	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза)	м2	22,098	20,36	4,16	0,02		450	92	0	0	83	90	0,02	0		0
18	E0115-172-4	**Водопровод и канализация. Раздел 1. ХВС.** Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	22,5	148,4	108	0,07	0,02	3339	2430	2	0	2552	105	0,65	15		0
53	E0117-4-1	**Раздел 3. Канализация.** Установка писсуаров настенных /одиночных/	к-т	3	2387,78	162	13,9	4,5	7163	486	42	14	639	128	0,93	3	0,03	0
36	E0120-42-1	**Раздел 2. Вентиляция.** Установка камер приточных с водянным калорифером G=3600м3-час	шт	2	8959,03	6750	1007,53	378	17918	13500	2015	756	18248	128	40,1	80	1,84	4
37	C131308-2	Приточная установка ALFA-AC-3000-W-P-H	шт	2	366000				732000	0	0	0	0			0		0
38	E0120-2-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 800, 1000мм из листовой стали толщиной 0,5мм	м2	1,28	1077,62	227,25	10,58	3,96	1379	291	14	5	379	128	1,41	2	0,02	0
39	E0120-2-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 800, 1000мм из листовой стали толщиной 0,5мм	м2	1,44	1077,62	227,25	10,58	3,96	1552	327	15	6	426	128	1,41	2	0,02	0
40	E0120-2-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 800, 1000мм из листовой стали толщиной 0,5мм	м2	2	1077,62	227,25	10,58	3,96	2155	455	21	8	592	128	1,41	3	0,02	0
41	E0120-2-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 800, 1000мм из листовой стали толщиной 0,5мм	м2	2,2	1077,62	227,25	10,58	3,96	2371	500	23	9	651	128	1,41	3	0,02	0
42	E0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600мм из листовой стали толщиной 0,7мм	м2	2,6	1092,43	196,88	9,15	3,42	2840	512	24	9	667	128	1,22	3	0,02	0
43	E0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600мм из листовой стали толщиной 0,7мм	м2	3,2	1092,43	196,88	9,15	3,42	3496	630	29	11	820	128	1,22	4	0,02	0

44	E0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 2400мм из листовой стали толщиной 0,7мм	м2	21,6	1036,11	147,83	8,4	3,15	22380	3193	181	68	4174	128	0,92	20	0,02	0
45	E0120-12-5	Установка решеток воздухоприточных АМР 100х200мм	шт	36	590,15	177,75	16,15	6,75	21245	6399	581	243	8502	128	1,07	39	0,03	1
46	E0120-12-9	Установка решеток воздухоприточных 500х500мм	шт	1	1181,35	177,75	16,15	6,75	1181	178	16	7	236	128	1,07	1	0,03	0
47	C11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5мм, ширина полки 35-56мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс (кронштейны)	т	0,015	58700				881	0	0	0	0			0		0
48	C11011-2095	Самоанкерующий болт М10х12х65мм	шт	6	10,22				61	0	0	0	0			0		0
49	E0120-33-1	**В1-В13** Установка вентиляторов крышных массой до 0.1т	шт	6	1509,05	891	258,05	96,75	9054	5346	1548	581	7586	128	5,03	30	0,47	3
50	C131301-105	Вентиляторы крышные Ostberg TKS 400C	к-т	6	34300				205800	0	0	0	0			0		0
51	E0120-31-2	Установка вентиляторов канальных массой до 0.12т	шт	6	1726,32	1354,5	91,69	33,75	10358	8127	550	203	10662	128	8,26	50	0,17	1
52	C131301-12	Вентилятор канальный RK 100S	к-т	1	16400				16400	0	0	0	0			0		0
53	C131301-14	Вентилятор канальный RK 200S	к-т	5	25400				127000	0	0	0	0			0		0
54	E0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000мм (160х160)	шт	1	1124,7	81	6,95	2,25	1125	81	7	2	107	128	0,49	0	0,01	0
55	E0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000мм (200х200)	шт	6	1124,7	81	6,95	2,25	6748	486	42	14	639	128	0,49	3	0,01	0
56	E0120-2-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 800, 1000мм из листовой стали толщиной 0,5мм	м2	10,24	1077,62	227,25	10,58	3,96	11035	2327	108	41	3031	128	1,41	14	0,02	0
57	E0120-2-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 800, 1000мм из листовой стали толщиной 0,5мм	м2	7,2	1077,62	227,25	10,58	3,96	7759	1636	76	29	2131	128	1,41	10	0,02	0
58	E0120-2-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 800, 1000мм из листовой стали толщиной 0,5мм	м2	24	1077,62	227,25	10,58	3,96	25863	5454	254	95	7103	128	1,41	34	0,02	0
59	E0120-2-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 800, 1000мм из листовой стали толщиной 0,5мм	м2	20	1077,62	227,25	10,58	3,96	21552	4545	212	79	5919	128	1,41	28	0,02	0

60	E0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600мм из листовой стали толщиной 0,5мм	м2	19,2	1092,43	196,88	9,15	3,42	20975	3780	176	66	4923	128	1,22	23	0,02	0
61	E0120-12-5	Установка решеток воздухоприточных АМР 100х200мм	шт	111	590,15	177,75	16,15	6,75	65507	19730	1793	749	26214	128	1,07	119	0,03	3
62	C11031-84	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 50мм	м3	1,08	16100				17388	0	0	0	0			0		0
63	C11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,024	185900				4462	0	0	0	0			0		0
64	E0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	63	44,77	5,81	0,09	0,05	2821	366	6	3	332	90	0,03	2		0
65	E0113-26-9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759	м2	63	50,98	2,79	0,07	0,02	3212	176	4	1	159	90	0,01	1		0
66	E0115-36-1	Облицовка воздуховодов листами ГВЛ	м2	63	582,74	222,86	4,85	1,41	36713	14040	306	89	14835	105	1,29	81	0,01	1
67	E0120-19-1	**ВЕ-1-5.** Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000мм	шт	5	1124,7	81	6,95	2,25	5624	405	35	11	533	128	0,49	2	0,01	0
68	E0120-2-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 800, 1000мм из листовой стали толщиной 0,5мм	м2	9,6	1077,62	227,25	10,58	3,96	10345	2182	102	38	2841	128	1,41	14	0,02	0
69	E0120-2-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 800, 1000мм из листовой стали толщиной 0,5мм	м2	3	1077,62	227,25	10,58	3,96	3233	682	32	12	888	128	1,41	4	0,02	0
70	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150мм	шт	12	311,15	177,75	16,15	6,75	3734	2133	194	81	2834	128	1,07	13	0,03	0
71	E0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250мм	шт	5	477,59	400,5	23,09	9	2388	2003	115	45	2621	128	2,58	13	0,04	0
72	C11031-84	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 50мм	м3	0,5	16100				8050	0	0	0	0			0		0
73	C11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,014	185900				2603	0	0	0	0			0		0
74	E0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	3	44,77	5,81	0,09	0,05	134	17	0	0	16	90	0,03	0		0

75	Е0113-26-9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759	м2	3	50,98	2,79	0,07	0,02	153	8	0	0	8	90	0,01	0		0
76	Е0115-36-1	Облицовка воздуховодов листами ГВЛ	м2	3	582,74	222,86	4,85	1,41	1748	669	15	4	706	105	1,29	4	0,01	0
11	Ц0108-526-1	**Электромонтажные работы и механомонтажные работы, звуковые и видеопроекционное оборудование. Раздел 1.** Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	42	501,2	227	13,2	2,3	21050	9534	554	97	9149	95	1	42	0,01	0
12	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	862	340	28	4,5	1724	680	56	9	655	95	2	4	0,03	0
13	С151801-10	Выключатель автоматический	шт	44	343				15092	0	0	0	0			0		0
14	Ц0108-529-1	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А	шт	6	1627,3	520	34,3	4,5	9764	3120	206	27	2990	95	3	18	0,03	0
15	С151801-39	Контактор КМ-16, 2НО	шт	6	1990				11940	0	0	0	0			0		0
16	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный	шт	6	750,2	272	13,2	2,3	4501	1632	79	14	1564	95	2	12	0,01	0
17	С151801-21	Корпус двухкнопочного поста пластиковый	шт	6	286				1716	0	0	0	0			0		0
18	Ц0108-81-1	Кнопка управления	шт	12	97,7	85,5	1,6		1172	1026	19	0	975	95	1	12		0
19	С151801-118	Кнопка со световой индикацией ABLFS-22K	шт	12	52				624	0	0	0	0			0		0
20	Е0120-40-1	Установка кондиционеров	шт	2	365,34	346,5	17,71	6,75	731	693	35	14	904	128	1,9	4	0,03	0
21	С131309-2 прим.	Сплитсистема FS-09H	шт	2	54700				109400	0	0	0	0			0		0
29	С151601-335	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х6мм2	1000 м	0,02	72800				1456									
48	Ц0108-593-1	Световые настенные указатели	шт	13	241,7	131	91	25,7	3142	1703	1183	334	1935	95	0,82	11	0,15	2
49	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	13	462				6006	0	0	0	0			0		0
70	75-8-59	**Раздел 2. Технологическое оборудование клуба.** Светодиодная головка American DJ VIZI LED SPOT	шт	4	72700				290800	0	0	0	0			0		0
72	С151703-11	Светильник 4-х камерный СТ-4-500	шт	18	11600				208800	0	0	0	0			0		0

73	С151703-10	Светильник 4-х камерный СТ-4-150	шт	9	9380				84420	0	0	0	0			0		0
75	С151703-2	Светильник СВТГ-0,6	шт	2	5450				10900	0	0	0	0			0		0
78	С151703-36	Прожектор Sport 1100	шт	12	26000				312000	0	0	0	0			0		0
79	С151703-36	Прожектор Sport 650	шт	18	26000				468000	0	0	0	0			0		0
80	С151706-89	Лампа КГМ220-1100	шт	12	1660				19920	0	0	0	0			0		0
81	С151706-73	Лампа КГМ650	шт	18	316				5688	0	0	0	0			0		0
82	С151706-70	Лампа КГ220-500	шт	74	684				50616	0	0	0	0			0		0
83	С151706-69	Лампа КГ220-150	шт	36	1340				48240	0	0	0	0			0		0
84	75-6-А8	Пульт управления Studio 24 Scancontrol	шт	1	223200				223200	0	0	0	0			0		0
85	С151703-36	Рэковая стойка	шт	1	26000				26000	0	0	0	0			0		0
86	С151701-23	Диммер 5D12-25DMX-512	шт	2	1850				3700	0	0	0	0			0		0
87	75-6-61	Темнитель театральный со встроенным пультом 2ТС-9А	к-т	1	41700				41700	0	0	0	0			0		0
88	75-6-58	Свитчер "Акецепт-8"	шт	1	58300				58300	0	0	0	0			0		0
89	С151701-68	Пульт управления свитчером П12-2	шт	1	17600				17600	0	0	0	0			0		0
90	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобками, полосками с установкой ответвительных коробок: 2-4-жильный, сечение жилы до 16мм2	м	500	175,2	72,7	75,7	20,6	87600	36350	37850	10300	44318	95	0,44	220	0,12	60
91	С151602-46	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х1.5мм2	1000 м	0,2	42400				8480	0	0	0	0			0		0
92	С151607-291	Кабель микрофонный	1000 м	0,3	2980				894	0	0	0	0			0		0
93	Ц0108-402-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	5000	47,2	26,3	14,8	4,3	236000	131500	74000	21500	145350	95	0,16	800	0,02	100
94	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6мм2	1000 м	0,5	29000				14500	0	0	0	0			0		0
95	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4мм2	1000 м	1,5	19900				29850	0	0	0	0			0		0
96	С151607-138	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2мм2	1000 м	2	16600				33200	0	0	0	0			0		0

97	С151607-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5мм2	1000 м	1	9960				9960	0	0	0	0			0		0
98	С151803-166	Ящик клемный 24х24	шт	4	3470				13880	0	0	0	0			0		0
99	С151801-131	Коробка КШГ	шт	25	509				12725	0	0	0	0			0		0
100	С151803-55	Коробка протяжная	шт	32	505				16160	0	0	0	0			0		0
101	75-8-68	**Оборудование A/V - обеспечения,** Видеопроетор SANIO PLC-XP 56(5000 ANS11m) с объективом	шт	1	570900				570900	0	0	0	0			0		0
102	С151802-42	Универсальный крепеж для проектора SMS Projector UniS1ide Si1ver	шт	1	15200				15200	0	0	0	0			0		0
103	С151703-36	Штанга потолочного крепления пректора SMS Aero Light 2300мм	шт	1	26000				26000	0	0	0	0			0		0
104	75-6-77	Экран перфорированный для видеопроекции 4.5х6.0	к-т	1	73500				73500	0	0	0	0			0		0
108	75-6-88	Усилитель Behrenger EP1500	шт	1	102700				102700	0	0	0	0			0		0
110	75-6-88	Усилитель Soundstandart ES 300	шт	1	102700				102700	0	0	0	0			0		0
111	75-6-64	Сабвуфер JBL-118	шт	2	66800				133600	0	0	0	0			0		0
112	75-8-52	Акустическая система JBL-125	шт	2	41700				83400	0	0	0	0			0		0
113	СН РК 8.02-13-2004	Монитор BEHrEngEr E 1220	шт	2	25000				50000	0	0	0	0			0		0
114	75-8-80	Пульт микшерный Soundcraft LX7ii32	шт	1	200500				200500	0	0	0	0			0		0
115	СН РК 8.02-13-2004	Эквалайзер BENRINGER GTQ 3102 ULTRA GRAPH PRO	шт	2	14600				29200	0	0	0	0			0		0
116	75-8-75	Компрессор BENRINGER MDX AUTOCOM PRO	шт	1	93900				93900	0	0	0	0			0		0
117	С151703-36	Цифровой процессор эффектов BENRINGER DSP 1024P VIRTUALIZER PRO	шт	1	26000				26000	0	0	0	0			0		0
118	С151803-156	Цифровой подавитель обратной связам BENRINGER DSP 1124P	шт	1	11000				11000	0	0	0	0			0		0
119	75-6-39	Проигрыватель CD/CD-R/RW/MP3	шт	1	53800				53800	0	0	0	0			0		0
121	75-6-53	MD рекордер/плеер	шт	1	91100				91100	0	0	0	0			0		0
122	С151801-88	Вокальные микрофоны Shure(50-15000Hz) с выключателем	шт	3	10300				30900	0	0	0	0			0		0
123	СН РК 8.02-13-2004	Радиомикрофон SHurE	шт	1	41942				41942	0	0	0	0			0		0
124	С151701-78	Стойки микрофонные "Журавль"	шт	2	6170				12340	0	0	0	0			0		0
125	С151601-382	MPM CM680 профессиональный микрофонный кабель с низким уровнем шума	1000 м	0,15	83200				12480	0	0	0	0			0		0
126	С151601-304	Кабель мультикор 12 концов	1000 м	0,05	903000				45150	0	0	0	0			0		0
129	С151610-33	Пачкорд-комплект (MPM AD9-5K баласный кабель, разъемы 2 RCA)	к-т	1	2730				2730	0	0	0	0			0		0
130	С151803-208	SWITCHRAFT 280 несиметричный "джек",1/4	шт	4	333				1332	0	0	0	0			0		0

131	С151803-212	SWITCHRAFT AA3M разъем кабельный XLM 3-х контактный "папа"	шт	10	171				1710	0	0	0	0			0		0
132	С151803-209	SWITCHRAFT AA3F разъем кабельный 3-х контактный "мама"	шт	10	137				1370	0	0	0	0			0		0
133	С151802-21	Коробка распределительная	шт	8	59				472	0	0	0	0			0		0
134	С151802-15	Коробка мултикорная распределительная	шт	1	5090				5090	0	0	0	0			0		0
135	Ц0129-1-2	**Электрооборудование сцены.** Лебедка антрактно-раздвижного занавеса	шт	2	17089,86	16875	37,67	15,75	34180	33750	75	32	30403	90	102	204	0,09	0
136	1913-8015	Лебедка электрическая АРЗ	шт	2	166842				333684	0	0	0	0			0		0
137	Ц0108-407-1	Прочие материалы. Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 20мм	м	200	125,6	41,4	64,1	15,8	25120	8280	12820	3160	10868	95	0,26	52	0,09	18
138	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25мм	м	600	125,6	41,4	64,1	15,8	75360	24840	38460	9480	32604	95	0,26	156	0,09	54
139	С130806-31	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 20х2.5мм	м	200	131				26200	0	0	0	0			0		0
140	С130806-32	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2.8мм	м	600	181				108600	0	0	0	0			0		0
141	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40мм	м	200	159,9	54,5	81,1	20,3	31980	10900	16220	4060	14212	95	0,35	70	0,12	24
142	С130806-34	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 40х3.5мм	м	200	278				55600	0	0	0	0			0		0
5	Ц0110-573-6	**Телефонизация.** Кабели и провода телефонные, масса 1м до 0.6 кг	м	160	28,9	18,1			4624	2896	0	0	2838	98	0,1	16		0
6	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	1000 м	0,16	3660				586	0	0	0	0			0		0
7	Е0121-14-1	Прокладка кабельного канала	м	50	141,92	53,78	1,63	0,61	7096	2689	82	31	2937	108	0,32	16	0,02	1
8	С151608-2	Стоимость кабельного канала пластиковый размерами 15х15мм	1000 м	0,05	43800				2190	0	0	0	0			0		0
9	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25мм	м	40	36,51	26,33			1460	1053	0	0	1137	108	0,16	6		0

10	С130804-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр 25мм	1000 м	0,04	86200				3448	0	0	0	0			0		0
11	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 20мм	м	5	36,51	26,33			183	132	0	0	142	108	0,16	1		0
12	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	8	650				5200	0	0	0	0			0		0
2	СН РК 8.02-13-2004 сб1.3 таб.5поз22	**Технологическая часть.** Стол офисный 1100х600х750	шт	25	10965				274125									
3	СН РК 8.02-13-2004 сб1.3 таб.5поз38	Стул офисный 375х410х745	шт	60	3978				238680									
5	СН РК 8.02-13-2004 сб1.3 таб.6 поз5	Вешалка на 30 крючков длиной 2.5м	шт	11	13975				153725									
6	СН РК 8.02-13-2004 сб5.1 таб.1 поз 114	Шкаф для одежды	шт	12	17200				206400									
7	СН РК 8.02-13-2004 сб5.1 таб.1 поз 111	Шкаф для бумаги	шт	15	19780				296700									
8	СН РК 8.02-13-2004 сб1.3 таб.2 поз20	Стеллаж 1500х400х1800	шт	12	12083				144996									
9	СН РК 8.02-13-2004 сб5.1 таб.1 поз 37	Стол демонстрационный 2400х750х900	шт	2	23328				46656									
10	СН РК 8.02-13-2004 сб5.1 таб.1 поз 32	Стол руководителя	шт	1	6020				6020									
15	СН РК 8.02-13-2004 сб5.1 таб.1 поз 3	Вешалка 4-х рожковая	шт	1	2473				2473									
18	СН РК 8.02-13-2004 сб1.3 таб.3 поз 7	Диван	шт	1	14943				14943									
19	сс65.3 табл2 п.24	Кресло	шт	2	7310				14620									
25	сс61.3 табл1 п.11	Кресло руководителя	шт	1	12040				12040									

89	Е0115-158-2	**Котельная. Раздел 11. Наружная отделка.** Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	165,64	303,58	15,75	2,03	0,77	50285	2609	336	128	2873	105	0,09	15		0
90	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	170	88,05	22,5	0,16	0,07	14969	3825	27	12	4566	119	0,13	22		0
1	Ц0108-572-4	**Котельная. Электромонтажные работы.** Пункт распределительный	шт	1	2849	486	178	40,5	2849	486	178	41	500	95	3	3	0,23	0
2	75-6-81	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 8501-072	к-т	1	144600				144600	0	0	0	0			0		0
3	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанвливае-мый на стене, высота и ширина до 600х600мм	шт	10	1299,3	317	68,3	13,5	12993	3170	683	135	3140	95	2	20	0,08	1
4	С151803-176	Блок управления Я5110-22	шт	8	8220				65760	0	0	0	0			0		0
5	С151803-177	Блок управления Я5110-28	шт	2	9810				19620	0	0	0	0			0		0
6	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	шт	4	219,93	151,65	49,51	29,74	880	607	198	119	784	108	0,88	4	0,13	1
7	С151701-23	Светильник подвесной, НББ-60	шт	1	1850				1850	0	0	0	0			0		0
8	С151701-24	Светильник подвесной, НБО-60	шт	3	1620				4860	0	0	0	0			0		0
9	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	5	244,37	151,65	65,36	34,45	1222	758	327	172	1005	108	0,95	5	0,16	1
10	С151702-3	Светильники типа ЛСП2х40	шт	4	2320				9280	0	0	0	0			0		0
11	С151702-4	Светильники типа ЛПО2х40	шт	1	3050				3050	0	0	0	0			0		0
12	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	3	34,7	29,48			104	88	0	0	96	108	0,19	1		0
13	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	2	145				290	0	0	0	0			0		0
14	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	шт	1	226				226	0	0	0	0			0		0
15	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	35,4	29,48			35	29	0	0	32	108	0,19	0		0
16	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	5	45,74	31,05			229	155	0	0	168	108	0,2	1		0
17	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	1	156				156	0	0	0	0			0		0

18	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	5	182				910	0	0	0	0			0		0
19	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	228,8	205	13,2	2,3	229	205	13	2	197	95	1	1	0,01	0
20	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720				4720	0	0	0	0			0		0
21	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10мм2	м	230	26,92	24,75			6192	5693	0	0	6148	108	0,15	35		0
22	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5мм2 (общ толщ 4х2,5мм2)	1000 м	0,115	60500				6958	0	0	0	0			0		0
23	С151601-324	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х2,5мм2	1000 м	0,115	17800				2047	0	0	0	0			0		0
24	С151601-334	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х4мм2 (общ толщ 4х4мм2)	1000 м	0,055	52200				2871	0	0	0	0			0		0
25	С151601-334	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х4мм2	1000 м	0,055	52200				2871	0	0	0	0			0		0
26	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ПУГНП, число жил и сечение 3х2,5мм2	1000 м	0,06	60500				3630	0	0	0	0			0		0
27	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25мм	м	17	78,15	63,68	8,23	4,11	1329	1083	140	70	1245	108	0,39	7	0,02	0
28	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2.5мм2	м	17	104				1768	0	0	0	0			0		0
29	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основанием из полосовой стали, сечение 100мм2	м	50	88,9	27,9	3,1	0,3	4445	1395	155	15	1340	95	0,16	8		0
30	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12мм	шт	9	247,7	111	20,7	1,6	2229	999	186	14	963	95	0,7	6	0,01	0
5	Е0115-172-4	**Котельная. Отопление.** Масляная окраска труб, диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3	148,4	108	0,07	0,02	445	324	0	0	340	105	0,65	2		0
17	Е0120-3-2	**Котельная. Вентиляция.** Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 600мм из оцинкованной стали толщиной 0,6мм	м2	2,4	1156,88	247,5	13,16	4,93	2777	594	32	12	775	128	1,54	4	0,02	0
18	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,004	390330,27	45900	1984,82	749,25	1561	184	8	3	243	130	270	1	3,66	0

19	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150мм	шт	2	311,15	177,75	16,15	6,75	622	356	32	14	472	128	1,07	2	0,03	0
20	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных стальных СТД301	шт	6	329,09	177,75	16,15	6,75	1975	1067	97	41	1417	128	1,07	6	0,03	0
47	Е0133-103-1	**Электроснабжение.** Освещение. Установка одностоечных опор для освещения.	опора	13	1534,11	506,25	878,23	246,42	19943	6581	11417	3203	10274	105	3,06	40	1,03	13
48	С143019-101	Стойка для светильников наружного освещения	шт	13	27700				360100	0	0	0	0			0		0
49	Ц0108-358-4	Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий"	шт	13	980,42	197,88	541,91	112,73	12745	2572	7045	1465	3836	95	1,02	13	0,65	8
50	С151703-5	Светильники наружного освещения ШАР	шт	13	6550				85150	0	0	0	0			0		0
51	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип дрл250/4	шт	13	537				6981	0	0	0	0			0		0
1	Е0101-149-4	**Наружные слаботочные сети.** Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2м	яма	7	162,72	18,86	143,86	36,68	1139	132	1007	257	377	97	0,13	1	0,14	1
2	Е0134-115-1	Установка опор деревянных средствами малой механизации одинарных высотой до 6.5м	опора	7	2988,51	537,75	90,13	33,75	20920	3764	631	236	4401	110	3,36	24	0,17	1
3	Е0134-118-1	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8.5м	шт	8	542,38	294,75	90,13	33,75	4339	2358	721	270	2891	110	1,83	15	0,17	1
4	С11011-669	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d-3мм	кг	28	39				1092	0	0	0	0			0		0
5	Е0134-123-3	Подвеска проводов на крюках диаметром провода до 3мм числом опор на 1км 20	км	0,2	5101,81	2677,5			1020	536	0	0	589	110	15,5	3		0
6	С151604-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0.4 мм, число пар 10	1000 м	0,15	40600				6090	0	0	0	0			0		0
7	С151604-99	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0.4 мм, число пар 5	1000 м	0,05	37700				1885	0	0	0	0			0		0
8	Ц0110-398-1	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20	шт	1	2189	878			2189	878	0	0	887	101	5	5		0
9	С151802-40	Ящики кабельные для городских телефонных сетей, ЯКГ10х2	шт	1	2170				2170	0	0	0	0			0		0
10	Ц0110-569-1	Муфта соединительная	муфта	1	4368	2655			4368	2655	0	0	2602	98	15	15		0
11	С151610-1	Муфта защитная для кабелей связи соединительная ВССК	шт	1	1550				1550	0	0	0	0			0		0
12	Ц0110-891-8	Консоль одноместная	шт	2	178,8	36	31,8	6,8	358	72	64	14	94	110	0,2	0		0

13	С11071-12	Консоли неизолированные прямые швеллерные окрашенные	т	0,04	144100				5764	0	0	0	0			0		0
73	С130806-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали бст2кп-бст4кп, 89х3мм (столб ограждения)	м	83	443				36769	0	0	0	0			0		0
40	Е0106-40-1	**Выгреб объемом 14м3.** Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	14	24,6	11,7	0,69	0,27	344	164	10	4	176	105	0,08	1		0
42	Е0106-40-1	Испытание емкостей на герметичность	м3	14	24,6	11,7	0,69	0,27	344	164	10	4	176	105	0,08	1		0
1	Е0127-14-2	**Асфальтобетонные проезды, тротуар и площадки. Асфальтобетонное покрытие (на участке).** Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	157,2	3145,48	21,38	73,75	11,67	494469	3361	11594	1835	6910	133	0,14	22	0,04	6
2	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12см из щебня фракции 20-40 мм (общ.толщ. 20см)	м2	1048	649,1	6,01	34,29	8,79	680257	6298	35936	9212	20629	133	0,04	42	0,03	31
3	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр 1.2	м2	8384	51,44	0,1	1,37	0,4	431273	838	11486	3354	5575	133		5		11
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,475	40097,59		339,59	140,94	59144	0	501	208	276	133	0,58	1	0,58	1
5	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400л	т	1,519	5930,77	1253,25	4677,52	1525,5	9009	1904	7105	2317	5614	133	7,13	11	6,78	10
6	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9т/м3 (общ толщ. 6см)	м2	2048	527,72	5,94	15,35	5,06	1080771	12165	31437	10363	29962	133	0,03	61	0,02	41
7	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	8192	65,3	0,01			534938	82	0	0	109	133		0		0
8	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9т/м3	м2	2048	692,6	5,94	15,35	5,06	1418445	12165	31437	10363	29962	133	0,03	61	0,02	41
9	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300мм при других видах покрытий	м	50	971,5	108,68	6,63	1,76	48575	5434	332	88	7344	133	0,7	35	0,01	1
10	С143003-9	Камни бетонные бортовые М - 300	м3	2,075	27800				57685	0	0	0	0			0		0

11	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	46,8	3145,48	21,38	73,75	11,67	147208	1001	3452	546	2057	133	0,14	7	0,04	2
12	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12см из щебня фракции 20-40мм (общ. толщ. 20см)	м2	312	649,1	6,01	34,29	8,79	202519	1875	10698	2742	6141	133	0,04	12	0,03	9
13	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр 1.2	м2	2496	51,44	0,1	1,37	0,4	128394	250	3420	998	1660	133		2		3
14	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,225	40097,59		339,59	140,94	9022	0	76	32	42	133	0,58	0	0,58	0
15	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400л	т	0,231	5930,77	1253,25	4677,52	1525,5	1370	290	1081	352	854	133	7,13	2	6,78	2
16	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9т/м3 (общ толщ. 6см)	м2	312	527,72	5,94	15,35	5,06	164649	1853	4789	1579	4565	133	0,03	9	0,02	6
17	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1248	65,3	0,01			81494	12	0	0	17	133		0		0
18	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9т/м3	м2	312	692,6	5,94	15,35	5,06	216091	1853	4789	1579	4565	133	0,03	9	0,02	6
19	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300мм при других видах покрытий	м	121	971,5	108,68	6,63	1,76	117552	13150	802	213	17773	133	0,7	85	0,01	1
20	С143003-9	Камни бетонные бортовые М - 300	м3	5,445	27800				151371	0	0	0	0			0		0
21	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	108,12	3145,48	21,38	73,75	11,67	340089	2312	7974	1262	4753	133	0,14	15	0,04	4
22	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	720,75	1387,4	156,15	21,26	7,97	999969	112545	15323	5744	145496	123	0,95	685	0,04	29
25	Е0113-16-6	**Ограждение территорий.** Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	262,914	21,8	5,81	0,05	0,02	5732	1528	13	5	1380	90	0,03	8		0
26	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	525,814	20,36	4,16	0,02		10706	2187	11	0	1969	90	0,02	11		0
2	Е0147-21-1	**Озеленение.** Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	46	66,92	66,6			3078	3064	0	0	3952	129	0,4	18		0

3	С143012-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (карагач), без кома	шт	137	56				7672	0	0	0	0			0		0
4	Е0147-38-1	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой однорядной изгороди и с вьющимися растениями	м	46	79,72	59,63	19,67	4,5	3667	2743	905	207	3805	129	0,4	18	0,02	1
9	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20см	м2	128	316,04	68,04			40453	8709	0	0	11235	129	0,47	60		0
10	Е0147-28-2	Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5см изменения толщины слоя	м2	128	69,9	7,9			8947	1011	0	0	1304	129	0,05	6		0
12	С143012-18	Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	кг	1,536	515				791	0	0	0	0			0		0
		ИТОГО							**19 104 338**	**960 825**	**403 271**	**113 869**	**1 178 215**			**5 720**		**523**
		Накладные расходы							1 178 215									
		ИТОГО стоимость работ							**20 282 553**									
		Непредвиденные затраты	%	6					1 216 953									
		Итого							21 499 506									
		Временные здания и сооружения	%	1,8					386 991									
		Итого							21 886 497									
		Доп.затраты при производстве работ в зи	%	1,35					295 468									
		Затраты на выслугу лет 1%							218 865									
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%							87 546									
		ИТОГО в текущих ценах 2001 г.							22 488 376									
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. с К=2,3958							**53 877 650,51**									
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							1 077 553,01									
		ИТОГО							54 955 203,52									
		НДС 12%							6 594 624,42									
		Итого							**61 549 827,94**									

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области: **Жумашбаев С.А.**

Руководитель отдела строительства Атырауской области: **Неренов Ч.К.**

Технадзор: **Искакова З.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Фирма АТК": **Багитов Л.Б.**