Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«17» ноября 2016 г.

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» 040000 г. Талдыкорган. ул. Кабанбай батыра, 26
наименование организации - почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома

на основании:
Декларации о соответствии от «28» октября 2016 г. ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары», Алматинская область, г. Талдыкорган ул.Шевченко д.127 А
дата декларации, наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора Кауыспеков Оналбая
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «12» ноября 2016 г.
Тех.надзор-эксперт Шабалин.В.А, аттестат КДС и ЖКХ № 05076 от 15.04.2013г. дата заключения , наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: «12» ноября 2016 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кировск-Актекше», км 2-41 Коксуского района Алматинской области
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Алматинская область Коксуский район,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление ГАСК Алматинской области» с «24» 04. 2015г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Ігілік Дос-KZ» прошедшая экспертизу за №18-0649/13 от 30.09.2013г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области приказ №131/11 от 22.10.2013 г;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ августа 2013 г;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2016 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11 мес;

фактически, месяц: 32 мес;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	км	2-41	2-41	2-41	2-41
Категория		IV	IV	IV	IV
Ширина земляного полотна	м	10,0м	10,0м	10,0м	10,0м
Ширина проезжей части	м	6	6	6	6
Количество полос движения	шт	2,0	2,0	2,0	2,0
Ширина полосы движения	м	3,0	3,0	3,0	3,0
Ширина обочин	м	2,0	2,0	2,0	2,0
Продолжительность производства ремонтных работ	мес	11	11	32	32

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***а/д «Кировск-Актекше»,2-41 отнесена к дороге*** IV технической ***категории и имеет следующие параметры.***

Ширина земполотна-10м

Ширина проездной части -6м

Ширина краевой части укрепляемой полосы -0,5 м

Ширина обочин -2м

Минимальный радиус горизонтальной кривой -150м, в горной -125м;

Минимальный радиус вертикальной кривой, выпуклой -2500м, в горной местности -1000м;

Минимальный радиус вертикальной кривой вогнутой -1500м, в горной местности-600м

Наибольший продольный уклон 70% и в горной 90%

Расчетная скорость движения автотранспорта -60 км/час

План трассы:

Трасса проложена по существующей дороге. Всего по трассе намечено 278углов поворота с радиусами от 17 (в населенных пунктах, в стесненных условиях и сильно пересеченной местности) до 3000 м (в равнинной местности).

Подготовительные работы

Востоновление оси трассы-39,00км

Демонтаж дорожных знаков и оградительных приспособлений -116шт

Демонтаж существующих искуственных сооружений -187,05м3

Демонтаж существующей дорожной одежды-8193м3

Расчистка входных и выходных русел на трубах- 0,06га

Устройство дорожных насыпей -356м3

Планировочные и укрепительные работы-4999м2

Замена пучистых грунтов-1997м3

Дорожная одежда

Устройство основания толщиной 10см из щебеночно-гравийной смеси-12083м3

Розлив вяжущих материалов 0,8т/1000м2 -12083м2

Устройство выравнивающего слоя толщиной 1,0см из г/п/м/а-6057т

Устройство покрытия толщиной 5см из г/п/м/а/с-252381м2

Укрепление обочин толщиной 5см с добавлением ЩГС типа С6-103393м2
Устройство тротуаров
БР 100.30.18V=0.0052 Р0.12т-989 м/п
БР 100.20.8V=0.016Р0.04т-989 м/п
Устройство карманов для автобусных остановок- 714м2
Искуственные сооружения
Устройство металических труб d=0.5м(9шт)
Устройство металических труб d=0,75м(4шт)
Укрепительные работы-42,56м3
Укрепление откосов входного и выходного оголовков- 7,2 м3
Укрепление входного русла- 7,2м3
Устройство ж/б трубы d=1,0 – 7шт
Укрепительные работы- 129,02м3
Укрепление откосов входного и выходного оголовков -15,4м3
Укрепление входного русла -8,4м3
Укрепление выходного русла -14,11м3
*Устройство ж/б трубы d=1.0*2- 2шт*
Укрепительные работы- 52,48м3
Укрепление откосов входного и выходного оголовков -5,2м3
Укрепление входного русла -3,0м3
Укрепление выходного русла -2,8м3
Устройство конца укрепление русла -5,90м3
Замена плит перекрытий на ж/б трубе -4 шт
Пересечения и примыкания -4177м2
Устройство объездной дороги – 388,20м3
Устройство металлических труб d=0,5 на объездной дороге - (11шт)
Обустройство
Установка дорожных знаков
*Дорожные знаки 900*900 -75шт*
*Дорожные знаки 700*700 -35шт*
Дорожные знаки ⊘ 700 -1шт
*200*300мм км- 76шт*
*500*2250-14шт*
Устройство барьерного ограждения из стали на мет. столбах- 2239п/м
Разметка проезжей части
1.1сплошная В=0,1м -82,54км
1.5 прерывистая В=0,1 соотношение1:3-21,977км
1.6 прерывистая В=0,1 соотношение 3:1-4,993км
1.7 прерывистая В=0,1 соотношение 1:1-0,22 км
Элементы разметки 1.13и 1.14.1- 108,79м2

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7 всего 971 474 080,00 тенге,

в том числе строительно-монтажных работ 957 428 610,00 тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге

технический надзор 12 130 620,00 тенге;

авторский надзор 1 914 850,00 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

Всего 949 131 840,90 тенге,

в том числе:

в том числе строительно-монтажных работ 936 416 621,28 тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге

технический надзор 10 800 366,82 тенге;

авторский надзор 1 914 852,80 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кировск-Актекше», км 2-41 Кокесского района Алматинской области принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Самуратов С.З.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор Анаева А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Заказчик Джуманов Б.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Заказчик Байсаков К.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Кравченко О.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Кауыспеков О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.