Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050[illegible]000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за май 2015 г.
Доп. Соглашение № 2 от 1 апреля 2015г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	163 117 904,41	78 467 013,90	48 935 371,32		78 467 013,90	23 540 104,17	54 926 909,73
	Всего по акту:		163 117 904,41	78 467 013,90	48 935 371,32	-	78 467 013,90	23 540 104,17	54 926 909,73

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Назарбеков А.Ж.**

Представитель тех.надзора
_____
"Kravi инжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№253 от 17.03.2014г., доп.соглашение №2 от 1 апреля 2015г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше" км 2-41 Коксуского района Алматинской области

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2015г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда								
		Гл.3.1.Устройство покрытия дорожной одежды								
6.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	6,67	5930,77	4677,52	39557	31198	7,13	48
					1253,25	1525,50	8359	10175	6,78	45
7.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	16,39	339,59	339,59	5566	5566	0,58	10
					--	140,94	--	2310	0,58	10
8.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5 см(4+1)из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	33348,96	601,22	15,35	20050174	511955	0,08	1121
					5,94	5,06	198093	168746	0,02	589
9.	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	33348,96	144,51	--	4819391	--	0,00	6
					0,02	--	667	--	--	--
		Итого по разделу: Дорожная одежда								24914688
		ИТОГО:					24914688	548721		1184
							207119	181231		644

Накладные расходы :

На общестроительные работы	516505
Всего накладных расходов:	516505
Итого с накладными	25431193

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1525872
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	26957065
Итого с временными, 3,68 %	27949085
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	28351552
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	28463348
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	28742839
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	68686112
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1373722
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	70059834
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8407180
Итого с НДС	**78 467 013,9**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **С.Самуратов**

Подрядчик: _____ **О.Каушпеков**

Представитель заказчика: _____ **Назарбеков А.Ж.**

Представитель тех.надзора:«Kravинжиниринг» _____