Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за апрель 2016 г.
Доп. Соглашение № 4 от 12 февраля 2016г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ по настояш акту	Сумма погашен аванса по настояш акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настояш акту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	536 066 048,02	27 632 270,52	16 081 981,44	-	27 632 270,52	828 968,12	26 803 302,40
	Всего по акту:		536 066 048,02	27 632 270,52	16 081 981,44	-	27 632 270,52	828 968,12	26 803 302,40

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ Байсаков К.

Представитель технадзора
_____

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше" км 2-41 Коксуского района Алматинской области. Подготовка территории строительства.

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1

Подготовка территории строительства

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. С		Восстановление оси трассы 2 категории сложности	км	20,00	7097,00	--	141940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2. С		Закрепление трассы 2 категории сложности	км	20,00	4607,00	--	92140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							234080	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	234080

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	14045
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	248125
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	592939
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	11859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						604798		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						72576		
		Итого с НДС						**677 374**		

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **С.Самуратов**

Подрядчик: _____ **Каумспеков О.К.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора: «KravИнжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше" км 2-41 Коксуского района Алматинской области.

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1

Подготовка территории строительства

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Гл.1.2.Демонтаж существующих дорожных знаков и оградительных приспособлений								
1.	E0127-83-1	Разборка дорожных знаков на металлических стойках	шт	116,00	453,79	102,33	52640	11871	3,20	371
					303,75	19,75	35235	2291	0,11	13
2.	E0127-59-5	Демонтаж ограждений из металлических балок гнутого профиля	м	10,00	1943,95	15,14	19439	151	1,13	11
					111,51	3,71	1115	37	0,02	0
3.	E0127-59-1	Демонтаж блока ограждения	м	18,00	198,61	86,29	3575	1553	0,86	15
					112,32	22,38	2022	403	0,12	2
4.	C01031-A18-1	Демонтированный материал-погрузка	т	2,37	247,10	--	586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E010332-A20-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	2,37	133,50	133,50	317	317	--	--
					--	26,70	--	63	0,56	1
6.	C01031-A18-2	Демонтированный материал-разгрузка	т	2,37	234,30	--	556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	C01031-A1	Погрузка изделий из сборного	т	12,57	152,80	--	1921	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-11	железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках			--	--	--	--	--	--
8.	Е010332-А 20-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	12,57	133,50	133,50	1678	1678	--	--
					--	26,70	--	336	0,56	7
9.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	12,57	140,00	--	1760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		гл.1.3.**Демонтаж искусственных сооружений**								
10.	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	187,05	21,30	20,46	3984	3827	0,01	1
					0,84	6,80	157	1272	0,03	5
11.	Е0101-162 -2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	37,41	353,70	--	13232	--	2,27	85
					353,70	--	13232	--	--	--
12.	Е0130-54-1	Демонтаж железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	68,34	4545,00	2961,00	310605	202355	11,80	806
					1584,00	769,86	108251	52612	3,29	225
13.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	170,85	152,80	--	26106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е010333-А 20-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	170,85	139,80	139,80	23885	23885	--	--
					--	27,96	--	4777	0,59	100
15.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	170,85	140,00	--	23919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		гл.1.5.Расчистка входных и выходных русел на трубах.								
16.	Е0101-209	Расчистка площадей от кустарника и	га	0,06	32275,00	32275,00	1936	1936	--	--

-1	мелколесья машинами глубиной подготовки полей на тракторе 79 кВт			--	7650,00	--	459	25,00		
17.	Е01031-А3 7-1	Погрузка прочих материалов (кустарника, мелколесья) при автомобильных перевозках	т	7,20	122,80	122,80	884	884	--	--
					--	85,96	--	619	1,81	13
18.	Е010333-А 20-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	7,20	139,80	139,80	1007	1007	--	--
					--	27,96	--	201	0,59	4
19.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	120,00	23,36	22,08	2803	2650	0,01	1
					1,28	5,56	154	667	0,02	2
ИТОГО:							490833	252112		1291
							160166	63737		374

Накладные расходы :

На общестроительные работы	253459
Всего накладных расходов:	253459
Итого с накладными	744292

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	44658
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	788950
Итого с временными, 3,68 %	817983
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	837860
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	841132
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	849312
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2029582
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	40592
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2070174
Налог на добавленную стоимость, 12 %	248421
Итого с НДС	**2 318 595**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ С.Самуратов

Подрядчик: _____ Калашников О.К.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора: _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше" км 2-41 Коксуского района Алматинской области.

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

Дополнительные объемы работ за 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1.	Е0101-195 -1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	80,00	41,73	34,30	3338	2744	0,05	4
					7,43	12,61	594	1009	0,04	3
2.	Е0101-195 -4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	45,00	111,71	91,82	5027	4132	0,14	6
					19,89	33,75	895	1519	0,11	5
3.	Е0101-203 -1	Срезка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт	га	1,54	5571,72	5571,72	8580	8580	--	--
					--	1156,68	--	1781	3,78	6
4.	Е0101-205 -1	Корчевка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	га	1,54	9367,68	9367,68	14426	14426	--	--
					--	3121,20	--	4807	10,20	16
5.	Е0101-207 -1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми	га	1,54	2576,93	2576,93	3968	3968	--	--
					--	939,42	--	1447	3,07	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт								
6.	Е0101-209 -1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубиной подготовки полей на тракторе 79 кВт	га	1,54	32275,00 ---	32275,00 7650,00	49704 --	49704 11781	-- 25,00	-- 39
		Итого по разделу: Подготовительные работы								85044
ИТОГО:							85043 1489	83555 22344		10 73

Накладные расходы :

На общестроительные работы	16683
Всего накладных расходов:	16683
Итого с накладными	101726

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6104
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	107830
Итого с временными, 3,68 %	111798
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	114515
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	114962
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	116080
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	277394
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5548
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	282942
Налог на добавленную стоимость, 12 %	33953
Итого с НДС	**316 895**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ С.Самуратов

Подрядчик: _____ Каумспеков О.К

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора: «Казинжиниринг» _____

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: доп.соглашение №4 от 12,02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

Земляные работы(ПК343+00-ПК317+50)

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 50м(10+40) в насыпь	м3	234,00	6,01	6,01	1406	1406	--	--				
					--	2,08	--	488	0,01	2				
2.	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	234,00	19,02	19,02	4450	4450	--	--				
					--	6,60	--	1544	0,02	5				
3.	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	167,00	29,64	28,57	4950	4772	0,01	1				
					0,99	9,56	165	1597	0,04	6				
4.	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	267,20	19,70	19,70	5264	5264	--	--				
					--	3,94	--	1053	0,08	22				
5.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	386,00	12,51	12,51	4828	4828	--	--				
					--	4,28	--	1652	0,01	5				
6.	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	386,00	6,36	6,36	2453	2453	--	--				
					--	1,91	--	738	0,01	2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	386,00	14,12	12,00	5449	4631	0,01	5
					1,62	2,75	625	1060	0,01	5
ИТОГО:							28800	27804		6
							790	8132		47

Накладные расходы :

На общестроительные работы	8686
Всего накладных расходов:	8686
Итого с накладными	37486

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2249
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	39735
Итого с временными, 3,68 %	41197
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	43867
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	44032
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	44444
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	106207
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2124
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	108331
Налог на добавленную стоимость, 12 %	13000
Итого с НДС	**121 331**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ С.Самуратов

Подрядчик: _____ Каушспеков О.К.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора:«Кгаинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства : Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016г

Дорожная одежда

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,30	5930,77	4677,52	1799	1419	7,13	2
					1253,25	1525,50	380	463	6,78	2
2.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,30	339,59	339,59	103	103	0,58	0
					--	140,94	--	43	0,58	0
3.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	191,13	6238,39	167,92	1192324	32095	0,19	37
					34,65	55,37	6623	10583	0,19	36
4.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,59	5930,77	4677,52	9446	7450	7,13	11
					1253,25	1525,50	1996	2430	6,78	11
5.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,59	339,59	339,59	541	541	0,58	1
					--	140,94	--	224	0,58	1
6.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	7963,61	601,22	15,35	4787911	122253	0,03	268
					5,94	5,06	47304	40296	0,02	141
7.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к	м2	7963,61	144,51	--	1150854	--	0,00	1
					0,02	--	159	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
8.	Е0127-63-11	Укрепление обочин материалом от разборки покрытия толщ. 5 см с добавлением ЩГС С-6	м2	3412,98	25,20	20,37	85992	69524	0,03	108
					4,79	5,40	16348	18418	0,02	69
9.	Е0101-17-8	Погрузка материала от разборки покрытия	т	85,32	32,26	30,77	2753	2625	0,01	1
					1,42	8,34	121	712	0,03	2
	ИТОГО:						7231723	236010		429
							72931	73169		263

Накладные расходы :

На общестроительные работы	194012
Всего накладных расходов:	194012
Итого с накладными	7425735

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	445544
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7871279
Итого с временными, 3,68 %	8160942
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	8278460
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8311104
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8392713
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	20055877
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	401118
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20456995
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2454839
Итого с НДС	22 911 832,52

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ С.Самуратов

Подрядчик: _____ Каушанова Б.К.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора: «Кгавинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше" км 2-41 Коксуского района Алматинской области.

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Искусственные сооружения

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: .4.1.Устройство металлической трубы								
		d=0,5м (2 шт) на ПК188+94,90; ПК264+86,15								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8,16	23,36	22,08	191	180	0,01	0
					1,28	5,56	10	45	0,02	0
2.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	309142,18	115368,43	7419	2769	857,00	21
					162000,00	55530,00	3888	1333	271,21	7
3.	С130806-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	м	24,00	7392,00	--	177408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,80	134,10	--	644	--	0,97	5
					134,10	--	644	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: .гл.4.2.Устройство металлической трубы d=0,75м (1шт) на ПК190+92,48								
5.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3,84	23,36	22,08	90	85	0,01	0
					1,28	5,56	5	21	0,02	0
6.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,96	262,72	--	252	--	1,85	2
					262,72	--	252	--	--	--
7.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	4,80	3073,57	38,67	14753	186	1,99	10
					310,50	14,24	1490	68	0,07	0
8.	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	484785,09	213713,84	5817	2565	1190,00	14
					226350,00	80732,25	2716	969	394,30	5
9.	С130806-138	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х7 мм	м	12,00	11300,00	--	135600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0130-7-1	Устройство портальной стенки из монолитного бетона	м3	2,46	9645,20	532,08	23727	1309	2,55	6
					434,25	131,85	1068	324	0,43	1
11.	Е0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	1,05	8765,42	100,65	9204	106	0,97	1
					146,25	38,03	154	40	0,19	0
12.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	22,80	322,22	13,70	7347	312	0,60	14
					102,83	5,04	2345	115	0,02	1
13.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	4,80	1089,28	20,67	5229	99	0,91	4
					157,50	7,61	756	37	0,31	1
14.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,40	134,10	--	322	--	0,97	2
					134,10	--	322	--	--	--
15.	Е0130-7-1	Заделка между порталом и открылками цементным раствором	м3	0,20	9645,20	532,08	1929	106	2,55	1
					434,25	131,85	87	26	0,43	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					389932	7716		79
							13737	2978		15

Накладные расходы :

На общестроительные работы	20121
Всего накладных расходов:	20121
Итого с накладными	410053

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24603
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	434656
Итого с временными, 3,68 %	450651
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	464847
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	466650
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	471157
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1125913
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	22518
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1148431
Налог на добавленную стоимость, 12 %	137812
Итого с НДС	**1 286 243**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **С.Самуратов**

Подрядчик: _____ **Каушпеков О.К.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора:«Kravинжиниринг» _____