Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050[illegible]000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за май 2016 г.
Доп. Соглашение № 4 от 12 февраля 2016г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	536 066 048,02	110 529 082,07	16 081 981,44	79 874 699,91	30 654 382,16	919 631,46	29 734 750,70
	Всего по акту:		536 066 048,02	110 529 082,07	16 081 981,44	79 874 699,91	30 654 382,16	919 631,46	29 734 750,70

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя _____ Самуратов С.З.
М.П.

Представитель заказчика _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора
_____
"Кгаупиашпрпнг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ Кауыспеков О.
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»
Договор: Доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г
Дорожная одежда

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,43	5930,77	4677,52	2528	1994	7,13	3
					1253,25	1525,50	534	650	6,78	3
2.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,43	339,59	339,59	145	145	0,58	0
					--	140,94	--	60	0,58	0
3.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	270,06	6238,39	167,92	1684763	45350	0,19	52
					34,65	55,37	9358	14953	0,19	51
4.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	2,24	5930,77	4677,52	13305	10494	7,13	16
					1253,25	1525,50	2812	3422	6,78	15
5.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,24	339,59	339,59	762	762	0,58	1
					--	140,94	--	316	0,58	1
6.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АВВ	м2	11252,73	601,22	15,35	6765404	172746	0,03	378
					5,94	5,06	66841	56939	0,02	199
7.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к	м2	11252,73	144,51	--	1626177	--	0,00	2
					0,02	--	225	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3

ИТОГО:	10093084	231490	452
	79770	76340	270

Накладные расходы :

На общестроительные работы	207627
Всего накладных расходов:	207627
Итого с накладными	10300711

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	618043
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10918754
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	11075984
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11119659
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11228847
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	26833318
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	536666
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27369984
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3284398
Итого с НДС	**30 654 382,16**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ С.Самуратов

Подрядчик: _____ Каумспеков О.К.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора: _____