Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авт[illegible]ных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050[illegible]000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2016 г.
Доп. Соглашение № 4 от 12 февраля 2016г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
	3		4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	536 066 048,02	124 131 323,07	16 081 981,44	110 529 082,07	13 602 241,00	408 067,23	13 194 173,77
	Всего по акту:		536 066 048,02	124 131 323,07	16 081 981,44	110 529 082,07	13 602 241,00	408 067,23	13 194 173,77

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ Байсаков К.

Представитель технадзора
_____
"Kravинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»
Договор: Доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5

Устройство объездных дорог

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Гл.1.Временная объездная дорога в местах устройства ж/б труб								
	ПК190+68-191+13;ПК196+79-197+23;ПК208+34-209+00;ПК216+50-217+00; ПК265+00-265+59;ПК312+47-313+00;ПК345+16-345+59 (7 шт)									
1.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт(л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 20м	м3	209,03	4,85	4,85	1014	1014	--	--
					--	1,68	--	352	0,01	1
2.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт(л.с.) при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	209,03	4,20	4,20	878	878	--	--
					--	1,46	--	304	0,00	1
3.	Е0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2	км	0,38	144196,02	110551,02	55227	42341	91,70	35
					13185,00	15231,23	5050	5834	51,33	20
4.	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	км	0,38	1452327,89	84062,89	556242	32196	162,00	62
					24075,00	25161,00	9221	9637	93,08	36
		гл.6.2.Устройство металлических труб Д=0,5м (7 шт)								
5.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	19,04	27,84	26,18	530	498	0,01	0
					1,66	7,20	32	137	0,03	0

		вместимостью 0,5 м3							
6.	E0122-8-1 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,06	309142,18 162000,00	115368,43 55530,00	17312 9072	6461 3110	857,00 271,21	48 15
7.	C130806-1 29	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	м	56,00	7392,00 --	-- --	413952 --	-- --	-- --	--
8.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,45	134,10 134,10	-- --	1536 1536	-- --	0,97 --	11 --

ИТОГО: 1046691 / 24911 — 83387 / 19374 — 157 / 73

Накладные расходы :

На общестроительные работы	57927
Всего накладных расходов:	57927
Итого с накладными	1104618

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	66277
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1170895
Итого с зимними удорожаниями, 0,72 %	1179325
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1184009
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1195718
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2857380
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	57148
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2914528
Налог на добавленную стоимость, 12 %	349743
Итого с НДС	**3 264 271**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **С.Самуратов**

Подрядчик: _____ **Каушспеков О.К.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора:«Кгауинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»
Договор: Доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г
Дорожная одежда

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,14	5930,77	4677,52	830	655	7,13	1
					1253,25	1525,50	175	214	6,78	1
2.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,14	339,59	339,59	48	48	0,58	0
					--	140,94	--	20	0,58	0
3.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	91,08	6238,39	167,92	568193	15295	0,19	17
					34,65	55,37	3156	5043	0,19	17
4.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,76	5930,77	4677,52	4507	3555	7,13	5
					1253,25	1525,50	952	1159	6,78	5
5.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,76	339,59	339,59	258	258	0,58	0
					--	140,94	--	107	0,58	0
6.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3794,88	601,22	15,35	2281571	58257	0,03	128
					5,94	5,06	22542	19202	0,02	67
7.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к	м2	3794,88	144,51	--	548413	--	0,00	1
					0,02	--	76	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
ИТОГО:							3403820	78067		153
							26901	25745		91

Накладные расходы :

На общестроительные работы	70020
Всего накладных расходов:	70020
Итого с накладными	3473840

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	208430
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3682270
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	3735295
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3750024
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3786847
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	9049343
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	180987
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9230330
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1107640
Итого с НДС	**10 337 970**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ С.Самуратов

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.К.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора: _____