Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г

Дорожная одежда

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,80	5930,77	4677,52	4745	3742	7,13	6
					1253,25	1525,50	1003	1220	6,78	5
2.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,80	339,59	339,59	272	272	0,58	0
					--	140,94	--	113	0,58	0
3.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	504,00	6238,39	167,92	3144151	84634	0,19	96
					34,65	55,37	17464	27906	0,19	96
4.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	4,20	5930,77	4677,52	24909	19646	7,13	30
					1253,25	1525,50	5264	6407	6,78	28
5.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	4,20	339,59	339,59	1426	1426	0,58	2
					--	140,94	--	592	0,58	2
6.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	21000,00	601,22	15,35	12625693	322381	0,03	706
					5,94	5,06	124740	106260	0,02	371
7.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к	м2	21000,00	144,51	--	3034794	--	0,00	4
					0,02	--	420	--	--	--

		плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3							
8.	Е0127-63-11	Укрепление обочин материалом от разборки покрытия толщ. 5 см с добавлением ЩГС С-6	м2	23860,02	25,20	20,37	601168	486043	0,03	756
					4,79	5,40	114289	128756	0,02	485
9.	Е0101-17-8	Погрузка материала от разборки покрытия	т	596,50	32,26	30,77	19246	18354	0,01	6
					1,42	8,34	847	4978	0,03	17
	ИТОГО:						19456404	936498		1606
							264027	276232		1006

Накладные расходы :

На общестроительные работы	716448
Всего накладных расходов:	716448
Итого с накладными	20172852

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1210371
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	21383223
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	21691141
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	21776674
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	21990506
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	52550216
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1051004
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	53601220
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6432146
Итого с НДС	**60 033 366**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Торебаев С.К.**

Подрядчик: _____ **Каушпеков О.К.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора: «Кгаминжиниринг» _____