Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 1[illegible]0000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июль 2016 г.
Доп. Соглашение № 4 от 12 февраля 2016г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настояш. акту	Сумма погашен аванса по настояш. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настояш. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	536 066 048,02	268 356 215,07	16 081 981,44	184 164 689,07	84 191 526,00	2 525 745,78	81 665 780,22
	Всего по акту:		536 066 048,02	268 356 215,07	16 081 981,44	184 164 689,07	84 191 526,00	2 525 745,78	81 665 780,22

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора
_____
"Казинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016г

Дорожная одежда ПК 13+475-ПК 9+060

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,18	5930,77	4677,52	6992	5515	7,13	8
					1253,25	1525,50	1478	1799	6,78	8
2.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,18	339,59	339,59	400	400	0,58	1
					--	140,94	--	166	0,58	1
3.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	741,72	6238,39	167,92	4627142	124553	0,19	142
					34,65	55,37	25701	41069	0,19	141
4.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	6,18	5930,77	4677,52	36658	28912	7,13	44
					1253,25	1525,50	7746	9429	6,78	42
5.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	6,18	339,59	339,59	2099	2099	0,58	4
					--	140,94	--	871	0,58	4
6.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	30905,00	601,22	15,35	18580811	474437	0,03	1038
					5,94	5,06	183576	156379	0,02	546
7.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к	м2	30905,00	144,51	--	4466205	--	0,00	6
					0,02	--	618	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
ИТОГО:							27720307	635916		1242
							219119	209713		741

Накладные расходы :

На общестроительные работы	570346
Всего накладных расходов:	570346
Итого с накладными	28290653

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1697439
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	29988092
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	30419921
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	30539873
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	30839754
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	73697064
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1473941
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	75171005
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9020521
Итого с НДС	**84 191 526**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Кауыспеков О.К.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора: «Кгавинжиниринг» _____