Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" г. Талдыкорган, ул. Кайсынбай батыра, 26, БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за август 2016 г.
Доп. Соглашение № 4 от 12 февраля 2016г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зачитир суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настоящ акту	Сумма погашен. аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2		4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	536 066 048,02	314 587 532,07	16 081 981,44	284 546 962,07	30 040 570,00	901 217,10	29 139 352,90
	Всего по акту:		536 066 048,02	314 587 532,07	16 081 981,44	284 546 962,07	30 040 570,00	901 217,10	29 139 352,90

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора
_____
"КтауИнжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6

Обустройство дороги

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п: осн. з/п.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-59-5	Парапетные ограждения из стали, столбы металлические (заготовка материала)	м	808,00	3435,82 185,85	-- --	2776143 150167	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							2776143 150167	-- --		-- --

Накладные расходы :

На общестроительные работы	199722
Всего накладных расходов:	199722
Итого с накладными	2975865

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	178552
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3154417
Итого с зимними удорожаниями, 3,06 %	3250942
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3263560
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3295104
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	7874236
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	157485
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8031721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 % 963807

Итого с НДС 8 995 528

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Каумспеков О.К.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора «КравИнжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г
Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Искусственные сооружения

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство металлической трубы d=0,5м (5шт) на ПК37+57,50; ПК39+02,60; ПК50+10,62; ПК94+78,50 ПК106+77,15;								
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20,40	23,36 1,28	22,08 5,56	477 26	450 113	0,01 0,02	0 0
2.	E0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,06	309142,18 162000,00	115368,43 55530,00	18549 9720	6922 3332	857,00 271,21	51 16
3.	C130806-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	м	60,00	7392,00 --	-- --	443520 --	-- --	-- --	-- --
4.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,40	134,10 134,10	-- --	1663 1663	-- --	0,97 --	12 --
		Раздел: .4.1.Устройство металлической трубы **d=0,5м (2 шт) на ПК145+20;ПК99+50** **(дополнительные объемы работ на 2015г)**								
5.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	25,50	23,36 1,28	22,08 5,56	596 33	563 142	0,01 0,02	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
6.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,92	262,72 262,72	-- --	504 504	-- --	1,85 --	4 --
7.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	9,60	3073,57 310,50	38,67 14,24	29506 2981	371 137	1,99 0,07	19 1
8.	Е0122-8-1 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	309142,18 162000,00	115368,43 55530,00	7419 3888	2769 1333	857,00 271,21	21 7
9.	С130806-1 29	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	м	24,00	7392,00 --	-- --	177408 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0130-7-1	Устройство портальной стенки из монолитного бетона	м3	4,92	9645,20 434,25	532,08 131,85	47454 2137	2618 649	2,55 0,43	13 2
11.	Е0106-1-1 5	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	2,10	8765,42 146,25	100,65 38,03	18407 307	211 80	0,97 0,19	2 0
12.	Е0130-78- 3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	45,60	322,22 102,83	13,70 5,04	14693 4689	625 230	0,60 0,02	28 1
13.	Е0130-78- 2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	9,60	1089,28 157,50	20,67 7,61	10457 1512	198 73	0,91 0,31	9 3
14.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,80	134,10 134,10	-- --	644 644	-- --	0,97 --	5 --
15.	Е0130-7-1	Заделка стыков цементным раствором	м3	0,40	9645,20 434,25	532,08 131,85	3858 174	213 53	2,55 0,43	1 0
16.	Е0101-12- 8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	36,14	23,36 1,28	22,08 5,56	844 46	798 201	0,01 0,02	0 1
17.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	м3	5,31	262,72 262,72	-- --	1395 1395	-- --	1,85 --	10 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
18.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	79,60	0,20	0,20	16	16	--	--
					--	0,07	--	6	0,00	0
		Раздел: .гл.4.2.Устройство металлической трубы d=0,75м (1шт) на ПК190+92,48								
		Укрепительные работы								
19.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	10,64	23,36	22,08	249	235	0,01	0
					1,28	5,56	14	59	0,02	0
20.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,66	262,72	--	699	--	1,85	5
					262,72	--	699	--	--	--
21.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	40,20	0,20	0,20	8	8	--	--
					--	0,07	--	3	0,00	0
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков								
22.	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	14,00	1378,21	30,59	19295	428	1,22	17
					181,13	8,11	2536	114	0,04	1
23.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,04	2081,68	322,52	81	12	9,57	0
					1514,25	122,92	59	5	0,60	0
24.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00	--	2519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
26.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	т	0,47	5280,00	--	2482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укрепление входного русла								
27.	Е0101-158 -5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	4,00	1378,21	30,59	5513	122	1,22	5
					181,13	8,11	725	32	0,04	0
28.	Е0101-159 -3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	2,00	3839,13	4,62	7678	9	2,63	5
					398,25	1,06	796	2	0,00	0
29.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,41	321,00	--	133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,41	805,00	--	333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,01	8299,96	--	89	--	48,40	1
					8055,00	--	87	--	--	--
32.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57	276,11	277	28	13,70	1
					2155,50	105,23	216	11	0,51	0
34.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,23	5970,00	--	1403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление выходного русла								
35.	Е0101-158 -5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	21,00	1378,21	30,59	28942	642	1,22	26
					181,13	8,11	3804	170	0,04	1
36.	Е0101-159 -3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	1,50	3839,13	4,62	5759	7	2,63	4
					398,25	1,06	597	2	0,00	0
37.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,31	321,00	--	100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,31	805,00	--	250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,04	8299,96	--	324	--	48,40	2
					8055,00	--	314	--	--	--
40.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00	--	2535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57	276,11	277	28	13,70	1
					2155,50	105,23	216	11	0,51	0
42.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,23	5970,00	--	1403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Устройство одноочковых труб d=1,0м (1шт) на ПК148+93,09								
43.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	48,37	23,36	22,08	1130	1068	0,01	0
					1,28	5,56	62	269	0,02	1
44.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,09	218,93	--	2647	--	1,54	19
					218,93	--	2647	--	--	--
45.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	3,20	3073,57	38,67	9835	124	1,99	6
					310,50	14,24	994	46	0,07	0
46.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	9,40	1837,12	33,87	17269	318	1,94	18
					263,25	12,47	2475	117	0,06	1
47.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/до 3; 4 м	м3	4,62	4921,38	2182,50	22737	10083	7,89	36
					1323,00	567,45	6112	2622	1,94	9
48.	С143023-27	Круглые звенья блок №13	шт	11,00	48500,00	--	533500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	6,14	3036,15	686,25	18642	4214	2,79	17
					463,50	178,43	2846	1096	0,61	4
50.	С143023-45	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	2,00	37200,00	--	74400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	С143023-53	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	27800,00	--	111200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	1,14	8765,42	100,65	9993	115	0,97	1
					146,25	38,03	167	43	0,19	0
53.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	98,20	322,22	13,70	31642	1345	0,60	59
					102,83	5,04	10098	495	0,02	2
54.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	13,18	1089,28	20,67	14357	272	0,91	12
					157,50	7,61	2076	100	0,31	4
55.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	36,19	134,10	--	4853	--	0,97	35
					134,10	--	4853	--	--	--
56.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	м3	1,32	9645,20	532,08	12732	702	2,55	3
					434,25	131,85	573	174	0,43	1
		Укрепительные работы ПК 148+93,09;ПК216+77,32(2шт)								
57.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	36,86	23,36	22,08	861	814	0,01	0
					1,28	5,56	47	205	0,02	1
58.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	9,22	262,72	--	2421	--	1,85	17
					262,72	--	2421	--	--	--
59.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	118,72	0,20	0,20	24	24	--	--
					--	0,07	--	8	0,00	0
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков								
60.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	36,00	1378,21	30,59	49615	1101	1,22	44
					181,13	8,11	6521	292	0,04	1
61.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,10	2081,68	322,52	202	31	9,57	1
					1514,25	122,92	147	12	0,60	0
62.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	65000,00	--	6296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

63.	E0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,40	2765,57 2155,50	276,11 105,23	1106 862	110 42	13,70 0,51	5 0
64.	C143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	т	0,94	5280,00 --	-- --	4963 --	-- --	-- --	-- --
		Укрепление входного русла								
65.	E0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	20,00	1378,21 181,13	30,59 8,11	27564 3623	612 162	1,22 0,04	24 1
66.	E0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	7,00	3839,13 398,25	4,62 1,06	26874 2788	32 7	2,63 0,00	18 0
67.	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	1,45	321,00 --	-- --	465 --	-- --	-- --	-- --
68.	C143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	1,45	805,00 --	-- --	1166 --	-- --	-- --	-- --
69.	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,05	8299,96 8055,00	-- --	432 419	-- --	48,40 --	3 --
70.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00 --	-- --	3380 --	-- --	-- --	-- --
71.	E0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57 2155,50	276,11 105,23	553 431	55 21	13,70 0,51	3 0
72.	C143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,47	5970,00 --	-- --	2797 --	-- --	-- --	-- --
		Укрепление выходного русла								
73.	E0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	14,00	1378,21 181,13	30,59 8,11	19295 2536	428 114	1,22 0,04	17 1
74.	E0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	4,00	3839,13 398,25	4,62 1,06	15357 1593	18 4	2,63 0,00	11 0
75.	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100	м3	0,83	321,00 --	-- --	266 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		циклов								
76.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,83	805,00 --	-- --	667 --	-- --	-- --	-- --
77.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,02	8299,96 8055,00	-- --	197 191	-- --	48,40 --	1 --
78.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00 --	-- --	1541 --	-- --	-- --	-- --
79.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57 2155,50	276,11 105,23	553 431	55 21	13,70 0,51	3 0
80.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,47	5970,00 --	-- --	2797 --	-- --	-- --	-- --
		. Устройство конца укрепления								
81.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	4,03	3073,57 310,50	38,67 14,24	12391 1252	156 57	1,99 0,07	8 0
82.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	5,40	432,86 432,00	0,86 0,32	2337 2333	5 2	2,81 0,00	15 0
83.	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	5,72	590,00 --	-- --	3377 --	-- --	-- --	-- --
84.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	48,97	1378,21 181,13	30,59 8,11	67493 8870	1498 397	1,22 0,04	60 2
85.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,09	8299,96 8055,00	-- --	740 718	-- --	48,40 --	4 --
86.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,09	65000,00 --	-- --	5794 --	-- --	-- --	-- --
87.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	2,89	2765,57 2155,50	276,11 105,23	7981 6220	797 304	13,70 0,51	40 1
88.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ	т	6,78	5970,00	--	40494	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I			--	--	--	--	--	--
		Устройство двухочковых труб d=1,0мх2 (1шт) на ПК100+15,22								
89.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	66,37	23,36	22,08	1550	1465	0,01	1
					1,28	5,56	85	369	0,02	1
90.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	16,59	218,93	--	3632	--	1,54	26
					218,93	--	3632	--	--	--
91.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	5,50	3073,57	38,67	16905	213	1,99	11
					310,50	14,24	1708	78	0,07	0
92.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	15,00	1837,12	33,87	27557	508	1,94	29
					263,25	12,47	3949	187	0,06	1
93.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	9,24	4921,38	2182,50	45474	20166	7,89	73
					1323,00	567,45	12225	5243	1,94	18
94.	С143023-27	Круглые звенья Зблок №13	шт	22,00	48500,00	--	1067000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	8,36	3036,15	686,25	25382	5737	2,79	23
					463,50	178,43	3875	1492	0,61	5
96.	С143023-45	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	37200,00	--	148800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С143023-53	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	27800,00	--	111200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0106-1-15	Устройство ЛОТКА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА	м3	2,10	8765,42	100,65	18407	211	0,97	2
					146,25	38,03	307	80	0,19	0
99.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	125,10	322,22	13,70	40310	1714	0,60	76
					102,83	5,04	12864	631	0,02	3

100.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	18,10	1089,28	20,67	19716	374	0,91	16
					157,50	7,61	2851	138	0,31	6
101.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	43,40	134,10	--	5820	--	0,97	42
					134,10	--	5820	--	--	--
102.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и откылками цементным раствором	м3	2,64	9645,20	532,08	25463	1405	2,55	7
					434,25	131,85	1146	348	0,43	1
		Укрепительные работы								
103.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	26,24	23,36	22,08	613	579	0,01	0
					1,28	5,56	34	146	0,02	1
104.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,56	262,72	--	1723	--	1,85	12
					262,72	--	1723	--	--	--
105.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	84,40	0,20	0,20	17	17	--	--
					--	0,07	--	6	0,00	0
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков								
106.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	20,00	1378,21	30,59	27564	612	1,22	24
					181,13	8,11	3623	162	0,04	1
107.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,06	2081,68	322,52	119	18	9,57	1
					1514,25	122,92	86	7	0,60	0
108.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	3705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
110.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	т	0,47	5280,00	--	2482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление входного русла								
111.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	12,00	1378,21	30,59	16538	367	1,22	15
					181,13	8,11	2174	97	0,04	0
112.	Е0101-159	Устройство упоров при укреплении	м	3,50	3839,13	4,62	13437	16	2,63	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными			398,25	1,06	1394	4	0,00	0
113.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,72	321,00 --	-- --	233 --	-- --	-- --	-- --
114.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,72	805,00 --	-- --	583 --	-- --	-- --	-- --
115.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,03	8299,96 8055,00	-- --	266 258	-- --	48,40 --	2 --
116.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00 --	-- --	2080 --	-- --	-- --	-- --
117.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57 2155,50	276,11 105,23	277 216	28 11	13,70 0,51	1 0
118.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,23	5970,00 --	-- --	1403 --	-- --	-- --	-- --
		Укрепление выходного русла								
119.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	17,00	1378,21 181,13	30,59 8,11	23430 3079	520 138	1,22 0,04	21 1
120.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	2,00	3839,13 398,25	4,62 1,06	7678 796	9 2	2,63 0,00	5 0
121.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,41	321,00 --	-- --	133 --	-- --	-- --	-- --
122.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,41	805,00 --	-- --	333 --	-- --	-- --	-- --
123.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,03	8299,96 8055,00	-- --	266 258	-- --	48,40 --	2 --
124.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,03	65000,00	--	2080	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
125.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57	276,11	277	28	13,70	1
					2155,50	105,23	216	11	0,51	0
126.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,12	5970,00	--	701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Устройство конца укрепления								
127.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,95	3073,57	38,67	9067	114	1,99	6
					310,50	14,24	916	42	0,07	0
128.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	3,95	432,86	0,86	1710	3	2,81	11
					432,00	0,32	1706	1	0,00	0
129.	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	4,19	590,00	--	2470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	35,50	1378,21	30,59	48926	1086	1,22	43
					181,13	8,11	6430	288	0,04	1
131.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,07	8299,96	--	539	--	48,40	3
					8055,00	--	524	--	--	--
132.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	--	4225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	2,10	2765,57	276,11	5808	580	13,70	29
					2155,50	105,23	4527	221	0,51	1
134.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	4,93	5970,00	--	29462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: .гл.4.2.Устройство металлической трубы d=0,75м (1шт) на ПК190+92,48								3022448
		ИТОГО:					3799861	77136		1220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							191372	23112		104
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						228398		
		Всего накладных расходов:						228398		
		Итого с накладными						4028259		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						241695		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4269954		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %						4404458		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4421538		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4464238		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						10668089		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						213362		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10881451		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1305774		
		Итого с НДС						**12 187 225**		

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.Э.**

Подрядчик: _____ **Кауыспеков О.К.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора «КтауИнжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г
Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г

Локальная смета 2-1-1 и 2-1-2

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда,чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда,чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 **Дополнительные объемы работ за 2014г**								
1.	Е0101-12-2	Выборка пучинистых мест в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья **(неверна применена расценка, минусуем)**	м3	-17450,00	28,12 1,11	27,01 8,98	-490617 -19349	-471269 -156651	0,01 0,03	-135 -585
2.	Е0101-12-2	Выборка пучинистых мест в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья **(применена верная расценка)**	м3	17450,00	21,30 0,84	20,46 6,80	371680 14658	357022 118675	0,01 0,03	102 443
3.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов **(корректировка объема)**	м3	-80,00	3,80 0,48	3,24 1,12	-304 -38	-260 -90	0,00 0,00	-0 -0
4.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины **(корректировка объема)**	м3	-80,00	6,37 --	5,48 2,04	-510 --	-438 -163	-- 0,01	-- -1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 2-1-2

Раздел: Земляные работы, устройство водоотводных канав и кюветов.

Дополнительные объемы работ за 2015г

5.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	10083,04	29,64	28,57	298855	288123	0,01	70
					0,99	9,56	9982	96419	0,04	353
6.	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	17645,32	19,70	--	347613	--	0,08	1460
					3,94	--	69523	--	--	--
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	10083,04	3,80	3,24	38300	32710	0,00	33
					0,48	1,12	4840	11293	0,00	37
8.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	8607,48	3,19	2,74	27427	23584	--	--
					--	1,02	--	8780	0,00	42
9.	Е0101-170-5	Разработка скального грунта 7 группы отбойными молотками	м3	489,89	2648,70	1217,70	1297572	596539	8,55	4189
					1431,00	--	701033	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы,устройство воотводных канав и кюветов.Дополнительные объемы работ за 2015 год								2009766
ИТОГО:							1890016	826012		5719
							780649	78263		290

Накладные расходы :

На общестроительные работы	947395
Всего накладных расходов:	947395
Итого с накладными	2837411

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	170245
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3007656
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	3202552
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3214583
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3244660

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	7753691
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	155074
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7908765
Налог на добавленную стоимость, 12 %	949052
Итого с НДС	**8 857 817**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Подрядчик: _____ **Каумспеков О.К.**

Представитель тех.надзора: **«КравИнжиниринг»** _____