Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 0501[illegible]000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за август 2016 г.
Доп. Соглашение № 5 от 25 августа 2016г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ по настояш акту	Сумма погашен аванса по настояш акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настояш акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", 2-41Коксуского района Алматинской области км	тенге	536 066 048,02	343 324 897,07	16 081 981,44	314 587 532,07	28 737 365,00	862 120,95	27 875 244,05
	Всего по акту:		536 066 048,02	343 324 897,07	16 081 981,44	314 587 532,07	28 737 365,00	862 120,95	27 875 244,05

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Замруководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ Байсаков К.

Представитель тех надзора
_____
"КазИнжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N9
приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2016г

Дорожная одежда

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство карманов для автобусных остановок ПК63+28;ПК50+40;ПК31+35								
1.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	121,00	592,92 108,68	6,63 1,76	71744 13150	802 213	0,70 0,01	84 1
2.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 БР100.30.18	м3	6,53	26000,00 --	-- --	169884 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						241628 13150	803 213		84 1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	17773
Всего накладных расходов:	17773
Итого с накладными	259401

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	15564
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	274965
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	278924
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	280024
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	282774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						675739		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						13515		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						689254		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						82710		
		Итого с НДС						771 964		

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.К.

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора: «Kravинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г
Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N9
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Искусственные сооружения

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство одноочковых труб Д=1м ПК197+00,00								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	30,75	23,36	22,08	718	679	0,01	0
					1,28	5,56	39	171	0,02	1
2.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,14	218,93	--	2220	--	1,54	16
					218,93	--	2220	--	--	--
3.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	3,20	3073,57	38,67	9835	124	1,99	6
					310,50	14,24	994	46	0,07	0
4.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	9,40	1837,12	33,87	17269	318	1,94	18
					263,25	12,47	2475	117	0,06	1
5.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов (ПК345+36,28;ПК312+69,50; ПК216+77,32;ПК197+00,00)	м3	17,48	1799,09	922,50	31448	16125	2,44	43
					398,25	239,85	6961	4193	0,82	14
6.	С143023-6-3	Лекальный блок № 4 /ТП 3.501-59/	шт	17,00	25300,00	--	430100	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
7.	С143023-6-4	Лекальный блок № 5 /ТП 3.501-59/	шт	8,00	5713,00	--	45704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/до 3; 4 м	м3	4,62	4921,38	2182,50	22737	10083	7,89	36
					1323,00	567,45	6112	2622	1,94	9
9.	С143023-27	Круглые звенья блок №13	шт	11,00	48500,00	--	533500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м (ПК345+36,28;ПК312+69,50; ПК216+77,32;ПК197+00,00)	м3	24,56	3036,15	686,25	74568	16854	2,79	69
					463,50	178,43	11384	4382	0,61	15
11.	С143023-45	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	8,00	37200,00	--	297600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143023-53	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	16,00	27800,00	--	444800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	98,20	322,22	13,70	31642	1345	0,60	59
					102,83	5,04	10098	495	0,02	2
14.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	13,18	1089,28	20,67	14357	272	0,91	12
					157,50	7,61	2076	100	0,31	4
15.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	36,19	134,10	--	4853	--	0,97	35
					134,10	--	4853	--	--	--
16.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	м3	1,32	9645,20	532,08	12732	702	2,55	3
					434,25	131,85	573	174	0,43	1
		Устройство двухочковых труб Д=1,0х2(1шт)ПК265+13,96								
17.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	66,37	23,36	22,08	1550	1465	0,01	1
					1,28	5,56	85	369	0,02	1
18.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	16,59	218,93	--	3632	--	1,54	26
					218,93	--	3632	--	--	--
19.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	6,60	3073,57	38,67	20286	255	1,99	13
					310,50	14,24	2049	94	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	15,08	1837,12	33,87	27704	511	1,94	29
					263,25	12,47	3970	188	0,06	1
21.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов (ПК100+15,22;ПК265+13,96)	м3	9,50	1799,09	922,50	17091	8764	2,44	23
					398,25	239,85	3783	2279	0,82	8
22.	С143023-6 3	Лекальный блок № 4 /ТП 3.501-59/	шт	11,00	25300,00	--	278300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143023-6 4	Лекальный блок № 5 /ТП 3.501-59/	шт	2,00	5713,00	--	11426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	11,76	4921,38	2182,50	57875	25666	7,89	93
					1323,00	567,45	15558	6673	1,94	23
25.	С143023-2 7	Круглые звенья блок №13	шт	28,00	48500,00	--	1358000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м (ПК100+15,22;ПК265+13,96)	м3	8,36	3036,15	686,25	25382	5737	2,79	23
					463,50	178,43	3875	1492	0,61	5
27.	С143023-4 5	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	37200,00	--	148800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С143023-5 3	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	27800,00	--	111200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	142,80	322,22	13,70	46013	1956	0,60	86
					102,83	5,04	14684	720	0,02	4
30.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	22,27	1089,28	20,67	24258	460	0,91	20
					157,50	7,61	3508	169	0,31	7
31.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	45,29	134,10	--	6073	--	0,97	44
					134,10	--	6073	--	--	--
32.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и откылками цементным раствором	м3	3,24	9645,20	532,08	31250	1724	2,55	8
					434,25	131,85	1407	427	0,43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							4142923	93043		665
							106409	24711		97

Накладные расходы :

На общестроительные работы	143512
Всего накладных расходов:	143512
Итого с накладными	4286435

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	257186
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4543621
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	4686745
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4704919
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4750355
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	11351816
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	227036
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11578852
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1389462
Итого с НДС	**12 968 314**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Кауыспеков О.К.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора: _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6

Обустройство дороги

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С-Прайс	Стоимость дорожного знака треугольного	шт	75,00	1651,83	--	123887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С-Прайс	Стоимость дорожного знака квадратного	шт	35,00	2045,78	--	71602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С-Прайс	Стоимость дорожного знака круглого	шт	1,00	2045,78	--	2046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С-Прайс	Стоимость дорожного знака километрового 200х300	шт	76,00	397,41	--	30203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СЦена	Стоимость дорожного знака размером 500х2250	шт	14,00	5169,73	--	72376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СЦена	Стоимость сигнальных столбиков	шт	14,00	746,85	--	10456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0127-59-5	Барьерные ограждения 11 ДО	м	1431,00	3249,97	--	4650707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					4961277	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	4961277

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	297677
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5258954
Итого с зимними удорожаниями, 3,06 %	5419878
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5440914
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5493504
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	13127702
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	262554
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13390256
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1606831
Итого с НДС	**14 997 087**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Каумспеков О.К.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора:«Kravинжиниринг» _____