Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра. 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь 2016 г.
Доп. Соглашение № 5 от 25 августа 2016 г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ по настоящ акту	Сумма погашен аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	536 066 048,02	419 602 610,07	16 081 981,44	343 324 897,07	76 277 713,00	2 288 331,39	73 989 381,61
	Всего по акту:		536 066 048,02	419 602 610,07	16 081 981,44	343 324 897,07	76 277 713,00	2 288 331,39	73 989 381,61

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора
_____
"Казинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г
Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N10
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016г

Дорожная одежда КМ 9+060-км 5+060
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,07	5930,77	4677,52	6334	4996	7,13	8
					1253,25	1525,50	1338	1629	6,78	7
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,07	339,59	339,59	363	363	0,58	1
					--	140,94	--	151	0,58	1
5.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	672,00	6238,39	167,92	4192201	112845	0,19	128
					34,65	55,37	23285	37209	0,19	128
6.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	5,60	5930,77	4677,52	33212	26194	7,13	40
					1253,25	1525,50	7018	8543	6,78	38
7.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	5,60	339,59	339,59	1902	1902	0,58	3
					--	140,94	--	789	0,58	3
8.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	28000,00	601,22	15,35	16834257	429841	0,03	941
					5,94	5,06	166320	141680	0,02	494
9.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к	м2	28000,00	144,51	--	4046392	--	0,00	5
					0,02	--	560	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
ИТОГО:								25114661	576140	1126
								198521	190001	672

Накладные расходы :

На общестроительные работы	516734
Всего накладных расходов:	516734
Итого с накладными	25631395

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1537884
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	27169279
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	27560517
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	27669194
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	27940887
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	66769707
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1335394
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	68105101
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8172612
Итого с НДС	**76 277 713**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ Самуратов С.З.

Подрядчик: _____ **Каумспеков О.К.**

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора: «КтауИнжиниринг» _____