Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за октябрь 2016 г.
Доп. Соглашение № 5 от 25 августа 2016г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	536 066 048,02	487 797 150,01	16 081 981,44	419 602 610,07	68 194 539,94	2 045 836,20	66 148 703,74
	Всего по акту:		536 066 048,02	487 797 150,01	16 081 981,44	419 602 610,07	68 194 539,94	2 045 836,20	66 148 703,74

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора
_____
"КазИнжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г
Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N11
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство покрытия дорожной одежды								
1.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	2,26	5930,77	4677,52	13382	10554	7,13	16
					1253,25	1525,50	2828	3442	6,78	15
2.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	4,11	339,59	339,59	1395	1395	0,58	2
					--	140,94	--	579	0,58	2
3.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	1396,96	6238,39	167,92	8714758	234583	0,19	267
					34,65	55,37	48404	77349	0,19	266
4.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	3,80	5930,77	4677,52	22557	17790	7,13	27
					1253,25	1525,50	4767	5802	6,78	26
5.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	3,80	339,59	339,59	1292	1292	0,58	2
					--	140,94	--	536	0,58	2
6.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	18372,99	601,22	15,35	11046274	282052	0,03	617
					5,94	5,06	109136	92967	0,02	324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	18372,99	144,51	--	2655155	--	0,00	3
					0,02	--	367	--	--	--

ИТОГО: 22454813 547666 935

165502 180675 636

Накладные расходы :

На общестроительные работы	460417
Всего накладных расходов:	460417
Итого с накладными	22915230

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1374914
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	24290144
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	24639922
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	24737083
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	24979984
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	59694104
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1193882
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	60887986
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7306558
Итого с НДС	**68 194 539,94**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подряд _____ **Кауыспеков О.К.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель _____ **«Кравинжиниринг»** _____