Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 05[illegible]000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за ноябрь 2016 г.
Доп. Соглашение № 5 от 25 августа 2016г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ акту	Сумма погашен. аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настояш акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	536 066 048,02	536 066 048,02	16 081 981,44	487 797 150,01	48 268 898,01	1 448 066,94	46 820 831,07
	Всего по акту:		536 066 048,02	536 066 048,02	16 081 981,44	487 797 150,01	48 268 898,01	1 448 066,94	46 820 831,07

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя _____ **Самратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора
_____

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше",км 2-41 Коксуского района

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1
Подготовка территории строительства

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Гл.1.4.Демонтаж существующей дорожной одежды								
18.	Е0127-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 4 см (корректировка объема)	м2	-24754,50	93,24 2,32	90,79 5,29	- 2308069 - 57430	-2247544 -130951	-0,01 -0,02	- 332 - 515
19.	Е0127-101-9	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-4	м2	24754,50	5,30 0,14	5,15 0,31	131233 3466	127594 7575	0,00 0,00	20 30
20.	Е010332-А20-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 (корректировка объема)	т	-1980,36	133,50 --	133,50 26,70	- 264378 --	- 264378 52876	-- 0,56	-- 1110
	ИТОГО:						- 2441214 - 53964	- 2384328 - 176252		- 312 - 1596

Накладные расходы :

На общестроительные работы	-288739
Всего накладных расходов:	-288739
Итого с накладными	- 2729953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	-163797
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	-2893750
Итого с временными, 3,68 %	-3000240
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	-3073146
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	-3085147
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	-3115149
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	-7966742
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	-159335
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	-8126077
Налог на добавленную стоимость, 12 %	- 975129
Итого с НДС	**- 9 101 206**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ С. Самуратов

Подрядчика _____ О.Каумспеков

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора: «Kravинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше",км 2-41 Коксуского района

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

Земляные работы

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.2.**Планировочные и укрепительные работы**								
8.	Е0101-145 -12.	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	4999,00	8,55	4,43	42720	22124	0,03	139
					4,12	0,74	20596	3713	0,00	12
9.	Е0101-145 -9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	4488,00	14,12	3,88	63367	17409	0,07	325
					10,24	0,78	45957	3488	0,00	12
	ИТОГО:						106105	39535		464
							66553	7201		24

Накладные расходы :

На общестроительные работы	71542
Всего накладных расходов:	71542
Итого с накладными	177628

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10658
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	188286
Итого с зимними удорожаниями, 6,48	200657

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	201240
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	203123
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	485398
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9708
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	495106
Налог на добавленную стоимость, 12 %	59413
Итого с НДС	**554 519**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **С.Самуратов**

Подрядчик: _____ **О.Кауыспеков**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора: _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше",км 2-41 Коксуского района

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Гл.3.1.Устройство покрытия дорожной одежды								
1.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	1802,74	38,43	33,28	69282	59998	0,03	59
					5,00	11,49	9014	20707	0,04	73
2.	СКСМ	Подобранная щебеночно-гравийная смесь С-6	м3	90,14	1742,36	--	157056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,03	5930,77	4677,52	178	140	7,13	0
					1253,25	1525,50	38	46	6,78	0
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,06	339,59	339,59	20	20	0,58	0
					--	140,94	--	8	0,58	0
5.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	20,79	6238,39	167,92	129696	3491	0,19	4
					34,65	55,37	720	1151	0,19	4
6.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,06	5930,77	4677,52	356	281	7,13	0
					1253,25	1525,50	75	92	6,78	0
7.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,06	339,59	339,59	20	20	0,58	0
					--	140,44	--	8	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	273,50	601,22	15,35	164435	4199	0,03	9
					5,94	5,06	1625	1384	0,02	5
9.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	273,50	144,51	--	39525	--	0,00	0
					0,02	--	5	--	--	--
10.	Е0127-63-11	Укрепление обочин материалом от разборки покрытия толщ. 5 см с добавлением ЩГС С-6	м2	36986,07	25,20	20,37	931887	753429	0,03	1172
					4,79	5,40	177163	199589	0,02	752
11.	СКСМ	ЩГС С-6	м3	857,79	1742,36	--	1494579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0101-17-8	Погрузка материала от разборки покрытия	м3	924,84	32,26	30,77	29840	28458	0,01	9
					1,42	8,34	1313	7718	0,03	26
		Гл. 3.2.Устройство тротуаров								
18.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,45	339,59	339,59	153	153	0,58	0
					--	140,94	--	63	0,58	0
	С11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий марка МГ и СГ	т	-0,89	38600,00	--	-34369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Гл.3.3.Устройство карманов для автобусных остановок								
20.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	714,00	1,41	1,41	1007	1007	--	--
					--	0,30	--	214	0,00	1
21.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	71,40	95,48	73,75	6818	5266	0,14	10
					21,38	11,67	1527	833	0,04	3
22.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,21	5930,77	46[illegible],52	1245	982	7,13	1
					1253,25	1525,50	263	320	6,78	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,21	339,59	339,59	71	71	0,58	0
					--	140,94	--	30	0,58	0
24.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	714,00	582,87	15,35	416169	10961	0,03	24
					5,94	5,06	4241	3613	0,02	13
25.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	714,00	139,92	--	99900	--	0,00	0
					0,02	--	14	--	--	--
26.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	66,00	592,92	6,63	39133	438	0,70	46
					108,68	1,76	7173	116	0,01	0
27.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 БР100.30.18	м3	3,57	26000,00	--	92768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						3639774	868915		1337
							203171	235892		879

Накладные расходы :

На общестроительные работы	580628
Всего накладных расходов:	580628
Итого с накладными	4220402

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	253224
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4473578
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	4537998
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4555892
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4600628
Пересчет в текущих ценах, К=2,38968	10994016
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	219880

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11213896
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1345668
Итого с НДС	12 559 564

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ С.Самуратов

Подрядчик: _____ О.Каумспеков

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора:«КгауИнжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше",км 2-41 Коксуского района

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Искусственные сооружения

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 4.2.Устройство металлической трубы d=0,75м (1шт) на ПК87+45,03;								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3,84	23,36 1,28	22,08 5,56	90 5	85 21	0,01 0,02	0 0
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,96	262,72 262,72	-- --	252 252	-- --	1,85 --	2 --
3.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	4,80	3073,57 310,50	38,67 14,24	14753 1490	186 68	1,99 0,07	10 0
4.	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	484785,09 226350,00	213713,84 80732,25	5817 2716	2565 969	190,00 394,30	14 5
5.	С130806-138	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х7 мм	м	12,00	11300,00 --	-- --	135600 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	E0130-7-1	Устройство портальной стенки из монолитного бетона	м3	2,46	9645,20	532,08	23727	1309	2,55	6
					434,25	131,85	1068	324	0,43	1
7.	E0106-1-1	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	1,05	8765,42	100,65	9204	106	0,97	1
					146,25	38,03	154	40	0,19	0
8.	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	22,80	322,22	13,70	7347	312	0,60	14
					102,83	5,04	2345	115	0,02	1
9.	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	4,80	1089,28	20,67	5229	99	0,91	4
					157,50	7,61	756	37	0,31	1
10.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,40	134,10	--	322	--	0,97	2
					134,10	--	322	--	--	--
11.	E0130-7-1	Заделка между порталом и откpылками цементным раствором	м3	0,20	9645,20	532,08	1929	106	2,55	1
					434,25	131,85	87	26	0,43	0
		Укрепительные работы								
12.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	10,64	23,36	22,08	249	235	0,01	0
					1,28	5,56	14	59	0,02	0
13.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,66	262,72	--	699	--	1,85	5
					262,72	--	699	--	--	--
14.	E0101-30-2	Планировка русла бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.) на входе и выходе	м2	40,20	0,20	0,20	8	8	--	--
					--	0,07	--	3	0,00	0
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков								
15.	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	14,00	1378,21	30,59	19295	428	1,22	17
					181,13	8,11	2536	114	0,04	1
16.	E0142-14-2	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,04	2081,68	322,52	78	12	9,57	0
					1514,25	122,92	57	5	0,60	0
17.	12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00	--	2438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
19.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	т	0,47	5280,00	--	2482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление входного русла								
20.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	4,00	1378,21	30,59	5513	122	1,22	5
					181,13	8,11	725	32	0,04	0
21.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	2,00	3839,13	4,62	7678	9	2,63	5
					398,25	1,06	796	2	0,00	0
22.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,42	321,00	--	134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,42	805,00	--	336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,01	8299,96	--	95	--	48,40	1
					8055,00	--	93	--	--	--
25.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57	276,11	277	28	13,70	1
					2155,50	105,23	216	11	0,51	0
27.	С143010-1	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,24	5970,00	--	1433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление выходного русла								
28.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	21,00	1378,21	30,59	28942	642	1,22	26
					181,13	8,11	3804	170	0,04	1
29.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	1,50	3839,13	4,62	5759	7	2,63	4
					398,25	1,06	597	2	0,00	0
30.	С143001-1	Надбавка к сметной стоимости при	м3	0,31	321,00	--	100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов			--	--	--	--	--	--
31.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,31	805,00 --	-- --	250 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,04	8299,96 8056,00	-- --	315 306	-- --	48,40 --	2 --
33.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00 --	-- --	2470 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57 2155,50	276,11 105,23	277 216	28 11	13,70 0,51	1 0
35.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,24	5970,00 --	-- --	1433 --	-- --	-- --	-- --
		Устройство одноочковых труб Д=1,0м(1 шт)ПК 62+37,41								
36.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	30,76	23,36 1,28	22,08 5,56	719 39	679 171	0,01 0,02	0 1
37.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,14	218,93 218,93	-- --	2220 2220	-- --	1,54 --	16 --
38.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	3,40	3073,57 310,50	38,67 14,24	10450 1056	131 48	1,99 0,07	7 0
39.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	9,40	1837,12 263,25	33,87 12,47	17269 2475	318 117	1,94 0,06	18 1
40.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	3,52	1799,09 398,25	922,50 239,85	6333 1402	3247 844	2,44 0,82	9 3
41.	Е0130-6-1	Устройство сборных фунламентов	м3	-5,70	1799,09 398,25	922,50 239,85	-10255 -2270	-5258 -1367	2,44 0,82	-14 -5
42.	С143023-63	Лекальный блок № 4 /ТП 3.501-54/	шт	8,00	25300,00	--	202400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
43.	С143023-6 4	Лекальный блок № 5 /ТП 3.501-59/	шт	4,00	5713,00	--	22852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/до 3; 4 м	м3	4,62	4921,38	2182,50	22737	10083	7,89	36
					1323,00	,567,45	6112	2622	1,94	9
45.	С143023-2 7	Круглые звенья блок №13	шт	11,00	48500,00	--	533500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	6,14	3036,15	686,25	18642	4214	2,79	17
					463,50	178,43	2846	1096	0,61	4
47.	С143023-4 5	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	2,00	37200,00	--	74400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С143023-3 3	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	27800,00	--	111200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0106-1-1 5	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	2,28	8765,42	100,65	19985	229	0,97	2
					146,25	38,03	333	87	0,19	0
50.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	98,20	322,22	13,70	31642	1345	0,60	59
					102,83	5,04	10098	495	0,02	2
51.	Е0130-79-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	13,18	1089,28	20,67	14357	272	0,91	12
					157,50	7,61	2076	100	0,31	4
52.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	36,19	134,10	--	4853	--	0,97	35
					134,10	--	4853	--	--	
53.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	м3	1,31	9645,20	532,08	12635	697	2,55	3
					434,25	131,85	569	173	0,43	1
		Укрепительные работы ПК62+37,41;ПК197+00,00;ПК312+69,5;ПК345+36,28(4 шт)								
54.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	73,73	23,36	22,08	1722	1628	0,01	1
					1,29	5,56	94	410	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	18,44	262,72 262,72	-- --	4844 4844	-- --	1,85 --	34 --
56.	Е0101-30-2	Планировка русла бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.) на входе и выходе	м2	237,44	0,20 --	0,20 0,07	48 --	48 17	-- 0,00	-- 0
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков								
57.	Е0101-158 -5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	72,00	1378,21 181,13	30,59 8,11	99231 13041	2203 584	1,22 0,04	88 3
58.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,19	2081,68 1514,25	322,52 122,92	397 289	61 23	9,57 0,60	2 0
59.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,19	65000,00 --	-- --	12389 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,80	2765,57 2155,50	276,11 105,23	2212 1724	221 84	13,70 0,51	11 0
61.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	т	1,88	5280,00 --	-- --	9926 --	-- --	-- --	-- --
		Укрепление входного русла								
62.	Е0101-158 -5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	40,00	1378,21 181,13	30,59 8,11	55128 7245	1224 324	1,22 0,04	49 1
63.	Е0101-159 -3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	14,00	3839,13 398,25	4,62 1,06	53748 5576	65 15	2,63 0,00	37 0
64.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	2,90	321,00 --	-- --	930 --	-- --	-- --	-- --
65.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	2,90	805,00 --	-- --	2332 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,11	8299,96 8055,00	-- --	880 854	-- --	48,40 --	5 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,11	65000,00	--	6890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,40	2765,57	276,11	1106	110	13,70	5
					2155,50	105,23	862	42	0,51	0
69.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,94	5970,00	--	5588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление выходного русла								
70.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	28,00	1378,21	30,59	38590	857	1,22	34
					181,13	8,11	5072	227	0,04	1
71.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	8,00	3839,13	4,62	30713	37	2,63	21
					398,25	1,06	3186	8	0,00	0
72.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,62	321,00	--	199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,62	805,00	--	498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,05	8299,96	--	424	--	48,40	2
					8055,00	--	412	--	--	--
75.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,40	2765,57	276,11	1106	110	13,70	5
					2155,50	105,23	862	42	0,51	0
77.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,94	5970,00	--	5588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Устройство конца укрепления								
78.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	2,06	3073,57	38,67	24788	312	1,99	16
					310,50	14,24	2504	115	0,07	1

79.	E0101-156 -1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	10,8	432,86	0,86	4675	9	2,81	31
					432,00	0,32	4666	3	0,00	0
80.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	11,45	590,00	--	6757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	E0101-158 -5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	97,95	1378,21	30,59	134995	2996	1,22	119
					181,13	8,11	17742	794	0,04	4
82.	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,18	8299,96	--	1473	--	48,40	9
					8055,00	--	1430	--	--	--
83.	С12041-93	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,18	65000,00	--	11538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	E0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	5,77	2765,57	276,11	15952	1593	13,70	79
					2155,50	105,23	12433	607	0,51	3
85.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-1	т	15,52	5970,00	--	92642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Устройство двухочковых труб Д=1,0мх2								
96.	E0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20 **(ПК265+13,96)**	м3	2,00	8765,42	100,65	17531	201	0,97	2
					146,25	38,03	292	76	0,19	0
		Укрепительные работы(ПК 265+13,96)								
97.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	26,24	23,36	22,08	613	579	0,01	0
					1,28	5,56	34	146	0,02	1
98.	E0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,56	262,72	--	1723	--	1,85	12
					262,72	--	1723	--	--	--
99.	E0101-30-2	Планировка русла бульдозерами мощностью 79 (108)кВт на входе и выходе	м2	84,40	0,20	0,20	17	17	--	--
					--	0,07	--	6	0,00	0
		Укрепительные откосов входного и выходного оголовков								
100.	E0101-158 -5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	20,00	1378,21	30,59	27564	612	1,22	24
					181,13	8,11	3623	162	0,04	1
101.	E0142 14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,05	2081,68	322,52	112	17	9,57	1

				1514,25	122,92	82	7	0,60	0
102.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
104.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-1	т	0,47	5280,00	--	2482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление входного русла								
105.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	12,00	1378,21	30,59	16538	367	1,22	15
					181,13	8,11	2174	97	0,04	0
106.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	3,50	3839,13	4,62	13437	16	2,63	9
					398,25	1,06	1394	4	0,00	0
107.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,73	321,00	--	234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,73	805,00	--	587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,03	8299,96	--	282	--	48,40	2
					8055,00	--	274	--	--	--
110.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	2210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57	276,11	277	28	13,70	1
					2155,50	105,23	216	11	0,51	0
112.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,24	5970,00	--	1433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление выходного русла								
113.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	17,00	1378,21	30,59	23430	520	1,22	21
					181,13	8,11	3079	138	0,04	1
114.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	2,00	3839,13	4,62	7678	9	2,63	5
					398,25	1,06	796	2	0,00	0
115.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м3	0,42	321,00	--	134	--	--	--

		морозостойкости до 200: за 100 циклов			--	--	--	--	--	--
116.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,42	805,00 --	-- --	336 --	-- --	-- --	-- --
117.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,03	8299,96 8055,00	-- --	282 274	-- --	48,40 --	2 --
118.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00 --	-- --	2210 --	-- --	-- --	-- --
119.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57 2155,50	276,11 105,23	277 216	28 11	13,70 0,51	1 0
120.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,35	5970,00 --	-- --	2090 --	-- --	-- --	-- --
		Устройство конца укрепления								
121.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,95	3073,57 310,50	38,67 14,24	9067 916	114 42	1,99 0,07	6 0
122.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	3,95	432,86 432,00	0,86 0,32	1710 1706	3 1	2,81 0,00	11 0
123.	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	4,18	590,00 --	-- --	2469 --	-- --	-- --	-- --
124.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	35,50	1378,21 181,13	30,59 8,11	48926 6430	1086 288	1,22 0,04	43 1
125.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,06	8299,96 8055,00	-- --	498 483	-- --	48,40 --	3 --
126.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00 --	-- --	3900 --	-- --	-- --	-- --
127.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	2,10	2765,57 2155,50	276,11 105,23	5808 452	580 221	13,70 0,51	29 1
128.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ	т	4,94	5970,00	--	29492	--	--	--

	9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I								
	Замена плит перекрытия на трубе ПК74+94,09								
129.	Е0130-14-1 Установка сборных железобетонных плит перекрытий	м3	11,00	2590,10	299,88	28491	3299	6,15	68
				1176,75	31,11	12944	342	0,12	1
130.	С143023-143 Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	шт	4,00	5710,00	--	22840	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
ИТОГО:						2291309	41307		1132
						176099	11287		52

Накладные расходы :

На общестроительные работы	190243
Всего накладных расходов:	190243
Итого с накладными	2481323

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	148892
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2630215
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	2713067
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2723588
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2749890
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6571349
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	131427
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6702776
Налог на добавленную стоимость, 12 %	804333
Итого с НДС	**7 507 109**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ С.Сапуранов

Подрядчик: _____ О.Кауыспеков

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора: «КравИнжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше",км 2-41 Коксуского района

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

Искусственные сооружения

Дополнительные объемы работ за 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство новых металлических водопропускных труб Д=0,5м на ПК267+00;ПК252+00;ПК208+60;ПК 123+00;ПК119+50(5 шт)								
12.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	76,50	23,36	22,08	1787	1689	0,01	1
					1,28	5,56	98	425	0,02	1
13.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,76	262,72	--	1513	--	1,85	11
					262,72	--	1513	--	--	--
14.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	28,80	3073,57	38,67	88519	1114	1,99	57
					310,50	14,24	8942	410	0,07	2
15.	Е0122-8-1 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,07	309142,18	115368,43	22258	8307	857,00	62
					162000,00	55530,00	11664	3998	271,21	20
16.	С130806-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	м	72,00	7392,00	--	532224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

17.	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	м3	14,76	9645,20	532,08	142363	7854	2,55	38
					434,25	131,85	6410	1946	0,43	6
18.	E0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	6,30	8765,42	100,65	55222	634	0,97	6
					146,25	38,03	921	240	0,19	1
19.	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	136,80	322,22	13,70	44080	1874	0,60	83
					102,83	5,04	14067	689	0,02	3
20.	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	28,80	1089,28	20,67	31371	595	0,91	26
					157,50	7,61	4536	219	0,31	9
21.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,40	134,10	--	1931	--	0,97	14
					134,10	--	1931	--	--	--
22.	E0130-7-1	Заделка стыков цементным раствором	м3	1,20	9645,20	532,08	11574	639	2,55	3
					434,25	131,85	521	158	0,43	1
23.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	108,44	23,36	22,08	2533	2394	0,01	1
					1,28	5,56	139	603	0,02	2
24.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	15,93	262,72	--	4185	--	1,85	29
					262,72	--	4185	--	--	--
25.	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	238,80	0,20	0,20	48	48	--	--
					--	0,07	--	17	0,00	0

Раздел: Ремонт существующих водопропускных труб

на ПК237+00(д=0,5м);ПК230+40(Д=0,75м); (2 шт)

26.	E0130-7-1	Устройство портальной стенки из монолитного бетона	м3	6,15	9645,20	532,08	59318	3272	2,55	16
					434,25	131,85	2671	811	0,43	3
27.	E0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	2,10	8765,42	100,65	18407	211	0,97	2
					146,25	38,03	307	80	0,19	0
28.	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	м3	0,40	9645,20	532,08	3858	213	2,55	1
					434,25	131,85	174	53	0,43	0
29.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	28,14	23,36	22,08	657	621	0,01	0
					1,28	5,56	36	156	0,02	1

		вместимостью 0,65 м3								
30.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,94	262,72 262,72	-- --	1823 1823	-- --	1,85 --	13 --
31.	Е0101-30-2	Планировка русла бульдозерами мощностью 79(108)кВт(л.с.) на входе и выходе	м2	63,20	0,20 --	0,20 0,07	13 --	13 4	-- 0,00	-- 0
		Обочины								
32.	Е0127-14-2	Устройство обочин на заниженных местах из ПГС	м3	1820,00	1803,48 21,38	73,75 11,67	3282340 38912	134232 21238	0,14 0,04	262 75

На общестроительные работы	159452
Всего накладных расходов:	159452
Итого с накладными	4465786
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	267929
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4733715
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	4882827
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4901762
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4949099
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	11826750
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	236535
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12063285
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1447594
Итого с НДС	13 510 879

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ С.Самуратов

Подрядчик: _____ О.Кауыспеков

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора: «Кгауинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше",км 2-41 Коксуского района

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3(д)

Дополнительные работы

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство одноочковых труб d=1,0м								
		(1шт) на ПК82+72,5								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	48,37	23,36	22,08	1130	1068	0,01	0
					1,28	5,56	62	269	0,02	1
2.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,09	218,93	--	2647	--	1,54	19
					218,93	--	2647	--	--	--
3.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	3,20	3073,57	38,67	9835	124	1,99	6
					310,50	14,24	994	46	0,07	0
4.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	9,40	1837,12	33,87	17269	318	1,94	18
					263,25	12,47	2475	117	0,06	1
5.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	4,18	1799,09	922,50	7520	3856	2,44	10
					398,25	239,85	1665	1003	0,82	3
6.	С143023-6	Лекальный блок № 4 /ТП 3.501-59/	шт	4,00	25300,00	--	101200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С143023-64	Лекальный блок № 5 /ТП 3.501-59/	шт	2,00	5713,00	--	11426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/до 3; 4 м	м3	5,04	4921,38	2182,50	24804	11000	7,89	40
					1323,00	567,45	6668	2860	1,94	10
9.	С143023-27	Круглые звенья блок №13	шт	12,00	48500,00	--	582000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	6,14	3036,15	686,25	18642	4214	2,79	17
					463,50	178,43	2846	1096	0,61	4
11.	С143023-45	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	2,00	37200,00	--	74400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143023-53	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	27800,00	--	111200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	1,14	8765,42	100,65	9993	115	0,97	1
					146,25	38,03	167	43	0,19	0
14.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	102,60	322,22	13,70	33060	1406	0,60	62
					102,83	5,04	10550	517	0,02	3
15.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	14,19	1089,28	20,67	15457	293	0,91	13
					157,50	7,61	2235	108	0,31	4
16.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	36,60	134,10	--	4908	--	0,97	36
					134,10	--	4908	--	--	--
17.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	м3	1,44	9645,20	532,08	13889	766	2,55	4
					434,25	131,85	625	190	0,43	1
		Укрепительные работы								
18.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	18,42	23,36	22,08	430	407	0,01	0
					1,28	5,56	24	102	0,02	0
19.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	4,60	262,72	--	1208	--	1,85	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/			262,72	--	1208	--	--	--
20.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	59,36	0,20	0,20	12	12	--	--
					--	0,07	--	4	0,00	0
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков								
21.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	18,00	1378,21	30,59	24808	551	1,22	22
					181,13	8,11	3260	146	0,04	1
22.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,05	2081,68	322,52	101	16	9,57	0
					1514,25	122,92	73	6	0,60	0
23.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
25.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Ех, М-I	т	0,47	5280,00	--	2482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление входного русла								
26.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	10,00	1378,21	30,59	13782	306	1,22	12
					181,13	8,11	1811	81	0,04	0
27.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	3,50	3839,13	4,62	13437	16	2,63	9
					398,25	1,06	1394	4	0,00	0
28.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,72	321,00	--	233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,72	805,00	--	583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,03	8299,96	--	216	--	48,40	1
					8055,00	--	209	--	--	--
31.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	1690	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57	276,11	277	28	13,70	1
					2155,50	105,23	216	11	0,51	0
33.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,23	5970,00	--	1373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление выходного русла								
34.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	7,00	1378,21	30,59	9647	214	1,22	9
					181,13	8,11	1268	57	0,04	0
35.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	2,00	3839,13	4,62	7678	9	2,63	5
					398,25	1,06	796	2	0,00	0
36.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,41	321,00	--	133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,41	805,00	--	333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,01	8299,96	--	98	--	48,40	1
					8055,00	--	95	--	--	--
39.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57	276,11	277	28	13,70	1
					2155,50	105,23	216	11	0,51	0
41.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,23	5970,00	--	1373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Устройство конца укрепления								
42.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	2,02	3073,57	38,67	6193	78	1,99	4
					310,50	14,24	626	29	0,07	0
43.	Е0101-156	Устройство каменной наброски или	м3	2,70	432,86	0,86	1169	2	2,81	8

	-1	призмы			432,00	0,32	1166	1	0,00	0
44.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	2,86	590,00	--	1689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0101-158 -5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	24,48	1378,21	30,59	33745	749	1,22	30
					181,13	8,11	4435	199	0,04	1
46.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,04	8299,96	--	370	--	48,40	2
					8055,00	--	359	--	--	--
47.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000.00	--	2899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	1,44	2765,57	276,11	3982	398	13,70	20
					2155,50	105,23	3104	152	0,51	1
49.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	3,39	5970,00	--	20238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел:
гл.4.1.Устройство металлической трубы d=0,5м (1шт) на ПК208+61,15

50.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5,10	23,36	22,08	119	113	0,01	0
					1,28	5,56	7	28	0,02	0
51.	Е0122-8-1 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	309142,18	115368,43	4637	1731	857,00	13
					162000,00	55530,00	2430	833	271,21	4
52.	С130806-1 29	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	м	15,00	7392,00	--	110880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,00	134,10	--	402	--	0,97	3
					134,10	--	402	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство портальной стенки из монолитного бетона на ПК 37+57,50;ПК39+02,6;ПК50+10,62;ПК94+78,5;ПК106+77,15;ПК188+94,9;ПК208+61,15ПК264+86,15; ПК324+09,21;ПК357+54,05(10 шт)								
54.	Е0130-7-1	Устройство портальной стенки из монолитного бетона	м3	24,60	9645,20	532,08	237272	13089	2,55	63
					434,25	131,85	10683	3243	0,43	11
55.	Е0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	11,40	8765,42	100,65	99926	1147	0,97	11
					146,25	38,03	1667	434	0,19	2
		Раздел: Укладка плит перекрытия ПК90+45,25(замена трубы металл.д=0,75м)								
56.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	170,00	23,36	22,08	3971	3753	0,01	2
					1,28	5,56	218	945	0,02	3
57.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	10,21	218,93	--	2234	--	1,54	16
					218,93	--	2234	--	--	--
58.	Е0130-3-1	Устройство песчано-гравийной подготовки	м3	10,79	3073,57	38,67	33148	417	1,99	21
					310,50	14,24	3349	154	0,07	1
59.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под опорные стенки	м3	8,50	9645,20	532,08	81984	4523	2,55	22
					434,25	131,85	3691	1121	0,43	4
60.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	5,20	322,22	13,70	1676	71	0,60	3
					102,83	5,04	535	26	0,02	0
61.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	14,40	1799,09	922,50	25907	13284	2,44	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					398,25	239,85	5735	3454	0,82	12
62.	С143003-17	Блоки бетонные ФБС-0,5	м3	14,40	10500,00	--	151200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0130-7-1	Устройство сейсмопояса	м3	3,60	9645,20	532,08	34723	1916	2,55	9
					434,25	131,85	1563	475	0,43	2
64.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	36,00	322,22	13,70	11600	493	0,60	22
					102,83	5,04	3702	181	0,02	1
65.	Е0130-7-1	Устройство монолитных плит В35	м3	7,20	11307,80	532,08	81416	3831	2,55	18
					434,25	131,85	3127	949	0,43	3
66.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	1,30	44300,00	--	57413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0130-7-1	Устройство портальной стенки из монолитного бетона	м3	3,14	9645,20	532,08	30286	1671	2,55	8
					434,25	131,85	1364	414	0,43	1
68.	Е0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	6,70	8765,42	100,65	58728	674	0,97	6
					146,25	38,03	980	255	0,19	1
		Устройство укрепления на входе и выходе								
		Укрепление русла								
69.	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79	м2	63,60	0,20	0,20	13	13	--	--
					--	0,07	--	4	0,00	0
70.	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	65,00	1378,21	30,59	89583	1988	1,22	79
					181,13	8,11	11773	527	0,04	2
71.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м3	5,50	3839,13	4,62	21115	25	2,63	14
					398,25	1,06	2190	6	0,00	0
72.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	1,14	321,00	--	365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100	м3	1,14	805,00	--	916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	Е0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,14	8299,96	--	1154	--	48,40	7
					8055,00	--	1120	--	--	--
75.	С12041-53	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,14	65000,00	--	9035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,30	2765,57	276,11	830	83	13,70	4
					2155,50	105,23	647	32	0,51	0
77.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	0,71	5970,00	--	4239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление откосов								
78.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	29,10	0,20	0,20	6	6	--	--
					--	0,07	--	2	0,00	0
79.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	7,28	11,12	11,12	81	81	--	--
					--	3,96	--	29	0,01	0
80.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	7,28	0,98	0,98	7	7	--	--
					--	0,45	--	3	0,00	0
81.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	0,73	14,12	12,00	10	9	0,01	0
					1,62	2,75	1	2	0,01	0
82.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном при толщине до 10 см	м2	23,00	1378,21	30,59	31699	704	1,22	28
					181,13	8,11	4166	187	0,04	1
83.	Е0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,06	8299,96	--	531	--	48,40	3
					8055,00	--	516	--	--	--
84.	С12041-53	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	4160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
86.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	0,47	5970,00	--	2830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство конца укрепления								
87.	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	49,95	0,20	0,20	10	10	--	--
					--	0,07	--	4	0,00	0
88.	E0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	12,49	11,12	11,12	139	139	--	--
					--	3,96	--	50	0,01	0
89.	E0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	12,49	0,98	0,98	12	12	--	--
					--	0,45	--	6	0,00	0
90.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	1,25	14,12	12,00	18	15	0,01	0
					1,62	2,75	2	3	0,01	0
91.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	39,46	6,01	6,01	237	237	--	--
					--	2,08	--	82	0,01	0
92.	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,94	218,93	--	863	--	1,54	6
					218,93	--	863	--	--	--
93.	E0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	5,00	3073,57	38,67	15368	193	1,99	10
					310,50	14,24	1552	71	0,07	0
94.	E0101-156-1	Устройство каменной наброски	м3	24,50	432,86	0,86	10605	21	2,81	69
					432,00	0,32	10584	8	0,00	0
95.	C143008-1-23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	25,97	590,00	--	15322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	59,00	1378,21	30,59	81314	1805	1,22	72
					181,13	8,11	10687	478	0,04	2
97.	E0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,11	8299,96	--	913	--	48,40	5
					8055,00	--	886	--	--	--
98.	C12041-53	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,11	65000,00	--	7150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	E0142-20-	Установка противофильтрационных	м3	0,30	2765,57	276,11	830	83	13,70	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		досок массой до 0,1 т			2155,50	105,23	647	32	0,51	0
100.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	0,71	5970,00	--	4239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							2525974	78229		920
							144285	21134		82

Накладные расходы :

На общестроительные работы	173276
Всего накладных расходов:	173276
Итого с накладными	2699250

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	161955
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2861205
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	2951333
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2962778
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2991390
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	7148457
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	142969
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7291426
Налог на добавленную стоимость, 12 %	874971
Итого с НДС	**8 166 397**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ С.Самуратов

Подрядчик: _____ О.Кауыспеков

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора: «Кгаминжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше",км 2-41 Коксуского района

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4

Пересечение и примыкание

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.1.Устройство дорожной одежды на примыканиях и съездах								
1.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	4177,00	1,41	1,41	5893	5893	--	--
					--	0,30	--	1255	0,00	4
2.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщиной 10 см из Фрезерованного асфальтобетона	м3	417,70	95,48	73,75	39884	30807	0,14	60
					21,38	11,67	8930	4874	0,04	17
3.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	2,40	5930,77	4677,52	14234	11226	7,13	17
					1253,25	1525,50	3008	3661	6,78	16
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,40	40097,59	339,59	96234	815	0,58	1
					--	140,94	--	338	0,58	1
5.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(4+1см)	м2	3009,00	582,87	15,35	1753854	46193	0,03	101
					5,94	5,06	17873	15226	0,02	53
6.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3009,00	139,92	--	421007	--	0,00	1
					0,02	--	60	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-63-11	Укрепление обочин материалом от разборки покрытия толщ.5 см с добавлением ЩГС С-6	м2	1168,00	25,20 4,79	20,37 5,40	29428 5595	23793 6303	0,03 0,02	37 24
8.	СКСМ	ЩГС С-6	м	29,20	1742,36 --	-- --	50877 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0101-17-8	Погрузка материала от разборки покрытия	м3	29,20	32,26 1,42	30,77 8,34	942 41	898 244	0,01 0,03	0 1
	ИТОГО:						2412353 35507	119626 31901		218 117

Накладные расходы :

На общестроительные работы	89099
Всего накладных расходов:	89099
Итого с накладными	2501452

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	150087
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2651539
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	2689721
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2700327
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2726842
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6516273
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	130325
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6646598
Налог на добавленную стоимость, 12 %	797592
Итого с НДС	**7 444 190**

Заказчик:

Зам.руководителя:________________ С.Санцатов

Подрядчик ________________ О.Жумапеков

Представитель заказчика:________________ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора:«Kravинжиниринг»________________

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше",км 2-41 Коксуского района

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5

Устройство объездных дорог

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 20м(10+10м)	м3	0,27	4,85 --	4,85 1,68	1 --	1 --	-- 0,01	-- 0
2.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.) при перемещении	м3	0,27	4,20 --	4,20 1,46	1 --	1 --	-- 0,00	-- 0
	ИТОГО:						2 --	2 --	-- --	--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1
Всего накладных расходов:	1
Итого с накладными	3

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3
Итого с зимними удорожаниями, 0,72 %	3
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968				7				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				0				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1				
		Итого с НДС				8				

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ О.Самуратов

Подрядчик: _____ О.Каумспеков

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора:«Кгавинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше",км 2-41 Коксуского района

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6

Обустройство дороги

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7.1.Установка дорожных знаков								
1.	E0101-24-6	Устройство присыпных берм из ГПС бульдозерами мощностью 79 (108)кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	45,40	6,01	6,01	273	273	--	--
					--	2,08	--	95	0,01	0
2.	C143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	45,40	1400,00	--	63560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	45,40	21,55	4,52	978	205	0,11	5
					17,03	--	773	--	--	--
4.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	45,40	14,12	12,00	641	545	0,01	1
					1,62	2,75	74	125	0,01	1
		Установка одностоечных знаков								
5.	E0101-163 -2	Рытье котлована в грунтах 2 группы в ручную под фундаменты	м3	73,70	353,25	--	26035	--	2,33	172
					353,25	--	26035	--	--	--
6.	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	22,78	1722,20	97,07	39232	2211	0,78	18
					112,50	36,00	2563	820	0,18	4
7.	E0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов из бетона В20,F300	м3	46,90	10242,95	95,97	480394	4501	4,90	230
					771,75	36,25	36195	1700	0,18	8
8.	C12041-8	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,15	44700,00	--	6750	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм			--	--	--	--	--	--
9.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,16	50800,00 --	-- --	8280 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	134,00	747,86 506,25	146,19 28,21	100213 67838	19589 3781	3,20 0,11	429 15
11.	С-Прайс	Стоимость стоек СКМ 1.30 к дорожным знакам	шт	39,00	1015,98 --	-- --	39623 --	-- --	-- --	-- --
12.	С-Прайс	Стоимость стоек СКМ 2.30 к дорожным знакам	шт	94,00	1244,05 --	-- --	116941 --	-- --	-- --	-- --
13.	С-Прайс	Стоимость стоек СКМ 3.30 к дорожным знакам	шт	94,00	1555,07 --	-- --	146176 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0106-1-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м3	10,45	7940,17 195,75	66,01 24,93	82975 2046	690 261	1,35 0,12	14 1
		Установка двустоечных знаков								
19.	Е0101-163-2	Рытье котлована в грунтах 2 группы в ручную под фундаменты	м3	15,40	353,25 353,25	-- --	5440 5440	-- --	2,33 --	36 --
20.	Е0130-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	м3	4,76	805,32 263,25	33,87 12,47	3833 1253	161 59	1,94 0,06	9 0
21.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	9,80	10242,95	95,97	100381	941	4,90	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					771,75	36,25	7563	355	0,18	2
22.	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,03	44700,00	--	1430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,03	50800,00	--	1727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	14,00	747,86	146,19	10470	2047	3,20	45
					506,25	28,21	7088	395	0,11	2
25.	С-Прайс	Стоимость стоек СКМ 1.25 к дорожным знакам	шт	28,00	846,65	--	23706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0130-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	м3	2,18	10083,80	532,08	21983	1160	2,55	6
					434,25	131,85	947	287	0,43	1
27.	Е0109-61-12	Монтаж люлек, этажерок сушил и других деталей из сортовой стали	т	0,84	20925,11	5486,63	17577	4609	65,20	55
					12195,00	153,68	10244	129	0,66	1
29.	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	14,00	273,95	119,85	3835	1678	0,64	9
					100,35	29,70	1405	416	0,12	2
32.	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	м	808,00	406,25	21,62	328250	17472	--	--
					--	5,30	--	4280	0,02	17
34.	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	м	1431,00	592,10	21,62	847296	30944	1,13	1617
					185,85	5,30	265951	7579	0,02	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	т	0,30	17298,09	124,87	5189	37	61,00	18
					10732,50	15,00	3220	14	0,22	0
36.	С12021-41	Стальные конструкции перил	т	0,30	147100,00	--	44130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		7.2.Разметка проезжей части								
37.	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	82,54	10970,65	1692,25	905517	139678	3,18	262
					450,00	632,07	37143	52171	2,85	235
38.	Е0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	км	0,22	6556,45	1692,25	1442	372	3,18	1
					450,00	632,07	99	139	2,85	1
39.	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	21,98	4349,35	1692,25	95586	37191	3,18	70
					450,00	632,07	9890	13891	2,85	63
40.	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км	4,99	8763,55	1692,25	43756	8449	3,18	16
					450,00	632,07	2247	3156	2,85	14
41.	Е0115-165-10	Обозначение мест элементами разметки	м2	108,79	115,20	1,61	12533	175	0,31	34
					51,98	0,61	5655	66	0,00	0
	ИТОГО:						3586160	272930		3093
							493669	89719		397

Накладные расходы :

На общестроительные работы	734932
На металломонтажные работы	12860
Всего накладных расходов:	747792
Итого с накладными	4333952

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	260037
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4594710
Итого с зимними удорожаниями, 3,06 %	4735308
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4	4753687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4799634
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	11469577
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	229392
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11698969
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1403876
Итого с НДС	**13 102 845**

Итого по актам (№1-1-1№2-1-1;№2-1-2;№2-1-3;№2-1-3(д)

;№2-1-2(доп.работы за 2015г);№2-1-4;№2-1-5;№2-1-6) 53 744 305

Итоговое выполнение с учетом тендерной скидки 48 268 898,01

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **С.Самуратов**

Подрядчик: _____ **О.Кауыспеков**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора:«KravИнжиниринг» _____