Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за апрель 2018 г.
доп.соглашение 1 от 19.02.2018г. к договору № 164 от 30.11.2017г.
Наименование бюджетной программы: 268 002 011 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2018г.	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настояш. акту
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	По реконструкции а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 94-122 Ескельдинского района Алматинской области	тенге	2 580 332 628,16	824 266 815,47	24 727 965,05	-	-	24 727 965,05	-	24 727 965,05
	Всего по акту:		2 580 332 628,16	824 266 815,47	24 727 965,05	-	-	24 727 965,05	-	24 727 965,05

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Алипбаев М.С.**

ТОО «Алматы сапа инжиниринг»
_____ **Утешов С.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Егинбаев Н.Ж.**
М.П.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги

"Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и:NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Валка деревьев								
17.	Е0101-191 -9	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 24 см	дерево	119,00	19,39	1,50	2307	178	0,10	12
					17,89	0,56	2129	67	0,00	0
	ИТОГО:						2307	179		12
							2129	67		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1537
Всего накладных расходов:	1537
Итого с накладными	3844

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	231
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4075
Итого с временными, 3,68 %	4225
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	4328
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4345
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4387
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	12844
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	257

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13101
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1572
Итого с НДС	**14 673**
С учетом тендерной скидки 5%	**13 939,35**

Заказчик:

Зам.руководителя:_____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик:_____ **Егинбаев Н.Ж.**

Представитель заказчика:_____ **Алипбаев М.С.**

Представитель тех.надзора ТОО «Алматы сапа инжиниринг»:_____ Утешов С.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги

"Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-101 -18	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 1900-2010 мм, толщина слоя 15/12/ см	м2 покрытия	12886,60	45,45	44,35	585681	571506	0,01	80
					1,09	2,54	14046	32732	0,01	125
2.	C010333-A 2-1	Перевозка сфрезерованного материала автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 2 км,класс груза1	т	2783,50	26,00	--	72371	--	--	--
					5,20	--	14474	--	--	--
		Итого по разделу:								658052
	ИТОГО:						658052	571506		80
							28520	32732		125

Накладные расходы :

На общестроительные работы 62215

Всего накладных расходов: 62215

Итого с накладными 720267

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	43216
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	763483
Итого с временными, 3,68 %	791579
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	802978
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	806144
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	814060
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	2383358
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	47667
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2431025
Налог на добавленную стоимость, 12 %	291723
Итого с НДС	2 722 748,93
С учетом тендерной скидки 5%	**2 586 611,49**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Егинбаев Н.Ж.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Представитель тех.надзора

ТОО «Алматы сапа инжиниринг»: _____ Утешов С.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги

"Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 года

Заготовка ЖБИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1: Круглые ж.б.трубы d=1,0м на монолитным фундаменте (14 шт)								
		Тело трубы								
9.	С143023-2 3	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.200, размерами 1240 мм х 1240 мм х 2000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	92,00	23113,87	--	2126476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Оголовки								
21.	С143023-5 3	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок №38пл)	шт.	36,00	20087,01	--	723132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143023-4 5	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34(СТ10)	шт.	5,00	17337,93	--	86690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Круглые ж.б.трубы d=1,0м на монолитным фундаменте (14 шт)								2936298
	ИТОГО:						2936298	--		--
					--	--				--
		Накладные расходы :								

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	2936298

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	176178
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3112476
Итого с временными, 3,68 %	3227015
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	3328666
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3341574
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3373844
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	9877745
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	197555
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10075300
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1209036
Итого с НДС	**11 284 336**
С учетом тендерной скидки (5%)	**10 720 119,2**

Заказчик:

Зам.руководителя:_____Самуратов С.З.

Подрядчик:_____Егинбаев Н.Ж.

Представитель заказчика:_____ Алипбаев М.С.

Представитель тех.надзора

ТОО «Алматы сапа инжиниринг»:_____Утешов С.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги

"Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование объекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 года

Заготовка ЖБИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Круглые ж.б.трубы d=1,5м на монолитным фундаменте (6шт)								
		Тело трубы								
7.	С143023-25	Круглые звенья ЗК 9.200 /ТП 3.501-59/	шт	47,00	43203,28	--	2030554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Оголовки								
19.	С143023-47	Портальная стенка СТ-12 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	33255,26	--	133021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Круглые ж.б.трубы d=1,5м на монолитным фундаменте (6шт)								2163575
		ИТОГО:					2163575	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	2163575

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	129815
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2293390
Итого с временными, 3,68 %	2377787
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	2452687
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2462198
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2485976
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	7278292
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	145566
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7423858
Налог на добавленную стоимость, 12 %	890863
Итого с НДС	**8 314 720,96**
С учетом тендерной скидки 5%	**7 898 984,91**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Егинбаев Н.Ж.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Представитель тех.надзора

ТОО «Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Утешов С.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги

"Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 года

Заготовка ЖБИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1: Прямоугольные ж.б.трубы отверстием 2,0х2,0м на монолитном фундаменте (1 шт)								
		Тело трубы								
5.	С143023-84	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 11.100	шт.	13,00	55606,96	--	722890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прямоугольные ж.б.трубы отверстием 2,0х2,0м на монолитном фундаменте (1 шт)								722890
		Раздел 2: Прямоугольные ж.б.трубы отверстием 2х4,0х2,5м на монолитным фундаменте (1 шт)								
		Оголовки								
61.	С143023-79	Звено оголовка ЗП38 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	2,00	119026,94	--	238054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прямоугольные ж.б.трубы отверстием 2х4,0х2,5м на монолитным фундаменте (1 шт)								238054

ИТОГО:	960944	--	--
	--	--	--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	960944

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	57657
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1018601
Итого с временными, 3,68 %	1056086
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	1089353
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1093577
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1104138
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	3232631
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	64653
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3297284
Налог на добавленную стоимость, 12 %	395674
Итого с НДС	3 692 958
С учетом тендерной скидки 5%	**3 508 310,1**

Заказчик:

Зам.руководителя:_____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик:_____ **Егинбаев Н.Ж.**

Представитель заказчика:_____ **Алипбаев М.С.**

Представитель тех.надзора

ТОО «Алматы сапа инжиниринг»:_____ **Утешов С.**