...пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000...

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за май 2018 г.
доп.соглашение 1 от 19.02.2018г. к договору № 164 от 30.11.2017г.
Наименование бюджетной программы: 268 002 011 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2017г.	Всего по договору на 2018г.	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выл-х работ по настоящ. акту
1	2	3									
1	По реконструкции а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 94-122 Ескельдинского района Алматинской области	тенге	2 580 332 628,16	985295,66	824 266 815,47	65 940 911,70	-	24 727 965,05	41 212 946,65	-	41 212 946,65
	Всего по акту:		2 580 332 628,16	985 295,66	824 266 815,47	65 940 911,70	-	24 727 965,05	41 212 946,65	-	41 212 946,65

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____ **Алипбаев М.С.**

ТОО «Алматы сапа инжиниринг»
_____ **Утешов С.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Егинбаев Н.Ж.**
М.П.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги

"Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-101 -18	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 1900-2010 мм, толщина слоя 15/12/ см	м2 покрытия	66132,71	45,45	44,35	3005656	2932910	0,01	410
					1,09	2,54	72085	167977	0,01	641
2.	C010333-A 2-1	Перевозка сфрезерованного материала автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 2 км,класс груза1	т	14284,66	26,00	--	371401	--	--	--
					5,20	--	74280	--	--	--
	ИТОГО:						3377057	2932910		410
							146365	167977		641

Накладные расходы :

На общестроительные работы	319282
Всего накладных расходов:	319282
Итого с накладными	3696339

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	221780
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3918119
Итого с временными, 3,68 %	4062306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %						4120803		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4137052		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4177675		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774						12231154		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						244623		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						12475777		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1497093		
		Итого с НДС						**13 972 869,1**		
		С учетом скидки 5%						**13 274 225,65**		

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Утешов С.**

Подрядчик: _____ **Егинбаев Н.Ж.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018г

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги

"Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6

Устройство труб ДУ 1м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Круглые ж.б.трубы d=1,0м на монолитным фундаменте км 94+784;95+700;96+690(3 шт)								
2.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	157,13	23,36	22,08	3670	3469	0,01	1
					1,28	5,56	201	873	0,02	3
3.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	68,00	29,64	28,03	2015	1906	0,01	1
					1,61	7,06	109	480	0,02	2
5.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	16,00	262,72	--	4203	--	1,85	30
					262,72	--	4203	--	--	--
6.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,00	467,10	--	3270	--	2,98	21
					467,10	--	3270	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тело трубы								
7.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	33,90	5858,94	532,08	198618	18038	2,55	86
					434,25	131,85	14721	4470	0,43	15
8.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	23,52	4921,38	2182,50	115751	51332	7,89	186
					1323,00	567,45	31117	13346	1,94	46
9.	С143023-23	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.200, размерами 1240 мм х 1240 мм х 2000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	20,00	23113,87	--	462277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	220,30	314,28	13,70	69235	3018	0,60	133
					102,83	5,04	22653	1110	0,02	5
12.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	9,70	1081,59	20,67	10491	200	0,91	9
					157,50	7,61	1528	74	0,31	3
13.	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3	11,20	818,08	33,87	9162	379	1,94	22
					263,25	12,47	2948	140	0,06	1
		Оголовки								
19.	Е0130-7-1	Устройство монолитных дна лотка бетон В20	м3	3,00	5779,38	532,08	17338	1596	2,55	8
					434,25	131,85	1303	396	0,43	1
20.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	17,82	2253,69	686,25	40161	12229	2,79	50
					463,50	178,43	8260	3180	0,61	11
22.	С143023-45	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34	шт.	12,00	17337,93	--	208055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	84,00	314,28	13,70	26399	1151	0,60	51
					102,83	5,04	8638	423	0,02	2
24.	Е0130-3-2	Устройство подушек под фундаменты	м3	37,50	818,08	33,87	30678	1270	1,94	73
					263,25	12,47	9872	468	0,06	2
		Итого по разделу: Круглые ж.б.трубы d=1,0м на монолитным фундаменте Км94+784;95+700;96+690(3 шт)								1201328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1201325	94591		669
							108823	24960		91

Накладные расходы :

На общестроительные работы	145922
Всего накладных расходов:	145922
Итого с накладными	1347247

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	80835
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1428082
Итого с временными, 3,68 %	1480635
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	1527275
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1533198
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1548004
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	4532156
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	90643
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4622799
Налог на добавленную стоимость, 12 %	554736

Итого с НДС **5 177 535**

С учетом скидки 5% **4 918 658,25**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Утешов С.**

Подрядчик: _____ **Егинбаев Н.Ж.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги

"Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2018 года

Заготовка ЖБИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Круглые ж.б.трубы d=1,5м на монолитным фундаменте (6шт)								
		Тело трубы								
7.	С143023-25	Круглые звенья ЗК 9.200 /ТП 3.501-59/	шт	26,00	43203,28	--	1123285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Оголовки								
19.	С143023-47	Портальная стенка СТ-12 /ТП 3.501.1-144/	шт	8,00	33255,26	--	266042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С143023-55	Стенка откосная СТ-6 /ТП 3.501.1-144/	шт	18,00	32684,51	--	588321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Круглые ж.б.трубы d=1,5м на монолитным фундаменте (6шт)								1977649
	ИТОГО:						1977648	--		--
							--	--		--
		Накладные расходы :								

Всего накладных расходов: 0

Итого с накладными 1977648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	118659
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2096307
Итого с временными, 3,68 %	2173451
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	2241915
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2250609
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2272344
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	6652837
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	133057
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6785894
Налог на добавленную стоимость, 12 %	814307
Итого с НДС	**7 600 201**
С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**7 220 190,95**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Егинбаев Н.Ж.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Утешов С.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги

"Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 года

Заготовка ЖБИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1: Прямоугольные ж.б.трубы отверстием 2,0х2,0м на монолитном фундаменте (1 шт)								
		Тело трубы								
5.	С143023-8 4	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 11.100	шт.	7,00	55606,96 / --	-- / --	389249 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Прямоугольные ж.б.трубы отверстием 2,0х2,0м на монолитном фундаменте (1 шт)								389249
		Раздел 2: Прямоугольные ж.б.трубы отверстием 2х4,0х2,5м на монолитным фундаменте (1 шт)								
		Тело трубы								
52.	С143023-8 8	Звено ЗП19.100 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	34,00	108834,30 / --	-- / --	3700366 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Оголовки								
61.	С143023-7 9	Звено оголовка ЗП38 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	2,00	119026,94 / --	-- / --	238054 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Прямоугольные ж.б.трубы отверстием 2х4,0х2,5м на монолитным фундаменте (1 шт)								3938420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							4327669	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	4327669

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	259660
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4587329
Итого с временными, 3,68 %	4756143
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	4905962
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4924987
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4972548
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	14558337
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	291167
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14849504
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1781940
Итого с НДС	**16 631 444**
С учетом скидки 5%	**15 799 871,8**

Заказчик:

Зам.руководителя:_____**Самуратов С.З.**

Подрядчик:_____ **Егинбаев Н.Ж.**

Представитель заказчика:_____ **Алипбаев М.С.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»:_____**Утешов С.**