Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2018 г.
доп.соглашение 1 от 19.02.2018г. к договору № 164 от 30.11.2017г.
Наименование бюджетной программы: 268 002 011 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2017г.	Всего по договору на 2018г.	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3									
1	По реконструкции а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 94-122 Ескельдинского района Алматинской области	тенге	2 580 332 628,16	985 295,66	824 266 815,47	215 940 911,70	-	65 940 911,70	150 000 000,00	-	150 000 000,00
	Всего по акту:		2 580 332 628,16	985 295,66	824 266 815,47	215 940 911,70	-	65 940 911,70	150 000 000,00	-	150 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Алипбаев М.С.**

ТОО «Алматы сапа инжиниринг»
_____ **Мусакул Д.Т.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Егинбаев Н.Ж.**
М.П.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Подготовительные виды работ. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1

Подготовка территории строительства. Участок км 93+900-108+400

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Валка деревьев, обрубка сучьев с трелевкой до 20м								
17.	Е0101-191 -9	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 24 см	дерево	692,07	19,39	1,50	13419	1038	0,10	71
					17,89	0,56	12381	388	0,00	2
18.	Е0101-191 -11	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см	дерево	11,00	30,45	2,10	335	23	0,16	2
					28,35	0,79	312	9	0,00	0
19.	Е0101-191 -12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	2,00	47,52	3,87	95	8	0,25	1
					43,65	1,46	87	3	0,01	0
20.	Е0101-192 -2	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	811,00	139,53	102,40	113160	83047	0,26	209
					37,13	38,63	30112	31327	0,15	120
21.	Е0101-192 -3	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	11,00	226,36	166,06	2490	1827	0,42	5
					60,30	62,64	663	689	0,24	3
22.	Е0101-192 -3	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	2,00	226,36	166,06	453	332	0,42	1
					60,30	62,64	121	125	0,24	0
23.	Е0101-193 -11	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса	дерево	1081,00	57,40	4,52	62049	4886	0,34	371
					52,88	1,69	57163	1827	0,01	10
24.	Е0101-193	Разделка древесины твердых пород и	дерево	11,00	98,36	7,46	1082	82	0,59	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-13	лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса			90,90	2,79	1000	31	0,02	0
25.	Е0101-193 -14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	2,00	162,70	10,60	325	21	0,99	2
					152,10	3,96	304	8	0,02	0
26.	Е0101-197 -2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	1092,00	34,53	34,53	37709	37709	--	--
					--	11,51	--	12564	0,04	41
27.	Е0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	2,00	56,02	56,02	112	112	--	--
					--	18,67	--	37	0,06	0
28.	Е0101-200 -1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	1081,00	6,34	6,34	6850	6850	--	--
					--	2,11	--	2282	0,01	7
29.	Е0101-200 -2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	1094,00	12,86	12,86	14066	14066	--	--
					--	4,28	--	4687	0,01	15
30.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	яма	1094,00	18,70	18,70	20456	20456	--	--
					--	6,49	--	7097	0,02	23
31.	С01031-А9 -1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	67,00	164,30	--	11008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	67,00	45,00	--	3015	--	--	--
					9,00	--	603	--	--	--
		Разборка ИССО км 96+221,6;км 96+690;км 98+140								
33.	Е0101-12- 25	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	44,00	25,52	24,77	1123	1090	0,00	0
					0,75	2,78	33	122	0,01	0
34.	Е0101-12- 26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	47,00	34,43	33,42	1618	1571	0,01	0
					1,01	3,75	47	176	0,01	1
35.	Е0101-12- 27	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	46,00	45,78	44,43	2106	2044	0,01	0
					1,35	4,99	62	229	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Е0101-162 -1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	4,00	194,18 √ 194,18	-- --	777 777	-- --	1,25 --	5 --
38.	Е0101-162 -2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	5,00	294,75 √ 294,75	-- --	1474 1474	-- --	1,89 --	9 --
39.	Е0101-162 -3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	5,00	481,50 √ 481,50	-- --	2408 2408	-- --	2,78 --	14 --
42.	Е0130-62-3	Демонтаж оголовков труб. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	16,90	531,26 √ 0,80	530,46 √ 140,54	8978 14	8965 2375	0,80 0,80	14 14
43.	Е0130-62-3	Демонтаж ж/б блоков труб. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	14,70	531,26 √ 0,80	530,46 √ 140,54	7809 12	7798 2066	0,80 0,80	12 12
46.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	79,00	27,10 √ --	-- --	2141 --	-- --	-- --	-- --
47.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	79,00	45,00 √ 9,00	-- --	3555 711	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					318616 108284	191924 66042		722 250

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	125035
Всего накладных расходов:	125035
Итого с накладными	443651
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	26619
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	470270
Итого с временными, 3,68 %	487576
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	499424
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	501374
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	506250
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	1482169
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	29643
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1511812
Налог на добавленную стоимость, 12 %	181417
Итого с НДС	**1 693 229**
С учетом скидки 5%	**1 608 567,55**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ Самуратов С.З.

Представитель заказчика: _____ Алибаев М.С.

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг» _____ Мусакул Д.Т.

Подрядчик: _____ Егинбаев Н.Ж.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

Земляные работы. Участок км 93+900-108+400

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-150 -5	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт(165 л.с.) глубина рыхления до 0,35 м длина разрыхляемого участка до 200м	м3	15143,13	1,75	1,75	26427	26427	--	--
					--	0,29	--	4402	0,00	14
3.	E0101-147 -2	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 2 группы	м3	8534,56	192,39	10,14	1641990	86566	1,33	11351
					182,25	3,52	1555424	30033	0,01	98
4.	E0101-147 -3	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 3 группы	м3	4363,64	308,07	13,32	1344299	58116	2,15	9382
					294,75	4,62	1286183	20163	0,02	66
5.	E0101-25-2	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 96 (130)кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10м в валы(30м)	м3	10645,40	11,19	11,19	119122	119122	--	--
					--	3,06	--	32575	0,01	106
6.	E0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10м в валы	м3	21290,80	8,28	8,28	176301	176301	--	--
					--	2,26	--	48211	0,01	158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	м3	6676,10	14,62	14,62	97615	97615	--	--
					--	5,10	--	34048	0,02	112
10.	Е0101-35-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР. БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ В ВЫЕМКЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ ДО 30 М/Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м/	м3	3868,30	12,61	12,61	48789	48789	--	--
					--	4,38	--	16927	0,01	55
11.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	10544,40	5,07	5,07	53476	53476	--	--
					--	1,76	--	18553	0,01	61
12.	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20	м3	14261,20	14,62	14,62	208522	208522	--	--
					--	5,10	--	72732	0,02	239
13.	Е0101-35-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР. БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ В ВЫЕМКЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ ДО 50 М/Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м/	м3	7706,30	12,61	12,61	97196	97196	--	--
					--	4,38	--	33721	0,01	110
14.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 мм(50м)перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	65250,00	5,07	5,07	330915	330915	--	--
					--	1,76	--	114807	0,01	375
15.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 3 группы грунтов до 10м	м3	2868,00	12,31	12,31	35302	35302	--	--
					--	3,37	--	9654	0,01	32
16.	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	5736,00	9,74	9,74	55842	55842	--	--
					--	2,66	--	15270	0,01	50
17.	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	5592,60	19,70	--	110174	--	--	--
					3,94	--	22035	--	--	--
18.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт л.с. при перемещении 2 группы грунтов до 10м(30)	м3	3838,00	11,19	11,19	42947	42947	--	--
					--	3,06	--	11744	0,01	38

1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
19.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3		Ем	м3	7676,00	9,40 √ --	9,40 √ 2,57	72151 --	72151 19730	-- 0,
20.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		Ем	м3	3838,00	32,22 √ 1,42	30,77 √ 8,34	123667 5450	118096 32028	0, 0,
21.	С010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т		т	т	6681,15	19,70 √ 3,94	-- --	131619 26324	-- --	-- --
22.	С010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т		т	т	35,35	26,00 √ 5,20	-- --	919 184	-- --	-- --
25.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	31	Ем	м3	31946,30	36,90 √ 1,24	35,62 √ 11,92	1178819 39613	1137945 380807	0, 0,
26.	С010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	4	т	т	4864,66	19,70 √ 3,94	-- --	95834 19167	-- --	-- --
27.	С010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	293	т	т	29365,24	26,00 √ 5,20	-- --	763496 152699	-- --	-- --
28.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	251	т	т	25150,51	32,30 √	--	812362	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1			6,46	--	162472	--	--	--
29.	С010333-А 4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	т	2914,86	38,60 7,72	-- --	112514 22503	-- --	-- --	-- --
37.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	14367,93	14,01 --	14,01 4,80	201232 --	201232 68895	-- 0,02	-- 225
38.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	43103,79	1,39 --	1,39 0,42	60044 --	60044 18070	-- 0,00	-- 59
39.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	14367,93	14,12 1,62	12,00 2,75	202839 23276	172379 39440	0,01 0,01	175 175
40.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	71164,40	14,01 --	14,01 4,80	996701 --	996701 341235	-- 0,02	-- 1115
41.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	498150,80	1,39 --	1,39 0,42	693932 --	693932 208835	-- 0,00	-- 682
42.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	71164,40	14,12 1,62	12,00 2,75	1004662 115286	853793 195346	0,01 0,01	868 868
43.	Е0101-145 -12	Планировка полотна,откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	33853,45	8,55 4,12	4,43 0,74	289303 139476	149827 25145	0,03 0,00	945 85
44.	Е0101-145 -13	Планировка полотна,откосов насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	30642,21	10,78 5,20	5,58 0,91	330302 159339	170963 28010	0,04 0,00	1088 94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0101-145 -9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы	м2	45168,41	14,12	3,88	637738	175213	0,07	3270
		механизированным способом			10,24	0,78	462525	35109	0,00	119
46.	Е0101-145 -10	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы	м2	8840,59	20,18	5,13	178430	45379	0,11	937
		механизированным способом			15,05	1,07	133051	9455	0,00	32
	ИТОГО:						12275486	6284793		28328
							4325007	1864945		6537

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5611031
Всего накладных расходов:	5611031
Итого с накладными	17886517

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1073191
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18959708
Итого с временными, 3,68 %	19657425
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	20931226
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	21009856
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	21206430
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	62086954
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1241739
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	63328693
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7599443
Итого с НДС	**70 928 136**
С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**67 381 729,2**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ Самуратов С.З.

Подрядчик: _____ Ергибаев Н.Ж.

Представитель заказчика: _____ Жипбаев М.С.

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг» _____ Мусакул Д.Т.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Дорожная одежда. участок км 93+900-108+400

N п/п	Наименование:курантов, ценников и:NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	9956,47	673,28 √ 21,38	73,75 √ 11,67	6703448 212869	734326 116182	0,14 0,04	1434 408
4.	Е0127-14-2	Устройство слоя основания из фрезированного материала с добавлением 70% ГПС,толщиной 20см	м3	3440,00	95,48 √ 21,38	73,75 √ 11,67	328464 73547	253712 40141	0,14 0,04	495 141
5.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2937,76	473,60 √ --	-- --	1391323 --	-- --	-- --	-- --
6.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	3,12	30209,59 √ --	339,59 √ 140,94	94254 --	1060 440	0,58 0,58	2 2
7.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 (4+2=6см)см из горячих а/б пористых крупнозер.	м2	10400,00	384,20 √ 5,94	15,35 √ 5,06	3995664 61776	159655 52624	0,03 0,02	349 184
8.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	41600,00	45,13 √ 0,01	-- --	1877218 416	-- --	0,00 --	4 --
9.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,08	30209,59 √	339,59 √	62836	706	0,58	1

					--	140,94	--	293	0,58	1
10.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4	м2	10400,00	493,84	15,35	5135966	159655	0,03	349
					5,94	5,06	61776	52624	0,02	184
11.	E0101-24-8	УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с.),при перемещ.4 группы грунтов	м3	1362,90	18,26	18,26	24883	24883	--	--
					--	6,33	--	8633	0,02	28
12.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1662,74	473,60	--	787473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							20401529	1333997		2635
							410384	270937		948

Накладные расходы :

На общестроительные работы	903049
Всего накладных расходов:	903049
Итого с накладными	21304578

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1278275
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	22582853
Итого с временными, 3,68 %	23413902
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	23751062
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	23844718
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	24078857
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	70496679
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1409934
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	71906613
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8628794
Итого с НДС	**80 535 404,84**
С учетом скидки 5%	**76 508 634,6**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алибаев М.С.**

Подрядчик _____ **Егинбаев Н.Ж.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг» _____ Мусакул Д.Т.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4

Устройство труб ДУ 0,5х0,5м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел1: Прямоугольные бетонные трубы отверстием 0,5х0,5м на монолитным фундаменте (1 шт)км 98+222								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15,00	23,36	22,08	350	331	0,01	0
					1,28	5,56	19	83	0,02	0
2.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15,00	29,64	28,03	445	420	0,01	0
					1,61	7,06	24	106	0,02	0
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,00	262,72	--	525	--	1,85	4
					262,72	--	525	--	--	--
4.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,00	467,10	--	934	--	2,98	6
					467,10	--	934	--	--	--
5.	Е0130-3-2	**Тело трубы** Устройство подушек под фундаменты	м3	8,70	818,08	33,87	7117	295	1,94	17
					263,25	12,47	2290	108	0,06	1
6.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	8,70	5858,94	532,08	50973	4629	2,55	22
					434,25	131,85	3778	1147	0,43	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0130-68-1	Установка блоков стенок В20/и оголовков одноочковых прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м/	м3	5,20	2808,89	573,75	14606	2984	3,38	18
					567,00	149,18	2948	776	0,51	3
8.	С143019-65	СТЕНОВЫЕ БЛОКИ В20/Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5/	м3	5,20	10200,00	--	53040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	5,20	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0130-70-1	Укладка плит перекрытия/прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м/В30	м3	1,17	2516,52	832,50	2944	974	6,23	7
					1064,25	216,45	1245	253	0,74	1
11.	С143019-65	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ/Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5/	м3	1,17	10200,00	--	11934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	1,17	112,00	--	131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	1,17	122,00	--	143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	1,17	139,00	--	163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	53577,00	--	1393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-14	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	39437,00	--	4583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0130-7-1	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ/Устройство монолитных фундаментов/ из бетона В15	м3	0,39	5616,18	532,08	2190	208	2,55	1
					434,25	131,85	169	51	0,43	0
18.	Е0113-37-1	ПРОКЛАДКА ТОЛЕМ/Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме	м2	6,40	192,13	5,38	1230	34	0,94	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рубероидом и гидроизолом в 1 слой/			186,75	2,25	1195	14	0,01	0
19.	С11011-98 1	Толь ТВК-350	м2	6,40	108,00	--	691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	24,20	314,28	13,70	7606	332	0,60	15
					102,83	5,04	2488	122	0,02	1
21.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	27,20	507,12	20,67	13794	562	0,91	25
					157,50	7,61	4284	207	0,31	8
22.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108)кВт(л.с.),при перемещении грунтов 2 группы до 5м	м3	7,00	3,35	3,35	23	23	--	--
					--	1,16	--	8	0,00	0
23.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	7,00	21,55	4,52	151	32	0,11	1
					17,03	--	119	--	--	--
24.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	7,00	14,12	12,00	99	84	0,01	0
					1,62	2,75	11	19	0,01	0
25.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108)кВт(л.с.),при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	6,00	3,82	3,82	23	23	--	--
					--	1,32	--	8	0,00	0
26.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	6,00	25,65	5,38	154	32	0,13	1
					20,27	--	122	--	--	--
27.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6,00	14,12	12,00	85	72	0,01	0
					1,62	2,75	10	16	0,01	0
28.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	4,00	274,35	35,42	1097	142	1,31	5
					209,25	13,50	837	54	0,07	0
29.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	5850,00	--	11700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Оголовки								
30.	С131104-9	ЛЮК ЧУГУННЫЙ С РЕШЕТКОЙ/Дождеприемник круглый, тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99/	комплект	2,00	8368,00	--	16736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0130-7-1	Устройство БЕТОННЫХ ОТКОСНЫХ КРЫЛЬЕВ/монолитных фундаментов/	м3	1,30	5779,38	532,08	7513	692	2,55	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетон В20			434,25	131,85	565	171	0,43	1
32.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	2,60	368,93 108,68	6,63 1,76	959 283	17 5	0,70 0,01	2 0
33.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	0,18	14850,00 --	-- --	2673 --	-- --	-- --	-- --
		ПРОГАЛЫ								
42.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	30,00	23,36 1,28	22,08 5,56	701 38	662 167	0,01 0,02	0 1
43.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2группы грунтов до 10(50)м	м3	30,00	11,19 --	11,19 3,06	336 --	336 92	-- 0,01	-- 0
44.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	120,00	9,40 --	9,40 2,57	1128 --	1128 308	-- 0,01	-- 1
		Восстановление земляного полотна в прогале								
48.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	30,00	23,36 1,28	22,08 5,56	701 38	662 167	0,01 0,02	0 1
49.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	30,00	11,19 --	11,19 3,06	336 --	336 92	-- 0,01	-- 0
50.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	120,00	9,40 --	9,40 2,57	1128 --	1128 308	-- 0,01	-- 1
51.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	30,00	21,55 17,03	4,52 --	646 511	135 --	0,11 --	3 --

Итого по разделу: Прямоугольные бетонные трубы 220985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстием 0,5х0,5м на монолитным фундаменте (1 шт)								
ИТОГО:							220985	16274		136
							22433	4282		23

Накладные расходы :

На общестроительные работы	28937
Всего накладных расходов:	28937
Итого с накладными	249922

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	14995
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	264917
Итого с временными, 3,68 %	274666
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	283318
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	284417
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	287164
Стоимость возвращаемых материалов	582
Всего с вычетом возвр.сумм	286582
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	839038
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16781
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	855819
Налог на добавленную стоимость, 12 %	102698

Итого с НДС **958 517**

С учетом скидки 5% **910 591,15**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алибаев М.С.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Мусакул Д.Т.**

Подрядчик: _____ **Атымбаев Н.Ж.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6

Устройство труб ДУ 1м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: Круглые ж.б.трубы d=1,0м на монолитным фундаменте км 98+140(1 шт устройство; обратная засыпка); км 94+784;95+700;96+690(обратная засыпка)										
1.	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	93,00	18,51	17,50	1722	1628	0,01	1
					1,01	4,41	94	410	0,02	1
4.	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,00	200,88	--	1808	--	1,42	13
					200,88	--	1808	--	--	--
		Тело трубы								
7.	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	13,30	5858,94	532,08	77924	7077	2,55	34
					434,25	131,85	5776	1754	0,43	6
8.	E0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	9,24	4921,38	2182,50	45474	20166	7,89	73
					1323,00	567,45	12225	5243	1,94	18
11.	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	86,60	314,28	13,70	27216	1186	0,60	52
					102,83	5,04	8905	436	0,02	2
12.	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	3,80	1081,59	20,67	4110	79	0,91	3

				157,50	7,61	598	29	0,31	1
13.	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3	4,40	818,08	33,87	3600	149	1,94	9
					263,25	12,47	1158	55	0,06	0
14.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	36,00	6,48	6,48	233	233	--	--
					--	2,10	--	76	0,01	0
15.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	36,00	21,55	4,52	776	163	0,11	4
					17,03	--	613	--	--	--
16.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении Грунтов 3 группы до 5м	м3	11,00	7,57	7,57	83	83	--	--
					--	2,46	--	27	0,01	0
17.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	11,00	25,65	5,38	282	59	0,13	1
					20,27	--	223	--	--	--
18.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	47,00	14,12	12,00	664	564	0,01	1
					1,62	2,75	76	129	0,01	1
		Оголовки								
19.	Е0130-7-1	Устройство монолитных дна лотка бетон В20	м3	1,00	5779,38	532,08	5779	532	2,55	3
					434,25	131,85	434	132	0,43	0
20.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	5,94	2253,69	686,25	13387	4076	2,79	17
					463,50	178,43	2753	1060	0,61	4
23.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	28,00	314,28	13,70	8800	384	0,60	17
					102,83	5,04	2879	141	0,02	1
24.	Е0130-3-2	Устройство подушек из ПГС под фундаменты	м3	15,00	818,08	33,87	12271	508	1,94	29
					263,25	12,47	3949	187	0,06	1
25.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	96,00	6,48	6,48	622	622	--	--
					--	2,10	--	202	0,01	1
26.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	96,00	21,55	4,52	2068	434	0,11	10
					17,03	--	1635	--	--	--
27.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	24,00	7,57	7,57	182	182	--	--
					--	2,46	--	59	0,01	0
28.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	24,00	25,65	5,38	616	129	0,13	3
					20,27	--	486	--	--	--

29.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	120,00	14,12	12,00	1694	1440	0,01	1
					1,62	2,75	194	329	0,01	1
30.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,00	122,18	--	122	--	0,89	1
					122,18	--	122	--	--	--
31.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,00	134,10	--	536	--	0,97	4
					134,10	--	536	--	--	--
32.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,00	21,55	4,52	86	18	0,11	0
					17,03	--	68	--	--	--
33.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	2,00	167,18	--	334	--	1,21	2
					167,18	--	334	--	--	--
34.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	2,00	25,65	5,38	51	11	0,13	0
					20,27	--	41	--	--	--
35.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	8,00	14,12	12,00	113	96	0,01	0
					1,62	2,75	13	22	0,01	0
		ПРОГАЛЫ								
50.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	330,00	23,36	22,08	7709	7286	0,01	3
					1,28	5,56	422	1834	0,02	6
51.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.) при перемещении грунтов 2 группы грунтов до 10(50)м	м3	330,00	11,19	11,19	3693	3693	--	--
					--	3,06	--	1010	0,01	3
52.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	1320,00	9,40	9,40	12407	12407	--	--
					--	2,57	--	3393	0,01	11
53.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	70,00	29,64	28,03	2075	1962	0,01	1
					1,61	7,06	113	494	0,02	2
54.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении грунтов 3 группы до 10(50)м	м3	70,00	12,31	12,31	862	862	--	--
					--	3,37	--	236	0,01	1
55.	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 10м	м3	280,00	9,74	9,74	2726	2726	--	--
					--	2,66	--	745	0,01	2

56.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	400,00	23,36	22,08	9344	8832	0,01	4
					1,28	5,56	512	2223	0,02	8
57.	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы до10(50)м	м3	400,00	11,19	11,19	4476	4476	--	--
					--	3,06	--	1224	0,01	4
58.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	1600,00	9,40	9,40	15039	15039	--	--
					--	2,57	--	4113	0,01	13
59.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	400,00	21,55	4,52	8618	1806	0,11	43
					17,03	--	6812	--	--	--
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ								
60.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	400,00	23,36	22,08	9344	8832	0,01	4
					1,28	5,56	512	2223	0,02	8
61.	E0101-25-2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	400,00	11,19	11,19	4476	4476	--	--
					--	3,06	--	1224	0,01	4
62.	E0101-25-10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м/	м3	400,00	9,40	9,40	3760	3760	--	--
					--	2,57	--	1028	0,01	3
63.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	400,00	29,64	28,03	11855	11211	0,01	4
					1,61	7,06	644	2822	0,02	10
64.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	400,00	21,55	4,52	8618	1806	0,11	43
					17,03	--	6812	--	--	--
65.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	400,00	14,12	12,00	5647	4799	0,01	5
					1,62	2,75	648	1098	0,01	5
66.	E0101-28-2	ЗАСЫПКА ПРОМОИН ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСЬЮ/Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы До 5м/	м3	24,00	6,83	6,83	164	164	--	--
					--	1,87	--	45	0,01	0
52.	C143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	м3	29,28	960,00	--	28109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

53.	С143008-107	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 35 до 50 %	м3	29,28	654,00	--	19149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	24,00	21,55	4,52	517	108	0,11	3
					17,03	--	409	--	--	--
55.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	24,00	14,12	12,00	339	288	0,01	0
					1,62	2,75	39	66	0,01	0
ИТОГО:							369487	134350		388
							61843	34069		119

Накладные расходы :

На общестроительные работы	99210
Всего накладных расходов:	99210
Итого с накладными	468697

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	28121
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	496818
Итого с временными, 3,68 %	515101
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	531327
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	533387
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	538538
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	1576700
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	31534
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1608234
Налог на добавленную стоимость, 12 %	192988
Итого с НДС	**1 801 222**
С учетом скидки 5%	**1 711 160,9**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Мусакул Д.Т.**

Подрядчик: _____ **Егинбаев Н.Ж.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7

Устройство труб ДУ 1,5м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Круглые ж.б.трубы d=1,5м на монолитным фундаменте (1шт)км 96+221								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	128,00	23,36 ✓ 1,28	22,08 ✓ 5,56	2990 164	2826 711	0,01 0,02	1 2
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13,00	262,72 ✓ 262,72	-- --	3415 3415	-- --	1,85 --	24 --
		Тело трубы								
5.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов И УСУПОВ бетон В20	м3	29,10	5779,38 ✓ 434,25	532,08 ✓ 131,85	168180 12637	15484 3837	2,55 0,43	74 13
6.	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на	м3	25,56	3392,71 ✓ 915,75	1462,50 ✓ 380,25	86718 23407	37381 9719	5,46 1,30	140 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобильных дорогах/ до 3; 3 м								
9.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	184,00	314,28	13,70	57827	2521	0,60	111
					102,83	5,04	18921	927	0,02	5
10.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	7,70	1081,59	20,67	8328	159	0,91	7
					157,50	7,61	1213	59	0,31	2
11.	Е0130-3-2	Устройство подушек из ПГС под фундаменты	м3	6,50	818,08	33,87	5318	220	1,94	13
					263,25	12,47	1711	81	0,06	0
12.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.) при перемещении грунтов 2 группы до 5м	м3	19,00	6,48	6,48	123	123	--	--
					--	2,10	--	40	0,01	0
13.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	19,00	25,65	5,38	487	102	0,13	2
					20,27	--	385	--	--	--
16.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	19,00	14,12	12,00	268	228	0,01	0
					1,62	2,75	31	52	0,01	0
		Оголовки								
17.	Е0130-7-1	Устройство монолитных лотков, СТЕНЫ И ЗУБА бетон В20	м3	2,20	5779,38	532,08	12715	1171	2,55	6
					434,25	131,85	955	290	0,43	1
18.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	9,82	2253,69	686,25	22131	6739	2,79	27
					463,50	178,43	4552	1752	0,61	6
21.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	44,00	314,28	13,70	13828	603	0,60	27
					102,83	5,04	4525	222	0,02	1
22.	Е0130-3-2	Устройство подушек из ПГС под фундаменты	м3	16,60	818,08	33,87	13580	562	1,94	32
					263,25	12,47	4370	207	0,06	1
27.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.) при перемещении грунтов 2 группы	м3	43,00	6,48	6,48	279	279	--	--
					--	2,10	--	90	0,01	0
28.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,00	134,10	--	536	--	0,97	4
					134,10	--	536	--	--	--
29.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	47,00	21,55	4,52	1013	212	0,11	5
					17,03	--	800	--	--	--

30.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	47,00	14,12	12,00	664	564	0,01	1
					1,62	2,75	76	129	0,01	1
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ								
56.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшсм вместимостью 0,65 м3	м3	80,00	23,36	22,08	1869	1766	0,01	1
					1,28	5,56	102	445	0,02	2
57.	Е0101-25-2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130)КвТ (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10(20)м/	м3	80,00	11,19	11,19	895	895	--	--
					--	3,06	--	245	0,01	1
58.	Е0101-25-10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130) кВт(л.с.),при перемещении	м3	80,00	9,40	9,40	752	752	--	--
					--	2,57	--	206	0,01	1
59.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	80,00	29,64	28,03	2371	2242	0,01	1
					1,61	7,06	129	564	0,02	2
60.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	80,00	21,55	4,52	1724	361	0,11	9
					17,03	--	1362	--	--	--
61.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	80,00	14,12	12,00	1129	960	0,01	1
					1,62	2,75	130	220	0,01	1
		Итого по разделу: Круглые ж.б.трубы d=1,5м на								407158
ИТОГО:							407158	76150		485
							79421	19796		72

Накладные расходы :

На общестроительные работы	107598
Всего накладных расходов:	107598
Итого с накладными	514756

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	30884
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	545640
Итого с временными, 3,68 %	565720
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	583540
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	585803
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	591460
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	1731642
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	34633

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1766275
Налог на добавленную стоимость, 12 %	211953
Итого с НДС	**1 978 228**
С учетом скидки 5%	**1 879 316,6**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алибаев М.С.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Мусакул Д.Т.

Подрядчик: _____ **Егинбаев Н.Ж.**