...правление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН: 050140000

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за август 2018 г.
доп.соглашение 1 от 19.02.2018г. к договору № 164 от 30.11.2017г.
Наименование бюджетной программы: 268 002 011 432

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору	Всего по договору на 2017г	Всего по договору на 2018г	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ по настоящ акту	Сумма погашен аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3									
1	По реконструкции а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 94-122 Ескельдинского района Алматинской области	тенге	2 580 332 628,16	985 295,66	824 266 815,47	471 580 795,86	-	314 778 874,74	156 801 921,12	-	156 801 921,12
	Всего по акту:		2 580 332 628,16	985 295,66	824 266 815,47	471 580 795,86	-	314 778 874,74	156 801 921,12	-	156 801 921,12

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя _____ **Самратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Улибаев М.С.**

ТОО «Алматы сапа инжиниринг»
_____ **Утешов С.Б.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Кокоу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Подготовительные виды работ. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1

Подготовка территории строительства. Участок км 93+900-108+400

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗБОРКА ИССО								
34.	E0101-12-26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	110,00	34,43	33,42	3787	3676	0,01	1
					1,01	3,75	111	412	0,01	1
35.	E0101-12-27	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	92,00	45,78	44,43	4211	4087	0,01	1
					1,35	4,99	124	459	0,02	2
38.	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2м м	м3	12,00	294,75	--	3537	--	1,89	23
					294,75	--	3537	--	--	--
39.	E0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2м	м3	10,00	481,50	--	4815	--	2,78	28
					481,50	--	4815	--	--	--
42.	E0130-62-3	Демонтаж оголовков труб. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	25,10	531,26	530,46	13335	13314	0,80	20
					0,80	140,54	20	3528	0,80	20
42.	E0130-62-3	Демонтаж ж/б блоков труб. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	26,20	531,26	530,46	13919	13898	0,80	21
					0,80	140,54	21	3682	0,80	21
46.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	128,25	27,10	--	3476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	128,25	45,00	--	5771	--	--	--

/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	9,00	--	1154	--	--	--
ИТОГО:			52856	34976		93
			9782	8081		44

Накладные расходы :

На общестроительные работы	18415
Всего накладных расходов:	18415
Итого с накладными	71271

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4276
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	75547
Итого с временными, 3,68 %	78327
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	80230
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	80543
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	81326
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	238102
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4762
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	242864
Налог на добавленную стоимость, 12 %	29144
Итого с НДС	**272 008**
С учетом скидки 5%	**258 407,6**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алибаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Мусакул Д.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3
Дорожная одежда. участок км 93+900-108+400

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	10969,42	673,28	73,75	7385443	809034	0,14	1580
					21,38	11,67	234526	128002	0,04	450
4.	E0127-14-2	Устройство слоя основания из фрезированного материала с добавлением 70% ГПС,толщиной 20см	м3	5703,52	95,48	73,75	544593	420655	0,14	821
					21,38	11,67	121941	66554	0,04	234
5.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4870,81	473,60	--	2306814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	8,58	30209,59	339,59	259287	2915	0,58	5
					--	140,94	--	1210	0,58	5
7.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 (4+2=6см) из горячих а/б пористых к/з плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	28609,77	384,20	15,35	10991830	439202	0,03	861
					5,94	5,06	169942	144765	0,02	505
8.	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	114439,08	45,13	--	5164114	--	0,00	10
					0,01	--	1144	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	5,72	30209,59	339,59	172858	1943	0,58	3
					--	140,94	--	806	0,58	3
10.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4	м2	28609,77	493,84	15,35	14128732	439202	0,03	961
					5,94	5,06	169942	144765	0,02	505
ИТОГО:							40953671	2112950		4342
							697495	486102		1702

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1574187
Всего накладных расходов:	1574187
Итого с накладными	42527858

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2551671
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	45079529
Итого с временными, 3,68 %	46738456
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	47411490
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	47598444
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	48065829
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	140724343
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2814487
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	143538828
Налог на добавленную стоимость, 12 %	17224660
Итого с НДС	**160 763 487,81**
С учетом тендерной скидки 5%	**152 725 313,42**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алибаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг» _____ **Мусакул Д.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6

Устройство труб ДУ 1м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Круглые ж.б.трубы d=1,0м на монолитным фундаменте								
2.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	319,00	23,36	22,08	7452	7043	0,01	3
					1,28	5,56	408	1773	0,02	6
5.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	20,00	262,72	--	5254	--	1,85	37
					262,72	--	5254	--	--	--
		Тело трубы								
7.	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	23,50	5858,94	532,08	137685	12504	2,55	60
					434,25	131,85	10205	3098	0,43	10
8.	E0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	18,48	4921,38	2182,50	90947	40333	7,89	146
					1323,00	567,45	24449	10486	1,94	36
11.	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	177,90	314,28	13,70	55910	2437	0,60	108
					102,83	5,04	18293	897	0,02	4

12.	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	9,40	1081,59	20,67	10167	194	0,91	9
					157,50	7,61	1480	72	0,31	3
13.	E0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3	7,80	818,08	33,87	6381	264	1,94	15
					263,25	12,47	2053	97	0,06	0
14.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт(л.с),при перемещении грунтов 2 группы до 5м	м3	30,00	6,48	6,48	194	194	--	--
					--	2,10	--	63	0,01	0
15.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	30,00	21,55	4,52	646	135	0,11	3
					17,03	--	511	--	--	--
18.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	30,00	14,12	12,00	424	360	0,01	0
					1,62	2,75	49	82	0,01	0
		Оголовки								
19.	E0130-7-1	Устройство монолитных дна лотка бетон В20	м3	3,00	5779,38	532,08	17338	1596	2,55	8
					434,25	131,85	1303	396	0,43	1
20.	E0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	17,82	2253,69	686,25	40161	12229	2,79	50
					463,50	178,43	8260	3180	0,61	11
23.	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	84,00	314,28	13,70	26399	1151	0,60	51
					102,83	5,04	8638	423	0,02	2
24.	E0130-3-2	Устройство подушек под фундаменты	м3	37,50	818,08	33,87	30678	1270	1,94	73
					263,25	12,47	9872	468	0,06	2
25.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении грунтов 2 группы до 5м	м3	90,00	6,48	6,48	583	583	--	--
					--	2,10	--	189	0,01	1
26.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	90,00	21,55	4,52	1939	406	0,11	10
					17,03	--	1533	--	--	--
29.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	90,00	14,12	12,00	1271	1080	0,01	1
					1,62	2,75	146	247	0,01	1
31.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,00	134,10	--	536	--	0,97	4
					134,10	--	536	--	--	--
32.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,00	21,55	4,52	86	18	0,11	0
					17,03	--	68	--	--	--
35.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4,00	14,12	12,00	56	48	0,01	0

				1,62	2,75	6	11	0,01	0
		ПРОГАЛЫ							
50.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	240,00	23,36	22,08	5606	5299	0,01	2
					1,28	5,56	307	1334	0,02	5
51.	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10(50)м	м3	240,00	11,19	11,19	2686	2686	--	--
					--	3,06	--	734	0,01	2
52.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	960,00	9,40	9,40	9024	9024	--	--
					--	2,57	--	2468	0,01	8
56.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	240,00	23,36	22,08	5606	5299	0,01	2
					1,28	5,56	307	1334	0,02	5
57.	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10(50)м	м3	240,00	11,19	11,19	2686	2686	--	--
					--	3,06	--	734	0,01	2
58.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие10м	м3	960,00	9,40	9,40	9024	9024	--	--
					--	2,57	--	2468	0,01	8
59.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	240,00	21,55	4,52	5171	1084	0,11	26
					17,03	--	4087	--	--	--
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ								
60.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	210,00	23,36	22,08	4905	4637	0,01	2
					1,28	5,56	269	1167	0,02	4
61.	E0101-25-2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении грунтов 2 группы грунтов до 10(20)м/	м3	210,00	11,19	11,19	2350	2350	--	--
					--	3,06	--	643	0,01	2
62.	E0101-25-10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м/	м3	210,00	9,40	9,40	1974	1974	--	--
					--	2,57	--	540	0,01	2
64.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	210,00	21,55	4,52	4525	948	0,11	23
					17,03	--	3576	--	--	--
65.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	210,00	14,12	12,00	2965	2519	0,01	3
					1,62	2,75	340	576	0,01	3

ИТОГО:	490653	129374	634
	101950	33480	120

Накладные расходы :

На общестроительные работы	144736
Всего накладных расходов:	144736
Итого с накладными	635389

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	38122
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	673511
Итого с временными, 3,68 %	698296
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	720292
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	723085
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	730068
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	2137451
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	42749
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2180200
Налог на добавленную стоимость, 12 %	261624
Итого с НДС	**2 441 824**
С учетом скидки 5%	**2 319 732,8**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ Самуратов С.З.

Подрядчик: _____ Саргалдаков Н.А.

Представитель заказчика: _____ Алипбаев М.С.

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Мусакул Д.Т.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7

Устройство труб ДУ 1,5 м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Круглые ж.б.трубы d=1,5м на монолитным фундаменте								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	41,00	23,36	22,08	958	905	0,01	0
					1,28	5,56	52	228	0,02	1
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,00	262,72	--	1051	--	1,85	7
					262,72	--	1051	--	--	--
		Тело трубы								
5.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов И УСУПОВ бетон Б20	м3	21,80	5779,38	532,08	125990	11599	2,55	56
					434,25	131,85	9467	2874	0,43	9
6.	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /На железных дорогах; на	м3	19,92	3392,71	1462,50	67583	29133	5,46	109
					915,75	380,25	18242	7575	1,30	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобильных дорогах/ до 3; 3 м								
9.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	138,00	314,28	13,70	43370	1891	0,60	83
					102,83	5,04	14191	696	0,02	3
10.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	5,80	1081,59	20,67	6273	120	0,91	5
					157,50	7,61	914	44	0,31	2
11.	Е0130-3-2	Устройство подушек под фундаменты	м3	4,80	818,08	33,87	3927	163	1,94	9
					263,25	12,47	1264	60	0,06	0
12.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.)	м3	15,00	6,48	6,48	97	97	--	--
					--	2,10	--	32	0,01	0
13.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	15,00	25,65	5,38	385	81	0,13	2
					20,27	--	304	--	--	--
16.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	15,00	14,12	12,00	212	180	0,01	0
					1,62	2,75	24	41	0,01	0
		Оголовки								
17.	Е0130-7-1	Устройство монолитных лотков,СТЕНЫ И ЗУБА бетон В20	м3	2,20	5779,38	532,08	12715	1171	2,55	6
					434,25	131,85	955	290	0,43	1
18.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	9,82	2253,69	686,25	22131	6739	2,79	27
					463,50	178,43	4552	1752	0,61	6
21.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	44,00	314,28	13,70	13828	603	0,60	27
					102,83	5,04	4525	222	0,02	1
22.	Е0130-3-2	Устройство подушек	м3	13,60	818,08	33,87	11126	461	1,94	26
					263,25	12,47	3580	170	0,06	1
23.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	34,00	7,57	7,57	257	257	--	--
					--	2,46	--	84	0,01	0
24.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	4,00	167,18	--	669	--	1,21	5
					167,18	--	669	--	--	--
25.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	38,00	25,65	5,38	975	204	0,13	5
					20,27	--	770	--	--	--

26.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	38,00	14,12	12,00	536	456	0,01	0
					1,62	2,75	62	104	0,01	0
		ПРОГАЛЫ								
50.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	70,00	23,36	22,08	1635	1546	0,01	1
					1,28	5,56	90	389	0,02	1
51.	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	70,00	11,19	11,19	783	783	--	--
					--	3,06	--	214	0,01	1
52.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	280,00	9,40	9,40	2632	2632	--	--
					--	2,57	--	720	0,01	2
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ								
56.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	70,00	23,36	22,08	1635	1546	0,01	1
					1,28	5,56	90	389	0,02	1
57.	E0101-25-2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	70,00	11,19	11,19	783	783	--	--
					--	3,06	--	214	0,01	1
58.	E0101-25-10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	70,00	9,40	9,40	658	658	--	--
					--	2,57	--	180	0,01	1
59.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	70,00	29,64	28,03	2075	1962	0,01	1
					1,61	7,06	113	494	0,02	2
60.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	70,00	21,55	4,52	1508	316	0,11	8
					17,03	--	1192	--	--	--
61.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	70,00	14,12	12,00	988	840	0,01	1
					1,62	2,75	113	192	0,01	1
		Итого по разделу: Круглые ж.б.трубы d=1,5м на монолитным фундаменте (1шт км 99+329)								324796

ИТОГО:	324795	65126		379
	62220	16964		61
Накладные расходы :				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	85644
Всего накладных расходов:	85644
Итого с накладными	410439
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24626
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	435065
Итого с временными, 3,68 %	451075
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	465284
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	467088
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	471599
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	1380720
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	27614
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1408334
Налог на добавленную стоимость, 12 %	169000
Итого с НДС	**1 577 334**
Скидка 5%	**1 498 467,3**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ Самуратов С.З.

Представитель заказчика: _____ Алипбаев М.С.

Подрядчик: _____ Саргалдаков Н.А.

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Мусакул Д.Т.