Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за ноябрь 2018 г.
доп.соглашение 1 от 19.02.2018г. к договору № 164 от 30.11.2017г.
Наименование бюджетной программы: 268 002 011 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2017г	Всего по договору на 2018г	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты выпол х работ по настоящ акту
1	2	3									
1	По реконструкции а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак". км 94-122 Ескельдинского района Алматинской области	тенге	2 580 332 628,16	985 295,66	824 266 815,47	824 266 815,47	-	695 551 307,07	128 715 508,40	-	128 715 508,40
	Всего по акту:		2 580 332 628,16	985 295,66	824 266 815,47	824 266 815,47	-	695 551 307,07	128 715 508,40	-	128 715 508,40

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Алибаев М.С.**

ТОО «Алматы сапа инжиниринг»
_____ **Утешов С.Б.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик:ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование объекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1

Подготовка территории строительства

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Восстановление и закрепление оси трассы								
1.	С	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ АВТОДОРОГИ	КМ	14,50	10563,00	--	153454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	КМ	14,50	6121,00	--	88464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С	РАЗБИВКА ОСЕЙ ИСКУС III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	КМ	0,62	10563,00	--	6561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С	РАЗБИВКА ОСЕЙ СЪЕЗДОВ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	КМ	0,70	10563,00	--	7408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Восстановление и закрепление оси трассы								255888
	ИТОГО:						255887	--		--
							--	--		--
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	255887
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	255887
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	749171
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	14983
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	764154
Налог на добавленную стоимость, 12 %	91698
Итого с НДС	**855 852**
С учетом скидки 5%	**813 059,4**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ Самуратов С.З.

Представитель заказчика: _____ Алибаев М.С.

Подрядчик: _____ Саргалдаков Н.А.

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг» _____ Мусакул Д.Т.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование объекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1

Подготовка территории строительства

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На один.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка остановок с автопавильонами								
11.	Е0109-34-3	Разборка металлических конструкций	т	0,20	1514,15	1513,55	295	295	0,70	0
					0,60	290,72	--	57	0,60	0
12.	Е0146-40-4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м2	60,00	24,56	3,34	1474	200	0,15	9
					21,22	1,26	1273	76	0,01	0
13.	Е0157-1-2	Разборка СКАМЕЕК ИЗ БРУСЬЕВ/основания покрытия полов-лаг из досок и брусков/	1м2	6,00	11,07	0,04	66	--	0,08	0
					11,03	0,02	66	--	0,00	0
14.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных ТУМБ ПОД СКАМЕЙКОЙ/фундаментов/	м3	0,05	4330,04	2095,79	217	105	13,32	1
					2234,25	789,37	112	39	3,86	0
15.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,54	27,10	--	15	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ , расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	0,54	45,00	--	24	--	--	--
					9,00	--	5	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка ИССО								
34.	E0101-12-26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	269,00	34,43	33,42	9261	8989	0,01	2
					1,01	3,75	272	1009	0,01	4
35.	E0101-12-27	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	234,00	45,78	44,43	10712	10396	0,01	2
					1,35	4,99	316	1167	0,02	4
36.	E0101-12-28	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	810,00	65,87	63,93	53357	51785	0,01	10
					1,94	7,17	1571	5811	0,02	20
38.	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	26,00	294,75	--	7664	--	1,89	49
					294,75	--	7664	--	--	--
39.	E0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	25,00	481,50	--	12038	--	2,78	70
					481,50	--	12038	--	--	--
40.	E0101-162-4	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	81,00	760,50	--	61600	--	3,98	322
					760,50	--	61600	--	--	--
41.	E0101-170-1	Разработка/скального грунта 4р группы/ бетонных СТЕН И ПЛИТ отбойными молотками	м3	87,00	875,25	369,00	76147	32103	3,50	305
					506,25	--	44044	--	--	--
42.	E0130-62-3	Демонтаж оголовков труб. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	63,10	531,26	530,46	33522	33472	0,80	50
					0,80	140,54	50	8868	0,80	50
43.	E0130-62-3	Демонтаж ж/б блоков труб. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	33,40	531,26	530,46	17744	17717	0,80	27
					0,80	140,54	27	4694	0,80	27
44.	E0122-2-8	ДЕМОНТАЖ асбестоцементных водопроводных труб /ВТ-9 диам. 500 мм с соединением асбестоцементны	км	0,01	118092,64	47892,64	938	380	415,80	3
					70200,00	18091,35	557	144	88,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ми муфтами/								
45.	Е0109-48-2	ДЕМОНТАЖ МЕТ/Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых ба лок/ при монтаже одноэтажных производственных здан ий/	т	0,02	101,76 0,60	101,16 --	2 --	2 --	0,70 0,60	0 0
46.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	459,90	27,10 --	-- --	12463 --	-- --	-- --	-- --
47.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевоз ки 5 км, класс груза 1	т	459,90	45,00 9,00	-- --	20695 4139	-- --	-- --	-- --
		Разборка труб на съездах								
48.	Е0101-12-26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	57,00	34,43 1,01	33,42 3,75	1962 58	1905 214	0,01 0,01	0 1
49.	Е0101-12-27	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	21,00	45,78 1,35	44,43 4,99	961 28	933 105	0,01 0,02	0 0
50.	Е0101-162 -2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2м	м3	5,00	294,75 294,75	-- --	1474 1474	-- --	1,89 --	9 --
51.	Е0101-162 -3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2м	м3	2,00	481,50 481,50	-- --	963 963	-- --	2,78 --	6 --
52.	Е0130-62-3	Демонтаж оголовков труб. Сооружение оголовков одноочковых круглых трубо тверстием 1-2 м	м3	9,00	531,26 0,80	530,46 140,54	4781 7	4774 1265	0,80 0,80	7 7
53.	Е0130-62-3	Демонтаж ж/б блоков труб. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	20,00	531,26 0,80	530,46 140,54	10625 16	10609 2811	0,80 0,80	16 16
54.	Е0122-2-8	ДЕМОНТАЖ асбестоцементных водопроводных труб /ВТ-9 диам. 500 мм с соединением асбестоцементными муфтами/	км	0,04	118092,64 70200,00	47892,64 18091,35	4232 2516	1716 648	415,80 88,36	15 3
55.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	40,00	27,10 --	-- --	1084 --	-- --	-- --	-- --
56.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс	т	40,00	45,00 9,00	-- --	1800 360	-- --	-- --	-- --

груза 1 Итого по разделу: Разборка остановок с автопавильонами			346118
ИТОГО:	346118 139156	175381 26908	903 134
Накладные расходы :			
На общестроительные работы		180560	
На металлоконтажные работы		51	
Всего накладных расходов:		180611	
Итого с накладными		526729	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		31604	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		558333	
Итого с временными, 3,68 %		578880	
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %		592947	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		595263	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		601052	
Пересчет в текущие цены, К-2,92774		1759725	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		35195	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		1794920	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		215390	
Итого с НДС		**2 010 310**	
С учетом скидки(5%)		**1 909 794,5**	

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ Саргалдаков Н.А.

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Мусакул Д.Т.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

Земляные работы.участок 93+900-108+400

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-150 -5	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт(165л.с.) глубина рыхления до 0,3м,длина разрыхляемого участка до 200м	м3	4156,95	1,75	1,75	7254	7254	--	--
					--	0,29	--	1208	0,00	4
2.	E0101-147 -1	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 1 группы	м3	4,20	119,19	7,59	501	32	0,82	3
					111,60	2,63	469	11	0,01	0
3.	E0101-147 -2	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 2 группы	м3	1475,11	192,39	10,14	283801	14962	1,33	1962
					182,25	3,52	268839	5191	0,01	17
4.	E0101-147 -3	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 3 группы	м3	315,12	306,07	13,32	97078	4197	2,15	676
					294,75	4,62	92882	1456	0,02	5
5.	E0101-25-2	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.)при перемещении 2 группы грунтов до 10м в валы(30м)	м3	3757,40	11,19	11,19	42045	42045	--	--
					--	3,06	--	11498	0,01	38
6.	E0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10м в валы	м3	7514,80	8,28	8,28	62227	62227	--	--
					--	2,26	--	17017	0,01	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	м3	916,30	14,62 ---	14,62 5,10	13398 ---	13398 4673	-- 0,02	-- 15
10.	Е0101-35-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР. БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ В ВЫЕМКЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ ДО 30 М/Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м/	м3	5914,20	12,61 ---	12,61 4,38	74593 ---	74593 25879	-- 0,01	-- 85
11.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	6930,20	5,07 ---	5,07 1,76	35147 ---	35147 12194	-- 0,01	-- 40
12.	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20	м3	1807,20	14,62 ---	14,62 5,10	26424 ---	26424 9217	-- 0,02	-- 30
13.	Е0101-35-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР. БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ В ВЫЕМКЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ ДО 30 М/Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м/	м3	14052,40	12,61 ---	12,61 4,38	177237 ---	177237 61490	-- 0,01	-- 201
14.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м(50)перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	48231,30	5,07 ---	5,07 1,76	244605 ---	244605 84863	-- 0,01	-- 277
18.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10м(30)	м3	9293,80	11,19 ---	11,19 3,06	103998 ---	103998 28439	-- 0,01	-- 93
19.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	18587,60	9,40 ---	9,40 2,57	174716 ---	174716 47778	-- 0,01	-- 156
20.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9293,80	32,22 1,42	30,77 8,34	299463 13197	285973 77557	0,01 0,03	91 265
21.	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	3626,70	19,70 3,94	-- --	71446 14289	-- --	-- --	-- --

22.	С010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	12637,63	26,00	--	328578	--	--	--
					5,20	--	65716	--	--	--
25.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2536,60	36,90	35,62	93601	90355	0,01	22
					1,24	11,92	3145	30237	0,04	111
26.	С010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	0,59	19,70	--	12	--	--	--
					3,94	--	2	--	--	--
27.	С010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	1,76	26,00	--	46	--	--	--
					5,20	--	9	--	--	--
36.	С010333-А 11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	т	4943,25	82,90	--	409795	--	--	--
					16,58	--	81959	--	--	--
37.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	3944,15	14,01	14,01	55240	55240	--	--
					--	4,80	--	18912	0,02	62
38.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	11832,42	1,39	1,39	16483	16483	--	--
					--	0,42	--	4960	0,00	16
39.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	3944,15	14,12	12,00	55681	47320	0,01	48
					1,62	2,75	6390	10827	0,01	48
40.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	75734,60	14,01	14,01	1060710	1060710	--	--
					--	4,80	--	363149	0,02	1187
41.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	530 142,20	1,39	1,39	738497	738497	--	--
					--	0,42	--	222246	0,00	726
42.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	75734,60	14,12	12,00	1069182	908624	0,01	924
					1,62	2,75	122690	207891	0,01	924
43.	Е0101-145	Планировка полотна,откосов насыпей	м2	9293,11	8,55	4,43	79417	41129	0,03	259

-12	из грунтов 2 группы механизированным способом			4,12	0,74	38288	6902	0,00	23
44. E0101-145 -13	Планировка полотна,откосов насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	8411,59	10,78 5,20	5,58 0,91	90671 43740	46931 7689	0,04 0,00	299 26
45. E0101-145 -9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	12399,18	14,12 10,24	3,88 0,78	175065 126968	48098 9638	0,07 0,00	898 33
46. E0101-145 -10	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	2426,83	20,18 15,05	5,13 1,07	48981 36524	12457 2596	0,11 0,00	257 9
ИТОГО:						5935907 915107	4332652 1273518		5441 4446

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1965849
Всего накладных расходов:	1965849
Итого с накладными	7901756

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	474104
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8375860
Итого с временными, 3,68 %	8684092
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	9246821
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9281557
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9368398
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	27428252
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	548565
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27976817
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3357218
Итого с НДС	**31 334 035**
С учетом скидки 5%	**29 767 333,25**

Заказчик:

Зам.руководителя:_____ Самуратов С.З.

Представитель заказчика:_____ Алипбаев М.С.

Подрядчик:_____ Сарыалдаков Н.А.

Представитель тех надзора

«Алматы сапа инжиниринг»:_____ Мусакул Д.Т.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Дорожная одежда. участок км 93+900-108+400

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,04	30209,59	339,59	61716	694	0,58	1
					--	140,94	--	288	0,58	1
10.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4	м2	10214,70	493,84	15,35	5044456	156811	0,03	343
					5,94	5,06	60675	51686	0,02	180
13.	E0127-63-11	Укрепление обочин ГПС 72% И 28 % ФРЕЗЕРОВАННЫМ МАТЕРИАЛОМ толщиной 10 см	м2	32233,00	25,20	20,37	812130	656606	0,03	1022
					4,79	5,40	154396	173940	0,02	655
14.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	2831,35	473,60	--	1340926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	C01031-A2 6-1	Погрузка ОФРЕЗЕРОВАННОГО МАТЕРИАЛА 30%/прочих материалов, деталей и конструкций/ при автомобильных перевозках	т	2046,92	27,10	--	55472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	C010333-A 2-1	Перевозка ОФРЕЗЕРОВАННОГО МАТЕРИАЛА 30% автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	2046,92	26,00	--	53220	--	--	--
					5,20	--	10644	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: НОЯБРЬ								7367920

ИТОГО:	7367920	814110	1366
	225715	225914	837

Накладные расходы :

На общестроительные работы	586511
Всего накладных расходов:	586511
Итого с накладными	7954431

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	477266
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8431697
Итого с временными, 3,68 %	8741983
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	8867868
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8902836
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8990256
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	26321151
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	526423
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26847574
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3221709
Итого с НДС	**30 069 282,84**
С учетом скидки 5%	**28 565 818,7**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ Самуратов С.З.

Представитель заказчика: _____ Алипбаев М.С.

Подрядчик: _____ Саргалдаков Н.А.

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Мусакул Д.Т

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6

Устройство труб ДУ 1м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел:	Круглые ж.б.трубы d=1,0м на монолитным фундаменте (3 ШТ)								
2.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	152,87	23,36	22,08	3571	3375	0,01	1
					1,28	5,56	196	850	0,02	3
3.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	75,00	29,64	28,03	2223	2102	0,01	1
					1,61	7,06	121	529	0,02	2
5.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	16,00	262,72	--	4203	--	1,85	30
					262,72	--	4203	--	--	--
6.	Е0101-164	Разработка грунта 3 группы вручную	м3	8,00	467,10	--	3737	--	2,98	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	—		467,10	--	3737	--	--	--
		Тело трубы								
7.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	30,30	5858,94	532,08	177526	16122	2,55	77
					434,25	131,85	13158	3995	0,43	13
8.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	21,84	4921,38	2182,50	107483	47666	7,89	172
					1323,00	567,45	28894	12393	1,94	42
9.	С143023-23	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.200, размерами 1240 мм х1240 мм х 2000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	13,00	23113,87	--	300480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	196,60	314,28	13,70	61787	2693	0,60	119
					102,83	5,04	20216	991	0,02	5
12.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	8,20	1081,59	20,67	9410	180	0,91	8
					157,50	7,61	1370	66	0,31	3
13.	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3	10,20	818,08	33,87	8181	339	1,94	19
					263,25	12,47	2632	125	0,06	1
14.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	31,00	6,48	6,48	201	201	--	--
					--	2,10	--	65	0,01	0
15.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	31,00	21,55	4,52	668	140	0,11	3
					17,03	--	528	--	--	--
16.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	--	7,57	7,57	1	--	--	--
					--	2,46	--	--	0,01	--
17.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	--	25,65	5,38	1	--	0,13	--
					20,27	--	--	--	--	--
18.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	20,00	14,12	12,00	282	240	0,01	0
					1,62	2,75	32	55	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оголовки								
19.	Е0130-7-1	Устройство монолитных дна лотка бетон В20	м3	3,00	5779,38	532,08	17338	1596	2,55	8
					434,25	131,85	1303	396	0,43	1
20.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков односчковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	17,82	2253,69	686,25	40161	12229	2,79	50
					463,50	178,43	8260	3180	0,61	11
21.	С143023-5 3	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл	шт.	12,00	20087,01	--	241044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143023-4 5	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34	шт.	6,00	17337,93	--	104028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	84,00	314,28	13,70	26399	1151	0,60	51
					102,83	5,04	8638	423	0,02	2
24.	Е0130-3-2	Устройство подушек	м3	35,20	818,08	33,87	28796	1192	1,94	68
					263,25	12,47	9266	439	0,06	2
25.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	90,00	6,48	6,48	583	583	--	--
					--	2,10	--	189	0,01	1
26.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	90,00	21,55	4,52	1939	406	0,11	10
					17,03	--	1533	--	--	--
27.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	--	7,57	7,57	1	--	--	--
					--	2,46	--	--	0,01	--
28.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	--	25,65	5,38	1	--	0,13	--
					20,27	--	--	--	--	--
29.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	90,00	14,12	12,00	1271	1080	0,01	1
					1,62	2,75	146	247	0,01	1
30.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	--	122,18	--	1	--	0,89	--
					122,18	--	--	--	--	--
31.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,00	134,10	--	536	--	0,97	4
					134,10	--	536	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,00	21,55	4,52	86	18	0,11	0
					17,03	--	68	--	--	--
33.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	--	167,18	--	1	--	1,21	--
					167,18	--	--	--	--	--
34.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	--	25,65	5,38	1	--	0,13	--
					20,27	--	--	--	--	--
35.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6,00	14,12	12,00	85	72	0,01	0
					1,62	2,75	10	16	0,01	0
		Укрепление								
36.	Е0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	62,72	906,94	27,53	56883	1727	1,10	69
					163,02	7,30	10224	458	0,03	2
37.	Е0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-125,44	69,70	0,14	-8743	-18	0,07	-9
					10,49	0,06	-1316	-8	0,00	-0
38.	Е0101-158 -5	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	106,40	906,94	27,53	96498	2929	1,10	117
					163,02	7,30	17345	777	0,03	4
39.	Е0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-212,80	69,70	0,14	-14832	-31	0,07	-15
					10,49	0,06	-2233	-13	0,00	-0
40.	Е0101-158 -5	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	72,80	906,94	27,53	66025	2004	1,10	80
					163,02	7,30	11868	531	0,03	2
41.	Е0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-145,60	69,70	0,14	-10148	-21	0,07	-10
					10,49	0,06	-1528	-9	0,00	-0
42.	Е0101-158 -5	Укрепление земляного выступа монолитным бетоном В20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	3,20	906,94	27,53	2902	88	1,10	4
					163,02	7,30	522	23	0,03	0
43.	Е0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-6,40	69,70	0,14	-446	-1	0,07	-0
					10,49	0,06	-67	--	0,00	-0
44.	Е0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20F300 при толщине 10см общая толщина 12см	м2	94,92	906,94	27,53	86086	2613	1,10	104
					163,02	7,30	15474	693	0,03	3
45.	Е0101-158	Добавить 1х2 см	м2	189,84	69,70	0,14	13232	27	0,07	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-6	—		—	10,49	0,06	1992	12	0,00	0
46.	E0101-25-2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	420,00	11,19	11,19	4700	4700	--	--
					--	3,06	--	1285	0,01	4
47.	E0101-25-10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	420,00	9,40	9,40	3948	3948	--	--
					--	2,57	--	1080	0,01	4
48.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	140,00	12,31	12,31	1723	1723	--	--
					--	3,37	--	471	0,01	2
49.	E0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	140,00	9,74	9,74	1363	1363	--	--
					--	2,66	--	373	0,01	1
		ПРОГАЛЫ								
50.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	146,00	23,36	22,08	3410	3224	0,01	1
					1,28	5,56	187	812	0,02	3
51.	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	146,00	11,19	11,19	1634	1634	--	--
					--	3,06	--	447	0,01	1
52.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	584,00	9,40	9,40	5489	5489	--	--
					--	2,57	--	1501	0,01	5
53.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	30,00	29,64	28,03	889	841	0,01	0
					1,61	7,06	48	212	0,02	1
54.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	30,00	12,31	12,31	369	369	--	--
					--	3,37	--	101	0,01	0
55.	E0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	120,00	9,74	9,74	1168	1168	--	--
					--	2,66	--	319	0,01	1
56.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	146,00	23,36	22,08	3410	3224	0,01	1
					1,28	5,56	187	812	0,02	3
57.	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	146,00	11,19	11,19	1634	1634	--	--
					--	3,06	--	447	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	584,00	9,40	9,40	5489	5489	--	--
					--	2,57	--	1501	0,01	5
59.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	146,00	21,55	4,52	3146	659	0,11	16
					17,03	--	2486	--	--	--
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ								
60.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	176,00	23,36	22,08	4111	3886	0,01	2
					1,28	5,56	225	978	0,02	3
61.	Е0101-25-2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	176,00	11,19	11,19	1969	1969	--	--
					--	3,06	--	539	0,01	2
62.	Е0101-25-10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	176,00	9,40	9,40	1654	1654	--	--
					--	2,57	--	452	0,01	1
63.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	176,00	29,64	28,03	5216	4933	0,01	2
					1,61	7,06	283	1242	0,02	4
64.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	176,00	21,55	4,52	3792	795	0,11	19
					17,03	--	2997	--	--	--
65.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	176,00	14,12	12,00	2485	2112	0,01	2
					1,62	2,75	285	483	0,01	2
66.	Е0101-28-2	ЗАСЫПКА ПРОМОИН ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСЬЮ/Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	6,20	6,83	6,83	42	42	--	--
					--	1,87	--	12	0,01	0
67.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	м3	7,56	960,00	--	7261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С143008-107	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 35 до 50 %	м3	7,56	654,00	--	4947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,20	21,55	4,52	134	28	0,11	1
					17,03	--	106	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6,20	14,12	12,00	88	74	0,01	0
					1,62	2,75	10	17	0,01	0
		Итого по разделу: Круглые ж.б.трубы d=1,0м на монолитным фундаменте км 106+207;км 107+599;108+069 (3 шт)								1499558
		Раздел: ИССО НА СЪЕЗДАХ. Круглые ж.б.трубы d=1,0м на монолитном фундаменте (3 шт)								
71.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковш ом вместимостью 0,65 м3	м3	126,00	23,36	22,08	2943	2782	0,01	1
					1,28	5,56	161	700	0,02	2
72.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшо м вместимостью 0,65 м3	м3	62,00	29,64	28,03	1838	1738	0,01	1
					1,61	7,06	100	437	0,02	2
73.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о ткосами	м3	12,00	262,72	--	3153		1,85	22
					262,72	--	3153	--	--	--
74.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от косами	м3	6,00	467,10	--	2803	--	2,98	18
					467,10	--	2803	--	--	--
		Тело трубы								
75.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	12,00	5858,94	532,08	70307	6385	2,55	31
					434,25	131,85	5211	1582	0,43	5
76.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ д о 3; 4 м	м3	8,40	4921,38	2182,50	41340	18333	7,89	66
					1323,00	567,45	11113	4767	1,94	16
77.	С143023-23	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.200, размерами 1240 мм х 1240 мм х 2000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	10,00	23113,87	--	231139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	78,40	314,28	13,70	24639	1074	0,60	47
					102,83	5,04	8062	395	0,02	2
79.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	3,40	1081,59	20,67	3677	70	0,91	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					157,50	7,61	536	26	0,31	1
80.	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3	4,00	818,08	33,87	3272	135	1,94	8
					263,25	12,47	1053	50	0,06	0
81.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	13,00	6,48	6,48	84	84	--	--
					--	2,10	--	27	0,01	0
82.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	13,00	21,55	4,52	280	59	0,11	1
					17,03	--	221	--	--	--
83.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	13,00	14,12	12,00	184	156	0,01	0
					1,62	2,75	21	36	0,01	0
		Оголовки								
84.	Е0130-7-1	Устройство монолитных дна лотка бетон В20	м3	3,00	5779,38	532,08	17338	1596	2,55	8
					434,25	131,85	1303	396	0,43	1
85.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отвер стием 1-2 м	м3	17,82	2253,69	686,25	40161	12229	2,79	50
					463,50	178,43	8260	3180	0,61	11
86.	С143023-5-3	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл	шт.	12,00	20087,01	--	241044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С143023-4-5	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34	шт.	6,00	17337,93	--	104028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной бит умной мастикой двухслойной	м2	84,00	314,28	13,70	26399	1151	0,60	51
					102,83	5,04	8638	423	0,02	2
89.	Е0130-3-2	Устройство подушек	м3	37,50	818,08	33,87	30678	1270	1,94	73
					263,25	12,47	9872	468	0,06	2
90.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозера ми мощностью 59	м3	90,00	6,48	6,48	583	583	--	--
					--	2,10	--	189	0,01	1
91.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	90,00	21,55	4,52	1939	406	0,11	10
					17,03	--	1533	--	--	--
92.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	90,00	14,12	12,00	1271	1080	0,01	1
					1,62	2,75	146	247	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,00	134,10	--	536	--	0,97	4
					134,10	--	536	--	--	--
94.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,00	21,55	4,52	86	18	0,11	0
					17,03	--	68	--	--	--
95.	E0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	2,00	167,18	--	334	--	1,21	2
					167,18	--	334	--	--	--
96.	E0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	2,00	25,65	5,38	51	11	0,13	0
					20,27	--	41	--	--	--
97.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6,00	14,12	12,00	85	72	0,01	0
					1,62	2,75	10	16	0,01	0
		ПРОГАЛЫ								
114.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	147,00	23,36	22,08	3434	3246	0,01	1
					1,28	5,56	188	817	0,02	3
115.	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	147,00	11,19	11,19	1645	1645	--	--
					--	3,06	--	450	0,01	1
116.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	588,00	9,40	9,40	5527	5527	--	--
					--	2,57	--	1511	0,01	5
117.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	147,00	23,36	22,08	3434	3246	0,01	1
					1,28	5,56	188	817	0,02	3
118.	E0101-25-2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	147,00	11,19	11,19	1645	1645	--	--
					--	3,06	--	450	0,01	1
119.	E0101-25-10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	147,00	9,40	9,40	1382	1382	--	--
					--	2,57	--	378	0,01	1
120.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	147,00	29,64	28,03	4357	4120	0,01	2
					1,61	7,06	237	1037	0,02	4
121.	E0101-134	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	147,00	21,55	4,52	3167	664	0,11	16

-1	пневматическими трамбовками			17,03	--	2503	--	--	--
122. E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	147,00	14,12	12,00	2075	1764	0,01	2
				1,62	2,75	238	404	0,01	2
	Итого по разделу: ИССО НА СЪЕЗДАХ. Круглые ж.б.трубы d-1,0м на монолитном фундаменте (3 шт)								876858

ИТОГО:

	2376414	224138	1463
	230471	58310	210

Накладные расходы :

На общестроительные работы	304292
Всего накладных расходов:	304292
Итого с накладными	2680706

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	160842
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2841548
Итого с временными, 3,68 %	2946117
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	3038920
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3050704
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3080165
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	9017928
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	180359
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9198287
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1103794

Итого с НДС 10 302 081

С учетом скидки(5%) 9 786 976,95

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ Самуратов С.З.

Представитель заказчика: _____ Алипбаев М.С.

Подрядчик: _____ Сарсалдаков Н.А.

Представитель тех надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Мусакул Д.Т.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7

Устройство труб ДУ 1,5м

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Круглые ж.б.трубы d=1,5м на монолитным фундаменте км(1шт)								
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	122,00	23,36	22,08	2850	2694	0,01	1
					1,28	5,56	156	678	0,02	2
3.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,00	262,72	--	3153	--	1,85	22
					262,72	--	3153	--	--	--
5.	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов И УСУПОВ бетон В20	м3	25,40	5779,38	532,08	146796	13515	2,55	65
					434,25	131,85	11030	3349	0,43	11
6.	E0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на	м3	23,24	3392,71	1462,50	78847	33988	5,46	127
					915,75	380,25	21282	8837	1,30	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобильных дорогах/ до 3; 3 м								
9.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	161,00	314,28	13,70	50599	2206	0,60	97
					102,83	5,04	16556	811	0,02	4
10.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	6,80	1081,59	20,67	7355	141	0,91	6
					157,50	7,61	1071	52	0,31	2
11.	Е0130-3-2	Устройство подушек	м3	5,70	818,08	33,87	4663	193	1,94	11
					263,25	12,47	1501	71	0,06	0
12.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	17,00	6,48	6,48	110	110	--	--
					--	2,10	--	36	0,01	0
13.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	17,00	25,65	5,38	436	91	0,13	2
					20,27		345	--	--	--
16.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	17,00	14,12	12,00	240	204	0,01	0
					1,62	2,75	28	47	0,01	0
		Оголовки								
17.	Е0130-7-1	Устройство монолитных лотков, СТЕНЫ И ЗУБА бетон В20	м3	2,20	5779,38	532,08	12715	1171	2,55	6
					434,25	131,85	955	290	0,43	1
18.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	9,82	2253,69	686,25	22131	6739	2,79	27
					463,50	178,43	4552	1752	0,61	6
20.	С143023-5-5	Стенка откосная СТ-6 /ТП 3.501.1-144/	шт	6,00	32684,51	--	196107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	44,00	314,28	13,70	13828	603	0,60	27
					102,83	5,04	4525	222	0,02	1
22.	Е0130-3-2	Устройство подушек	м3	16,60	818,08	33,87	13580	562	1,94	32
					263,25	12,47	4370	207	0,06	1
27.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	43,00	6,48	6,48	279	279	--	--
					--	2,10	--	90	0,01	0
28.	Е0101-134	Уплотнение грунта 2 группы	м3	4,00	21,55	4,52	86	18	0,11	0

	-1	пневматическими трамбовками								
					17,03	--	68	--	--	--
30.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	47,00	14,12	12,00	664	564	0,01	1
					1,62	2,75	76	129	0,01	1
		Укрепление								
31.	E0101-158 -5	Укрепление дна русла молитным бетоном В20общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	9,60	906,94	27,53	8707	264	1,10	11
					163,02	7,30	1565	70	0,03	0
32.	E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-19,20	69,70	0,14	-1338	-3	0,07	-1
					10,49	0,06	-201	-1	0,00	-0
33.	E0101-158 -5	Укрепление откосов на входе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая толщина 8см	м2	29,40	928,11	30,59	27286	899	1,22	36
					181,13	8,11	5325	238	0,04	1
34.	E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-58,80	69,70	0,14	-4098	-8	0,07	-4
					10,49	0,06	-617	-4	0,00	-0
35.	E0101-158 -5	Укрепление земляного выступа монолитным бетоном В20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	1,60	906,94	27,53	1451	44	1,10	2
					163,02	7,30	261	12	0,03	0
36.	E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-3,20	69,70	0,14	-223	--	0,07	-0
					10,49	0,06	-34	--	0,00	-0
37.	E0101-158 -5	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	23,20	906,94	27,53	21041	639	1,10	25
					163,02	7,30	3782	169	0,03	1
38.	E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-46,40	69,70	0,14	-3234	-7	0,07	-3
					10,49	0,06	-487	-3	0,00	-0
39.	E0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20F300 при толщине 10см общая толщина 12см	м2	9,60	906,94	27,53	8707	264	1,10	11
					163,02	7,30	1565	70	0,03	0
40.	E0101-158 -6	Добавить 1х2 см	м2	19,20	69,70	0,14	1338	3	0,07	1
					10,49	0,06	201	1	0,00	0
46.	E0101-25- 2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	60,00	11,19	11,19	671	671	--	--
					--	3,06	--	184	0,01	1
47.	E0101-25- 10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	60,00	9,40	9,40	564	564	--	--
					--	2,57	--	154	0,01	1
		ПРОГАЛИ								
50.	E0101-12- 8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	90,00	23,36	22,08	2102	1987	0,01	1
					1,28	5,56	115	500	0,02	2

51.	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	90,00	11,19	11,19	1007	1007	--	--
					--	3,06	--	275	0,01	1
52.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	360,00	9,40	9,40	3384	3384	--	--
					--	2,57	--	925	0,01	3
53.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	80,00	29,64	28,03	2371	2242	0,01	1
					1,61	7,06	129	564	0,02	2
54.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	80,00	12,31	12,31	985	985	--	--
					--	3,37	--	269	0,01	1
55.	E0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	320,00	9,74	9,74	3115	3115	--	--
					--	2,66	--	852	0,01	3
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ								
56.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	90,00	23,36	22,08	2102	1987	0,01	1
					1,28	5,56	115	500	0,02	2
57.	E0101-25-2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	90,00	11,19	11,19	1007	1007	--	--
					--	3,06	--	275	0,01	1
58.	E0101-25-10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	90,00	9,40	9,40	846	846	--	--
					--	2,57	--	231	0,01	1
59.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	90,00	29,64	28,03	2667	2523	0,01	1
					1,61	7,06	145	635	0,02	2
60.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	90,00	21,55	4,52	1939	406	0,11	10
					17,03	--	1533	--	--	--
61.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	89,00	14,12	12,00	1256	1068	0,01	1
					1,62	2,75	144	244	0,01	1
		Итого по разделу: Круглые ж.б.трубы d=1,5м на монолитным фундаменте км 1064846 (1шт)								638111

ИТОГО:		638111	86959		516
		83209	22731		82
Накладные расходы :					
На общестроительные работы			113040		
Всего накладных расходов:			113040		
Итого с накладными			751151		

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	45068
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	796219
Итого с временными, 3,68 %	825520
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	851524
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	854826
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	863081
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	2526878
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	50538
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2577416
Налог на добавленную стоимость, 12 %	309290
Итого с НДС	**2 886 706**
С учетом скидки (5%)	**2 742 370,7**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ Самурзиев С.З.

Представитель заказчика: _____ Алипбаев М.С.

Подрядчик: _____ Саргалдаков Н.А.

Представитель техн.надзора

«Алматы сапа инжиниринг» _____ Мусакул Д.Т.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование объекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-9

Устройство труб у дамб

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство асбестоцементных труб Ду 0,2м для ливневой канализации								
7.	Е0130-3-2	Устройство подушек под фундаменты	м3	13,30	818,08	33,87	10880	450	1,94	26
					263,25	12,47	3501	166	0,06	1
8.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,08	1199101,41	19866,96	100844	1671	375,00	32
					63306,00	7440,75	5324	626	36,34	3
		Оголовки								
9.	Е0130-3-2	Устройство подушек под фундаменты	м3	0,55	818,08	33,87	450	19	1,94	1
					263,25	12,47	145	7	0,06	0
10.	Е0130-7-1	Устройство БЕТОННОГО ОГОЛОВКА/монолитных фундаментов/ бетон В20	м3	13,50	5779,38	532,08	78022	7183	2,55	34
					434,25	131,85	5862	1780	0,43	6
11.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	272,90	314,28	13,70	85766	3739	0,60	165
					102,83	5,04	28062	1375	0,02	7
	ИТОГО:						275962	13062		258
							42894	3954		16

Накладные расходы :

На общестроительные работы	52314
Всего накладных расходов:	52314
Итого с накладными	328276
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	19697
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	347973
Итого с временными, 3,68 %	360778
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	372143
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	373586
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	377194
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	1104327
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	22087
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1126414
Налог на добавленную стоимость, 12 %	135170
Итого с НДС	**1 261 584**
С учетом скидки (5%)	**1 198 504,8**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ Самуратов С.З.

Представитель заказчика: _____ Алипбаев М.С.

Подрядчик: _____ Саргалдаков Н.А.

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Мусакул Д.Т.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-11

Устройство остановок

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК								
		Посадочная площадка								
1.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3	м2	200,00	390,47	--	78093	--	0,14	29
					24,75	--	4950	--	--	--
2.	E0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	400,00	61,68	--	24671	--	0,02	9
					3,98	--	1592	--	--	--
3.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	30,00	673,28	73,75	20198	2213	0,14	4
					21,38	11,67	641	350	0,04	1
		Устройство тротуаров								
18.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	338,40	673,28	73,75	227836	24958	0,14	49
					21,38	11,67	7235	3949	0,04	14
19.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3	м2	2256,00	382,75	--	863477	--	0,14	325
					24,75	--	55836	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	4512,00	77,12	--	347935	--	0,02	105
					3,98	--	17958	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК								1562231
		Раздел: УСТРОЙСТВО СЪЕЗДОВ К ДОМАМ								
21.	Е0127-14-1	Устройство ОСНОВАНИЯ ИЗ ВСКИРКОВАННОГО МАТЕРИАЛА	м3	167,76	89,76	68,13	15058	11430	0,14	24
					21,38	12,76	3587	2141	0,04	7
22.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках/ПОГРУЗКА ВСКИРКОВАННОГО МАТЕРИАЛА/	т	369,07	27,10	--	10002	--	0,11	42
					5,42	--	2000	--	--	--
23.	С010333-А1-1	Перевозка ВСКИРКОВАННОГО МАТЕРИАЛА автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза1	т	369,07	19,70	--	7271	--	--	--
					3,94	--	1454	--	--	--
24.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3	м2	932,00	390,47	--	363915	--	0,14	134
					24,75	--	23067	--	--	--
25.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	1864,00	61,68	--	114967	--	0,02	43
					3,98	--	7419	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО СЪЕЗДОВ К ДОМАМ								511213
	ИТОГО:						2073443	38601		764
							125739	6440		22

Накладные расходы :

На общестроительные работы	173204
Всего накладных расходов:	173204
Итого с накладными	2246647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	134799
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2381446
Итого с временными, 3,68 %	2469083
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	2497971
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2507847
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2532538
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	7414618
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	148292
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7562910
Налог на добавленную стоимость, 12 %	907549
Итого с НДС	**8 470 459**
С учетом скидки (5%)	**8 046 936,05**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Сартаев Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг» _____ **Мусакул Д.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-4

Устройство труб ДУ 0,75 м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Круглые ж.б.трубы д=0,75м на монолитном фундаменте (1шт)								
		Тело трубы								
5.	С143023-2 1	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100	шт.	12,00	8817,44	--	105809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Оголовки								
7.	С143023-4 4	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31	шт.	2,00	28635,23	--	57270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство труб Ду 0,75м								163080
		Раздел 2: ИССО НА СЪЕЗДАХ								
27.	С143023-2 1	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100	шт.	54,00	8817,44	--	476142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Оголовки								
29.	С143023-4 4	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31	шт.	10,00	28635,23	--	286352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	925573

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	55534
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	981107
Итого с временными, 3,68 %	1017212
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	1049254
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1053323
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1063495
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	3113639
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	62273
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3175912
Налог на добавленную стоимость, 12 %	381109
Итого с НДС	**3 557 021**
С учетом скидки 5%	**3 379 169,95**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ Самуратов С.З.

Представитель заказчика: _____ Алипбаев М.С.

Подрядчик: _____ Саргалдаков Н.А.

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг» _____ Мусакул Д.Т.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N`2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-6

Устройство труб ДУ 1,0м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1: Круглые ж.б.трубы d=1м на монолитном фундаменте (13 шт)								
		Тело трубы								
9.	С143023-23	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.200, размерами 1240 мм х 1240 мм х 2000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	125,00	21583,00	--	2697875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Оголовки								
21.	С143023-53	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл	шт.	46,00	20059,02	--	922715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143023-45	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34	шт.	26,00	17306,23	--	449962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: ИССО НА СЪЕЗДАХ Круглые ж.б.трубы d=1м на монолитном фундаменте (3 шт)								
		Тело трубы								
73.	С143023-23	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.200, размерами 1240 мм х 1240 мм х 2000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	7,00	21583,00	--	151081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Оголовки								
83.	С143023-53	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл	шт.	4,00	20059,02	--	80236	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	С143023-4 5	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34	шт.	2,00	17306,23	--	34612	--	--	--
		Итого по разделу: ИССО НА СЪЕЗДАХ								265930
ИТОГО:							4336481	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	4336481

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	260189
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4596670
Итого с временными, 3,68 %	4765827
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	4915951
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4935014
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4982672
Пересчет в текущих ценах, К 2,92774	14587978
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	291760
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14879738
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1785569
Итого с НДС	**16 665 307**
С учетом скидки 5%	**15 832 041,65**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ Самуратов С.З.

Представитель заказчика: _____ Алипбаев М.С.

Подрядчик: _____ Саргалдаков Н.А.

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Мусакул Д.Т.

Форма N 2в

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование объекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-7

Устройство труб ДУ 1,5м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Круглые ж.б.трубы d=1,5м на монолитном фундаменте (2шт)								
		Тело трубы								
5.	С143023-25	Круглые звенья ЗК 9.200 /ТП 3.501-59/	шт	15,00	43155,87	--	647338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С143023-24	Круглые звенья ЗК 9.100 /ТП 3.501-59/	шт	16,00	23221,94	--	371551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Оголовки								
16.	С143023-47	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36	шт.	4,00	33210,42	--	132842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143023-55	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл	шт.	4,00	32636,81	--	130547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Круглые ж.б.трубы d=1,5м								1282278
	ИТОГО:						1282278	--		
							--	--		--
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						0		
		Итого с накладными						1282278		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						76937		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1359215		
		Итого с временными, 3,68 %						1409234		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %						1453625		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1459262		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1473354		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774						4313600		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						86272		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4399872		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						527985		
		Итого с НДС						**4 927 857**		
		С учетом скидки 5%						**4 681 464,15**		

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Мусакул Д.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-8

Устройство труб ДУ 2х1,0м

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Круглые ж.б.трубы 2х1,0м на монолитном фундаменте								
		Тело трубы								
6.	С143023-23	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.200, размерами 1240 мм х 1240 мм х 2000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	28,00	21583,00	--	604324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Оголовки								
18.	С143023-53	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл	шт.	8,00	20059,02	--	160472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С143023-45	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34	шт.	8,00	17306,23	--	138450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Круглые ж.б.трубы 2х1,0м								903246
	ИТОГО:						903246	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	903246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты : — —

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	54195
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	957441
Итого с временными, 3,68 %	992675
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	1023944
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1027915
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1037842
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	3038534
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	60771
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3099305
Налог на добавленную стоимость, 12 %	371917
Итого с НДС	**3 471 222**
с учетом скидки 5%	**3 297 660,9**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Сануратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ Саргалдаков Н.А.

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Мусакул Д.Т.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-9

Устройство труб ДУ 2х1,5 м

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прямоугольные ж.б.трубы отверстием 2х1,5м на монолитном фундаменте (2шт)								
		Тело трубы								
5.	С143023-25	Круглые звенья ЗК 9.200 /ТП 3.501-59/	шт	32,00	43155,87	--	1380988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С143023-24	Круглые звенья ЗК 9.100 /ТП 3.501-59/	шт	4,00	23221,94	--	92888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Оголовки								
17.	С143023-47	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36	шт.	8,00	33210,42	--	265683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143023-55	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пр	шт.	4,00	32636,81	--	130547	--	--	--
						--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Круглые ж.б.трубы d 2х1,5м								1870106
	ИТОГО:						1870106	--		--
							--	--		--
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						0		
—		Итого с накладными	—			—		1870106		—
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						112206		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1982312		
		Итого с временными, 3,68 %						2055261		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %						2120002		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2128223		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2148776		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774						6291062		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						125821		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6416883		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						770026		
		Итого с НДС						**7 186 909**		
		с учетом скидки 5%						**6 827 563,55**		

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алибаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Сарталдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Мусакул Д.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-10

Устройство труб ДУ 2х2,0х2,0м

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Удлинение прямоугольной ж.б. трубы отверстием Ду 2х2,0х2,0м на монолитном фундаменте (1шт)								
		Тело трубы								
6.	С143023-8 3	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 10.100	шт.	24,00	44148,69	--	1059569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Оголовки								
19.	С143023-7 7	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 35	шт.	4,00	52525,32	--	210101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С143023-5 9	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 57пл	шт.	4,00	35443,73	--	141775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143023-6 1	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 59пл	шт.	4,00	25702,11	--	102808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство труб Ду 2х2,0х2,0м								1514253
	ИТОГО:						1514253	--		--
							--	--		--
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	1514253
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	90855
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1605108
Итого с временными, 3,68 %	1664176
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	1716598
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1723255
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1739897
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	5093969
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	101879
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5195848
Налог на добавленную стоимость, 12 %	623502
Итого с НДС	**5 819 350**
С учетом тендерной скидки (5%)	**5 528 382,5**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алибаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг» _____ Мусакул Д.Т.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-11

Устройство труб ДУ 4,0х2,5м

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство прямоугольных ж.б.труб Ду 4,0х2,5м(1шт)								
		Тело трубы								
6.	С143023-8 8	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100	шт.	13,00	108730,92	--	1413502	--	--	--
		Оголовки								
16.	С143023-7 9	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 38	шт.	2,00	118913,84	--	237828	--	--	--
17.	С143018-2	Блоки оголовков СТ58,№59 железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	м3	8,00	10600,00	--	84800	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство труб Ду 4,0х2,5м								1736130
	ИТОГО:						1736130	--		--
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:					0			
		Итого с накладными					1736130			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	104168
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1840298
Итого с временными, 3,68 %	1908021
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	1968124
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1975756
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1994836
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	5840365
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	116807
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5957172
Налог на добавленную стоимость, 12 %	714861
Итого с НДС	**6 672 033**
С учетом скидки (5%)	**6 338 431,35**

Заказчик:

Зам.руководителя:_____Самуратов С.З.

Представитель заказчика:_____Алипбаев М.С.

Подрядчик:_____Саргалдаков Н.А.

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»:_____Мусакул Д.Т.