Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за декабрь 2018 г.
доп.соглашение 2 от 06.12.2018г. к договору № 164 от 30.11.2017г.
Наименование бюджетной программы: 268 002 011 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2017г.	Всего по договору на 2018г.	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3									
1	По реконструкции а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 94-122 Ескельдинского района Алматинской области	тенге	2 580 332 628,16	985 295,66	972 602 435,32	972 602 435,32	-	824 266 815,47	148 335 619,85	-	148 335 619,85
	Всего по акту:		2 580 332 628,16	985 295,66	972 602 435,32	972 602 435,32	-	824 266 815,47	148 335 619,85	-	148 335 619,85

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Алипбаев М.С.**

ТОО «Алматы сапа инжиниринг»
_____ **Дайырманов Р.С.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№2 от 06.12.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+400-108+400

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4

Устройство труб ДУ 0,5х0,5 м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укрепление								
34.	E0101-158-5	Укрепление дна русла монолитным бетоном B20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	9,00	906,94	27,53	8162	248	1,10	10
					163,02	7,30	1467	66	0,03	0
35.	E0101-158-6	Исключить 1х2 см	м2	-18,00	69,70	0,14	-1255	-3	0,07	-1
					10,49	0,06	-189	-1	0,00	-0
36.	E0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном B20F300 при толщине 10см общая толщина 8см	м2	43,20	928,11	30,59	40094	1322	1,22	53
					181,13	8,11	7825	350	0,04	2
37.	E0101-158-6	Исключить 1х2 см	м2	-86,40	69,70	0,14	-6022	-12	0,07	-6
					10,49	0,06	-907	-5	0,00	-0
38.	E0101-158-5	Укрепление дна русла монолитным бетоном B20F300 при толщине 10см общая толщина 12см	м2	9,00	906,94	27,53	8162	248	1,10	10
					163,02	7,30	1467	66	0,03	0
39.	E0101-158-6	Добавить 1х2 см	м2	18,00	69,70	0,14	1255	3	0,07	1
					10,49	0,06	189	1	0,00	0
40.	E0101-12-8	РАСЧИСТКА ДНА РУСЛА/Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/	м3	160,00	23,36	22,08	3737	3533	0,01	1
					1,28	5,56	205	889	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0101-12-9	РАСЧИСТКА ДНА РУСЛА/Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	100,00	29,64 1,61	28,03 7,06	2964 161	2803 706	0,01 0,02	1 2
	ИТОГО:						57083 10218	8140 2072		69 8

Накладные расходы :

На общестроительные работы	11921
Всего накладных расходов:	11921
Итого с накладными	69004

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4140
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	73144
Итого с временными, 3,68 %	75836
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	78225
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	78528
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	79286
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	232130
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4643
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	236773
Налог на добавленную стоимость, 12 %	28412
Итого с НДС	**265 185**
С учетом скидки 5%	**251 925,75**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Мусакул Д.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№2 от 06.12.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+400-108+400

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5

Устройство труб ДУ 0,82х1 м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном B20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	2,46	906,94 163,02	27,53 7,30	2231 401	68 18	1,10 0,03	3 0
2.	E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-4,92	69,70 10,49	0,14 0,06	-343 -52	-1 --	0,07 0,00	-0 -0
3.	E0101-158 -5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном B20F300 при толщине 10см общая толщина 8см	м2	7,20	928,11 181,13	30,59 8,11	6682 1304	220 58	1,22 0,04	9 0
4.	E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-14,40	69,70 10,49	0,14 0,06	-1004 -151	-2 -1	0,07 0,00	-1 -0
5.	E0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном B20F300 при толщине 10см общая толщина 12см	м2	2,46	906,94 163,02	27,53 7,30	2231 401	68 18	1,10 0,03	3 0
6.	E0101-158 -6	Добавить 1х2 см	м2	4,92	69,70 10,49	0,14 0,06	343 52	1 --	0,07 0,00	0 0
7.	E0101-12-10	РАСЧИСТКА ДНА РУСЛА/Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	40,00	38,59 2,10	36,49 9,19	1544 84	1460 367	0,01 0,03	1 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					11684	1813		14
							2039	460		2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2425
Всего накладных расходов:	2425
Итого с накладными	14109

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	847
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14957
Итого с временными, 3,68 %	15506
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	15994
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16056
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16211
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	47462
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	949
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	48411
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5809
Итого с НДС	**54 220**
С учетом скидки 5%	**51 509**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Мусакул Д.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№2 от 06.12.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6

Устройство труб ДУ 1м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Круглые ж.б.трубы d=1,0м на монолитным фундаменте (5 шт)								
		Оголовки								
1.	E101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,00	122,18	--	122	--	0,89	1
					122,18	--	122	--	--	--
2.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,00	134,10	--	268	--	0,97	2
					134,10	--	268	--	--	--
3.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,00	21,55	4,52	86	18	0,11	0
					17,03	--	68	--	--	--
4.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	2,00	167,18	--	334	--	1,21	2
					167,18	--	334	--	--	--
5.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	2,00	25,65	5,38	51	11	0,13	0
					20,27	--	41	--	--	--
6.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2,00	14,12	12,00	28	24	0,01	0
					1,62	2,75	3	5	0,01	0

	Укрепление								
36.	E0101-158-5	Укрепление дна русла монолитным бетоном B20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	50,24	906,94 163,02	27,53 7,30	45564 8190	1383 367	1,10 0,03	55 2
37.	E0101-158-6	Исключить 1х2 с м	м2	-100,48	69,70 10,49	0,14 0,06	-7003 -1054	-14 -6	0,07 0,00	-7 -0
38.	E0101-158-5	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном B20F300 общая толщина 8с м /при толщине 10см/	м2	66,40	906,94 163,02	27,53 7,30	60220 10824	1828 485	1,10 0,03	73 2
39.	E0101-158-6	Исключить 1х 2 см	м2	-132,80	69,70 10,49	0,14 0,06	-9256 -1394	-19 -8	0,07 0,00	-9 -0
401.	E0101-158-5	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном B20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	42,40	906,94 163,02	27,53 7,30	38454 6912	1167 309	1,10 0,03	47 1
41.	E0101-158-6	Исключить 1х2 см	м2	-84,80	69,70 10,49	0,14 0,06	-5910 -890	-12 -5	0,07 0,00	-6 -0
42.	E0101-158-5	Укрепление земляного выступа монолитным бетоном B20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	0,90	906,94 163,02	27,53 7,30	816 147	25 7	1,10 0,03	1 0
43.	E0101-158-6	Исключить 1х2 см	м2	-1,80	69,70 10,49	0,14 0,06	-125 -19	-- --	0,07 0,00	-0 -0
44.	E0101-158-5	Укрепление дна русла монолитным бетоном B20F300 при толщине 10см общая толщина 12см	м2	107,84	906,94 163,02	27,53 7,30	97804 17580	2969 787	1,10 0,03	118 4
45.	E0101-158-6	Добавить 1х2 см	м2	215,68	69,70 10,49	0,14 0,06	15033 2263	31 14	0,07 0,00	15 0
46.	E0101-25-2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	390,00	11,19 --	11,19 3,06	4364 --	4364 1193	-- 0,01	-- 4
47.	E0101-25-10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м/	м3	390,00	9,40 --	9,40 2,57	3666 --	3666 1002	-- 0,01	-- 3
48.	E0101-25-	Разработка грунта бульдозерами	м3	20,00	12,31	12,31	246	246	--	--

3	мощностью 96(130)кВт (л.с.) при перемещении 3 группы грунтов			-- 3,37	-- --	-- 67	-- --	0,01 --	0 --
49. E0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с.) при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	20,00	9,74 -- 2,66	9,74 -- --	195 -- 53	195 -- --	-- 0,01 --	-- 0 --

ИТОГО:	244957	15881	293
	43395	4270	16

Накладные расходы :

На общестроительные работы	46352
Всего накладных расходов:	46352
Итого с накладными	291309

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	17479
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	308788
Итого с временными, 3,68 %	320151
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	330236
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	331517
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	334719
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	979971
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19599
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	999570
Налог на добавленную стоимость, 12 %	119948
Итого с НДС	1 119 518
с учетом скидки 5%	**1 063 542,1**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Мусакул Д.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№2 от 06.12.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7

Устройство труб ДУ 1,5м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Круглые ж.б.трубы d=1,5м на монолитным фундаменте (4 шт)								
2.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	60,00	29,64 1,61	28,03 7,06	1778 97	1682 423	0,01 0,02	1 1
4.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,00	467,10 467,10	-- --	2803 2803	-- --	2,98 --	18 --
		Тело трубы								
6.	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	м3	1,00	3392,71 915,75	1462,50 380,25	3393 916	1462 380	5,46 1,30	5 1
		Оголовки								
24.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	4,00	167,18 167,18	-- --	669 669	-- --	1,21 --	5 --
29.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	43,00	21,55 17,03	4,52 --	926 732	194 --	0,11 --	5 --
30.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	39,00	14,12 1,62	12,00 2,75	551 63	468 107	0,01 0,01	0 0
		Укрепление								

31.	E0101-158 -5	Укрепление дна русла молитным бетоном В20общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	68,40	906,94	27,53	62034	1883	1,10	75
					163,02	7,30	11150	499	0,03	2
32.	E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-136,80	69,70	0,14	-9535	-20	0,07	-9
					10,49	0,06	-1436	-9	0,00	-0
33.	E0101-158 -5	Укрепление откосов на входе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая толщина 8см	м2	62,40	928,11	30,59	57914	1909	1,22	76
					181,13	8,11	11303	506	0,04	2
34.	E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-124,80	69,70	0,14	-8698	-18	0,07	-9
					10,49	0,06	-1310	-8	0,00	-0
35.	E0101-158 -5	Укрепление земляного выступа монолитным бетоном В20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	4,20	906,94	27,53	3809	116	1,10	5
					163,02	7,30	685	31	0,03	0
36.	E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-8,40	69,70	0,14	-585	-1	0,07	-1
					10,49	0,06	-88	-1	0,00	-0
37.	E0101-158 -5	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	37,60	906,94	27,53	34101	1035	1,10	41
					163,02	7,30	6129	274	0,03	1
38.	E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-75,20	69,70	0,14	-5241	-11	0,07	-5
					10,49	0,06	-789	-5	0,00	-0
39.	E0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20F300 при толщине 10см общая толщина 12см	м2	90,60	906,94	27,53	82168	2494	1,10	99
					163,02	7,30	14769	661	0,03	3
40.	E0101-158 -6	Добавить 1х2 см	м2	181,20	69,70	0,14	12629	26	0,07	12
					10,49	0,06	1902	11	0,00	0
41.	E0101-159 -3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	3,54	2160,71	4,62	7649	16	2,63	9
					398,25	1,06	1410	4	0,00	0
42.	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,55	8299,96	--	4566	--	48,40	27
					8055,00	--	4431	--	--	--
43.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,55	65000,00	--	35756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	E0101-25-2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.)кВт при перемещении 2 группы грунтов до 10(20)м	м3	180,00	11,19	11,19	2014	2014	--	--
					--	3,06	--	551	0,01	2
47.	E0101-25-10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.)при перемещении 2 группы грунтов добавлять на Каждые последующие 10м	м3	180,00	9,40	9,40	1692	1692	--	--
					--	2,57	--	463	0,01	2

48.	E0101-25-3	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.)при перемещении 3 группы грунтов до 10м	м3	70,00	12,31 -- 3,37	12,31 -- 3,37	862 -- 236	862 -- 236	-- 0,01 0,01	-- 1 1
49.	E0101-25-11	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.)при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	70,00	9,74 -- 2,66	9,74 -- 2,66	681 -- 186	681 -- 186	-- 0,01 0,01	-- 1 1
		Восстановление земляного полотна в прогале								
61.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1,00	14,12 1,62	12,00 2,75	14 2	12 3	0,01 0,01	0 0

ИТОГО:	291985 53438	16495 4312	355 17

Накладные расходы :

На общестроительные работы	57261
Всего накладных расходов:	57261
Итого с накладными	349246

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	20953
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	370199
Итого с временными, 3,68 %	383822
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	395912
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	397447
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	401285
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	1174859
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	23497
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1198356
Налог на добавленную стоимость, 12 %	143803
Итого с НДС	**1 342 159**
С учетом скидки 5%	**1 275 051,05**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Мусакул Д.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№2 от 06.12.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8

Устройство труб ДУ 2х2м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укрепление								
26.	Е0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	29,80	906,94 163,02	27,53 7,30	27027 4858	820 218	1,10 0,03	33 1
27.	Е0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-59,60	69,70 10,49	0,14 0,06	-4154 -625	-9 -4	0,07 0,00	-4 -0
28.	Е0101-158 -5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая толщина 8см	м2	34,90	928,11 181,13	30,59 8,11	32391 6321	1068 283	1,22 0,04	43 1
29.	Е0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-69,80	69,70 10,49	0,14 0,06	-4865 -732	-10 -4	0,07 0,00	-5 -0
30.	Е0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая толщина 12см	м2	78,35	906,94 163,02	27,53 7,30	71058 12772	2157 572	1,10 0,03	86 3
31.	Е0101-158 -6	Добавить 1х2 см	м2	156,70	69,70 10,49	0,14 0,06	10922 1644	23 10	0,07 0,00	11 0
32.	Е0101-159 -3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	1,00	2160,71 398,25	4,62 1,06	2161 398	5 1	2,63 0,00	3 0
33.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в	т	0,22	8299,96	--	1799	--	48,40	10

	монолитных фундаментах			8055,00	--	1746	--	--	--
34.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,22	65000,00 --	-- --	14086 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0101-25-2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10(20)м	м3	70,00	11,19 --	11,19 3,06	783 --	783 214	-- 0,01	-- 1
38.	Е0101-25-10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	70,00	9,40 --	9,40 2,57	658 --	658 180	-- 0,01	-- 1
ИТОГО:							151866 26382	5496 1470		176 6

Накладные расходы :

На общестроительные работы	27225
Всего накладных расходов:	27225
Итого с накладными	179091

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10745
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	189836
Итого с временными, 3,68 %	196822
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	203022
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	203809
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	205777
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	602462
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	12049
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	614511
Налог на добавленную стоимость, 12 %	73741
Итого с НДС	688 252
С учетом скидки 5%	**653 839,4**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Мусакул Д.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№2 от 06.12.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-10

Обстановка дороги. ОДД

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С11011-8550	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	17,00	7365,00 --	-- --	125205 --	-- --	-- --	-- --
8.	С11011-8546	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	64,00	3727,00 --	-- --	238528 --	-- --	-- --	-- --
9.	С11011-8565	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	25,00	2429,00 --	-- --	60725 --	-- --	-- --	-- --
10.	С11011-8532	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	41,00	2110,00 --	-- --	86510 --	-- --	-- --	-- --
11.	С11011-8539	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24,3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4. 8, D 700 мм, со	шт.	14,00	2777,00 --	-- --	38878 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
12.	С11011-8543	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	20,00	2795,00	--	55900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-8555	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13,6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК1125-2002	шт.	8,00	3709,00	--	29672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-8574	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	30,00	596,00	--	17880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11011-8543	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	12,00	2795,00	--	33540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11011-8626	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	м2	8,16	8224,00	--	67108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЯ								
25.	СПРАЙС	Сигнальные столбики	шт	326,00	713,41	--	232573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПРАЙС	Барьерное ограждение 11 ДО шаг стоек 2 м		6873,00	2475,97	--	17017332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							18003851	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	18003851
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1080231
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19084082
Итого с временными, 3,68 %	19786376
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	20017877
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20097023
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20294887
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	59418192
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1188364
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	60606556
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7272787
Итого с НДС	**67 879 343**
С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**64 485 375,85**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Мусакул Д.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№2 от 06.12.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-11

Устройство остановок

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	С143003-1 0	Камни бетонные БР100.30.18	м3	95,73	14850,00	--	1421590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 1 участок								1421591
ИТОГО:							1421590	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	1421590

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	85295
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1506885
Итого с временными, 3,68 %	1562338
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	1580617
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1586866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1602489
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	4691674
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	93833
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4785507
Налог на добавленную стоимость, 12 %	574261
Итого с НДС	**5 359 768**
С учетом скидки 5%	**5 091 779,6**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Мусакул Д.Т.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№2 от 06.12.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-12

Устройство АРЫКОВ,УКРЕПЛЕНИЕ ВОДОСБРОСНЫХ КАНАЛОВ,КЮВЕТОВ

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	С143018-1 59	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	1649,00	1410,00	--	2325090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							2325090	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	2325090

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	139505
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2464595
Итого с временными, 3,68 %	2555292
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	2635784
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2646005
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2671558
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	7821632

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	156433
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7978065
Налог на добавленную стоимость, 12 %	957368
Итого с НДС	**8 935 433**
С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**8 488 661,35**

Заказчик:

Зам.руководителя:_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика:_____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик:_____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»:_____**Мусакул Д.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№2 от 06.12.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-14

Устройство остановок

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство тротуаров								
16.	С143003-1 0	Камни бетонные БР100.30.18	м3	103,39	14850,00	--	1535405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							1535405	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	1535405

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	92124
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1627529
Итого с временными, 3,68 %	1687422
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	1707165
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1713915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1730789
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	5067304
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	101346
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5168650
Налог на добавленную стоимость, 12 %	620238
Итого с НДС	**5 788 886,74**
с учетом скидки 5%	**5 499 442,4**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Мусакул Д.Т.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№2 от 06.12.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-15

Обстановка дороги.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожные знаки								
7.	С11011-85 50	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	25,00	7365,00 --	-- --	184125 --	-- --	-- --	-- --
8.	С11011-85 46	Знаки дорожные односторонние квадратн ые 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	162,00	3727,00 --	-- --	603774 --	-- --	-- --	-- --
9.	С11011-85 32	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1 .15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30 , 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	80,00	2110,00 --	-- --	168800 --	-- --	-- --	-- --
10.	С11011-85 65	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 70 0 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 11 25-2002	шт.	31,00	2429,00 --	-- --	75299 --	-- --	-- --	-- --
11.	С11011-85	Знаки дорожные односторонние квадр	шт.	33,00	2795,00	--	92235	--	--	--

	43	атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5 .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2- 5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 С Т РК 1125-2002									
12.	С11011-85 39	Знаки дорожные односторонние круг лые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.2 4, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4 .8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	29,00	2777,00	--	80533	--	--	--
7.	С11011-85 29	Знаки дорожные односторонние 1.3.1, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	2,00	3067,00	--	6134	--	--	--
8.	С11011-85 68	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,00	2103,00	--	4206	--	--	--
9.	С11011-85 36	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, В 900 мм, со световозвращающей пленкой т ипа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,00	4473,00	--	8946	--	--	--
10.	С11011-85 73	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.8, 5.8.3, 5.8.9, размерами 900 мм х 1800 м м, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4,00	7230,00	--	28920	--	--	--
11.	С11011-85 55	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8,00	3709,00	--	29672	--	--	--
12.	С11011-85 74	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозв ращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	28,00	596,00	--	16688	--	--	--
13.	С11011-85 43	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19. 3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8. 6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2,	шт.	28,00	2795,00	--	78260	--	--	--

		5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
14.	С11011-86 26	Знаки дорожные односторонни е индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	м2	18,40	8224,00	--	151322	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЯ								
31.	СПРАЙС	Сигнальные столбики	шт	2016,00	713,41	--	1438244	--	--	--
33.	СПРАЙС	Барьерное ограждение 11 ДО шаг стоек 2 м	м	3616,00	2475,97	--	8953103	--	--	--
	ИТОГО:						11920261	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	11920261

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	715216
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12635477
Итого с временными, 3,68 %	13100463
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	13253738
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13306140
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13437145
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	39340493
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	786810
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	40127303
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4815276
Итого с НДС	**44 942 579**
С учетом скидки 5%	**42 695 450,05**

Заказчик:
Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора
«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Мусакул Д.Т.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№2 от 06.12.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-16

Устройство АРЫКОВ,УКРЕПЛЕНИЕ ВОДОСБРОСНЫХ КАНАЛОВ,КЮВЕТОВ

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	С143018-1 59	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	3648,00	1410,00	--	5143680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							5143680	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	5143680

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	308621
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5452301
Итого с временными, 3,68 %	5652946
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	5831014
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5853626
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5910155
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	17303409
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	346068

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17649477
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2117937
Итого с НДС	**19 767 414**
С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**18 779 043,3**

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Заказчик:

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Мусакул Д.Т.**