Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 060140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за апрель 2019 г.
Доп.соглашение №3 от 25.01.2019г. к договору № 164 от 30.11.2017г.
Наименование бюджетной программы: 268 002 011 432
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	В том числе за 2017г.	В том числе за 2018г.	В том числе за 2019г.	Общая стоимость с начало действия договора	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4				5	7	8	10
		Бюджетная программа 268 002 011 432								
1	По реконструкции а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 94-122 Ескельдинского района Алматинской области	тенге	2 259 123 417,70	-	824 266 815,47	834 856 602,23	5 433 630,35	-	39 007 467,04	39 007 467,04
		Бюджетная программа 268 002 015 432								
		тенге	321 209 210,46	985 295,66	148 335 619,85	151 566 369,65	57 000 000,00	57 000 000,00	58 259 919,43	58 259 919,43
	Всего по акту:	тенге	**2 580 332 628,16**	**985 295,66**	**972 602 435,32**	**986 422 971,88**	**62 433 630,35**	**57 000 000,00**	**97 267 386,47**	**97 267 386,47**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Алипбаев М.С.**

ТОО "Алматы сапа инжиниринг"
_____ **Дайырманов Р.С.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Дорожная одежда, участок км 93+900-108+400

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,39	30209,59	339,59	72291	813	0,58	1
					--	140,94	--	337	0,58	1
7.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 (4+2=6см)из горячих асфальтобетонных пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	7976,56	384,20	15,35	3064582	122452	0,03	268
					5,94	5,06	47381	40361	0,02	141
8.	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	27756,21	45,13	--	1252511	--	0,00	2
					0,01	--	278	--	--	--
11.	E0101-24-8	Устройство присыпных обочин из ГПС/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	455,00	18,26	18,26	8307	8307	--	--
					--	6,33	--	2882	0,02	9
12.	C143008-1-04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	555,09	473,60	--	262893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							4660584	131570		272
							47659	43580		152

Накладные расходы :

На общестроительные работы	120310
Всего накладных расходов:	120310
Итого с накладными	4780894

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	286854
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5067748
Итого с временными, 3,68 %	5254241
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	5329902
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5350919
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5403461
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	16768160
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	335363
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17103523
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2052423
Итого с НДС	**19 155 939,6**
С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**18 198 142,62**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Мусакул Д.Т.

Подрядчик: _____ **Сартелдиков Н.А.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование объекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-11

Устройство остановок

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
12.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением БР100.30.18	м	725,00	360,44	6,63	261317	4807	0,70	506
					108,68	1,76	78793	1274	0,01	4
		ИТОГО:					261317	4808		506
							78793	1274		4

Накладные расходы :

На общестроительные работы	106489
Всего накладных расходов:	106489
Итого с накладными	367806

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	22068
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	389874
Итого с временными, 3,68 %	404221
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	408950
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	410567
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	414609

Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	1286625
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	25733
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1312358
Налог на добавленную стоимость, 12 %	157483
Итого с НДС	**1 469 841**
С учетом скидки 5%	**1 396 348,95**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Мусакул Д.Т.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1

Земляные работы

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-150 -5	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л.с.),глубина рыхления до 0,35м, длина разрыхляемого участка до 200 м	м3	12220,22	1,75	1,75	21326	21326	--	--
					--	0,29	--	3552	0,00	12
2.	Е0101-147 -2	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 2 группы	м3	2982,12	192,39	10,14	573739	30248	1,33	3966
					182,25	3,52	543491	10494	0,01	34
3.	Е0101-147 -3	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 3 группы	м3	947,51	308,07	13,32	291898	12619	2,15	2037
					294,75	4,62	279279	4378	0,02	14
4.	Е0101-25-2	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 96 (130)кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в валы (30 м)	м3	12913,41	11,19	11,19	144501	144501	--	--
					--	3,06	--	39515	0,01	129
5.	Е0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м в валы	м3	25826,82	8,28	8,28	213862	213862	--	--
					--	2,26	--	58482	0,01	191
8.	Е0101-35-	Устройство дорожных насыпей	м3	2373,50	14,62	14,62	34704	34704	--	--

	3	бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м			--	5,10	--	12105	0,02	40
9.	E0101-35-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР. БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ В ВЫЕМКЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ ДО 30 М/Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м/	м3	7067,84	12,61	12,61	89144	89144	--	--
					--	4,38	--	30927	0,01	101
10.	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	9441,34	5,07	5,07	47882	47882	--	--
					--	1,76	--	16612	0,01	54
11.	E0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20	м3	5285,83	14,62	14,62	77287	77287	--	--
					--	5,10	--	26958	0,02	88
12.	E0101-35-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР. БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ В ВЫЕМКЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ ДО 50 М/Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м/	м3	16159,84	12,61	12,61	203818	203818	--	--
					--	4,38	--	70712	0,01	231
13.	E0101-35-5	Добавлять на каждые послед ующие 10 м(50)перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	64336,97	5,07	5,07	326285	326285	--	--
					--	1,76	--	113201	0,01	370
14.	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.)при перемещении 2 группы грунтов до 10м(30)	м3	59710,74	11,19	11,19	668163	668163	--	--
					--	3,06	--	182715	0,01	597
15.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	119421,48	9,40	9,40	1122514	1122514	--	--
					--	2,57	--	306961	0,01	1003
16.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	59710,74	32,22	30,77	1923989	1837315	0,01	588
					1,42	8,34	84789	498285	0,03	1704
17.	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	13538,09	19,70	--	266700	--	--	--
					3,94	--	53340	--	--	--
18.	C010333-A2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	90954,75	26,00	--	2364824	--	--	--
					5,20	--	472965	--	--	--

22.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	12563,00	36,90	35,62	463575	447501	0,01	108
					1,24	11,92	15578	149754	0,04	548
23.	С010333-А 12-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	т	6062,55	89,20	--	540779	--	--	--
					17,84	--	108156	--	--	--
24.	С010333-А 13-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	т	5614,05	95,50	--	536142	--	--	--
					19,10	--	107228	--	--	--
25.	С010333-А 14-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	т	5986,50	101,90	--	610024	--	--	--
					20,38	--	122005	--	--	--
26.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	6834,75	108,20	--	739520	--	--	--
					21,64	--	147904	--	--	--
39.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными кат ками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	56367,90	14,01	14,01	789467	789467	--	--
					--	4,80	--	270285	0,02	883
40.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	394575,30	1,39	1,39	549650	549650	--	--
					--	0,42	--	165414	0,00	541
41.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	56367,90	14,12	12,00	795773	676273	0,01	688
					1,62	2,75	91316	154730	0,01	688
ИТОГО:							13395583	7292558		7387
							2026051	2115080		7228

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3035648
Всего накладных расходов:	3035648
Итого с накладными	16431231

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	985873
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17417104
Итого с временными, 3,68 %	18058053

Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	19228215
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19300447
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19481028
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	57035423
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1140708
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	58176131
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6981136
Итого с НДС	**65 157 267**
С учетом скидки 5%	**61 899 403,65**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Мусакул Д.Т.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АПРЕЛЬ 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2

Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-101 -18	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 1900-2010 мм, толщина слоя 15/12/ см	м2 покрытия	45000,00	45,45	44,35	2045198	1995698	0,01	279
					1,09	2,54	49050	114300	0,01	437
2.	C010333-A 2-1	Перевозка сфрезерованного материала автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 2 км,класс груза1	т	9720,00	26,00	--	252720	--	--	--
					5,20	--	50544	--	--	--
ИТОГО:							2297918	1995698		279
							99594	114300		436

Накладные расходы :

На общестроительные работы 217256

Всего накладных расходов: 217256

Итого с накладными 2515174

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	150910
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2666084
Итого с временными, 3,68 %	2764196
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	2804000
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2815057
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2842699
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	8322689
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	166454
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8489143
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1018697
Итого с НДС	**9 507 840**
С учетом скидки 5%	**9 032 448**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Мусакул Д.Т.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Дорожная одежда, участок км 93+900-108+400

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	448,48	673,28	73,75	301948	33077	0,14	65
					21,38	11,67	9588	5233	0,04	18
4.	E0127-14-2	Устройство слоя основания из фрезированного материала с добавлением 70% ГПС,толщиной 20см	м3	1720,00	95,48	73,75	164232	126856	0,14	248
					21,38	11,67	36774	20071	0,04	71
5.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1468,88	473,60	--	695662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,32	30209,59	339,59	9547	107	0,58	0
					--	140,94	--	45	0,58	0
7	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 (4+2=6см)из горячих асфальтобетонных пористых крупнозернистых	м2	1053,44	384,20	15,35	404730	16172	0,03	35
					5,94	5,06	6257	5330	0,02	19
8.	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	4213,76	45,13	--	190148	--	0,00	0
					0,01	--	42	--	--	--

ИТОГО:	1766267	176212	348
	52661	30679	108

Накладные расходы :

На общестроительные работы	110843
Всего накладных расходов:	110843
Итого с накладными	1877110

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	112627
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1989737
Итого с временными, 3,68 %	2062959
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	2092666
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2100918
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2121548
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	6211340
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	124227
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6335567
Налог на добавленную стоимость, 12 %	760268
Итого с НДС	7 095 835
С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**6 741 043,25**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Мусакул Д.Т.**