Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за май 2019 г.
Доп.соглашение №3 от 25.01.2019г. к договору № 164 от 30.11.2017г.
Наименование бюджетной программы: 268 002 011 432
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	В том числе за 2017г.	В том числе за 2018г.	В том числе за 2019г.	Общая стоимость с начало действия договора	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4				5	7	8	10
		Бюджетная программа 268 002 011 432								
1	По реконструкции а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 94-122 Ескельдинского района Алматинской области	тенге	2 259 123 417,70	-	824 266 815,47	834 856 602,23	164 236 352,93	39 007 467,04	125 228 885,89	125 228 885,89
		Бюджетная программа 268 002 015 432								
		тенге	321 209 210,46	985 295,66	148 335 619,85	151 566 369,65	115 259 919,43	115 259 919,43	-	-
	Всего по акту:	**тенге**	**2 580 332 628,16**	**985 295,66**	**972 602 435,32**	**986 422 971,88**	**279 496 272,36**	**154 267 386,47**	**125 228 885,89**	**125 228 885,89**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя_____ **Самуратов С.З.**
М.П

Представитель заказчика_____ **Алибдая М.С.**

"Алматы сая инжиниринг"
_____ **Дайырманов Р.С.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

Устройство примыканий и пересечений

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-150-4	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт(165 л.с.) глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка	м3	1116,00	2,02 / --	2,02 / 0,34	2255 / --	2255 / 376	-- / 0,00	-- / 1
2.	Е0101-24-6	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ/Разработка грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (л.с.),при перемещении 2 группы до 10 м 930)м в кавальер	м3	445,50	6,01 / --	6,01 / 2,08	2676 / --	2676 / 928	-- / 0,01	-- / 3
3.	Е0101-24-14	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ/Разработка грунта/ бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	891,00	4,75 / --	4,75 / 1,65	4236 / --	4236 / 1470	-- / 0,01	-- / 5
4.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10(30)м в отвал	м3	93,60	6,01 / --	6,01 / 2,08	562 / --	562 / 195	-- / 0,01	-- / 1
5.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	187,20	4,75 / --	4,75 / 1,65	890 / --	890 / 309	-- / 0,01	-- / 1

6.	E0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт(л.с.),при перемещении 3 группы грунтов до 10(30)м В НАСЫПЬ	м3	307,80	6,84	6,84	2104	2104	--	--
					--	2,37	--	730	0,01	2
7.	E0101-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.) при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	615,60	4,94	4,94	3041	3041	--	--
					--	1,71	--	1055	0,01	3
8.	E0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт(108)кВт (л.с.) при перемещении 3 группы грунтов до 10(30)м в ВАЛЫ	м3	301,50	6,84	6,84	2061	2061	--	--
					--	2,37	--	715	0,01	2
9.	E0101-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт(108)кВт (л.с.) при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	603,00	4,94	4,94	2978	2978	--	--
					--	1,71	--	1033	0,01	3
10.	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	301,50	42,16	40,26	12711	12139	0,01	4
					1,86	10,92	561	3292	0,04	11
11.	C010333-A 1-1	Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	т	229,91	19,70	--	4529	--	--	--
					3,94	--	906	--	--	--
12.	C010333-A 3-1	Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	287,82	32,30	--	9297	--	--	--
					6,46	--	1859	--	--	--
13.	C010333-A 4-1	Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	т	70,20	38,60	--	2710	--	--	--
					7,72	--	542	--	--	--
14.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10(30)м В ВАЛЫ	м3	427,50	6,01	6,01	2568	2568	--	--
					--	2,08	--	891	0,01	3
15.	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	855,00	4,75	4,75	4065	4065	--	--
					--	1,65	--	1410	0,01	5
16.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	427,50	32,22	30,77	13775	13154	0,01	4
					1,42	8,34	607	3567	0,03	12
17.	C010333-A 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс	т	748,13	19,70	--	14738	--	--	--
					3,94	--	2948	--	--	--

		груза 1							
18.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	394,20	36,90	35,62	14546	14042	0,01	3
					1,24	11,92	489	4699	0,04	17
19.	С010333-А 5-1	Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	т	252,72	45,00	--	11372	--	--	--
					9,00	--	2274	--	--	--
20.	С010333-А 6-1	Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	т	231,66	51,30	--	11884	--	--	--
					10,26	--	2377	--	--	--
21.	С010333-А 7-1	Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	284,31	57,60	--	16376	--	--	--
					11,52	--	3275	--	--	--
22.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1116,00	16,15	16,15	18019	18019	--	--
					--	5,21	--	5816	0,02	17
23.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	3348,00	1,39	1,39	4664	4664	--	--
					--	0,42	--	1404	0,00	5
24.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1116,00	14,12	12,00	15755	13389	0,01	14
					1,62	2,75	1808	3063	0,01	14
25.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1084,50	14,01	14,01	15189	15189	--	--
					--	4,80	--	5200	0,02	17
26.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	7591,50	1,39	1,39	10575	10575	--	--
					--	0,42	--	3183	0,00	10
27.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1084,50	14,12	12,00	15310	13011	0,01	13
					1,62	2,75	1757	2977	0,01	13
28.	Е0101-145 -12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2960,10	8,55	4,43	25296	13101	0,03	83
					4,12	0,74	12196	2199	0,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0101-145 -9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	4837,50	14,12	3,88	68301	18765	0,07	350
					10,24	0,78	49536	3760	0,00	13
ИТОГО:							312483	173484		471
							81135	48272		167

Накладные расходы :

На общестроительные работы	111767
Всего накладных расходов:	111767
Итого с накладными	424250

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	25455
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	449705
Итого с временными, 3,68 %	466254
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	472968
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	474833
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	479496
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	1487984
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	29760
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1517744
Налог на добавленную стоимость, 12 %	182129
Итого с НДС	**1 699 873**
С учетом скидки 5%	**1 614 879,35**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Дорожная одежда, участок км 93+900-108+400

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	4186,57	673,28	73,75	2818715	308775	0,14	603
					21,38	11,67	89509	48853	0,04	172
4.	E0127-14-2	Устройство слоя основания из фрезированного материала с добавлением 70% ГПС,толщиной 20см	м3	3446,81	95,48	73,75	329114	254215	0,14	496
					21,38	11,67	73693	40221	0,04	141
5	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2940,79	473,60	--	1392756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	4,86	30209,59	339,59	146819	1650	0,58	3
					--	140,94	--	685	0,58	3
7.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 (4+2=6см)см из горячих асфальтобетонных пористых крупнозернистых плотность каменных материлов 2,5-2,9 т/м3	м2	16200,00	384,20	15,35	6224015	248694	0,03	544
					5,94	5,06	96228	81972	0,02	286
8.	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	64800,00	45,13	--	2924129	--	0,00	6
					0,01	--	648	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	3,27	30209,59	339,59	98827	1111	0,58	2
					--	140,94	--	461	0,58	2
10.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4	м2	16356,84	493,84	15,35	8077709	251101	0,03	550
					5,94	5,06	97160	82766	0,02	289
		Итого по разделу:								22012083
ИТОГО:							22012084	1065547		2204
							357238	254958		893

Накладные расходы :

На общестроительные работы	814219
Всего накладных расходов:	814219
Итого с накладными	22826303

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1369578
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	24195881
Итого с временными, 3,68 %	25086289
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	25447532
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	25547877
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	25798740
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	80059317
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1601186
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	81660503
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9799260
Итого с НДС	**91 459 762,88**
С учетом скидки 5%	**86 886 774,74**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т.**

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-11

Устройство остановок

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство тротуаров								
12.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением БР100.30.18	м	315,00	360,44	6,63	113538	2089	0,70	220
					108,68	1,76	34234	553	0,01	2
ИТОГО:							113538	2088		220
							34234	553		2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	46267
Всего накладных расходов:	46267
Итого с накладными	159805

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9588
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	169393
Итого с временными, 3,68 %	175627
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	177682
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	178385
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	180141
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	559018
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	11180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						570198		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						68424		
		Итого с НДС						**638 622**		
		С учетом скидки 5%						**606 690,9**		

Заказчик:

Зам.руководителя:_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика:_____ **Алипбаев М.С.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»:_____

Подрядчик:_____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»:_____ **Толпаров З.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-12

Устройство арыков, укрепление водосбросных каналов, кюветов

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	99,88	262,72	--	26239	--	1,85	185
					262,72	--	26239	--	--	--
2.	E0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	500,00	630,95	351,18	315474	175590	1,56	780
					240,75	89,10	120375	44550	0,36	180
4.	E0106-1-1	Устройство монолитных СТЫКОВ	м3	0,18	4415,05	66,01	813	12	1,35	0
					195,75	24,93	36	5	0,12	0
5.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	80,02	134,10	--	10731	--	0,97	78
					134,10	--	10731	--	--	--
	ИТОГО:						353257	175603		1043
							157381	44555		180

Накладные расходы :

На общестроительные работы 261170

Всего накладных расходов: 261170

Итого с накладными 614427

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	36866
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	651293
Итого с временными, 3,68 %	675261
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	696532
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	699233
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	705986
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	2190834
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	43817
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2234651
Налог на добавленную стоимость, 12 %	268158
Итого с НДС	**2 502 809**
С учетом скидки 5%	**2 377 668,55**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1

Земляные работы

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	E0101-147 -2	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 2 группы	м3	1445,13	192,39	10,14	278033	14658	1,33	1922
					182,25	3,52	263375	5085	0,01	17
3.	E0101-147 -3	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 3 группы	м3	143,57	308,07	13,32	44229	1912	2,15	309
					294,75	4,62	42317	663	0,02	2
42.	E0101-145 -12	Планировка полотна,откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	10527,81	8,55	4,43	89968	46594	0,03	294
					4,12	0,74	43375	7820	0,00	26
43.	E0101-145 -13	Планировка полотна,откосов насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	9524,13	10,78	5,58	102664	53138	0,04	338
					5,20	0,91	49525	8706	0,00	29
44.	E0101-145 -9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	14078,46	14,12	3,88	198775	54612	0,07	1019
					10,24	0,78	144163	10943	0,00	37
45.	E0101-145 -10	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	2538,19	20,18	5,13	51228	13029	0,11	269
					15,05	1,07	38200	2715	0,00	9
	ИТОГО:						764897	183943		4151
							580955	35932		121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	598381
Всего накладных расходов:	598381
Итого с накладными	1363278

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	81797
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1445075
Итого с временными, 3,68 %	1498254
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	1595341
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1601334
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1616317
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	4732159
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	94643
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4826802
Налог на добавленную стоимость, 12 %	579216
Итого с НДС	**5 406 018**
С учетом скидки 5%	**5 135 717,1**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг» _____ **Толпаров З.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2

Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	10305,00	66,75	51,25	687900	528173	0,12	1206
					15,50	9,62	159728	99134	0,04	367
4.	С010333-А 1-1	Перевозка СФЕРЕЗЕРОВАННОГО МАТЕРИАЛА автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	18549,00	19,70	--	365415	--	--	--
					3,94	--	73083	--	--	--
5.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	7727,53	624,50	73,75	4825844	569933	0,14	1113
					21,38	11,67	165215	90172	0,04	317
6.	Е0127-14-2	Устройство слоя основания из фрезированного материала с добавлением 70% ГПС, толщиной 20см	м3	2752,00	95,48	73,75	262771	202970	0,14	396
					21,38	11,67	58838	32113	0,04	113
7.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2350,21	433,62	--	1019097	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							7161027	1301076		2715
							456864	221419		797

Накладные расходы :

На общестроительные работы	804915
Всего накладных расходов:	804915
Итого с накладными	7965942

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	477957
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8443899
Итого с временными, 3,68 %	8754634
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	8880701
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8915720
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9003266
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	26359239
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	527185
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26886424
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3226371
Итого с НДС	**30 112 795**
С учетом скидки 5%	**28 607 155,25**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т.**