Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июль 2019 г.
Доп.соглашение №3 от 25.01.2019г. к договору № 164 от 30.11.2017г.
Наименование бюджетной программы: 268 002 011 432
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	В том числе за 2017г.	В том числе за 2018г.	В том числе за 2019г.	Общая стоимость с начало действия договора	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4				5	7	8	10
		Бюджетная программа 268 002 011 432								
1	По реконструкции а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 94-122 Ескельдинского района Алматинской области	тенге	2 259 123 417,70	-	824 266 815,47	834 856 602,23	517 913 279,87	275 159 565,76	242 753 714,11	242 753 714,11
		Бюджетная программа 268 002 015 432								
		тенге	321 209 210,46	985 295,66	148 335 619,85	151 566 369,65	118 352 291,41	118 352 291,41	-	-
	Всего по акту:	**тенге**	**2 580 332 628,16**	**985 295,66**	**972 602 435,32**	**986 422 971,88**	**636 265 571,28**	**393 511 857,17**	**242 753 714,11**	**242 753 714,11**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Далдыбаев Н.**

ТОО "Алматы сапа инжиниринг"
_____ **Тальпиманов Р.С.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование объекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Дорожная одежда. Участок км 93+900-108+400

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	3,38	30209,59	339,59	102256	1149	0,58	2
					--	140,94	--	477	0,58	2
7.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 (4+2=6см)из горячих асфальтобетонных пористых крупнозернистых	м2	11284,49	384,20	15,35	4335484	173233	0,03	379
					5,94	5,06	67030	57100	0,02	199
8.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	42783,97	45,13	--	1930645	--	0,00	4
					0,01	--	428	--	--	--
9.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	3,36	30209,59	339,59	101402	1140	0,58	2
					--	140,94	--	473	0,58	2
10.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	16729,82	493,84	15,35	8261903	256827	0,03	562
					5,94	5,06	99375	84653	0,02	295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Е0101-24-8	Устройство присыпных обочин из ГПС/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.)	м3	3841,57	18,26	18,26	70137	70137	--	--
					--	6,33	--	24333	0,02	80
12.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	4686,72	473,60	--	2219631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							17021458	502487		949
							166833	167036		578

Накладные расходы :

На общестроительные работы	435285
Всего накладных расходов:	435285
Итого с накладными	17456743

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1047405
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18504148
Итого с временными, 3,68 %	19185101
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	19461366
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19538106
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19729957
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	61226512
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1224530
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	62451042
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7494125
Итого с НДС	**69 945 167**
С учетом скидки 5%	**66 447 908,65**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-9

Устройство труб у дамб

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство асбестоцементных труб Ду 0,2 м для ливневой канализации								
7.	Е0130-3-2	Устройство подушек(песчаных)(из гравия) (из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	22,50	818,08	33,87	18407	762	1,94	44
					263,25	12,47	5923	281	0,06	1
8.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,14	1199101,41	19866,96	170392	2823	375,00	53
					63306,00	7440,75	8996	1057	36,34	5
		Оголовки								
9.	Е0130-3-2	Устройство подушек(песчаных)(из гравия) (из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	0,95	818,08	33,87	777	32	1,94	2
					263,25	12,47	250	12	0,06	0
10.	Е0130-7-1	Устройство БЕТОННОГО ОГОЛОВКА/монолитных фундаментов/ бетон В20	м3	23,00	5779,38	532,08	132926	12238	2,55	59
					434,25	131,85	9988	3033	0,43	10
	ИТОГО:						322502	15856		157
							25157	4383		17
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						34309		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	34309
Итого с накладными	356811
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21409
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	378220
Итого с временными, 3,68 %	392138
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	404490
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	406059
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	409980
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	1272261
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	25445
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1297706
Налог на добавленную стоимость, 12 %	155725
Итого с НДС	**1 453 431**
С учетом скидки 5%	**1 380 759,45**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1

Земляные работы

N п/п	Наименование прейсконтов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Е0101-147 -2	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 2 группы	м3	2368,46	192,39	10,14	455675	24023	1,33	3150
					182,25	3,52	431652	8335	0,01	27
3.	Е0101-147 -3	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 3 группы	м3	826,59	308,07	13,32	254646	11009	2,15	1777
					294,75	4,62	243637	3819	0,02	12
8.	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	м3	1565,50	14,62	14,62	22890	22890	--	--
					--	5,10	--	7984	0,02	26
9.	Е0101-35-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР. БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ В ВЫЕМКЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ ДО 30 М/Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м/	м3	4948,90	12,61	12,61	62418	62418	--	--
					--	4,38	--	21655	0,01	71
10.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	6514,40	5,07	5,07	33038	33038	--	--
					--	1,76	--	11462	0,01	37
11.	Е0101-35-	Устройство дорожных насыпей	м3	3645,74	14,62	14,62	53307	53307	--	--

	3	бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20			--	5,10	--	18593	0,02	61
12.	Е0101-35-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР. БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ В ВЫЕМКЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ ДО 50 М/Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м/	м3	11170,49	12,61	12,61	140889	140889	--	--
					--	4,38	--	48880	0,01	160
13.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые послед ующие 10 м(50)перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	44448,69	5,07	5,07	225422	225422	--	--
					--	1,76	--	78207	0,01	256
22.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	4555,00	36,90	35,62	168080	162252	0,01	39
					1,24	11,92	5648	54297	0,04	199
29.	С010333-А 18-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	т	4568,85	127,20	--	581158	--	--	--
					25,44	--	116232	--	--	--
30.	С010333-А 19-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1	т	4313,40	133,50	--	575839	--	--	--
					26,70	--	115168	--	--	--
39.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными кат ками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	25885,63	14,01	14,01	362544	362544	--	--
					--	4,80	--	124122	0,02	406
40.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	181199,41	1,39	1,39	252414	252414	--	--
					--	0,42	--	75962	0,00	248
41.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	25885,63	14,12	12,00	365440	310562	0,01	316
					1,62	2,75	41935	71056	0,01	316
42.	Е0101-145-12	Планировка полотна,откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	39479,28	8,55	4,43	337380	174726	0,03	1101
					4,12	0,74	162655	29323	0,00	99
43.	Е0101-145-13	Планировка полотна,откосов насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	35715,48	10,78	5,58	384988	199268	0,04	1268
					5,20	0,91	185720	32647	0,00	110
44.	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	52794,24	14,12	3,88	745408	204795	0,07	3822
					10,24	0,78	540613	41036	0,00	139
45.	Е0101-145	Планировка откосов, полотна выемок	м2	9518,22	20,18	5,13	192107	48858	0,11	1009

-10	из грунтов 3 группы механизированным способом	15,05	1,07	143249	10180	0,00	35

ИТОГО:

5213675	2288411	12483
1986509	637558	2201

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2320889
Всего накладных расходов:	2320889
Итого с накладными	7534564

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	452072
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7986636
Итого с временными, 3,68 %	8280544
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	8817123
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8850245
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8933050
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	26153665
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	523073
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26676738
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3201209
Итого с НДС	**29 877 947**
Тендерная скидка 5%	**28 384 049,65**

Заказчик:

Зам.руководителя:_____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик:_____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель заказчика:_____ **Далдыбаев Н.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»:_____ **Толпаров З.Т**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование объекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2

Дорожная одежда. Участок км 108+400-122+572,13

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	14860,64	624,50	73,75	9280470	1096026	0,14	2140
					21,38	11,67	317720	173408	0,04	609
6.	E0127-14-2	Устройство слоя основания из фрезированного материала с добавлением 70% ГПС, толщиной 20см	м3	12361,50	95,48	73,75	1180321	911705	0,14	1780
					21,38	11,67	264289	144246	0,04	507
7.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10556,71	433,62	--	4577602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	6,65	30209,59	339,59	200793	2257	0,58	4
					--	140,94	--	937	0,58	4
9.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 (4+2=6см)из горячих асфальтобетонных пористых крупнозернистых	м2	22155,56	374,17	15,35	8289980	340120	0,03	744
					5,94	5,06	131604	112107	0,02	391
10.	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на0 ,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям ,плотность каменных материалов	м2	88622,26	43,87	--	3887681	--	0,00	8
					0,01	--	886	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5-2,9 т/м3								
11.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	4,43	30209,59	339,59	133862	1505	0,58	3
					--	140,94	--	625	0,58	3
12.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	22155,56	489,06	15,35	10835491	340120	0,03	744
					5,94	5,06	131604	112107	0,02	391
		Итого по разделу:								38386201
	ИТОГО:						38386200	2691733		5423
							846103	543430		1905

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1848080
Всего накладных расходов:	1848080
Итого с накладными	40234280

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2414057
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	42648337
Итого с временными, 3,68 %	44217796
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	44854532
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	45031403
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	45473581
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	133134911
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2662698
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	135797609
Налог на добавленную стоимость, 12 %	16295713
Итого с НДС	**152 093 322,38**
С тендерной скидкой 5%	**144 488 656,26**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Сарпалдаков Н.А.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование объекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-6

Устройство труб ДУ 1,0 м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Круглые ж.б.трубы d=1,0м на монолитным фундаменте (2 шт)										
2.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	167,00	23,36	22,08	3901	3687	0,01	1		
					1,28	5,56	214	928	0,02	3		
5.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	17,00	262,72	--	4466	--	1,85	31		
					262,72	--	4466	--	--	--		
		Тело трубы										
7.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	27,80	5858,94	532,08	162878	14792	2,55	71		
					434,25	131,85	12072	3665	0,43	12		
8.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одно очковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	19,32	4921,38	2182,50	95081	42166	7,89	152		
					1323,00	567,45	25560	10963	1,94	37		
10.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	181,00	314,06	13,70	56844	2480	0,60	110		
					102,83	5,04	18612	912	0,02	4		

11.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	8,00	1081,25	20,67	8650	165	0,91	7
					157,50	7,61	1260	61	0,31	2
12.	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3	9,20	774,10	33,87	7122	312	1,94	18
					263,25	12,47	2422	115	0,06	1
13.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов буль дозерами мощностью 59(80)кВт(л.с.) при перемещении грунтов 2 группы	м3	25,00	6,48	6,48	162	162	--	--
					--	2,10	--	53	0,01	0
15.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5,00	21,55	4,52	108	23	0,11	1
					17,03	--	85	--	--	--
16.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пне вматическими трамбовками	м3	20,00	25,65	5,38	513	108	0,13	3
					20,27	--	405	--	--	--
17.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грун та насыпей	м3	17,14	14,12	12,00	242	206	0,01	0
					1,62	2,75	28	47	0,01	0
		Оголовки								
18.	Е0130-7-1	Устройство монолитных дна лотка бетон В20	м3	7,13	5779,38	532,08	41207	3794	2,55	18
					434,25	131,85	3096	940	0,43	3
19.	С143002-8	Раствор готовый кладочный т яжелый цементный М- 150	м3	0,40	4096,00	--	1638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	9,96	2253,69	686,25	22447	6835	2,79	28
					463,50	178,43	4616	1777	0,61	6
23.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обма зочной битумной мастикой двухслойной	м2	56,00	314,06	13,70	17587	767	0,60	34
					102,83	5,04	5758	282	0,02	1
24.	Е0130-3-2	Устройство подушек(песчаных) (из гравия)(из дресвы) (из смеси гравия с песком)	м3	25,00	774,10	33,87	19353	847	1,94	49
					263,25	12,47	6581	312	0,06	2
25.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов буль дозерами мощностью 59(80)кВт(л.с.) при перемещении грунтов 2 группы до 5м	м3	60,00	6,48	6,48	389	389	--	--
					--	2,10	--	126	0,01	0
28.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	60,00	21,55	4,52	1293	271	0,11	6
					17,03	--	1022	--	--	--
30.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого г рунта насыпей	м3	60,00	14,12	12,00	847	720	0,01	1
					1,62	2,75	97	165	0,01	1
31.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,00	134,10	--	536	--	0,97	4
					134,10	--	536	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,00	21,55	4,52	86	18	0,11	0
					17,03	--	68	--	--	--
36.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4,00	14,12	12,00	56	48	0,01	0
					1,62	2,75	6	11	0,01	0
	ИТОГО:						45420	77789		534
							86904	20357		74

Накладные расходы :

На общестроительные работы	116728
Всего накладных расходов:	116728
Итого с накладными	562148

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	33728
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	595876
Итого с временными, 3,68 %	617804
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	637265
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	639736
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	645914
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	1891070
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	37821
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1928891
Налог на добавленную стоимость, 12 %	231467
Итого с НДС	**2 160 358**
Тендерная скидка 5%	**2 052 340,1**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т**