Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за август 2019 г.
Доп.соглашение №3 от 25.01.2019г. к договору № 164 от 30.11.2017г.
Наименование бюджетной программы: 268 002 011 432
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	В том числе за 2017г.	В том числе за 2018г.	В том числе за 2019г.	Общая стоимость с начало действия договора	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4			6	5	7	8	10
		Бюджетная программа 268 002 011 432								
1	По реконструкции а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 94-122 Ескельдинского района Алматинской области	тенге	2 259 123 417,70	-	824 266 815,47	834 856 602,23	643 142 165,76	517 913 279,87	125 228 885,89	125 228 885,89
		Бюджетная программа 268 002 015 432								
		тенге	321 209 210,46	985 295,66	148 335 619,85	151 566 369,65	118 352 291,41	118 352 291,41	-	-
	Всего по акту:	**тенге**	**2 580 332 628,16**	**985 295,66**	**972 602 435,32**	**986 422 971,88**	**761 494 457,17**	**636 265 571,28**	**125 228 885,89**	**125 228 885,89**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя _____ **Тарибаев Т.Т.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Далдыбаев Н.**

ТОО "Алматы сапа инжиниринг"
_____ **Данырманов Р.С.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Сарсалдаков Н.А.**
М.П.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	8,69	30209,59	339,59	262591	2952	0,58	5
					--	140,94	--	1225	0,58	5
9.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 (4+2=6см)см из горячих асфальтобетонных пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	28974,35	374,17	15,35	10841375	444799	0,03	974
					5,94	5,06	172108	146610	0,02	512
10.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	115897,40	43,87	--	5084187	--	0,00	10
					0,01	--	1159	--	--	--
11.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	5,79	30209,59	339,59	175061	1968	0,58	3
					--	140,94	--	817	0,58	3
12.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	28974,35	489,06	15,35	14170315	444799	0,03	974
					5,94	5,06	172108	146610	0,02	512
13.	Е0101-24-	Устройство присыпных обочин из	м3	3501,14	18,26	18,26	63922	63922	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГПС/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.)при перемещении 4 группы грунтов до 10 м/			--	6,33	--	22177	0,02	72
14.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	4271,39	433,62	--	1852161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							32449612	958440		1966
							345375	317439		1104

Накладные расходы :

На общестроительные работы	873558
Всего накладных расходов:	873558
Итого с накладными	33323170

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1999390
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	35322560
Итого с временными, 3,68 %	36622430
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	37149793
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	37296283
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	37662507
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	110266103
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2205322
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	112471425
Налог на добавленную стоимость, 12 %	13496571
Итого с НДС	**125 967 995,88**
Тендерная скидка 5%	**119 669 596,09**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Дарибаев Г.Т.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Подрядчик: _____ **Сарсалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-6

Устройство труб ДУ 1м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Круглые ж.б.трубы d=1,0м на монолитным фундаменте (2 шт)								
2.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	155,00	23,36	22,08	3621	3422	0,01	1
					1,28	5,56	198	862	0,02	3
5.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	16,00	262,72	--	4203	--	1,85	30
					262,72	--	4203	--	--	--
		Тело трубы								
7.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	12,85	5858,94	532,08	75287	6837	2,55	33
					434,25	131,85	5580	1694	0,43	6
8.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	15,12	4921,38	2182,50	74411	32999	7,89	119
					1323,00	567,45	20004	8580	1,94	29

10.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	141,70	314,06	13,70	44502	1941	0,60	86
					102,83	5,04	14571	714	0,02	3
11.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	6,30	1081,25	20,67	6812	130	0,91	6
					157,50	7,61	992	48	0,31	2
12.	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3	7,20	774,10	33,87	5574	244	1,94	14
					263,25	12,47	1895	90	0,06	0
13.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов буль дозерами мощностью 59(80)кВт(л.с.) при перемещении грунтов 2 группы до 5м	м3	20,00	6,48	6,48	130	130	--	--
					--	2,10	--	42	0,01	0
16.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пне вматическими трамбовками	м3	20,00	25,65	5,38	513	108	0,13	3
					20,27	--	405	--	--	--
17.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грун та насыпей	м3	20,00	14,12	12,00	282	240	0,01	0
					1,62	2,75	32	55	0,01	0
		Оголовки								
18.	Е0130-7-1	Устройство монолитных дна лотка бетон В20	м3	7,13	5779,38	532,08	41207	3794	2,55	18
					434,25	131,85	3096	940	0,43	3
19.	С143002-8	Раствор готовый кладочный т яжелый цементный М- 150	м3	0,40	4096,00	--	1638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	9,92	2253,69	686,25	22357	6808	2,79	28
					463,50	178,43	4598	1770	0,61	6
23.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обма зочной битумной мастикой двухслойной	м2	56,00	314,06	13,70	17587	767	0,60	34
					102,83	5,04	5758	282	0,02	1
24.	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных) (из гравия)(из дресвы) (из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	25,00	774,10	33,87	19353	847	1,94	49
					263,25	12,47	6581	312	0,06	2
25.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов буль дозерами мощностью 59(80)кВт(л.с.) при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	60,00	6,48	6,48	389	389	--	--
					--	2,10	--	126	0,01	0
28.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	60,00	21,55	4,52	1293	271	0,11	6
					17,03	--	1022	--	--	--
30.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого г рунта насыпей	м3	60,00	14,12	12,00	847	720	0,01	1
					1,62	2,75	97	165	0,01	1

31.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,00	134,10	--	536	--	0,97	4
					134,10	--	536	--	--	--
34.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,00	21,55	4,52	86	18	0,11	0
					17,03	--	68	--	--	--
36.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4,00	14,12	12,00	56	48	0,01	0
					1,62	2,75	6	11	0,01	0
ИТОГО:							320699	59715		431
							69642	15691		57

Накладные расходы :

На общестроительные работы	92836
Всего накладных расходов:	92836
Итого с накладными	413535

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24811
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	438346
Итого с временными, 3,68 %	454477
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	468793
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	470611
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	475156
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	1391134
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	27823
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1418957
Налог на добавленную стоимость, 12 %	170275
Итого с НДС	**1 589 232**
Тендерная скидка 5%	**1 509 770,4**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Дарибаев Г.Т.**

Представитель заказчика: _____ **Далдабаев Н.**

Подрядчик: _____ **Сарталдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Толпаров З.Т

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-7

Устройство труб ДУ 1,5м

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Круглые ж.б.трубы d=1,5м на монолитным фундаменте (1шт)										
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	67,00	23,36	22,08	1565	1479	0,01	1		
					1,28	5,56	86	372	0,02	1		
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	14,00	262,72	--	3678	--	1,85	26		
					262,72	--	3678	--	--	--		
		Тело трубы										
3.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов И УСУПОВ бетон В20	м3	0,80	5779,38	532,08	4624	426	2,55	2		
					434,25	131,85	347	105	0,43	0		
4.	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	м3	13,28	3392,71	1462,50	45055	19422	5,46	73		
					915,75	380,25	12161	5050	1,30	17		
7.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	92,00	314,06	13,70	28893	1260	0,60	56		
					102,83	5,04	9460	464	0,02	2		

8.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	4,00	1081,25	20,67	4325	83	0,91	4
					157,50	7,61	630	30	0,31	1
9.	Е0130-3-2	Устройство подушек(песчаных) (из гравия)(из дресвы) (из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	3,20	774,10	33,87	2477	108	1,94	6
					263,25	12,47	842	40	0,06	0
10.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт(л.с.),при перемещении грунтов 2 группы до 5м	м3	12,00	6,48	6,48	78	78	--	--
					--	2,10	--	25	0,01	0
11.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	12,00	25,65	5,38	308	65	0,13	2
					20,27	--	243	--	--	--
12.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	12,00	14,12	12,00	169	144	0,01	0
					1,62	2,75	19	33	0,01	0
		Оголовки								
13.	Е0130-7-1	Устройство монолитных лотков,СТЕНЫ И ЗУБА бетон В20	м3	5,25	5779,38	532,08	30342	2793	2,55	13
					434,25	131,85	2280	692	0,43	2
14.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 150	м3	0,21	4096,00	--	860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	3,48	2253,69	686,25	7843	2388	2,79	10
					463,50	178,43	1613	621	0,61	2
18.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	23,50	314,06	13,70	7380	322	0,60	14
					102,83	5,04	2417	118	0,02	1
19.	Е0130-3-2	Устройство подушек(песчаных) (из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком)	м3	9,00	774,10	33,87	6967	305	1,94	17
					263,25	12,47	2369	112	0,06	1
20.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	23,00	6,48	6,48	149	149	--	--
					--	2,10	--	48	0,01	0
21.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,00	134,10	--	402	--	0,97	3
					134,10	--	402	--	--	--
22.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	26,00	21,55	4,52	560	117	0,11	3
					17,03	--	443	--	--	--
23.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	26,00	14,12	12,00	367	312	0,01	0
					1,62	2,75	42	71	0,01	0

Итого по разделу: Круглые ж.б.трубы d=1,5м на монолитным фундаменте (1шт)км 113+091 146046

ИТОГО:	146046	29450	229
	37032	7781	29

Накладные расходы :

На общестроительные работы	48848
Всего накладных расходов:	48848
Итого с накладными	194894

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11693
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	206587
Итого с временными, 3,68 %	214189
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	220936
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	221793
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	223935
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	655624
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	13112
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	668736
Налог на добавленную стоимость, 12 %	80248
Итого с НДС	**748 984**
Тендерная скидка 5%	**711 534,8**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Дарибаев Г.Т.**

Подрядчик: _____ **Сарсалдаков Н.А.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-9

Устройство труб ДУ 2х1,5м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Прямоугольные ж.б.трубы отверстием 2х1,5м на монолитном фундаменте (1 шт)										
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	м3	260,00	29,64	28,03	7706	7287	0,01	3		
		или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,61	7,06	419	1835	0,02	6		
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13,00	467,10	--	6072	--	2,98	39		
					467,10	--	6072	--	--	--		
		Тело трубы										
3.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов И УСУПОВ бетон В20	м3	33,40	5779,38	532,08	193031	17772	2,55	85		
					434,25	131,85	14504	4404	0,43	14		
4.	Е0130-56-7	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб отверстием 2х1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	м3	28,22	8905,13	2407,50	251303	67940	7,74	218		
					1289,25	625,95	36383	17664	2,14	60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С143001-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	14,50	4182,00	--	60639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	183,80	314,06	13,70	57723	2518	0,60	111
					102,83	5,04	18900	926	0,02	5
9.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	7,70	1081,25	20,67	8326	159	0,91	7
					157,50	7,61	1213	59	0,31	2
10.	Е0130-3-2	Устройство подушек	м3	6,50	774,10	33,87	5032	220	1,94	13
					263,25	12,47	1711	81	0,06	0
11.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	215,00	7,57	7,57	1628	1628	--	--
					--	2,46	--	529	0,01	2
12.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	215,00	25,65	5,38	5514	1156	0,13	28
					20,27	--	4358	--	--	--
13.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	215,00	14,12	12,00	3035	2579	0,01	3
					1,62	2,75	348	590	0,01	3
		Оголовки								
14.	Е0130-7-1	Устройство монолитных лотков,СТЕНЫ И ЗУБА бетон В20	м3	16,00	5779,38	532,08	92470	8513	2,55	41
					434,25	131,85	6948	2110	0,43	7
15.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 150	м3	0,50	4096,00	--	2048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	9,62	2253,69	686,25	21680	6602	2,79	27
					463,50	178,43	4459	1716	0,61	6
19.	С143001-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,10	4182,00	--	4600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	64,00	314,06	13,70	20100	877	0,60	39
					102,83	5,04	6581	323	0,02	2
21.	Е0130-3-2	Устройство подушек(песчаных) (из гравия)(из дресвы) (из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	23,00	774,10	33,87	17804	779	1,94	45
					263,25	12,47	6055	287	0,06	1
22.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	33,00	7,57	7,57	250	250	--	--
					--	2,46	--	81	0,01	0
23.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	7,00	167,18	--	1170	--	1,21	8
					167,18	--	1170	--	--	--
24.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	40,00	25,65	5,38	1026	215	0,13	5
					20,27	--	811	--	--	--
25.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	40,00	14,12	12,00	565	480	0,01	0
					1,62	2,75	65	110	0,01	0
		Итого по разделу: Прямоугольные ж.б.трубы отверстием 2х1,5м на монолитным фундаменте (1 шт)								761727

ИТОГО:

	761726	118977	671
	109997	30715	110

Накладные расходы :

На общестроительные работы	152566
Всего накладных расходов:	152566
Итого с накладными	914292

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	54857
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	969149
Итого с временными, 3,68 %	1004814
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	1036466
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1040485
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1050533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774						3075690		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						61514		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3137204		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						376464		
		Итого с НДС						**3 513 668**		
		С учетом скидки 5%						**3 337 984,6**		

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Дарибаев Г.Т.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т**