Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за октябрь 2019 г.
Доп.соглашение №3 от 25.01.2019г. к договору № 164 от 30.11.2017г.
Наименование бюджетной программы: 268 002 011 432
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	В том числе за 2017г.	В том числе за 2018г.	В том числе за 2019г.	Общая стоимость с начало действия договора	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4				5	7	8	10
		Бюджетная программа 268 002 011 432								
1	По реконструкции а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 94-122 Ескельдинского района Алматинской области	тенге	2 259 123 417,70	-	824 266 815,47	834 856 602,23	739 677 145,72	643 142 165,76	96 534 979,96	96 534 979,96
		Бюджетная программа 268 002 015 432								
		тенге	321 209 210,46	985 295,66	148 335 619,85	151 566 369,65	151 566 369,65	118 352 391,41	33 214 078,24	33 214 078,24
	Всего по акту:	**тенге**	**2 580 332 628,16**	**985 295,66**	**972 602 435,32**	**986 422 971,88**	**891 243 515,37**	**761 494 557,17**	**129 749 058,20**	**129 749 058,20**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Далдыбаев Н.**

ТОО "Алматы сапа инжиниринг"
_____ **Дайырмаков Р.С.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-1

Подготовка территории строительства

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ АВТОДОРОГИ	КМ	7,30	10583,00	--	77256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	КМ	7,30	6101,00	--	44537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С	РАЗБИВКА ОСЕЙ ИССО III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	КМ	0,38	10583,00	--	4022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С	РАЗБИВКА ОСЕЙ СЪЕЗДОВ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	КМ	1,40	10583,00	--	14816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						140631	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0

Итого с накладными 140631

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	140631
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	411731
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8235
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	419966
Налог на добавленную стоимость, 12 %	50396
Итого с НДС	**470 362**
С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**446 843,9**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-1

Подготовка территории строительства

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Валка деревьев, обрубка сучьев с трелевкой до 20 м								
5.	Е0101-191 -4	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 28 см с корня	дерево	133,00	18,75	1,20	2494	160	0,10	13
					17,55	0,45	2334	60	0,00	0
6.	Е0101-191 -5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	дерево	79,00	24,61	1,43	1944	113	0,13	11
					23,18	0,54	1831	43	0,00	0
7.	Е0101-191 -6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	дерево	9,00	38,09	2,54	343	23	0,20	2
					35,55	0,95	320	9	0,01	0
8.	Е0101-192 -2	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	133,00	139,53	102,40	18558	13619	0,26	34
					37,13	38,63	4938	5138	0,15	20
9.	Е0101-192 -3	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	88,00	226,36	166,06	19919	14613	0,42	37
					60,30	62,64	5306	5512	0,24	21
10.	Е0101-193 -5	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 28 см, полученной от валки леса	дерево	133,00	64,95	3,97	8638	528	0,39	51
					60,98	1,49	8110	198	0,01	1
11.	Е0101-193 -6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	дерево	79,00	81,12	5,07	6408	401	0,48	38
					76,05	1,89	6008	149	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Е0101-193 -7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, получен ной от валки леса	дерево	9,00	135,72	6,79	1221	61	0,81	7
					128,93	2,54	1160	23	0,01	0
13.	Е0101-197 -2	Корчевка пней в грунтах естестве нного залегания корчевателями-собирателями на трак торе 79 кВт	пень	212,00	34,53	34,53	7321	7321	--	--
					--	11,51	--	2439	0,04	8
14.	Е0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 7 9 кВт	пень	9,00	56,02	56,02	504	504	--	--
					--	18,67	--	168	0,06	1
15.	Е0101-200 -2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	221,00	12,86	12,86	2842	2842	--	--
					--	4,28	--	947	0,01	3
16.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдо зерами мощностью 79 кВт	яма	221,00	18,70	18,70	4132	4132	--	--
					--	6,49	--	1434	0,02	5
17.	С01031-А9 -1	Погрузка дров при автомобильны х перевозках	т	72,24	164,30	--	11869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	72,24	45,00	--	3251	--	--	--
					9,00	--	650	--	--	--
		Разборка остановок с автопавильонами								
19.	Е0109-34- 5	Разборка металлических конструкций	т	0,06	1514,15	1513,55	91	91	0,70	0
					0,60	290,72	--	17	0,60	0
20.	Е0146-40- 4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м2	51,00	24,56	3,34	1253	170	0,15	8
					21,22	1,26	1082	64	0,01	0
21.	Е0157-1-2	Разборка СКАМЕЕК ИЗ БРУСЬЕВ/осно вания покрытия полов-лаг из досок и брусков/	1м2	12,00	11,07	0,04	133	--	0,08	1
					11,03	0,02	132	--	0,00	0
22.	Е0127-20- 1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	51,00	122,85	--	6265	--	0,77	39
					122,85	--	6265	--	--	--
23.	Е0146-34- 3	Разборка железобетонных ТУМБ ПОД СКАМЕЙКОЙ/фундаментов/	м3	0,05	4330,04	2095,79	217	105	13,32	1
					2234,25	789,37	112	39	3,86	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1,77	27,10	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1,77	45,00	--	80	--	--	--
					9,00	--	16	--	--	--
		Разборка ИССО								
31.	Е0101-12-25	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	507,00	25,52	24,77	12937	12557	0,00	2
					0,75	2,78	380	1409	0,01	5
32.	Е0101-12-26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0 ,65 м3	м3	389,00	34,43	33,42	13392	12999	0,01	2
					1,01	3,75	393	1459	0,01	5
33.	Е0101-12-27	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0 ,65 м3	м3	246,00	45,78	44,43	11261	10929	0,01	2
					1,35	4,99	332	1226	0,02	4
34.	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	50,00	194,18	--	9709	--	1,25	63
					194,18	--	9709	--	--	--
35.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	39,00	294,75	--	11495	--	1,89	74
					294,75	--	11495	--	--	--
36.	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	25,00	481,50	--	12038	--	2,78	70
					481,50	--	12038	--	--	--
37.	Е0101-170-1	Разработка/скального грунта 4р группы/бетонных СТЕН И ПЛИТ отбойными молотками	м3	144,80	875,25	369,00	126736	53431	3,50	507
					506,25	--	73305	--	--	--
38.	Е0130-62-3	Демонтаж ж.б. изделий	м3	188,10	531,26	530,46	99929	99779	0,80	150
					0,80	140,54	150	26436	0,80	150
39.	Е0122-2-8	ДЕМОНТАЖ асбестоцементных водопроводных труб /ВТ-9 диам. 500 мм с соединением асбестоцементными муфтами/	км	0,01	118092,64	47892,64	1163	472	415,80	4
					70200,00	18091,35	691	178	88,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	995,81	27,10	--	26986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	995,81	45,00	--	44811	--	--	--
					9,00	--	8962	--	--	--
		Разборка труб на съездах								
42.	Е0101-12-25	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,6 5 м3	м3	9,00	25,52	24,77	230	223	0,00	0
					0,75	2,78	7	25	0,01	0
43.	Е0101-12-26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,6 5 м3	м3	5,00	34,43	33,42	172	167	0,01	0
					1,01	3,75	5	19	0,01	0
44.	Е0101-12-27	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью0 ,65 м3	м3	75,60	45,78	44,43	3461	3359	0,01	1
					1,35	4,99	102	377	0,02	1
45.	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	1,00	194,18	--	194	--	1,25	1
					194,18	--	194	--	--	--
46.	Е0101-162-4	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	7,90	760,50	--	6008	--	3,98	31
					760,50	--	6008	--	--	--
47.	Е0130-62-3	Демонтаж оголовков труб. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	7,82	531,26	530,46	4154	4148	0,80	6
					0,80	140,54	6	1099	0,80	6
48.	Е0130-62-3	Демонтаж ж/б блоков труб. Сооружение оголовков одноочковых Круглых труб отверстием 1-2 м	м3	18,81	531,26	530,46	9993	9978	0,80	15
					0,80	140,54	15	2644	0,80	15
49.	Е0122-2-8	ДЕМОНТАЖ асбестоцементных водопроводных труб /ВТ-9 диам. 500 мм с соединением асбестоцементным и муфтами/	км	0,0078	118092,64	47892,64	921	374	415,80	3
					70200,00	18091,35	548	141	88,36	1
50.	Е0109-48-2	ДЕМОНТАЖ МЕТ/Электродуговая сваркаопорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий/	т	0,021	101,76	101,16	2	2	0,70	0
					0,60	--	--	--	0,60	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	68,169	27,10	--	1847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	68,169	45,00	--	3068	--	--	--
					9,00	--	614	--	--	--
ИТОГО:							498038	253098		1174
							163218	51253		249

Накладные расходы :

На общестроительные работы	210143
На металломонтажные работы	16
Всего накладных расходов:	210159
Итого с накладными	708197

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	42492
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	750689
Итого с временными, 3,68 %	778314
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	797227
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	800340
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	808123
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	2365976
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	47320
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2413296
Налог на добавленную стоимость, 12 %	289596
Итого с НДС	**2 702 892**
С УЧЕТОМ СКИДКИ	**2 567 747,4**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ Самидатов С.З.

Подрядчик: _____ Саргалдаков Д.А.

Представитель заказчика: _____ Далдыбаев Н.

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»: _____ Толпаров З.Т.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1

Земляные работы

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-150 -5	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л.с.),глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200м	м3	5313,14	1,75	1,75	9272	9272	--	--
					--	0,29	--	1545	0,00	5
4.	Е0101-25-2	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в валы (30м)	м3	2330,79	11,19	11,19	26082	26082	--	--
					--	3,06	--	7132	0,01	23
5.	Е0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м в валы	м3	4661,58	8,28	8,28	38601	38601	--	--
					--	2,26	--	10556	0,01	34
8.	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	м3	1313,00	14,62	14,62	19198	19198	--	--
					--	5,10	--	6696	0,02	22
9.	Е0101-35-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР. БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ В ВЫЕМКЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ ДО 30 М/Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м/	м3	757,49	12,61	12,61	9554	9554	--	--
					--	4,38	--	3315	0,01	11

10.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	2070,49	5,07	5,07	10500	10500	--	--
					--	1,76	--	3643	0,01	12
11.	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20	м3	3029,70	14,62	14,62	44299	44299	--	--
					--	5,10	--	15451	0,02	51
12.	Е0101-35-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР. БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ В ВЫЕМКЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ ДО 50 М/Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м/	м3	1656,42	12,61	12,61	20892	20892	--	--
					--	4,38	--	7248	0,01	24
13.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые послед ующие 10 м(50)перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	14058,34	5,07	5,07	71297	71297	--	--
					--	1,76	--	24736	0,01	81
14.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10м(30)	м3	2393,67	11,19	11,19	26785	26785	--	--
					--	3,06	--	7325	0,01	24
15.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с.) при перемещении грунта 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	4787,34	9,40	9,40	44999	44999	--	--
					--	2,57	--	12305	0,01	40
16.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосва лы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2393,67	32,22	30,77	77128	73654	0,01	24
					1,42	8,34	3399	19975	0,03	68
17.	С010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	4065,25	19,70	--	80085	--	--	--
					3,94	--	16017	--	--	--
18.	С010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	30,76	26,00	--	800	--	--	--
					5,20	--	160	--	--	--
22.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	5697,00	36,90	35,62	210219	202930	0,01	49
					1,24	11,92	7064	67910	0,04	249
31.	С010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	4096,95	139,80	--	572754	--	--	--
					27,96	--	114551	--	--	--

32.	С010333-А 21-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1	т 7012,20	146,10	--	1024482	--	--	--
				29,22	--	204896	--	--	--
39.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 14776,60	14,01	14,01	206955	206955	--	--
				--	4,80	--	70854	0,02	232
40.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3103436,20	1,39	1,39	144088	144088	--	--
				--	0,42	--	43363	0,00	142
41.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3 14776,60	14,12	12,00	208608	177282	0,01	180
				1,62	2,75	23938	40562	0,01	180
42.	Е0101-145 -12	Планировка полотна,откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2 13159,76	8,55	4,43	112460	58242	0,03	367
				4,12	0,74	54218	9774	0,00	33
43.	Е0101-145 -13	Планировка полотна,откосов насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2 11905,16	10,78	5,58	128329	66423	0,04	423
				5,20	0,91	61907	10882	0,00	37
44.	Е0101-145 -9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2 17598,08	14,12	3,88	248469	68265	0,07	1274
				10,24	0,78	180204	13679	0,00	46
45.	Е0101-145 -10	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы механизированным способом	м2 3172,74	20,18	5,13	64036	16286	0,11	336
				15,05	1,07	47750	3393	0,00	12

Итого по разделу: км 116-118 3399921

ИТОГО:	3399918	1335605		2653
	714104	380344		1325

Накладные расходы :

На общестроительные работы	736059
Всего накладных расходов:	736059
Итого с накладными	4135977

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	248157
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4384134
Итого с временными, 3,68 %	4545470
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	4840016
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4858198

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4903653
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	14356631
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	287133
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14643764
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1757252
Итого с НДС	**16 401 016**
С учетом тендерной скидки 5%	**15 580 965,2**

Заказчик:

Зам.руководителя:_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика:_____ **Далдыбаев Н.**

Подрядчик:_____ **Саргалдаков Н.Д.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»:_____ Толпаров З.Т

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2

Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	5438,99	624,50	73,75	3396652	401145	0,14	783
					21,38	11,67	116286	63467	0,04	223
6.	Е0127-14-2	Устройство слоя основания и з фрезированного материала с добавлением 70% ГПС,толщиной 20см	м3	2348,40	95,48	73,75	224234	173203	0,14	338
					21,38	11,67	50209	27403	0,04	96
7.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2005,53	433,62	--	869639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	9,13	30209,59	339,59	275827	3101	0,58	5
					--	140,94	--	1287	0,58	5
9.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 (4+2=6см)из горячих асфальтобетонных пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	30434,84	374,17	15,35	11387849	467219	0,03	1023
					5,94	5,06	180783	154000	0,02	537
10.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на0 ,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	121739,36	43,87	--	5340462	--	0,00	11
					0,01	--	1217	--	--	--
11.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	3,04	30209,59	339,59	91694	1031	0,58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				--	140,94	--	428	0,58	2
12.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материало в 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	15176,35	489,06	15,35	7422208	232979	0,03	510
					5,94	5,06	90148	76792	0,02	268
ИТОГО:							29008565	1278678		2672
							438643	323377		1132

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1013487
Всего накладных расходов:	1013487
Итого с накладными	30022052

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1801323
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	31823375
Итого с временными, 3,68 %	32994475
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	33469595
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	33601573
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	33931518
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	99342728
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1986855
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	101329583
Налог на добавленную стоимость, 12 %	12159550
Итого с НДС	**113 489 133**
С учетом скидки 5%	**107 814 676,35**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Сануратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Сартаалдаков Н.К.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-6

Устройство труб Ду 1,0м

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Круглые ж.б.трубы d=1,0м на монолитным фундаменте (4 шт)								
1.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	м3	99,00	18,51	17,50	1833	1733	0,01	1
		или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,01	4,41	100	436	0,02	2
2.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	м3	160,00	23,36	22,08	3737	3533	0,01	1
		или "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,28	5,56	205	889	0,02	3
3.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	м3	44,00	29,64	28,03	1304	1233	0,01	0
		или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,61	7,06	71	310	0,02	1
4.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	10,00	200,88	--	2009	--	1,42	14
		без креплений с откосами			200,88	--	2009	--	--	--
5.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	16,00	262,72	--	4203	--	1,85	30
		без креплений с откосами			262,72	--	4203	--	--	--
6.	Е0101-164	Разработка грунта 3 группы вр	м3	4,00	467,10	--	1868	--	2,98	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	учную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами			467,10	--	1868	--	--	--
		Тело трубы								
7.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	40,20	5858,94	532,08	235529	21390	2,55	103
					434,25	131,85	17457	5300	0,43	17
8.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одно очковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	31,08	4921,38	2182,50	152956	67832	7,89	245
					1323,00	567,45	41119	17636	1,94	60
10.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	291,10	314,06	13,70	91421	3988	0,60	176
					102,83	5,04	29934	1467	0,02	7
11.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	12,80	1081,25	20,67	13840	265	0,91	12
					157,50	7,61	2016	97	0,31	4
12.	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3	14,80	774,10	33,87	11457	501	1,94	29
					263,25	12,47	3896	185	0,06	1
13.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт(л.с.) при перемещении грунтов 2 группы	м3	24,00	6,48	6,48	156	156	--	--
					--	2,10	--	50	0,01	0
14.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт(л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	21,00	5,55	5,55	117	117	--	--
					--	1,80	--	38	0,01	0
16.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	45,00	25,65	5,38	1154	242	0,13	6
					20,27	--	912	--	--	--
17.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	45,00	14,12	12,00	635	540	0,01	1
					1,62	2,75	73	124	0,01	1
		Оголовки								
18.	Е0130-7-1	Устройство монолитных дна лотка бетон В20	м3	4,00	5779,38	532,08	23118	2128	2,55	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					434,25	131,85	1737	527	0,43	2
19.	С143002-8	Раствор готовый кладочный т яжелый цементный М- 150	м3	0,80	4096,00 ---	-- --	3277 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0130-62- 3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	17,80	2253,69 463,50	686,25 178,43	40116 8250	12215 3176	2,79 0,61	50 11
23.	Е0130-78- 3	Устройство гидроизоляции обма зочной битумной мастикой двухслойной	м2	112,00	314,06 102,83	13,70 5,04	35174 11517	1534 564	0,60 0,02	68 3
24.	Е0130-3-2	Устройство подушек(песчаных)(из гравия) (из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	47,70	774,10 263,25	33,87 12,47	36925 12557	1616 595	1,94 0,06	93 3
25.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов буль дозерами мощностью 59 (80)кВт(л.с.),при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	60,00	6,48 --	6,48 2,10	389 --	389 126	-- 0,01	-- 0
27.	Е0101-27- 3	Засыпка траншей и котлованов бульдозера ми мощностью 59 (80)кВт(л.с.),при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	24,00	7,57 --	7,57 2,46	182 --	182 59	-- 0,01	-- 0
28.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	90,00	21,55 17,03	4,52 --	1939 1533	406 --	0,11 --	10 --
29.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	24,00	25,65 20,27	5,38 --	616 486	129 --	0,13 --	3 --
30.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого г рунта насыпей	м3	114,00	14,12 1,62	12,00 2,75	1609 185	1368 313	0,01 0,01	1 1
31.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,00	134,10 134,10	-- --	536 536	-- --	0,97 --	4 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2,00	122,18	--	244	--	0,89	2
					122,18	--	244	--	--	--
33.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	2,00	167,18	--	334	--	1,21	2
					167,18	--	334	--	--	--
34.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пнев матическими трамбовками	м3	6,00	21,55	4,52	129	27	0,11	1
					17,03	--	102	--	--	--
35.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	2,00	25,65	5,38	51	11	0,13	0
					20,27	--	41	--	--	--
36.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	8,00	14,12	12,00	113	96	0,01	0
					1,62	2,75	13	22	0,01	0
		ПРОГАЛЫ								
52.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в о твал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	170,00	23,36	22,08	3971	3753	0,01	2
					1,28	5,56	218	945	0,02	3
53.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10(50)м	м3	170,00	11,19	11,19	1902	1902	--	--
					--	3,06	--	520	0,01	2
54.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	680,00	9,40	9,40	6392	6392	--	--
					--	2,57	--	1748	0,01	6
55.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковш ом вместимостью 0,65 м3	м3	104,00	18,51	17,50	1925	1820	0,01	1
					1,01	4,41	105	458	0,02	2
56.	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 10(50)м	м3	104,00	9,85	9,85	1024	1024	--	--
					--	2,69	--	280	0,01	1
57.	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.) при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	416,00	8,28	8,28	3445	3445	--	--
					--	2,26	--	942	0,01	3

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ

58.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	274,00	23,36	22,08	6400	6050	0,01	2
					1,28	5,56	351	1523	0,02	5
59.	E0101-25-2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	274,00	11,19	11,19	3066	3066	--	--
					--	3,06	--	838	0,01	3
60.	E0101-25-10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	274,00	9,40	9,40	2575	2575	--	--
					--	2,57	--	704	0,01	2
61.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	274,00	21,55	4,52	5904	1237	0,11	30
					17,03	--	4666	--	--	--
62.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	274,00	14,12	12,00	3868	3287	0,01	3
					1,62	2,75	444	752	0,01	3
63.	E0101-28-2	ЗАСЫПКА ПРОМОИН ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСЬЮ/Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	2,20	6,83	6,83	15	15	--	--
					--	1,87	--	4	0,01	0
64.	C143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20- 40 мм	м3	2,68	960,00	--	2577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	C143008-107	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 35 до 50 %	м3	2,68	654,00	--	1755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,00	21,55	4,52	43	9	0,11	0
					17,03	--	34	--	--	--
67.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2,00	14,12	12,00	28	24	0,01	0
					1,62	2,75	3	5	0,01	0

ИТОГО:	711866	156228		910
	147219	40633		147

Накладные расходы :

На общестроительные работы	202656
Всего накладных расходов:	202656
Итого с накладными	914522

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	54871
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	969393
Итого с временными, 3,68 %	1005067
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	1036727
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1040747
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1050798
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	3076465
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	61529
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3137994
Налог на добавленную стоимость, 12 %	376559
Итого с НДС	**3 514 553**
С учетом скидки 5%	**3 338 825,35**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.Э**

Подрядчик: _____ **Сартаев Н.А**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Толпаров З.Т