Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: [illegible]40000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за март 2019 г.
Дон.соглашение №3 от 25.01.2019г. к договору № 164 от 30.11.2017г.
Наименование бюджетной программы: 268 002 011 432
Наименование бюджетной программы: 268 002 011 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	В том числе за 2017г.	В том числе за 2018г.	В том числе за 2019г.	Общая стоимость с начало действия договора	Ранее заактир. суммы по выполнен работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4				5	7	8	9	10
		Бюджетная программа 268 002 011 432									
1	По реконструкции а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 94-122 Ескельдинского района Алматинской области	тенге	2 259 123 417,70	-	824 266 815,47	834 856 602,23				-	-
		Бюджетная программа 268 002 015 432									
		тенге	321 209 210,46	985 295,66	148 335 619,85	151 566 369,65	57 000 000,00		57 000 000,00		57 000 000,00
	Всего по акту:	тенге	**2 580 332 628,16**	**985 295,66**	**972 602 435,32**	**986 422 971,88**	**57 000 000,00**	-	**57 000 000,00**	-	**57 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Алипбаев М.С.**

ТОО "Алматы сапа инжиниринг"
_____ **Динарманов Р.С.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Сарталдаков Н.А.**
М.П.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование объекта: Подготовительные виды работ. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-1

Подготовка территории строительства

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Восстановление и закрепление оси трассы								
1.	С	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ АВТОДО РОГИ	КМ	6,90	10583,00	--	73023	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	КМ	6,90	6101,00	--	42097	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С	РАЗБИВКА ОСЕЙ ИССО III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	КМ	0,12	10583,00	--	1249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Восстановление и закрепление оси трассы								116368
ИТОГО:							116369	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0
Итого с накладными 116369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	116369
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	340698
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6814
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	347512
Налог на добавленную стоимость, 12 %	41701
Итого с НДС	**389 213**
С учетом скидки 5%	**369 752,35**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Сапуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алимбаев М.С.**

Подрядчик: _____ Саргалдаков Н.А.

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг» _____ Мусакул Д.Т.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Подготовительные виды работ. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-1

Подготовка территории строительства

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Валка деревьев, обрубка сучьев с трелевкой до 20м								
5.	Е0101-191 -4	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 28 см с корня	дерево	949,00	18,75	1,20	17794	1139	0,10	96
					17,55	0,45	16655	427	0,00	2
6.	Е0101-191 -5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	дерево	421,00	24,61	1,43	10361	602	0,13	56
					23,18	0,54	9759	227	0,00	1
7.	Е0101-191 -6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	дерево	3,00	38,09	2,54	114	8	0,20	1
					35,55	0,95	107	3	0,01	0
8.	Е0101-192 -2	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	949,00	139,53	102,40	132415	97179	0,26	245
					37,13	38,63	35236	36658	0,15	140
9.	Е0101-192 -3	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	424,00	226,36	166,06	95975	70408	0,42	178
					60,30	62,64	25567	26559	0,24	102
10.	Е0101-193 -5	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 28 см, полученной от валки леса	дерево	949,00	64,95	3,97	61638	3768	0,39	366
					60,98	1,49	57870	1414	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Е0101-193 -6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	дерево	421,00	81,12 76,05	5,07 1,89	34152 32017	2134 796	0,48 0,01	204 5
12.	Е0101-193 -7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	3,00	135,72 128,93	6,79 2,54	407 387	20 8	0,81 0,01	2 0
13.	Е0101-197 -2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	1370,00	34,53 --	34,53 11,51	47309 --	47309 15763	-- 0,04	-- 52
14.	Е0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	3,00	56,02 --	56,02 18,67	168 --	168 56	-- 0,06	-- 0
15.	Е0101-200 -2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	1373,00	12,86 --	12,86 4,28	17653 --	17653 5882	-- 0,01	-- 19
16.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	1373,00	18,70 --	18,70 6,49	25673 --	25673 8907	-- 0,02	-- 29
17.	С01031-А9 -1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	448,76	164,30 --	-- --	73731 --	-- --	-- --	-- --
18.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	448,76	45,00 9,00	-- --	20194 4039	-- --	-- --	-- --
		РАЗБОРКА ИССО								
32.	Е0101-12- 26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	280,00	34,43 1,01	33,42 3,75	9639 283	9357 1050	0,01 0,01	2 4
35.	Е0101-162 -2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	29,00	294,75 294,75	-- --	8548 8548	-- --	1,89 --	55 --
37.	Е0101-170 -1	Разработка/скального грунта 4р группы/бетонных СТЕН И ПЛИТ отбойными молотками	м3	65,30	875,25 506,25	369,00 --	57154 33058	24096 --	3,50 --	229 --

Итого по разделу: Валка деревьев, обрубка сучьев с трелевкой до 20м			612929
ИТОГО:	612929	299516	1433
	223526	97750	362

Накладные расходы :

На общестроительные работы	240315
Всего накладных расходов:	240315
Итого с накладными	853244

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	51194
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	904438
Итого с временными, 3,68 %	937721
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	960508
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	964259
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	973636
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	2850555
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	57011
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2907566
Налог на добавленную стоимость, 12 %	348908
Итого с НДС	3 256 474
С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**3 093 650,3**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех. надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Мусакул Д.Т.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование объекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Дорожная одежда, участок км 93+900-108+400

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-101 -18	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 1900-2010 мм, толщина слоя 15/12/ см	м2 покрытия	11480,69	45,45	44,35	521784	509155	0,01	71
					1,09	2,54	12514	29161	0,01	111
2.	C010333-A 2-1	Перевозка сфрезерованного материала автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 2 км,класс груза1	т	2479,84	26,00	--	64476	--	--	--
					5,20	--	12895	--	--	--
3.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	2438,20	673,28	73,75	1641583	179826	0,14	351
					21,38	11,67	52129	28451	0,04	100
		Итого по разделу:								1641583
	ИТОГО:						2227843	688982		422
							77538	57612		211

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8

Устройство труб ДУ 2х2м и 2х4х2,5м

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Прямоугольные ж.б.трубы отверстием 2х4,0х2,5м на монолитным фундаменте (1 шт)									
48.	E0101-12-10 Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковом вместимостью 0,65 м3	м3	40,00	38,59	36,49	1544	1460	0,01	1
				2,10	9,19	84	367	0,03	1
49.	E0101-164-4 Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,00	791,10	--	3164	--	4,27	17
				791,10	--	3164	--	--	--
	Тело трубы								
50.	E0130-7-1 Устройство монслитных фундаментов бетон В20	м3	66,00	5779,38	532,08	381439	35118	2,55	168
				434,25	131,85	28660	8702	0,43	29
51.	E0130-64-17 Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 4 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 9; 10 м	м3	130,33	2056,73	405,00	268054	52784	2,64	344
				459,00	105,30	59821	13724	0,36	47
53.	E0130-78-3 Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м2	276,00	314,28	13,70	86741	3781	0,60	167

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1

Земляные работы

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1.	E0101-150-5	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л.с.),глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	м3	2656,57	1,75	1,75	4636	4636	--	--
					--	0,29	--	772	0,00	3
4.	E0101-25-2	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.),при переме щении 2 группы грунтов до 10м в валы (30м)	м3	4402,13	11,19	11,19	49260	49260	--	--
					--	3,06	--	13471	0,01	44
5.	E0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м в валы	м3	8804,26	8,28	8,28	72905	72905	--	--
					--	2,26	--	19936	0,01	65
14.	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(30)	м3	64266,42	11,19	11,19	719141	719141	--	--
					--	3,06	--	196655	0,01	643
15.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2 грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	128532,84	9,40	9,40	1208157	1208157	--	--
					--	2,57	--	330381	0,01	1080

16.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	64266,42	32,22	30,77	2070781	1977494	0,01	632
					1,42	8,34	91258	536302	0,03	1834
18.	C010333-A 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	112466,24	26,00	--	2924122	--	--	--
					5,20	--	584824	--	--	--
ИТОГО:							7049016	4031592		632
							676082	1097517		3668

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1153112
Всего накладных расходов:	1153112
Итого с накладными	8202128

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	492127
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8694255
Итого с временными, 3,68 %	9014204
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	9598324
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9634381
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9724523
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	28470894
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	569418
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29040312
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3484837
Итого с НДС	**32 525 149**
С учетом скидки 5%	**30 898 891,55**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех. надзора

«Алматы сапа инжиниринг». _____ **Мусакул Д.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2

Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-101 -18	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 1900-2010 мм, толщина слоя 15/12/ см	м2 покрыти я	12249,50	45,45 1,09	44,35 2,54	556726 13352	543251 31114	0,01 0,01	76 119
2.	C010333-A 2-1	Перевозка сфрезерованного материала автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 2 км,класс груза1	т	2645,89	26,00 5,20	-- --	68793 13759	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						625519 27111	543252 31114		76 119

Накладные расходы :

На общестроительные работы	59139
Всего накладных расходов:	59139
Итого с накладными	684658

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	41079
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	725737
Итого с временными, 3,68 %	752444
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	763279
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	766289
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	773813
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	2265525
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	45311
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2310836
Налог на добавленную стоимость, 12 %	277300
Итого с НДС	**2 588 136**
С учетом скидки 5%	**2 458 729,2**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Мусакул Д.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-6

Устройство труб ДУ 1,0м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Круглые ж.б.трубы d=1,0м на монолитным фундаменте (3 шт)								
2.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	243,00	23,36	22,08	5676	5365	0,01	2
					1,28	5,56	311	1351	0,02	5
5.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	25,00	262,72	--	6568	--	1,85	46
					262,72	--	6568	--	--	--
		Тело трубы								
7.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	37,50	5858,94	532,08	219710	19953	2,55	96
					434,25	131,85	16284	4944	0,43	16
8.	Е0130-54-3	Укладка звеньев однсочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	26,04	4921,38	2182,50	128153	56832	7,89	205
					1323,00	567,45	34451	14776	1,94	51
10.	Е0130-78-	Устройство гидроизоляции	м2	243,90	314,06	13,70	76598	3341	0,60	148

	3	обмазочной битумной мастикой двухслойной			102,83	5,04	25080	1229	0,02	6
11.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	10,80	1081,25	20,67	11678	223	0,91	10
					157,50	7,61	1701	82	0,31	3
12.	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3	12,40	774,10	33,87	9599	420	1,94	24
					263,25	12,47	3264	155	0,06	1
13.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов буль дозерами мощностью 59	м3	36,00	6,48	6,48	233	233	--	--
					--	2,10	--	76	0,01	0
15.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	36,00	21,55	4,52	776	163	0,11	4
					17,03	--	613	--	--	--
17.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	36,00	14,12	12,00	508	432	0,01	0
					1,62	2,75	58	99	0,01	0
		Оголовки								
18.	Е0130-7-1	Устройство монолитных дна лотка бетон В20	м3	8,13	5779,38	532,08	46986	4326	2,55	21
					434,25	131,85	3530	1072	0,43	4
19.	С143002-8	Раствор готовый кладочный т яжелый цементный М- 150	м3	0,60	4096,00	--	2458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	15,86	2253,69	686,25	35744	10884	2,79	44
					463,50	178,43	7351	2830	0,61	10
23.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обма зочной битумной мастикой двухслойной	м2	84,00	314,06	13,70	26381	1151	0,60	51
					102,83	5,04	8638	423	0,02	2
24.	Е0130-3-2	Устройство подушек(песчаных) (из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком	м3	37,50	774,10	33,87	29029	1270	1,94	73
					263,25	12,47	9872	468	0,06	2
25.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов буль дозерами мощностью 59	м3	90,00	6,48	6,48	583	583	--	--
					--	2,10	--	189	0,01	1
28.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	90,00	21,55	4,52	1939	406	0,11	10
					17,03	--	1533	--	--	--
30.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого г рунта насыпей	м3	90,00	14,12	12,00	1271	1080	0,01	1
					1,62	2,75	146	247	0,01	1
31.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,00	134,10	--	805	--	0,97	6
					134,10	--	805	--	--	--

34.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,00	21,55	4,52	129	27	0,11	1
					17,03	--	102	--	--	--
36.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6,00	14,12	12,00	85	72	0,01	0
					1,62	2,75	10	16	0,01	0
ИТОГО:							604924	106763		741
							120317	27957		102

Накладные расходы :

На общестроительные работы	161345
Всего накладных расходов:	161345
Итого с накладными	766269

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	45975
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	812244
Итого с временными, 3,68 %	842135
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	868662
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	872031
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	880452
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	2577736
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	51555
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2629291
Налог на добавленную стоимость, 12 %	315515
Итого с НДС	**2 944 806**
С учетом скидки 5%	**2 797 565,7**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг» _____ Мусакул Д.Т.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-7

Устройство труб ДУ 1,5 м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Круглые ж.б.трубы d=1,5м на монолитном фундаменте (1шт)								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	125,00	23,36	22,08	2920	2760	0,01	1
					1,28	5,56	160	695	0,02	2
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вр учную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13,00	262,72	--	3415	--	1,85	24
					262,72	--	3415	--	--	--
		Тело трубы								
3.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов И УСУПСВ бетон В20	м3	1,45	5779,38	532,08	8380	772	2,55	4
					434,25	131,85	630	191	0,43	1
4.	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых кру глых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	м3	24,90	3392,71	1462,50	84478	36416	5,46	136
					915,75	380,25	22802	9468	1,30	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	172,60	314,06	13,70	54206	2365	0,60	104
					102,83	5,04	17748	870	0,02	4
8.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	7,30	1081,25	20,67	7893	151	0,91	7
					157,50	7,61	1150	56	0,31	2
9.	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных) (из гравия)(из дресвы) (из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	6,10	774,10	33,87	4722	207	1,94	12
					263,25	12,47	1606	76	0,06	0
10.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт(л.с.)при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	18,00	6,48	6,48	117	117	--	--
					--	2,10	--	38	0,01	0
11.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	18,00	25,65	5,38	462	97	0,13	2
					20,27	--	365	--	--	--
12.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	18,00	14,12	12,00	254	216	0,01	0
					1,62	2,75	29	49	0,01	0
		Оголовки								
13.	Е0130-7-1	Устройство монолитных лотков,СТЕНЫ И ЗУБА бетон В20	м3	9,79	5779,38	532,08	56580	5209	2,55	25
					434,25	131,85	4251	1291	0,43	4
14.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 150	м3	0,40	4096,00	--	1638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	6,48	2253,69	686,25	14604	4447	2,79	18
					463,50	178,43	3003	1156	0,61	4
18.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	44,00	314,06	13,70	13818	603	0,60	27
					102,83	5,04	4525	222	0,02	1
19.	Е0130-3-2	Устройство подушек(песчаных) (из гравия)(из дресвы) (из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	16,60	774,10	33,87	12850	562	1,94	32
					263,25	12,47	4370	207	0,06	1
20.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт(л.с.)при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	43,00	6,48	6,48	279	279	--	--
					--	2,10	--	90	0,01	0

21.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,00	134,10 134,10	-- --	536 536	-- --	0,97 --	4 --
22.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	47,00	21,55 17,03	4,52 --	1013 800	212 --	0,11 --	5 --
23.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	47,00	14,12 1,62	12,00 2,75	664 76	564 129	0,01 0,01	1 1
ИТОГО:							268833 65466	54975 14538		402 54

Накладные расходы :

На общестроительные работы	87072
Всего накладных расходов:	87072
Итого с накладными	355905

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21354
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	377259
Итого с временными, 3,68 %	391142
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	403463
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	405028
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	408939
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	1197268
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	23945
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1221213
Налог на добавленную стоимость, 12 %	146546
Итого с НДС	**1 367 759**
С учетом тендерной скидки 5%	**1 299 371,05**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Мусакул Д.Т.