Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за март 2020 г.
Доп.соглашение №4 от 22.01.2020г. к договору № 164 от 30.11.2017г.
Наименование бюджетной программы: 268 002 011 432
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начало действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4		5	7	8		10
		Бюджетная программа 268 002 011 432							
I	По реконструкции а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 94-122 Ескельдинского района Алматинской области	тенге	2 259 123 417,70	-					
		Бюджетная программа 268 002 015 432							
		тенге	321 209 210,46	10 529 796,27			10 529 796,27		10 529 796,27
	в.т.ч.на 2017г.		985 295,66	985 295,66		985 295,66			
	в.т.ч.на 2018г.		972 602 435,32	972 602 435,32		972 602 435,32			
	в.т.ч.на 2019г.		986 422 971,88	986 422 971,88		986 422 971,88			
	в.т.ч.на 2020г.		620 321 925,30	10 529 796,27			10 529 796,27		10 529 796,27
	Всего по акту:	тенге	**2 580 332 628,16**	**1 970 540 499,13**	-	**1 960 010 702,86**	**10 529 796,27**		**10 529 796,27**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Талдыбаев Н.**

Тех надзор Досмухамбетов Р.С.

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Каргалдаков Н.А.**
М.П.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№4 от 22.01.2020г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-2

Переустройство коммуникаций

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кабельное ВЛ 10кВ								
1.	E0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор (Промежуточная опора ПП10-2) для ВЛ 0,38;6-10кВ	опора	3,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	4602 1519	2635 739	3,06 1,03	9 3
2.	C143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5	шт	3,00	11714,00 --	-- --	35142 --	-- --	-- --	-- --
3.	E0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	3,00	318,48 171,90	24,15 8,83	955 516	72 26	1,03 0,04	3 0
4.	C143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,15	14493,00 --	-- --	2174 --	-- --	-- --	-- --
5.	C143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5	шт	1,00	11714,00 --	-- --	11714 --	-- --	-- --	-- --

8.	E0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	1,00	318,48 171,90	24,15 8,83	318 172	24 9	1,03 0,04	1 0
9.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,05	14493,00 --	-- --	725 --	-- --	-- --	-- --
11.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5	шт	2,00	11714,00 --	-- --	23428 --	-- --	-- --	-- --
12.	E0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	2,00	318,48 171,90	24,15 8,83	637 344	48 18	1,03 0,04	2 0
13.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские,прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,10	14493,00 --	-- --	1449 --	-- --	-- --	-- --
		Кабельное ВЛ 0,4 кВ								
38.	E0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор	опора	10,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	15341 5062	8782 2464	3,06 1,03	31 10
39.	С143019-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	10,00	9436,00 --	-- --	94360 --	-- --	-- --	-- --
40.	E0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор	опора	3,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	4602 1519	2635 739	3,06 1,03	9 3
41.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5	шт	3,00	11714,00 --	-- --	35142 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						230589 9132	14195 3995		55 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	14163
Всего накладных расходов:	14163
Итого с накладными	244752

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	14685
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	259437
Итого с временными, 3,68 %	268984
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	275520
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	276596
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	279286
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	817677
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16354
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	834031
Налог на добавленную стоимость, 12 %	100084
Итого с НДС	**934 115**
С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**887 409,25**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Толпаров З.Т

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№4 от 22.01.2020г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 93+900-км 108+400

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-км 108+400

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6

Устройство труб Ду 1м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Круглые ж.б.трубы d=1,0м на монолитным фундаменте (2 шт)								
36.	E0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном B20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	22,00	906,94 163,02	27,53 7,30	19953 3586	606 161	1,10 0,03	24 1
37.	E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-44,00	69,70 10,49	0,14 0,06	-3067 -462	-6 -3	0,07 0,00	-3 -0
38.	E0101-158 -5	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном B20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	23,20	906,94 163,02	27,53 7,30	21041 3782	639 169	1,10 0,03	25 1
39.	E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-46,40	69,70 10,49	0,14 0,06	-3234 -487	-7 -3	0,07 0,00	-3 -0
40.	E0101-158 -5	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном B20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	13,60	906,94 163,02	27,53 7,30	12334 2217	374 99	1,10 0,03	15 0
41.	E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-27,20	69,70 10,49	0,14 0,06	-1896 -285	-4 -2	0,07 0,00	-2 -0
42.	E0101-158 -5	Укрепление земляного выступа монолитным бетоном B20F300 общая	м2	0,60	906,94	27,53	544	17	1,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина 8см /при толщине 10см/			163,02	7,30	98	4	0,03	0
43.	E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-1,20	69,70	0,14	-84	--	0,07	-0
					10,49	0,06	-13	--	0,00	-0
44.	E0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20F300 при толщине 10см общая толщина 12см	м2	50,80	906,94	27,53	46072	1399	1,10	56
					163,02	7,30	8281	371	0,03	2
45.	E0101-158 -6	Добавить 1х2 см	м2	101,60	69,70	0,14	7081	15	0,07	7
					10,49	0,06	1066	6	0,00	0
46.	E0101-25-2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	40,00	11,19	11,19	448	448	--	--
					--	3,06	--	122	0,01	0
47.	E0101-25-10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	40,00	9,40	9,40	376	376	--	--
					--	2,57	--	103	0,01	0
		ПРОГАЛЫ								
56.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	30,00	23,36	22,08	701	662	0,01	0
					1,28	5,56	38	167	0,02	1
57.	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	30,00	11,19	11,19	336	336	--	--
					--	3,06	--	92	0,01	0
58.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	120,00	9,40	9,40	1128	1128	--	--
					--	2,57	--	308	0,01	1
59.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	30,00	21,55	4,52	646	135	0,11	3
					17,03	--	511	--	--	--
		Восстановление земляного полотна в прогале								
63.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	130,80	29,64	28,03	3877	3666	0,01	1
					1,61	7,06	211	923	0,02	3

Итого по разделу: Круглые ж.б.трубы d=1,0м на монолитным фундаменте (2 шт КМ) 106269

ИТОГО:	106269	9780	125
	18543	2517	9

Накладные расходы :

На общестроительные работы	20430
Всего накладных расходов:	20430
Итого с накладными	126699

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7601
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	134300
Итого с временными, 3,68 %	139242
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	143628
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	144185
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	145577
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	451754
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9035
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	460789
Налог на добавленную стоимость, 12 %	55295
Итого **с НДС**	**516 084,07**
С учетом скидки 5%	**490 279,87**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Сануратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№4 от 22.01.2020г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 93+900-км 108+400

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-км 108+400

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7

Устройство труб Ду 1,5м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Круглые ж.б.трубы d=1,5м на монолитным фундаменте								
		Укрепление								
31.	E0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	17,10	906,94	27,53	15509	471	1,10	19
					163,02	7,30	2788	125	0,03	1
32.	E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-34,20	69,70	0,14	-2384	-5	0,07	-2
					10,49	0,06	-359	-2	0,00	-0
33.	E0101-158 -5	Укрепление откосов на входе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая толщина 8см	м2	15,60	928,11	30,59	14478	477	1,22	19
					181,13	8,11	2826	127	0,04	1
34.	E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-31,20	69,70	0,14	-2175	-4	0,07	-2
					10,49	0,06	-327	-2	0,00	-0
35.	E0101-158 -5	Укрепление земляного выступа монолитным бетоном В20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	0,80	906,94	27,53	726	22	1,10	1
					163,02	7,30	130	6	0,03	0
36.	E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-1,60	69,70	0,14	-112	--	0,07	-0
					10,49	0,06	-17	--	0,00	-0

37.	E0101-158 -5	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном B20F300 общая	м2	9,40	906,94	27,53	8525	259	1,10	10
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)			- 2 -						3650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина 8см /при толщине 10см/			163,02	7,30	1532	69	0,03	0
38.	E0101-158 -6	Исключить 1x2 см	м2	-18,80	69,70	0,14	-1310	-3	0,07	-1
					10,49	0,06	-197	-1	0,00	-0
39.	E0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном B20F300 при толщине 10см общая толщина 12см	м2	30,20	906,94	27,53	27389	831	1,10	33
					163,02	7,30	4923	220	0,03	1
40.	E0101-158 -6	Добавить 1x2 см	м2	60,40	69,70	0,14	4210	9	0,07	4
					10,49	0,06	634	4	0,00	0
41.	E0101-159 -3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	1,10	2160,71	4,62	2369	5	2,63	3
					398,25	1,06	437	1	0,00	0
42.	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,16	8299,96	--	1324	--	48,40	8
					8055,00	--	1285	--	--	--
43.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,16	65000,00	--	10368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	E0101-25-2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	80,00	11,19	11,19	895	895	--	--
					--	3,06	--	245	0,01	1
47.	E0101-25-10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	80,00	9,40	9,40	752	752	--	--
					--	2,57	--	206	0,01	1
		Итого по разделу: Круглые ж.б.трубы d=1,5м на монолитным фундаменте (1шт КМ 106+846)								80564

ИТОГО:							80564	3709		91
							13655	998		4

Накладные расходы :

На общестроительные работы	14365
Всего накладных расходов:	14365
Итого с накладными	94929

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	5696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	100625
Итого с временными, 3,68 %	104328
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	107614
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	108031
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	109074
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	338481
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6770
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	345251
Налог на добавленную стоимость, 12 %	41430
Итого с НДС	**386 681**
С учетом скидки 5%	**367 346,95**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Патыбаев Н.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Фирма "Талдыкорган жолдары"

Представитель тех. надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№4 от 22.01.2020г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 93+900-км 108+400

Наименование объекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-км 108+400

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8

Устройство труб Ду 2х2 2х4х2,5

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прямоугольные ж.б.трубы отверстием 2х4,0х2,5м на монолитным фундаменте (1 шт)								
		Укрепление								
70.	Е0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	52,90	906,94	27,53	47977	1456	1,10	58
					163,02	7,30	8624	386	0,03	2
71.	Е0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-105,80	69,70	0,14	-7374	-15	0,07	-7
					10,49	0,06	-1110	-7	0,00	-0
72.	Е0101-158 -5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая толщина 8см	м2	54,20	928,11	30,59	50303	1658	1,22	66
					181,13	8,11	9817	440	0,04	2
73.	Е0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-108,40	69,70	0,14	-7555	-16	0,07	-7
					10,49	0,06	-1138	-7	0,00	-0
74.	Е0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая толщина 12см	м2	184,90	906,94	27,53	167692	5091	1,10	203
					163,02	7,30	30142	1350	0,03	6
75.	Е0101-158 -6	Добавить 1х2 см	м2	369,80	69,70	0,14	25775	53	0,07	25
					10,49	0,06	3881	23	0,00	0

76.	E0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	1,00	2160,71 398,25	4,62 1,06	2161 398	5 1	2,63 0,00	3 0
77.	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,87	8299,96 8055,00	-- --	7246 7032	-- --	48,40 --	42 --
78.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,87	65000,00 --	-- --	56745 --	-- --	-- --	-- --
79.	E0101-25-4	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	20,00	32,90 --	32,90 9,00	658 --	658 180	-- 0,03	-- 1
80.	E0101-25-12	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	20,00	15,11 --	15,11 4,13	302 --	302 83	-- 0,01	-- 0
ИТОГО:							343930 57646	9193 2449		383 11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	59136
Всего накладных расходов:	59136
Итого с накладными	403066

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24184
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	427250
Итого с временными, 3,68 %	442973
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	456927
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	458699
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	463129
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	1437194
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	28744
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1465938
Налог на добавленную стоимость, 12 %	175913
Итого с НДС	**1 641 851**
С учетом скидки 5%	**1 559 758,45**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№4 от 22.01.2020г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-3

Устройство труб Ду 0,5 х 0,5м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прямоугольные бетонные трубы отверстием 0,5х0,5м на монолитным фундаменте (4 шт)								
1.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	м3	155,00	18,51	17,50	2870	2713	0,01	1
		или "Обратная лопата" с ковш ом вместимостью 0,65 м3			1,01	4,41	157	683	0,02	2
2.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную м в траншеях глубиной до 2 м 3 без креплений с откосами		15,00	167,40	--	2511	--	1,18	18
					167,40	--	2511	--	--	--
3.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	м3	38,00	23,36	22,08	888	839	0,01	0
		или "Обратная лопата" с ковшо м вместимостью 0,65 м3			1,28	5,56	49	211	0,02	1
4.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вру чную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от косами	м3	4,00	262,72	--	1051	--	1,85	7
					262,72	--	1051	--	--	--
		Тело трубы								
5.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	31,00	5858,94	532,08	181627	16495	2,55	79
					434,25	131,85	13462	4087	0,43	13
6.	Е0130-68-	Установка блоков стенок	м3	18,40	2808,89	573,75	51684	10557	3,38	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	В20/и оголовков одноочковых прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м/			567,00	149,18	10433	2745	0,51	9
7.	С143019-65	СТЕНОВЫЕ БЛОКИ В20/Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5/	м3	18,40	10200,00 --	-- --	187680 --	-- --	-- --	-- --
8.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	18,40	-- --	-- --	- --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0130-70-1	Укладка плит перекрытия /прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м/В30	м3	4,14	2516,52 1064,25	832,50 216,45	10418 4406	3447 896	6,23 0,74	26 3
10.	С143019-65	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ/Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5/	м3	4,14	10200,00 --	-- --	42228 --	-- --	-- --	-- --
11.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	4,14	112,00 --	-- --	464 --	-- --	-- --	-- --
12.	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	4,14	122,00 --	-- --	505 --	-- --	-- --	-- --
13.	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	4,14	139,00 --	-- --	575 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	53577,00 --	-- --	4929 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-14	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18	39437,00 --	-- --	7051 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0130-7-1	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ/Устройство монолитных фундаментов/ из бетона В15	м3	1,38	5616,18 434,25	532,08 131,85	7750 599	734 182	2,55 0,43	4 1
17.	Е0113-37-1	ПРОКЛАДКА ТОЛЕМ/Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме	м2	22,40	192,13	5,38	4304	121	0,94	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рубероидом и гидроизолом в 1 слой/			186,75	2,25	4183	50	0,01	0
18.	С11011-98 1	Толь ТВК-350	м2	22,40	108,00	--	2419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	86,30	314,06	13,70	27103	1182	0,60	52
					102,83	5,04	8874	435	0,02	2
20.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	95,00	506,78	20,67	48144	1964	0,91	86
					157,50	7,61	14962	723	0,31	29
21.	Е0130-3-2	Устройство подушек	м3	85,50	774,10	33,87	66186	2896	1,94	166
					263,25	12,47	22508	1066	0,06	5
22.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	45,00	2,80	2,80	126	126	--	--
					--	0,97	--	44	0,00	0
23.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	16,00	3,35	3,35	54	54	--	--
					--	1,16	--	19	0,00	0
24.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	61,00	21,55	4,52	1314	275	0,11	7
					17,03	--	1039	--	--	--
25.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	61,00	14,12	12,00	861	732	0,01	1
					1,62	2,75	99	167	0,01	1
26.	Е0123-24-1	Установка люков и решетки	шт	12,00	274,35	35,42	3292	425	1,31	16
					209,25	13,50	2511	162	0,07	1
27.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	6,00	5850,00	--	35100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С131104-9	ЛЮК ЧУГУННЫЙ С РЕШЕТКОЙ/Дождеприемник круглый, тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99/	комплект	6,00	8368,00	--	50208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Оголовки								
29.	Е0130-7-1	Устройство БЕТОННЫХ ОТКОСНЫХ КРЫЛЬЕВ/монолитных фундаментов/ бетон В20	м3	5,20	5779,38	532,08	30053	2767	2,55	13
					434,25	131,85	2258	686	0,43	2
30.	Е0127-34-	Установка бортовых бетонных	м	7,80	368,93	6,63	2878	52	0,70	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий			108,68	1,76	848	14	0,01	0
31.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	0,72	14850,00	--	10692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прямоугольные бетонные трубы отверстием 0,5х0,5м на монолитном фундаменте (4 шт)								784966

ИТОГО:	784966	45375	564
	89950	12170	70

Накладные расходы :

На общестроительные работы	111120
Всего накладных расходов:	111120
Итого с накладными	896086

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	53765
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	949851
Итого с временными, 3,68 %	984806
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	1015827
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1019766
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1029614
Стоимость возвращаемых материалов	2061
Всего с вычетом возвр.сумм	1027553
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	3008410
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	60168
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3068578
Налог на добавленную стоимость, 12 %	368229
Итого с НДС	**3 436 807**
С учетом скидки 5%	**3 264 966,65**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№4 от 22.01.2020г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-4

Устройство труб Ду 0,75м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Круглые ж.б.трубы d=0,75 м на монолитным фундаменте (1 шт)								
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15,00	29,64 1,61	28,03 7,06	445 24	420 106	0,01 0,02	0 0
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,50	467,10 467,10	-- --	701 701	-- --	2,98 --	4 --
3.	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных) (из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	5,45	774,10 263,25	33,87 12,47	4219 1435	185 68	1,94 0,06	11 0
4.	Е0130-54-2	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,75 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 1,35 м	м3	2,52	5441,85 1530,00	2655,00 690,30	13713 3856	6691 1740	9,13 2,36	23 6
		ОГОЛОВКИ								
6.	Е0130-62-	Сооружение оголовков одноочковых	м3	2,46	2008,87	1136,25	4942	2795	3,52	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	круглых труб отверстием 0,75 м			591,75	295,43	1456	727	1,01	2
8.	С143001-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,20	4182,00 --	-- --	5018 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных) (из гравия) (из дресвы) (из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	3,15	774,10 263,25	33,87 12,47	2438 829	107 39	1,94 0,06	6 0
10.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	34,80	314,06 102,83	13,70 5,04	10929 3578	477 175	0,60 0,02	21 1
11.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	6,86	1081,25 157,50	20,67 7,61	7417 1080	142 52	0,91 0,31	6 2
12.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	9,70	7,57 --	7,57 2,46	73 --	73 24	-- 0,01	-- 0
13.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	9,70	25,65 20,27	5,38 --	249 197	52 --	0,13 --	1 --
14.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	9,70	14,12 1,62	12,00 2,75	137 16	116 27	0,01 0,01	0 0
		Итого по разделу: Круглые ж.б.трубы d=0,75 м на монолитным фундаменте (1 шт)								50284
		Раздел: ИССО НА СЪЕЗДАХ. Круглые ж.б.трубы d=0,75 м (1 шт 121+960)								
23.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	16,00	29,64 1,61	28,03 7,06	474 26	448 113	0,01 0,02	0 0
24.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,60	467,10 467,10	-- --	747 747	-- --	2,98 --	5 --
25.	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных) (из гравия) (из дресвы) (из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	5,80	774,10	33,87	4490	196	1,94	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					263,25	12,47	1527	72	0,06	0
26.	Е0130-54-2	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,75 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 1,35 м	м3	2,52	5441,85	2655,00	13713	6691	9,13	23
					1530,00	690,30	3856	1740	2,36	6
		Оголовки								
28.	Е0130-62-2	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,75 м	м3	2,46	2008,87	1136,25	4942	2795	3,52	9
					591,75	295,43	1456	727	1,01	2
30.	С143001-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,20	4182,00	--	5018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных) (из гравия) (из дресвы) (из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	3,15	774,10	33,87	2438	107	1,94	6
					263,25	12,47	829	39	0,06	0
32.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	34,80	314,06	13,70	10929	477	0,60	21
					102,83	5,04	3578	175	0,02	1
33.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	6,86	1081,25	20,67	7417	142	0,91	6
					157,50	7,61	1080	52	0,31	2
34.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	9,70	7,57	7,57	73	73	--	--
					--	2,46	--	24	0,01	0
35.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	9,70	25,65	5,38	249	52	0,13	1
					20,27	--	197	--	--	--
36.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	9,70	14,12	12,00	137	116	0,01	0
					1,62	2,75	16	27	0,01	0
		Итого по разделу: ИССО НА СЪЕЗДАХ. Круглые ж.б.трубы d=0,75 м (1 шт 121+960)								50631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							100912	22157		164
							26484	5927		25

Накладные расходы :

На общестроительные работы	35289
Всего накладных расходов:	35289
Итого с накладными	136201

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8172
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	144373
Итого с временными, 3,68 %	149686
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	154401
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	155000
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	156497
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	458183
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9164
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	467347
Налог на добавленную стоимость, 12 %	56082
Итого с НДС	**523 429**
С учетом скидки 5%	**497 257,55**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№4 от 22.01.2020г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-5

Устройство труб Ду 0,82 х 1,0м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прямоугольные бетонные трубы отверстием 0,82х1,0м на монолитным фундаменте (2 шт)								
1.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	115,00	18,51	17,50	2129	2013	0,01	1
					1,01	4,41	116	507	0,02	2
2.	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную 1 группы после разработки их механизированным способом	м3	12,00	167,40	--	2009	--	1,18	14
					167,40	--	2009	--	--	--
3.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	115,00	23,36	22,08	2686	2539	0,01	1
					1,28	5,56	147	639	0,02	2
4.	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную 2 группы после разработки их механизированным способом	м3	12,00	262,72	--	3153	--	1,85	22
					262,72	--	3153	--	--	--
		Тело трубы								
5.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	21,60	5858,94	532,08	126553	11493	2,55	55
					434,25	131,85	9380	2848	0,43	9
6.	Е0130-68-1	Установка блоков стенок В20/и оголовков одноочковых прямоугольных бетонных труб	м3	20,80	2808,89	573,75	58425	11934	3,38	70
					567,00	149,18	11794	3103	0,51	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстием до 3 м/								
7.	С143019-65	СТЕНОВЫЕ БЛОКИ В20/Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5/	м3	20,80	10200,00 --	-- --	212160 --	-- --	-- --	-- --
8.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	20,80	-- --	-- --	- --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0130-70-1	Укладка плит перекрытия /прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м/В30	м3	3,90	2516,52 1064,25	832,50 216,45	9814 4151	3247 844	6,23 0,74	24 3
10.	С143019-65	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ/Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5/	м3	3,90	10200,00 --	-- --	39780 --	-- --	-- --	-- --
11.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	3,90	112,00 --	-- --	437 --	-- --	-- --	-- --
12.	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	3,90	122,00 --	-- --	476 --	-- --	-- --	-- --
13.	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	3,90	139,00 --	-- --	542 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	53577,00 --	-- --	2786 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-14	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38	39437,00 --	-- --	14847 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0130-7-1	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ/Устройство монолитных фундаментов/ из бетона В15	м3	1,04	5616,18 434,25	532,08 131,85	5841 452	553 137	2,55 0,43	3 0
17.	Е0113-37-1	ПРОКЛАДКА ТОЛЕМ/Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой/	м2	15,20	192,13 186,75	5,38 2,25	2920 2839	82 34	0,94 0,01	14 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С11011-98 1	Толь ТВК-350	м2	15,20	108,00	--	1642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	46,80	313,79	13,70	14685	641	0,60	28
					102,83	5,04	4812	236	0,02	1
20.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	54,40	506,38	20,67	27547	1124	0,91	50
					157,50	7,61	8568	414	0,31	17
21.	Е0130-3-2	Устройство подушек	м3	66,00	774,10	33,87	51091	2235	1,94	128
					263,25	12,47	17374	823	0,06	4
22.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	71,00	5,55	5,55	394	394	--	--
					--	1,80	--	128	0,01	0
23.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	71,00	6,48	6,48	460	460	--	--
					--	2,10	--	149	0,01	1
24.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	142,00	21,55	4,52	3060	641	0,11	15
					17,03	--	2418	--	--	--
25.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	142,00	14,12	12,00	2005	1704	0,01	2
					1,62	2,75	230	390	0,01	2
26.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	8,00	274,35	35,42	2195	283	1,31	10
					209,25	13,50	1674	108	0,07	1
27.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	5850,00	--	23400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С131104-9	ЛЮК ЧУГУННЫЙ С РЕШЕТКОЙ/Дождеприемник круглый, тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99/	комплект	4,00	8368,00	--	33472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Оголовки								
29.	Е0130-7-1	Устройство БЕТОННЫХ ОТКОСНЫХ КРЫЛЬЕВ/монолитных фундаментов/ бетон В20	м3	3,60	5779,38	532,08	20806	1916	2,55	9
					434,25	131,85	1563	475	0,43	2
30.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	12,96	368,93	6,63	4781	86	0,70	9
					108,68	1,76	1408	23	0,01	0
31.	С143003-1	Камни бетонные бортовые /ГОСТ	м3	0,46	14850,00	--	6831	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	6665-91/ М-400									
		Итого по разделу: Прямоугольные бетонные трубы отверстием 0,82х1,0м на монолитным фундаменте (2 шт)								676928
ИТОГО:							676928	41345		456
							72088	10858		54

Накладные расходы :

На общестроительные работы	90222
Всего накладных расходов:	90222
Итого с накладными	767150

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	46029
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	813179
Итого с временными, 3,68 %	843104
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	869662
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	873034
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	881465
Стоимость возвращаемых материалов	2330
Всего с вычетом возвр.сумм	879135
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	2573880
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	51478
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2625358
Налог на добавленную стоимость, 12 %	315043
Итого с НДС	**2 940 401**
С учетом скидки 5%	**2 793 380,95**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг» _____ **Толпаров З.Т**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№4 от 22.01.2020г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-6

Устройство труб Ду 1,0м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ИССО НА СЪЕЗДАХ. Круглые ж.б.трубы d=1,0м на монолит ным фундаменте (1 шт)								
68.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	44,00	29,64 1,61	28,03 7,06	1304 71	1233 310	0,01 0,02	0 1
69.	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от косами	м3	2,00	200,88 200,88	-- --	402 402	-- --	1,42 --	3 --
70.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,00	467,10 467,10	-- --	1868 1868	-- --	2,98 --	12 --
		Тело трубы								
71.	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	8,50	5858,94 434,25	532,08 131,85	49801 3691	4523 1121	2,55 0,43	22 4
72.	E0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насып и /на железных	м3	5,88	4921,38 1323,00	2182,50 567,45	28938 7779	12833 3337	7,89 1,94	46 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	55,10	314,06	13,70	17304	755	0,60	33
					102,83	5,04	5666	278	0,02	1
75.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2,40	1081,25	20,67	2595	50	0,91	2
					157,50	7,61	378	18	0,31	1
76.	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3	2,80	774,10	33,87	2167	95	1,94	5
					263,25	12,47	737	35	0,06	0
77.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	8,00	5,55	5,55	44	44	--	--
					--	1,80	--	14	0,01	0
78.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,00	21,55	4,52	172	36	0,11	1
					17,03	--	136	--	--	--
79.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	8,00	14,12	12,00	113	96	0,01	0
					1,62	2,75	13	22	0,01	0
		Оголовки								
80.	Е0130-7-1	Устройство монолитных дна лотка бетон В20	м3	1,00	5779,38	532,08	5779	532	2,55	3
					434,25	131,85	434	132	0,43	0
81.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 150	м3	0,20	4096,00	--	819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	5,94	2253,69	686,25	13387	4076	2,79	17
					463,50	178,43	2753	1060	0,61	4
85.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	28,00	314,06	13,70	8794	384	0,60	17
					102,83	5,04	2879	141	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	Е0130-3-2	Устройство подушек(песчаных) (из гравия)(из дресвы) (из смеси гравия с песком)	м3	10,20	774,10	33,87	7896	345	1,94	20
					263,25	12,47	2685	127	0,06	1
87.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.),при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	24,00	7,57	7,57	182	182	--	--
					--	2,46	--	59	0,01	0
88.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	24,00	25,65	5,38	616	129	0,13	3
					20,27	--	486	--	--	--
89.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	24,00	14,12	12,00	339	288	0,01	0
					1,62	2,75	39	66	0,01	0
90.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	2,00	167,18	--	334	--	1,21	2
					167,18	--	334	--	--	--
91.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	2,00	25,65	5,38	51	11	0,13	0
					20,27	--	41	--	--	--
92.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2,00	14,12	12,00	28	24	0,01	0
					1,62	2,75	3	5	0,01	0
		Итого по разделу: ИССО НА СЪЕЗДАХ. Круглые ж.б.трубы d=1,0м на монолитном фундаменте (1 шт км 120+466)								142937
ИТОГО:					142936	25634				187
					30395	6725				25

Накладные расходы :

На общестроительные работы	40416
Всего накладных расходов:	40416
Итого с накладными	183352

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11001
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	194353
Итого с временными, 3,68 %	201505
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	207852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	208658
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	210673
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	616796
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	12336
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	629132
Налог на добавленную стоимость, 12 %	75496
Итого с НДС	**704 628**
С учетом скидки 5%	**669 396,6**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Толпаров З.Т