Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2020 г.
Доп.соглашение №5 от 03.04.2020г. к договору № 164 от 30.11.2017г.
Наименование бюджетной программы: 268 002 011 432
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начало действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4		5	7	8		10
		Бюджетная программа 268 002 011 432							
1	По реконструкции а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 94-122 Ескельдинского района Алматинской области	тенге	2 259 123 417,70	81 951 974,46		81 951 974,46	-		-
		Бюджетная программа 268 002 015 432							
		тенге	321 209 210,46	65 030 352,56		54 500 556,29	10 529 796,27		10 529 796,27
	в.т.ч.на 2017г.		985 295,66	985 295,66		985 295,66			
	в.т.ч.на 2018г.		972 602 435,32	972 602 435,32		972 602 435,32			
	в.т.ч.на 2019г.		986 422 971,88	986 422 971,88		986 422 971,88			
	в.т.ч.на 2020г.		620 321 925,30	146 982 327,02		136 452 530,75	10 529 796,27		10 529 796,27
	Всего по акту:	**тенге**	**2 580 332 628,16**	**2 106 993 029,88**	**-**	**2 096 463 233,61**	**10 529 796,27**		**10 529 796,27**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя _____ Самуратов С.З.
М.П.

Представитель заказчика _____ Далдыбаев Н.

Таджиманов Р.С.

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ Саргалдаков Н.А.
М.П.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-2

Переустройство коммуникаций

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кабельное ВЛ 10кВ								
1.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор (Промежуточная опора ПП10-2)для ВЛ 0,38;6-10 кВ	опора	2,00	1534,11	878,23	3068	1756	3,06	6
					506,25	246,42	1012	493	1,03	2
2.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5	шт	2,00	11714,00	--	23428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	2,00	318,48	24,15	637	48	1,03	2
					171,90	8,83	344	18	0,04	0
4.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,10	14493,00	--	1449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор (Угловая УП10-1)с одним подкосом ВЛ 0,38;6-10 кВ/с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2

6.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5	шт	1,00	11714,00 ---	-- ---	11714 ---	-- ---	-- ---	-- ---
7.	С143019-9 1	ПОДКОС/Стойки вибрированные для опор.высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5/	шт	1,00	11714,00 ---	-- ---	11714 ---	-- ---	-- ---	-- ---
8.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	1,00	318,48 171,90	24,15 8,83	318 172	24 9	1,03 0,04	1 0
9.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,15	14493,00 ---	-- ---	2174 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор (промежуточная опора П10) для ВЛ 0,38;6-10 кВ /с траверсами/	опора	3,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	4602 1519	2635 739	3,06 1,03	9 3
11.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5	шт	3,00	11714,00 ---	-- ---	35142 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	3,00	318,48 171,90	24,15 8,83	955 516	72 26	1,03 0,04	3 0
13.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,15	14493,00 ---	-- ---	2174 ---	-- ---	-- ---	-- ---
14.	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор (Угловая промежуточная АО10) с двумя подкосами ВЛ 0,38;6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	4836,53 1476,00	3187,28 878,40	9673 2952	6375 1757	9,00 3,63	18 7
15.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5	шт	2,00	11714,00 ---	-- ---	23428 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	С143019-9 1	ПОДКОС/Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий	шт	4,00	11714,00 ---	-- ---	46856 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5/			--	--	--	--	--	--
17.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	3,00	318,48 171,90	24,15 8,83	955 516	72 26	1,03 0,04	3 0
18.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,30	14493,00 --	-- --	4348 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор	опора	1,00	4836,53 1476,00	3187,28 878,40	4837 1476	3187 878	9,00 3,63	9 4
20.	С143019-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	шт	1,00	11893,00 --	-- --	11893 --	-- --	-- --	-- --
21.	С143019-92	ПОДКОС/Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5/	шт	2,00	11893,00 --	-- --	23786 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	1,00	318,48 171,90	24,15 8,83	318 172	24 9	1,03 0,04	1 0
23.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,10	14493,00 --	-- --	1449 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор (Ответвительная УА10-1) с одним подкосом ВЛ 0,38;6-10кВ /с травесами/	опора	3,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	9467 2956	5971 1650	5,98 2,29	18 7
25.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5	шт	3,00	11714,00 --	-- --	35142 --	-- --	-- --	-- --
26.	С143019-9	ПОДКОС/Стойки вибрированные для	шт	3,00	11714,00	--	35142	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5/			--	--	--	--	--	--
27.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	3,00	318,48 171,90	24,15 8,83	955 516	72 26	1,03 0,04	3 0
28.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,15	14493,00 --	-- --	2174 --	-- --	-- --	-- --
29.	С11041-28	ИЗОЛЯТОР ШФ10-Г/Изоляторы для радио и связи /ГОСТ 13871-78/ ИЛЮТ 757531.018-01/	100шт	0,90	6670,00 --	-- --	6003 --	-- --	-- --	-- --
30.	С11041-32	ИЗОЛЯТОР ПФ70В/Изоляторы для радио и связи /ГОСТ 5862-79/ такелажные ИТ-70VI/	100шт	0,24	22900,00 --	-- --	5496 --	-- --	-- --	-- --
31.	С151610-1	УШКО ЛАПЧАТОЕ У1-7-16/Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35/	шт	30,00	1550,00 --	-- --	46500 --	-- --	-- --	-- --
32.	С11011-78 3	ЗВЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПРТ-7/Звено соединительное 49 мм/	шт	30,00	8360,00 --	-- --	250800 --	-- --	-- --	-- --
33.	С11071-3	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ БОЛТОВОЙ НБ-2/Болт крюковой для крепления конструкций к металлическим опорам контактной сети, оцинкованный/	100шт	0,30	7120,00 --	-- --	2136 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0133-109 -2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,49	25922,88 7650,00	17030,88 4099,68	12702 3748	8345 2009	43,70 15,13	21 7
35.	С151607-2 9	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	т	0,75	206110,00 --	-- --	155407 --	-- --	-- --	-- --
		Кабельное ВЛ 0,4кВ								
38.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор (Промежуточная опора П1) ВЛ 0,38;6-10 кВ/с травесами/	опора	18,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	27614 9112	15808 4436	3,06 1,03	55 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С143019-1 03	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	18,00	9436,00	--	169848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор (Промежуточная опора П1)ВЛ 0,38; 6-10кВ /с траверсами/	опора	1,00	1534,11	878,23	1534	878	3,06	3
					506,25	246,42	506	246	1,03	1
41.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5	шт	1,00	11714,00	--	11714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор (Ответвительная анкерная ОА1) для ВЛ 0,38;6-10 кВ/с траверсами/	опора	1,00	1534,11	878,23	1534	878	3,06	3
					506,25	246,42	506	246	1,03	1
43.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5	шт	1,00	11714,00	--	11714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор (Угловая промежуточная АО10)с двумя подкосами ВЛ 0,38;6-10 кВ/с траверсами/	опора	2,00	4836,53	3187,28	9673	6375	9,00	18
					1476,00	878,40	2952	1757	3,63	7
45.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5(СНВ-7-13)	шт	2,00	11714,00	--	23428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	3,00	318,48	24,15	955	72	1,03	3
					171,90	8,83	516	26	0,04	0
47.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,15	14493,00	--	2174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	7,87	7259,41	4310,78	57132	33926	16,10	127
					2745,00	1169,46	21603	9204	4,45	35
49.	С151607-1	Провода для воздушных линий	т	0,01	268424,00	--	3490	--	--	--

	3	электропередачи алюминиевые марки А сечение 16 мм2			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
50.	С151607-17	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 50 мм2	т	1,66	257091,00 --	-- --	426865 --	-- --	-- --	-- --
51.	С11041-34	ТФ2001/Изоляторы линейные штыревые/ГОСТ 2366-78/ ТФ-16/	100шт	195,00	73,00 --	-- --	14235 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0134-126-4	Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки диаметром проводов до 5 мм число опор на 1 км линии 20	км	0,93	2102,63 1885,50	-- --	1955 1754	-- --	10,30 --	10 --
	ИТОГО:						1553863 53834	88510 24105		320 96

Накладные расходы :

На монтажные работы	38392
На общестроительные работы	44544
Всего накладных расходов:	82936
Итого с накладными	1636799

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	98208
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1735007
Итого с временными, 3,68 %	1798855
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	1842567
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1849762
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1867751
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	5796053
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	115921
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5911974
Налог на добавленную стоимость, 12 %	709437
Итого с НДС	6 621 411
С учетом скидки 5%	**6 290 340,45**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Сарыбалдаков Н.А.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№4 от 22.01.2020г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-14

Устройство остановок

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство тротуаров								
15.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением БР100.30.18	м	288,00	360,44	6,63	103806	1910	0,70	201
					108,68	1,76	31300	506	0,01	2
17.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением БР100.20.8	м	869,00	360,44	6,63	313219	5762	0,70	607
					108,68	1,76	94443	1527	0,01	5
	ИТОГО:						417025	7672		808
							125743	2033		7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	169941
Всего накладных расходов:	169941
Итого с накладными	586966

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	35218
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	622184
Итого с временными, 3,68 %	645080
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	652627
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	655207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на.выслугу лет, 1 %						661658		
		Пересчет в текущих ценах, К-3,10323						2053274		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						41065		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2094339		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						251321		
		Итого с НДС						**2 345 660**		
		С учетом скидки 5%						**2 228 377**		

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ Самуратов С.З.

Подрядчик: _____ Саргалдаков Н.А.

Представитель заказчика: _____ Далдыбаев Н.

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Толпаров З.Т

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№4 от 22.01.2020г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2

Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,28	30209,59	339,59	8350	94	0,58	0
					--	140,94	--	39	0,58	0
9.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 (4+2=6)см из горячих асфальтобетонных пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	921,34	374,17	15,35	344739	14144	0,03	31
					5,94	5,06	5473	4662	0,02	16
10.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на0 ,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3685,36	43,87	--	161669	--	0,00	0
					0,01	--	37	--	--	--
		Итого по разделу:								514758
	ИТОГО:						514758	14238		31
							5510	4701		16
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					13580			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						13580		
		Итого с накладными						528338		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						31700		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						560038		
		Итого с временными, 3,68 %						580647		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %						589008		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						591331		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						597137		
		Пересчет в текущих ценах, К-3,10323						1853051		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						37061		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1890112		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						226813		
		Итого с НДС						2 116 925,07		
		С учетом скидки 5%						**2 011 078,82**		

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т**