Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 0[illegible]40000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июль 2020 г.
Доп.соглашение №5 от 03.04.2020г. к договору № 164 от 30.11.2017г.
Наименование бюджетной программы: 268 002 011 432
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начало действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4		5	7	8		10
		Бюджетная программа 268 002 011 432							
1	По реконструкции а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 94-122 Ескельдинского района Алматинской области	тенге	2 259 123 417,70	206 016 159,48		81 951 974,46	124 064 185,02		124 064 185,02
		Бюджетная программа 268 002 015 432							
		тенге	321 209 210,46	65 030 352,56		65 030 352,56	-		-
	в.т.ч.на 2017г.		985 295,66	985 295,66		985 295,66			
	в.т.ч.на 2018г.		972 602 435,32	972 602 435,32		972 602 435,32			
	в.т.ч.на 2019г.		986 422 971,88	986 422 971,88		986 422 971,88			
	в.т.ч.на 2020г.		620 321 925,30	271 046 512,04		146 982 327,02	124 064 185,02		124 064 185,02
	Всего по акту:	**тенге**	**2 580 332 628,16**	**2 231 057 214,90**	**-**	**2 106 993 029,88**	**124 064 185,02**		**124 064 185,02**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Далдыбаев Н.**

_____ **Дайырмашов Р.С.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Форма N 2в

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-2

Переустройство коммуникаций

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кабельное ВЛ 10кВ								
		ДЕМОНТАЖ ОПОР И ПРОВОДОВ								
36.	Е0133-103 -1	ДЕМОНТАЖ одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	15,00	692,24	439,11	10384	6587	1,53	23
					253,13	123,21	3797	1848	0,52	8
37.	Е0133-109 -2	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ/Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводо в свыше 35 мм2/	1км	0,73	12340,44	8515,44	9050	6245	21,85	16
					3825,00	2049,84	2805	1503	7,57	6
		Кабельное ВЛ 0,4кВ								
53.	Е0133-103 -1	ДЕМОНТАЖ одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	36,00	692,24	439,11	24921	15808	1,53	55
					253,13	123,21	9112	4436	0,52	19
54.	Е0133-109 -2	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ/Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2/	1км	2,08	12340,44	8515,44	25627	17684	21,85	45
					3825,00	2049,84	7943	4257	7,57	16

ИТОГО:	69982	46324	139
	23657	12044	48

Накладные расходы :

На монтажные работы	17334
На общестроительные работы	20153
Всего накладных расходов:	37486
Итого с накладными	107469

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6448
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	113909
Итого с временными, 3,68 %	118101
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	120971
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	121443
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	122624
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	380530
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7611
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	388141
Налог на добавленную стоимость, 12 %	46580
Итого с НДС	**434 718**
С учетом скидки 5%	**412 982,1**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толнаров З.Т**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№4 от 22.01.2020г.

Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 93+900-108+400

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 года

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-2

НА Устройство примыканий и пересечений

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГПС,ТОЛЩИНОЙ 160 ММ	м3	629,00	889,70	73,75	559624	46391	0,14	91
					21,38	11,67	13448	7340	0,04	26
		Итого по разделу:								559624
		Раздел 1:								
32.	Е0127-1-1	Устройство слоя основания из фрезированного материала с добавлением 70% ГПС, толщиной 20см	м2	1507,25	126,43	84,16	190565	126854	0,02	24
					2,39	12,07	3602	18190	0,04	59
33.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	257,44	651,00	--	167592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,39	30209,59	339,59	11755	132	0,58	0
					--	140,94	--	55	0,58	0
35.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см 4 см (4+2=6СМ)из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1297,00	374,17	15,35	485300	19911	0,03	44
					5,94	5,06	7704	6563	0,02	23

36.	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5188,00	43,87	--	227587	--	0,00	0
					0,01	--	52	--	--	--
37.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,26	30209,59	339,59	7836	88	0,58	0
					--	140,94	--	37	0,58	0
38.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из ПЛОТНОГО МЕЛКОЗЕРНИСТОГО ТИПА Б МАРКИ II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1297,00	483,37	15,35	626933	19911	0,03	44
					5,94	5,06	7704	6563	0,02	23
		Итого по разделу:								1717569

ИТОГО:

2277192	213288	202
32510	38748	131

Накладные расходы :

На общестроительные работы	94772
Всего накладных расходов:	94772
Итого с накладными	2371964

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	142318
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2514282
Итого с временными, 3,68 %	2606808
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	2644346
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2654773
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2680841
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	8319255
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	166385
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8485640
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1018277
Итого с НДС	**9 503 917**
С учетом сидки 5%	**9 028 721,15**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Талыбаев Н.**

Подрядчик: _____ **Сартелдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толгаров З.Т**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№4 от 22.01.2020г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование объекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2

Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	2805,68	624,50	73,75	1752147	206929	0,14	404
					21,38	11,67	59985	32739	0,04	115
6.	E0127-14-2	Устройство слоя основания и з фрезированного материала с добавлением 70% ГПС,толщиной 20см	м3	2271,47	95,48	73,75	216888	167529	0,14	327
					21,38	11,67	48564	26506	0,04	93
7.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1940,53	433,62	--	841451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	5,57	30209,59	339,59	168388	1893	0,58	3
					--	140,94	--	786	0,58	3
9.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 (4+2=6)см из горячих асфальтобетонных пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	18577,95	374,17	15,35	6951339	285199	0,03	624
					5,94	5,06	110353	94004	0,02	328
10.	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на0 ,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	70111,78	43,87	--	3075664	--	0,00	6
					0,01	--	701	--	--	--

11.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	5,01	30209,59	339,59	151229	1700	0,58	3
					--	140,94	--	706	0,58	3
12.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	25037,90	489,06	15,35	12245138	384368	0,03	841
					5,94	5,06	148725	126692	0,02	442

ИТОГО: 25402244 1047618 2209

368328 281433 985

Накладные расходы :

На общестроительные работы	864182
Всего накладных расходов:	864182
Итого с накладными	26266426

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1575986
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	27842412
Итого с временными, 3,68 %	28867013
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	29282698
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	29398166
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	29686836
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	92124956
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1842499
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	93967455
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11276095
Итого с НДС	**105 243 550**
С учетом тендерной скидки 5%	**99 981 372,5**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Жолдасов З.Т**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№4 от 22.01.2020г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-3

Устройство труб Ду 0,5 х 0,5м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2: ИССО НА СЪЕЗДАХ. Бетонные трубы отверстием 0,5х0,5м на монолитным фундаменте								
49.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	61,00	18,51	17,50	1129	1068	0,01	0
					1,01	4,41	62	269	0,02	1
50.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,00	200,88	--	1205	--	1,42	8
					200,88	--	1205	--	--	--
51.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	35,00	23,36	22,08	818	773	0,01	0
					1,28	5,56	45	195	0,02	1
52.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,00	262,72	--	1051	--	1,85	7
					262,72	--	1051	--	--	--

Тело трубы

54.	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	11,20	5858,94	532,08	65620	5959	2,55	29
					434,25	131,85	4864	1477	0,43	5
55.	E0130-68-1	Установка блоков стенок В20/и оголовков одноочковых прямо угольных бетонных труб отверстием до 3 м/	м3	6,40	2808,89	573,75	17977	3672	3,38	22
					567,00	149,18	3629	955	0,51	3
56.	С143019-65	СТЕНОВЫЕ БЛОКИ В20/Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетон а класса В22.5/	м3	6,40	10200,00	--	65280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме я чеистого: выше 20 до 22,5	м3	6,40	--	--	-	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	E0130-70-1	Укладка плит перекрытия /пр ямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м/В30	м3	1,44	2516,52	832,50	3624	1199	6,23	9
					1064,25	216,45	1533	312	0,74	1
59.	С143019-65	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ/Балки, блоки и перекрыт ия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5/	м3	1,44	10200,00	--	14688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеис того: выше 22,5 до 25	м3	1,44	112,00	--	161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеис того: выше 25 до 27,5	м3	1,44	122,00	--	176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеис того: выше 27,5 до 30	м3	1,44	139,00	--	200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-20 14	т	0,03	53577,00	--	1714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С12041-14	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14	39437,00	--	5641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	E0130-7-1	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ/Устройство монолитных фундаментов/ из бетона В15	м3	0,48	5616,18	532,08	2696	255	2,55	1
					434,25	131,85	208	63	0,43	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Е0113-37-1	ПРОКЛАДКА ТОЛЕМ/Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой/	м2	7,20	192,13	5,38	1383	39	0,94	7
					186,75	2,25	1345	16	0,01	0
67.	С11011-98-1	Толь ТВК-350	м2	7,20	108,00	--	778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	31,20	314,06	13,70	9799	427	0,60	19
					102,83	5,04	3208	157	0,02	1
69.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	30,60	506,78	20,67	15507	633	0,91	28
					157,50	7,61	4820	233	0,31	9
70.	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	44,40	774,10	33,87	34370	1504	1,94	86
					263,25	12,47	11688	554	0,06	3
74.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.),при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	39,00	3,35	3,35	131	131	--	--
					--	1,16	--	45	0,00	0
75.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	39,00	21,55	4,52	840	176	0,11	4
					17,03	--	664	--	--	--
76.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	39,00	14,12	12,00	551	468	0,01	0
					1,62	2,75	63	107	0,01	0
80.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	274,35	35,42	549	71	1,31	3
					209,25	13,50	418	27	0,07	0
81.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	5850,00	--	5850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С131104-9	ЛЮК ЧУГУННЫЙ С РЕШЕТКОЙ/Дождеприемник круглый, тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99/	комплект	1,00	8368,00	--	8368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Оголовки								
83.	Е0130-7-1	Устройство БЕТОННЫХ ОТКОСНЫХ КРЫЛЬЕВ/монолитных фундаментов / бетон В20	м3	2,60	5779,38	532,08	15026	1383	2,55	7
					434,25	131,85	1129	343	0,43	1

84.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	18,19	368,93	6,63	6711	121	0,70	13
					108,68	1,76	1977	32	0,01	0
85.	C143003-10	Камни бетонные бортовые /ГО 6665-91/ М-400	СТ м3	0,36	14850,00	--	5346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ИССО НА СЪЕЗДАХ. Бетонные трубы отверстием 0,5х0,5м на монолитным фундаменте (117+253;117+429 шт)								287197

ИТОГО:

	287197	17880	243
	37909	4785	26

Накладные расходы :

На общестроительные работы	46768
Всего накладных расходов:	46768
Итого с накладными	333965

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	20037
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	354002
Итого с временными, 3,68 %	367029
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	378590
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	380058
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	383728
Стоимость возвращаемых материалов	717
Всего с вычетом возвр.сумм	383011
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	1188570
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	23771
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1212341
Налог на добавленную стоимость, 12 %	145481
Итого с НДС	**1 357 822**
С учетом скидки 5%	**1 289 930,9**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Подрядчик: _____ Саргалдаков Н.А.

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Шаймаров З.Т

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№4 от 22.01.2020г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-13

Устройство примыканий и пересечений

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВКА ПОД НАСЫПЬ								
1.	ЕО101-150-4	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 Л.С.),ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35м, Длина разрыхляемого участка до 100 м	м3	483,18	2,02	2,02	976	976	--	--
					--	0,34	--	163	0,00	1
2.	ЕО101-24-6	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ/Разработка грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (л.с.),при перемещении 2 группы Грунтов до 10(30)м в кавальер	м3	87,73	6,01	6,01	527	527	--	--
					--	2,08	--	183	0,01	1
3.	ЕО101-24-14	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ/Разработка грунта/ бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов добавлять На каждые последующие 10м	м3	175,45	4,75	4,75	834	834	--	--
					--	1,65	--	289	0,01	1
4.	ЕО101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10(30)м в отвал	м3	51,82	6,01	6,01	311	311	--	--
					--	2,08	--	108	0,01	0
5.	ЕО101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	103,64	4,75	4,75	493	493	--	--
					--	1,65	--	171	0,01	1

6.	ЕО101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт(л.с.),при перемещении 3 группы грунтов до 10(30)м в насыпь	м3	42,42	6,84	6,84	290	290	--	--
					--	2,37	--	101	0,01	0
7.	ЕО101-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.),при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	84,85	4,94	4,94	419	419	--	--
					--	1,71	--	145	0,01	0
8.	ЕО101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт л.с.),при перемещении 3 группы грунтов до 10(30)м в валы	м3	158,79	6,84	6,84	1085	1085	--	--
					--	2,37	--	377	0,01	1
9.	ЕО101-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	317,58	4,94	4,94	1569	1569	--	--
					--	1,71	--	544	0,01	2
10.	ЕО101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	158,79	42,15	40,26	6693	6393	0,01	2
					1,86	10,92	295	1734	0,04	6
11.	СО10333-А1-1	Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	т	78,89	19,70	--	1554	--	--	--
					3,94	--	311	--	--	--
12.	СО10333-А2-1	Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 т	т	77,11	26,00	--	2005	--	--	--
					5,20	--	401	--	--	--
13.	СО10333-А3-1	Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	33,39	32,30	--	1078	--	--	--
					6,46	--	216	--	--	--
14.	СО10333-А4-1	Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	т	22,45	38,60	--	867	--	--	--
					7,72	--	173	--	--	--
15.	СО10333-А6-1	Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	т	97,80	51,30	--	5017	--	--	--
					10,26	--	1003	--	--	--
16.	ЕО101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10(30)м В ВАЛЫ	м3	534,39	6,01	6,01	3210	3210	--	--
					--	2,08	--	1114	0,01	4
17.	ЕО101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы	м3	1068,79	4,75	4,75	5081	5081	--	--
					--	1,65	--	1763	0,01	6

		грунтов добавлять на каждые последующие 10м							
18.	ЕО101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	534,39	32,21	30,77	17215	16443	0,01	5
					1,42	8,34	759	4460	0,03	15
19.	СО10333-А 1-1	Перевозка ГРУНТА В ОТВАЛ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеро в/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	т	141,70	19,70	--	2791	--	--	--
					3,94	--	558	--	--	--
20.	ЕО101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погр узкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	82,42	36,89	35,62	3041	2936	0,01	1
					1,24	11,92	102	983	0,04	4
21.	СО10333-А 5-1	Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /груз ов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карь еров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	т	2,95	45,00	--	133	--	--	--
					9,00	--	27	--	--	--
22.	СО10333-А 6-1	Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузо в/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	т	1,77	51,30	--	91	--	--	--
					10,26	--	18	--	--	--
23.	СО10333-А 7-1	Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /гру зов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	156,00	57,60	--	8986	--	--	--
					11,52	--	1797	--	--	--
24.	ЕО101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	484,39	16,15	16,15	7821	7821	--	--
					--	5,21	--	2524	0,02	8
25.	ЕО101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколе сном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	1453,18	1,39	1,39	2024	2024	--	--
					--	0,42	--	609	0,00	2
26.	ЕО101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	484,39	14,12	12,00	6838	5812	0,01	6
					1,62	2,75	785	1330	0,01	6
28.	ЕО101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катка ми на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	448,18	14,01	14,01	6277	6277	--	--
					--	4,80	--	2149	0,02	7

29.	ЕО101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	3137,27	1,39	1,39	4370	4370	--	--
					--	0,42	--	1315	0,00	4
30.	ЕО101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	448,18	14,12	12,00	6327	5377	0,01	5
					1,62	2,75	726	1230	0,01	5
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
33.	ЕО127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГПС,ТОЛЩИНОЙ 160 ММ	м3	151,71	624,50	73,75	94744	11189	0,14	22
					21,38	11,67	3244	1770	0,04	6
	ИТОГО:						192667	83439		41
							10415	23062		79

Накладные расходы :

На общестроительные работы	29907
Всего накладных расходов:	29907
Итого с накладными	222574

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	13355
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	235929
Итого с временными, 3,68 %	244611
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	248133
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	249111
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	251557
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	780638
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	15613
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	796251
Налог на добавленную стоимость, 12 %	95550
Итого с НДС	**891 801**
С учетом тендерной скидки 5%	**847 210,95**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Подрядчик: _____ **Сарсенбаев Б.А.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т**

Форма N 2в

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№4 от 22.01.2020г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование объекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-14

Устройство остановок

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
15.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением БР100.30.18	м	737,00	360,44	6,63	265642	4887	0,70	514
					108,68	1,76	80097	1295	0,01	4
17.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением БР100.20.8	м	794,00	360,44	6,63	286187	5265	0,70	554
					108,68	1,76	86292	1395	0,01	5
19.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	386,00	95,48	73,75	36857	28469	0,14	56
					21,38	11,67	8253	4504	0,04	16
20.	С01031-А2 6-1	Перевозка ВСКИРКОВАННОГО МАТЕРИАЛА автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 26 км, класс груза 1	т	849,20	27,10	--	23013	--	0,11	97
					5,42	--	4603	--	--	--
21.	С010333-А 1-1	Перевозка ВСКИРКОВАННОГО МАТЕРИАЛА автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	849,20	19,70	--	16729	--	--	--
					3,94	--	3346	--	--	--
22.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,51	39437,29	339,59	20297	175	0,58	0
					--	140,94	--	73	0,58	0

23.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	2573,35	386,77	--	995286	--	0,14	371
					24,75	--	63690	--	--	--
24.	E0127-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	м2	5146,70	61,08	--	314348	--	0,02	119
					3,98	--	20484	--	--	--
ИТОГО:							1958359	38796		1711
							266765	7267		25

Накладные расходы :

На общестроительные работы	358492
Всего накладных расходов:	358492
Итого с накладными	2316851

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	139011
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2455862
Итого с временными, 3,68 %	2546238
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	2576029
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2586214
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2611676
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	8104620
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	162092
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8266712
Налог на добавленную стоимость, 12 %	992005
Итого с НДС	**9 258 717**
С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**8 795 781,15**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т**

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№4 от 22.01.2020г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

94 - 108+400

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-15

Обстановка дороги

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ограждения								
32.	E0127-59-5	Установка оцинкованного барьерного ограждения	м	1374	456,39	21,62	627320	29723	1,13	1553
					185,85	5,30	255453	7280	0,02	29
	ИТОГО:						627320	29723		1553
							255453	7280		29

Накладные расходы :

На общестроительные работы	349435
Всего накладных расходов:	349435
Итого с накладными	976755

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	58605
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1035360
Итого с временными, 3,68 %	1073461
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	1086020
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1090314
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1101049
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	3416804

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	68336
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3485137
Налог на добавленную стоимость, 12 %	418217
Итого с НДС	**3 903 353,97**
С учетом скидки 5%	**3 708 186,27**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т**