Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

**Справка стоимости выполненных работ за август 2020 г.**
**Доп.соглашение №5 от 03.04.2020г. к договору № 164 от 30.11.2017г.**
**Наименование бюджетной программы: 268 002 011 432**
**Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начало действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашения аванса по настоящему акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 7 | 8 | | 10 |
| | | **Бюджетная программа 268 002 011 432** | | | | | | | |
| 1 | По реконструкции а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 94-122 Ескельдинского района Алматинской области | тенге | 2 259 123 417,70 | 277 948 993,83 | | 206 016 159,48 | 71 932 834,35 | | 71 932 834,35 |
| | | **Бюджетная программа 268 002 015 432** | | | | | | | |
| | | тенге | 321 209 210,46 | 65 030 352,56 | | 65 030 352,56 | - | | - |
| | в.т.ч.на 2017г. | | 985 295,66 | 985 295,66 | | 985 295,66 | | | |
| | в.т.ч.на 2018г. | | 972 602 435,32 | 972 602 435,32 | | 972 602 435,32 | | | |
| | в.т.ч.на 2019г. | | 986 422 971,88 | 986 422 971,88 | | 986 422 971,88 | | | |
| | в.т.ч.на 2020г. | | 620 321 925,30 | 342 979 346,39 | | 271 046 512,04 | 71 932 834,35 | | 71 932 834,35 |
| | **Всего по акту:** | **тенге** | **2 580 332 628,16** | **2 302 990 049,25** | **-** | **2 231 057 214,90** | **71 932 834,35** | | **71 932 834,35** |

**Заказчик:**
**ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
Зам. Руководителя _____ **Дарибаев Г.Т.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Талдыбаев Н.**

_____ **Нурманов Р.С.**

**Поставщик:**
**Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**
_____ **Саргалдаков Н.А.**
М.П.

**Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

**Форма N 2в**

**Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»**

**Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№4 от 22.01.2020г.**

**Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572**

**Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13**

**А К Т N6**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года**

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-16**

**Устройство арыков, укрепление водосбросных каналов, кюветов**

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Раздел: УСТРОЙСТВО ПРОДОЛЬНЫХ АРЫКОВ ИЗ Ж/Б БЛОКОВ БА-3 | | | | | | | | | | |
| 1. | Е0101-164 -2 | Разработка грунта 2 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 209,72 | 262,72 | -- | 55097 | -- | 1,85 | 388 | | |
| | | | | | 262,72 | -- | 55097 | -- | -- | -- | | |
| 2. | Е0127-8-1 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | м | 1555,00 | 640,55 | 351,18 | 996055 | 546085 | 1,56 | 2426 | | |
| | | | | | 240,75 | 89,10 | 374366 | 138550 | 0,36 | 560 | | |
| 4. | Е0106-1-1 | Устройство монолитных СТЫКОВ | м3 | 0,60 | 4415,05 | 66,01 | 2671 | 40 | 1,35 | 1 | | |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 118 | 15 | 0,12 | 0 | | |
| 5. | Е0101-166 -2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 248,84 | 134,10 | -- | 33369 | -- | 0,97 | 242 | | |
| | | | | | 134,10 | -- | 33369 | -- | -- | -- | | |
| | | Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПРОДОЛЬНЫХ АРЫКОВ ИЗ Ж/Б БЛОКОВ БА-3 | | | | | | | | 1087192 | | |
| | ИТОГО: | | | | | | 1087192 | 546124 | | 3056 | | |
| | | Накладные расходы : | | | | | 462950 | 138565 | | 560 | | |

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 782286 |
| Всего накладных расходов: | 782286 |
| Итого с накладными | 1869478 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 112169 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 1981647 |
| Итого с временными, 3,68 % | 2054572 |
| Итого с зимними удорожаниями, 3,15 % | 2119291 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 2127509 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 2148055 |
| Пересчет в текущих ценах, К-3,10323 | 6665900 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 133318 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 6799218 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 815906 |
| **Итого с НДС** | **7 615 124** |
| **С учетом скидки 5%** | **7 234 367,8** |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-10

### Обстановка дороги

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Ограждения** | | | | | | | | |
| 26. | Е0127-59-5 | Установка оцинкованного барьерного ограждения | м | 4704,00 | 456,39 | 21,62 | 2146881 | 101721 | 1,13 | 5316 |
| | | | | | 185,85 | 5,30 | 874238 | 24915 | 0,02 | 101 |
| | ИТОГО: | | | | | | 2146881 | 101721 | | 5316 |
| | | | | | | | 874238 | 24915 | | 101 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 1195874 |
| Всего накладных расходов: | 1195874 |
| Итого с накладными | 3342755 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 200565 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 3543320 |
| Итого с временными, 3,68 % | 3673714 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,17 % | 3716696 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 3731391 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 3768128 |

| | | |
|---|---|---|
| Пересчет в текущих ценах, К-3,1 23 | | 11693352 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | 233867 |
| Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2) | - 2 - | 3800 |

| | | |
|---|---|---|
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | 11927219 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | | 1431266 |
| **Итого с НДС** | | **13 358 485** |
| **С учетом 5% скидки** | | **12 690 560,75** |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-14

### Устройство остановок

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Устройство тротуаров | | | | | | | | |
| 15. | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней сечением БР100.30.18 | м | 1351,00 | 360,44 | 6,63 | 486950 | 8958 | 0,70 | 943 |
| | | | | | 108,68 | 1,76 | 146827 | 2373 | 0,01 | 8 |
| 17. | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней сечением БР100.20.8 | м | 1372,00 | 360,44 | 6,63 | 494519 | 9097 | 0,70 | 958 |
| | | | | | 108,68 | 1,76 | 149109 | 2410 | 0,01 | 8 |
| 19. | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 306,68 | 95,48 | 73,75 | 29282 | 22618 | 0,14 | 44 |
| | | | | | 21,38 | 11,67 | 6557 | 3579 | 0,04 | 13 |
| 20. | С01031-А2 6-1 | Перевозка ВСКИРКОВАННОГО МАТЕРИАЛА автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 26 км, класс груза 1 | т | 674,68 | 27,10 | -- | 18284 | -- | 0,11 | 77 |
| | | | | | 5,42 | -- | 3657 | -- | -- | -- |
| 21. | С010333-А 1-1 | Перевозка ВСКИРКОВАННОГО МАТЕРИАЛА автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | т | 674,68 | 19,70 | -- | 13291 | -- | -- | -- |
| | | | | | 3,94 | -- | 2658 | -- | -- | -- |
| 22. | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,41 | 39437,29 | 339,59 | 16126 | 139 | 0,58 | 0 |
| | | | | | -- | 140,94 | -- | 58 | 0,58 | 0 |
| 23. | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(4) см | м2 | 2044,50 | 386,77 | -- | 790751 | -- | 0,14 | 294 |
| | | | | | 24,75 | -- | 50601 | -- | -- | -- |
| 24. | Е0127-55-2 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 | м2 | 4089,00 | 61,08 | -- | 249752 | -- | 0,02 | 95 |
| | | | | | 3,98 | -- | 16274 | -- | -- | -- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 2098955 | 40813 | 2411 |
| | 375683 | 8420 | 29 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 506115 |
| Всего накладных расходов: | 506115 |
| Итого с накладными | 2605070 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 156304 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 2761374 |
| Итого с временными, 3,68 % | 2862993 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,17 % | 2896490 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 2907942 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 2936572 |
| Пересчет в текущих ценах, К-3,10323 | 9112846 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 182257 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 9295103 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1115412 |
| **Итого с НДС** | **10 410 515** |
| **С учетом скидки 5%** | **9 889 989,25** |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

**Дорожная одежда, участок км 93+900-108+400**

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13. | E0127-63-11 | Укрепление обочин ГПС 72% И 28 % ФРЕЗЕРОВАННЫМ МАТЕРИАЛОМ толщиной 10 см | м2 | 26313,00 | 25,20 | 20,37 | 662972 | 536012 | 0,03 | 834 |
| | | | | | 4,79 | 5,40 | 126039 | 141994 | 0,02 | 535 |
| 14. | C143008-104 | Смеси песчано-гравийные природные | м3 | 2311,30 | 473,60 | -- | 1094632 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | C01031-A26-1 | Погрузка СФЕРЕЗЕРОВАННОГО МАТЕРИАЛА 30%/прочих материалов, деталей и конструкций/ при автомобильных перевозках | т | 1671,00 | 27,10 | -- | 45284 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | C010333-A2-1 | Перевозка СФЕРЕЗЕРОВАННОГО МАТЕРИАЛА 30% автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 | т | 1671,00 | 26,00 | -- | 43446 | -- | -- | -- |
| | | | | | 5,20 | -- | 8689 | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО: | | | | | 1846334 | 536012 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 134728 | 141994 | 535 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 356484 |
| Всего накладных расходов: | 356484 |
| Итого с накладными | 2202818 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 132169 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 2334696 |
| Итого с временными, 3,68 % | 2420613 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,44 % | 2455470 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 2465152 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 2489358 |
| Пересчет в текущих ценах, К-3,10323 | 7725041 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 154501 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 7879541 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 945545 |
| **Итого с НДС** | **8 825 086** |
| **С учетом скидки** | **8 383 831,7** |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2

### Дорожная одежда

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13. | Е0101-24-8 | Устройство присыпных обочин из ГПС/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.),при пересечении 4 группы грунтов до 10м/ | м3 | 1303,20 | 18,26 | 18,26 | 23793 | 23793 | -- | -- |
| | | | | | -- | 6,33 | -- | 8255 | 0,02 | 27 |
| 14. | С143008-104 | Смеси песчано-гравийные природные | м3 | 1589,90 | 433,62 | -- | 689414 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ИТОГО: | | | | | | | 713207 | 23793 | | -- |
| | | | | | | | -- | 8255 | | 27 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 8007 |
| Всего накладных расходов: | 8007 |
| Итого с накладными | 721214 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 43273 |

| | |
|---|---|
| Итого с ненормируемыми и непред ценными затратами | 764487 |
| Итого с временными, 3,68 % | 792620 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,44 % | 804034 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 807204 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 815130 |
| Пересчет в текущих ценах, К-3,10323 | 2529532 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 50591 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 2580123 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 309615 |
| **Итого с НДС** | **2 889 738** |
| **С учетом скидки 5%** | **2 745 251,1** |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

### Земляные работы. Участок км 93+900-108+400

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. | E0101-25-2 | РАЗРАБОТКА бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10м при устройстве кюветов | м3 | 1529,00 | 11,19 | 11,19 | 17110 | 17110 | -- | -- |
| | | | | | -- | 3,06 | -- | 4679 | 0,01 | 15 |
| 8. | E0101-25-3 | РАЗРАБОТКА бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.),при перемещении 3 группы грунтов до 10м при устройстве кюветов | м3 | 131,00 | 12,31 | 12,31 | 1612 | 1612 | -- | -- |
| | | | | | -- | 3,37 | -- | 441 | 0,01 | 1 |
| 49. | E0101-145-2 | Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом | м2 | 101500,00 | 1,41 | 1,41 | 143198 | 143198 | -- | -- |
| | | | | | -- | 0,30 | -- | 30490 | 0,00 | 100 |
| | ИТОГО: | | | | | | 161920 | 161921 | | -- |
| | | | | | | | -- | 35610 | | 117 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 34541 |
| Всего накладных расходов: | 34541 |
| Итого с накладными | 196461 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 11788 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 208249 |
| Итого с временными, 3,68 % | 215913 |
| Итого с зимними удорожаниями, 6,48 % | 229904 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 230768 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 232927 |

| | |
|---|---|
| Пересчет в текущих ценах, К-3,1[illegible]23 | 722825 |
| Налоги, сборы, обязательные пла[illegible]ки, 2 % | 14457 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 737282 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 88474 |
| **Итого с НДС** | **825 756** |
| **С учетом скидки 5%** | **784 468,2** |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

НА Устройство примыканий и пересечений

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **ПОДГОТОВКА ПОД НАСЫПЬ** | | | | | | | | | | |
| 1. | Е0101-150 -4 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л.с.) длина рызрыхляемого участка до 100м | м3 | 124,00 | 2,02 | 2,02 | 251 | 251 | -- | -- | -- | 0 |
| 2. | Е0101-24-6 | СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ/Разработка грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10(30)м в В кавальер | м3 | 49,50 | 6,01 | 6,01 | 297 | 297 | -- | -- | -- | 0 |
| 3. | Е0101-24-14 | СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ/Разработка грунта/ бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов | м3 | 99,00 | 4,75 | 4,75 | 471 | 471 | -- | -- | -- | 1 |
| 4. | Е0101-24-6 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10(30)м в отвал | м3 | 10,40 | 6,01 | 6,01 | 62 | 62 | -- | -- | -- | 0 |
| 5. | Е0101-24-14 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м | м3 | 20,80 | 4,75 | 4,75 | 99 | 99 | -- | -- | -- | 0 |
| 6. | Е0101-24-7 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт(л.с.),при перемещении 3 группы грунтов до 10(30)м в НАСЫПЬ | м3 | 34,20 | 6,84 | 6,84 | 234 | 234 | -- | -- | -- | 0 |
| 7. | Е0101-24-15 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.) при перемещении 3 группы добавлять на каждые последующие 10м | м3 | 68,40 | 4,94 | 4,94 | 338 | 338 | -- | -- | -- | 0 |
| 8. | Е0101-24-7 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт(л.с.) при перемещении 3 группы грунтов до 10(30)м В ВАЛЫ | м3 | 33,50 | 6,84 | 6,84 | 229 | 229 | -- | -- | -- | 0 |
| 9. | Е0101-24- | Разработка грунта бульдозерами | м3 | 67,00 | 4,94 | 4,94 | 331 | 331 | -- | -- | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | мощностью 79(108)кВт(л.с.) при перемещении 3 группы грунто добавлять на каждые последующие 10м | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | -- | 1,71 | -- | 115 | 0,01 | 0 |
| 10. ЕО101-17-9 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 33,50 | 42,16 | 40,26 | 1412 | 1349 | 0,01 | 0 |
| | | | | 1,86 | 10,92 | 62 | 366 | 0,04 | 1 |
| 11. СО10333-А 1-1 | Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузов/. автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т | т | 25,54 | 19,70 | -- | 503 | -- | -- | -- |
| | | | | 3,94 | -- | 101 | -- | -- | -- |
| 12. СО10333-А 3-1 | Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 | т | 31,98 | 32,30 | -- | 1033 | -- | -- | -- |
| | | | | 6,46 | -- | 207 | -- | -- | -- |
| 13. СО10333-А 4-1 | Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1 | т | 7,80 | 38,60 | -- | 301 | -- | -- | -- |
| | | | | 7,72 | -- | 60 | -- | -- | -- |
| 14. ЕО101-24-6 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10(30)м в валы | м3 | 47,50 | 6,01 | 6,01 | 285 | 285 | -- | -- |
| | | | | -- | 2,08 | -- | 99 | 0,01 | 0 |
| 15. ЕО101-24-14 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м | м3 | 95,00 | 4,75 | 4,75 | 452 | 452 | -- | -- |
| | | | | -- | 1,65 | -- | 157 | 0,01 | 1 |
| 16. ЕО101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 47,50 | 32,22 | 30,77 | 1531 | 1462 | 0,01 | 0 |
| | | | | 1,42 | 8,34 | 67 | 396 | 0,03 | 1 |
| 17. СО10333-А 1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | т | 83,12 | 19,70 | -- | 1637 | -- | -- | -- |
| | | | | 3,94 | -- | 327 | -- | -- | -- |
| 18. ЕО101-17-3 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 | 43,80 | 36,90 | 35,62 | 1616 | 1560 | 0,01 | 0 |
| | | | | 1,24 | 11,92 | 54 | 522 | 0,04 | 2 |
| 19. СО10333-А 5-1 | Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т | т | 28,08 | 45,00 | -- | 1264 | -- | -- | -- |
| | | | | 9,00 | -- | 253 | -- | -- | -- |
| 20. СО10333-А 6-1 | Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1 | т | 25,74 | 51,30 | -- | 1320 | -- | -- | -- |
| | | | | 10,26 | -- | 264 | -- | -- | -- |
| 21. СО10333-А 7-1 | Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс | т | 31,59 | 57,60 | -- | 1820 | -- | -- | -- |
| | | | | 11,52 | -- | 364 | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | груза 1 | | | | | | | | |
| 22. | Е0101-130 -1 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 | 124,00 | 16,15 | 16,15 | 2002 | 2002 | -- | -- |
| | | | | | -- | 5,21 | -- | 646 | 0,02 | 2 |
| 23. | ЕС101-130 -7 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см | м3 | 372,00 | 1,39 | 1,39 | 518 | 518 | -- | -- |
| | | | | | -- | 0,42 | -- | 156 | 0,00 | 1 |
| 24. | Е0101-135 -1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 124,00 | 14,12 | 12,00 | 1751 | 1488 | 0,01 | 2 |
| | | | | | 1,62 | 2,75 | 201 | 340 | 0,01 | 2 |
| 25. | Е0101-24-6 | УСТРОЙСТВО КЮВЕТОВ/Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 | м3 | 508,00 | 6,01 | 6,01 | 3051 | 3051 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,08 | -- | 1059 | 0,01 | 3 |
| 26. | Е0101-130 -1 | Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 | 120,50 | 14,01 | 14,01 | 1688 | 1688 | -- | -- |
| | | | | | -- | 4,80 | -- | 578 | 0,02 | 2 |
| 27. | Е0101-130 -7 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см | м3 | 843,50 | 1,39 | 1,39 | 1175 | 1175 | -- | -- |
| | | | | | -- | 0,42 | -- | 354 | 0,00 | 1 |
| 28. | Е0101-135 -1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 120,50 | 14,12 | 12,00 | 1701 | 1446 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,62 | 2,75 | 195 | 331 | 0,01 | 1 |
| 29. | Е0101-145 -12 | Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом | м2 | 328,90 | 8,55 | 4,43 | 2811 | 1456 | 0,03 | 9 |
| | | | | | 4,12 | 0,74 | 1355 | 244 | 0,00 | 1 |
| 30. | Е0101-145 -9 | Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом | м2 | 537,50 | 14,12 | 3,88 | 7589 | 2085 | 0,07 | 39 |
| | | | | | 10,24 | 0,78 | 5504 | 418 | 0,00 | 1 |
| | | Итого по разделу: | | | | | | | | 37771 |
| | | Раздел: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА | | | | | | | | |
| 31. | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГПС,ТОЛЩИНОЙ 160 ММ | м3 | 651,00 | 889,70 | 73,75 | 579197 | 48014 | 0,14 | 94 |
| | | | | | 21,38 | 11,67 | 13918 | 7596 | 0,04 | 27 |
| | | Итого по разделу: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА | | | | | | | | 579197 |
| | | Раздел: | | | | | | | | |
| 32. | Е0127-1-1 | Устройство слоя основания из фрезированного материала с добавлением 70% ГПС, толщиной 20см | м2 | 2680,75 | 126,43 | 84,16 | 338933 | 225618 | 0,02 | 42 |
| | | | | | 2,39 | 12,07 | 6407 | 32351 | 0,04 | 105 |
| 33. | С143008-104 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 457,87 | 651,00 | -- | 298073 | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34. | E0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,48 | 30209,59 | 339,59 | 14401 | 162 | 0,58 | 0 |
| | | | | | -- | 140,94 | -- | 67 | 0,58 | 0 |
| 35. | E0127-53-6 | Устройство покрытия толщиной 4 см (4+2=6см)из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 | м2 | 1589,00 | 374,17 | 15,35 | 594558 | 24393 | 0,03 | 53 |
| | | | | | 5,94 | 5,06 | 9439 | 8040 | 0,02 | 28 |
| 36. | E0127-54-6 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 6356,00 | 43,87 | -- | 278825 | -- | 0,00 | 1 |
| | | | | | 0,01 | -- | 64 | -- | -- | -- |
| 37. | E0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,32 | 30209,59 | 339,59 | 9601 | 108 | 0,58 | 0 |
| | | | | | -- | 140,94 | -- | 45 | 0,58 | 0 |
| 38. | E0127-53- | Устройство покрытия толщиной 4 см | м2 | 1589,00 | 483,37 | 15,35 | 768077 | 24393 | 0,03 | 53 |
| | 1 | из ПЛОТНОГО МЕЛКОЗЕРНИСТОГО ТИПАБ МАРКИ II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | | | 5,94 | 5,06 | 9439 | 8040 | 0,02 | 28 |
| | | Итого по разделу: | | | | | | | | 2302469 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 2919437 | 345014 | 296 |
| | 48281 | 62561 | 210 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 140336 |
| Всего накладных расходов: | 140336 |
| Итого с накладными | 3059773 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 183586 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 3243359 |
| Итого с временными, 3,68 % | 3362715 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,44 % | 3411138 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 3424589 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 3458216 |
| Пересчет в текущих ценах, К-3,10323 | 10731625 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 214633 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 10946258 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1313551 |
| **Итого с НДС** | **12 259 809** |
| **С учетом скидки 5%** | **11 646 818,55** |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-11**

**Устройство остановок**

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: УСТРОЙСТВО СЪЕЗДОВ К ДОМАМ | | | | | | | | |
| 21. | E0127-14-1 | Устройство ОСНОВАНИЯ ИЗ ВСКИРКОВАННОГО МАТЕРИАЛА | м3 | 237,78 | 89,76 | 68,13 | 21344 | 16200 | 0,14 | 34 |
| | | | | | 21,38 | 12,76 | 5084 | 3034 | 0,04 | 10 |
| 22. | C01031-A2 6-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках/ПОГРУЗКА ВСКИРКОВАННОГО МАТЕРИАЛА/ | т | 523,12 | 27,10 | -- | 14177 | -- | 0,11 | 60 |
| | | | | | 5,42 | -- | 2835 | -- | -- | -- |
| 23. | C010333-A 1-1 | Перевозка ВСКИРКОВАННОГО МАТЕРИАЛА автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза1 | т | 523,12 | 19,70 | -- | 10305 | -- | -- | -- |
| | | | | | 3,94 | -- | 2061 | -- | -- | -- |
| 24. | E0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 | м2 | 1321,00 | 390,47 | -- | 515807 | -- | 0,14 | 190 |
| | | | | | 24,75 | -- | 32695 | -- | -- | -- |
| 25. | E0127-55-2 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см | м2 | 2642,00 | 61,68 | -- | 162952 | -- | 0,02 | 61 |
| | | | | | 3,98 | -- | 10515 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: УСТРОЙСТВО СЪЕЗДОВ К ДОМАМ | | | | | | | | 724584 |
| | ИТОГО: | | | | | | 724585 | 16200 | | 345 |
| | | | | | | | 53190 | 3034 | | 10 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 71101 |
| Всего накладных расходов: | 71101 |
| Итого с накладными | 795686 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 47741 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 843427 |
| Итого с временными, 3,68 % | 874465 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,17 % | 884696 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 888194 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 896939 |
| Пересчет в текущих ценах, К-3,10323 | 2783404 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 55668 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 2839072 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 340689 |

Итого с НДС 3 179 761

С учетом скидки 5% 3 020 772,95

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-12

### Устройство арыков, укрепление водосбросных каналов, кюветов

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Укрепление кюветов мощением камнем на растворе** | | | | | | | | |
| 46. | ЕО101-156-1 | МОЩЕНИЕ КАМНЕМ/Устройство каменной наброски или призмы/ | м3 | 922,90 | 432,86 | 0,86 | 399486 | 794 | 2,81 | 2593 |
| | | | | | 432,00 | 0,32 | 398693 | 295 | 0,00 | 1 |
| 47. | С143008-1 23 | Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/ | м3 | 932,13 | 689,00 | -- | 642237 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48. | ЕО106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 565,65 | 392,17 | 66,01 | 221831 | 37339 | 1,35 | 764 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 110726 | 14102 | 0,12 | 69 |
| 49. | С143002-4 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 565,65 | 2599,00 | -- | 1470124 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | ИТОГО: | | | | | | 2733678 | 38132 | | 3357 |
| | | | | | | | 509419 | 14397 | | 70 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 518088 |
| Всего накладных расходов: | 518088 |
| Итого с накладными | 3251766 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 195106 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 3446872 |
| Итого с временными, 3,68 % | 3573717 |
| Итого с зимними удорожаниями, 3,15 % | 3686289 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 3700584 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 3736321 |
| Пересчет в текущих ценах, К-3,10323 | 11594648 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 231893 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 11826541 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1419185 |
| **Итого с НДС** | **13 245 726** |
| **С учетом скидки 5%** | **12 583 439,7** |

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| | | **Раздел: ЙССО НА СЪЕЗДАХ. Прямоугольные бетонные трубы отверстием 0,5х0,5м на монолитным фундаменте (5 шт)** | | | | | | | | | | |
| 52. | E0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 206,00 | 23,36 | 22,08 | | 4812 | 4548 | | 0,01 | 2 |
| | | | | | 1,28 | 5,56 | | 264 | 1145 | | 0,02 | 4 |
| 53. | E0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 22,00 | 262,72 | -- | | 5780 | -- | | 1,85 | 41 |
| | | | | | 262,72 | -- | | 5780 | -- | | -- | -- |
| | | **Тело трубы** | | | | | | | | | | |
| 54. | E0130-3-2 | Устройство подушек(песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты | м3 | 108,30 | 818,08 | 33,87 | | 88598 | 3668 | | 1,94 | 210 |
| | | | | | 263,25 | 12,47 | | 28510 | 1350 | | 0,06 | 7 |
| 55. | E0130-7-1 | Устройство монолитных фундаментов из бетона В20 | м3 | 26,20 | 5858,94 | 532,08 | | 153504 | 13941 | | 2,55 | 67 |
| | | | | | 434,25 | 131,85 | | 11377 | 3454 | | 0,43 | 11 |
| 56. | E0130-68-1 | Установка блоков стенок В20/и оголовков одноочковых прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м/ | м3 | 14,80 | 2808,89 | 573,75 | | 41572 | 8492 | | 3,38 | 50 |
| | | | | | 567,00 | 149,18 | | 8392 | 2208 | | 0,51 | 8 |
| 57. | C143019-65 | СТЕНОВЫЕ БЛОКИ В20/Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона | м3 | 14,80 | 10200,00 | -- | | 150960 | -- | | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | | -- | -- | | -- | -- |
| | | класса В22.5/ | | | | | | | | | | |
| 58. | C143001-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | м3 | 14,80 | -- | -- | | - | -- | | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | | -- | -- | | -- | -- |
| 59. | E0130-70-1 | Укладка плит перекрытия /прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м/В30 | м3 | 3,33 | 2516,52 | 832,50 | | 8380 | 2772 | | 6,23 | 21 |
| | | | | | 1064,25 | 216,45 | | 3544 | 721 | | 0,74 | 2 |
| 60. | C143019-65 | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ/Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5/ | м3 | 3,33 | 10200,00 | -- | | 33966 | -- | | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | | -- | -- | | -- | -- |
| 61. | C143001-47 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | м3 | 3,33 | 112,00 | -- | | 373 | -- | | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | | -- | -- | | -- | -- |
| 62. | C143001-48 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 | м3 | 3,33 | 122,00 | -- | | 406 | -- | | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | | -- | -- | | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | С143001-49 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 | м3 | 3,33 | 139,00<br>--- | --<br>--- | 463<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 64. | С12041-4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,07 | 53577,00<br>--- | --<br>--- | 3965<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 65. | С12041-14 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,30 | 39437,00<br>--- | --<br>--- | 11980<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 66. | ЕО130-7-1 | ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ/Устройство монолитных фундаментов/ из бетона В15 | м3 | 1,11 | 5616,18<br>---<br>434,25 | 532,08<br>---<br>131,85 | 6234<br>---<br>482 | 591<br>---<br>146 | 2,55<br>---<br>0,43 | 3<br>---<br>0 |
| 67. | ЕО113-37-1 | ПРОКЛАДКА ТОЛЕМ/Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой/ | м2 | 16,70 | 192,13<br>---<br>186,75 | 5,38<br>---<br>2,25 | 3209<br>---<br>3119 | 90<br>---<br>38 | 0,94<br>---<br>0,01 | 16<br>---<br>0 |
| 68. | С11011-981 | Толь | м2 | 16,70 | 108,00<br>--- | --<br>--- | 1804<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 69. | ЕО130-78- | Устройство гидроизоляции | м2 | 73,10 | 314,28 | 13,70 | 22974 | 1001 | 0,60 | 44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | обмазочной битумной мастикой двухслойной | | | 102,83 | 5,04 | 7517 | 368 | 0,02 | 2 |
| 70. | E0130-78-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | м2 | 60,40 | 507,12 | 20,67 | 30630 | 1248 | 0,91 | 55 |
| | | | | | 157,50 | 7,61 | 9513 | 460 | 0,31 | 19 |
| 71. | E0101-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108)кВт,при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | м3 | 69,00 | 3,35 | 3,35 | 231 | 231 | -- | -- |
| | | | | | -- | 1,16 | -- | 80 | 0,00 | 0 |
| 72. | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 69,00 | 21,55 | 4,52 | 1487 | 312 | 0,11 | 7 |
| | | | | | 17,03 | -- | 1175 | -- | -- | -- |
| 73. | E0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 69,00 | 14,12 | 12,00 | 974 | 828 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,62 | 2,75 | 112 | 189 | 0,01 | 1 |
| 74. | E0123-24-1 | Установка люков и решетки | шт | 4,00 | 274,35 | 35,42 | 1097 | 142 | 1,31 | 5 |
| | | | | | 209,25 | 13,50 | 837 | 54 | 0,07 | 0 |
| 75. | C131104-10 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | комплект | 2,00 | 5850,00 | -- | 11700 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76. | C131104-9 | ЛЮК ЧУГУННЫЙ С РЕШЕТКОЙ/Дождеприемник круглый, тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99/ | комплект | 2,00 | 8368,00 | -- | 16736 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ОГОЛОВКИ** | | | | | | | | |
| 77. | E0130-7-1 | Устройство БЕТОННЫХ ОТКОСНЫХ КРЫЛЬЕВ/монолитных фундаментов/ бетон В20 | м3 | 6,50 | 5779,38 | 532,08 | 37566 | 3459 | 2,55 | 17 |
| | | | | | 434,25 | 131,85 | 2823 | 857 | 0,43 | 3 |
| 78. | E0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | м | 18,19 | 368,93 | 6,63 | 6711 | 121 | 0,70 | 13 |
| | | | | | 108,68 | 1,76 | 1977 | 32 | 0,01 | 0 |
| 79. | C143003-10 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 | м3 | 0,90 | 14850,00 | -- | 13365 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: ИССО НА СЪЕЗДАХ. Прямоугольные бетонные трубы отверстием 0,5х0,5м на монолитным фундаменте (7 шт) | | | | | | | | 659477 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 659478 | 41442 | | 551 |
| | 85422 | 11102 | | 57 |
| Накладные расходы : | | | | |

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 105155 |
| Всего накладных расходов: | 105155 |
| Итого с накладными | 764633 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты : | |
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 45878 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 810511 |
| Итого с временными, 3,68 % | 840338 |
| Итого с зимними удорожаниями, 3,15 % | 866809 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 870170 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 878573 |
| Стоимость возвращаемых материалов | 1658 |
| Всего с вычетом возвр.сумм | 876915 |
| Пересчет в текущих ценах, К-3,10323 | 2721265 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 54425 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 2775690 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 333083 |
| **Итого с НДС** | **3 108 773** |
| **С учетом скидки 5%** | **2 953 334,35** |
| **Итого** | **71 932 834,35** |

Заказчик:

Зам.руководителя:_____ Дарибаев Г.Т.

Подрядчик:_____ Саргалдаков Н.А.

Представитель заказчика:_____ Далдыбаев Н.

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»:_____ Талпаров З.Т