Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 0[illegible]40000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за декабрь 2020 г.
Доп.соглашение №6 от 09.12.2020г. к договору № 164 от 30.11.2017г.
Наименование бюджетной программы: 268 002 011 432
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начало действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4		5	7	8		10
		Бюджетная программа 268 002 011 432							
1	По реконструкции а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 94-122 Ескельдинского района Алматинской области	тенге	409 726 000,00	409 726 000,00		409 726 000,00	-		-
		Бюджетная программа 268 002 015 432							
		тенге	190 595 925,30	190 595 925,30		73 047 753,99	117 548 171,31		117 548 171,31
	в.т.ч.на 2020г.		600 321 925,30	600 321 925,30		482 773 753,99			
	в.т.ч.на 2021г.		20 000 000,00	-		-			
	в.т.ч.на 2017г.		985 295,66	985 295,66		985 295,66			
	в.т.ч.на 2018г.		972 602 435,32	972 602 435,32		972 602 435,32			
	в.т.ч.на 2019г.		986 422 971,88	986 422 971,88		986 422 971,88			-
	Всего по акту:	**тенге**	**2 580 332 628,16**	**1 960 010 702,86**	-	**1 960 010 702,86**	**117 548 171,31**		**117 548 171,31**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.
Представитель заказчика _____ **Далдыбаев Н.**

_____ **Даныярманов Р.С.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г; доп.согл.№6 от 09. 12.2020г.

Наименование строительства и его адрес: **Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122**

Наименование объекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1

Подготовка территории строительства

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	ЕО127-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	шт	35,00	102,93	102,33	3603	3582	0,70	25
					0,60	19,75	21	691	0,60	21
6.	ЕО127-83-1	Демонтаж дорожных стоек металлических	шт	30,00	102,93	102,33	3088	3070	0,70	21
					0,60	19,75	18	593	0,60	18
7.	ЕО127-61-1	Разборка столбиков сигнальных железобетонных	шт	14,00	96,68	95,88	1353	1342	0,80	11
					0,80	23,76	11	333	0,80	11
8.	СО1031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,79	27,10	--	21	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СО10333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	0,79	45,00	--	36	--	--	--
					9,00	--	7	--	--	--
10.	СО1031-А3 2-2	Разгрузка разобранного материала	т	0,79	107,10	--	85	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						8186	7994		57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							57	1617		50

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2217
Всего накладных расходов:	2217
Итого с накладными	10403

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	624
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11029
Итого с временными, 3,68 %	11435
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	11713
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11759
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11873
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	36845
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	737
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	37582
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4510
Итого с НДС	**42 092**
С учетом скидки	**39 987,4**

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-2

Переустройство коммуникаций

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кабельное ВЛ 10кВ								
37.	ЕО133-109 -2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 к В /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной	1км	0,06	25922,88	17030,88	1555	1022	43,70	3
					7650,00	4099,68	459	246	15,13	1

		местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2							
38.	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	т	0,05	206110,00	--	10388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ДЕМОНТАЖ ОПОР И ПРОВОДОВ								
39.	Е0133-103-1	ДЕМОНТАЖ одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	12,00	692,24	439,11	8307	5269	1,53	18
					253,13	123,21	3038	1479	0,52	6
40.	Е0133-109-2	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ/Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2/	1км	0,73	12340,44	8515,44	9050	6245	21,85	16
					3825,00	2049,84	2805	1503	7,57	6
		Кабельное ВЛ 0,4 кВ								
50.	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,22	7259,41	4310,78	1604	953	16,10	4
					2745,00	1169,46	607	258	4,45	1
51.	С151607-17	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 50 мм2	т	0,04	257091,00	--	11338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ДЕМОНТАЖ ОПОР И ПРОВОДОВ								
63.	Е0133-103-1	ДЕМОНТАЖ одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	18,00	692,24	439,11	12460	7904	1,53	28
					253,13	123,21	4556	2218	0,52	9
64.	Е0133-109-2	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ/Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением провод ов свыше 35 мм2/	1км	1,05	12340,44	8515,44	12916	8913	21,85	23
					3825,00	2049,84	4004	2145	7,57	8
		МОНТАЖ ЛИНИИ СВЯЗИ								
73.	Е0134-124-5	Подвеска проводов на траверсах деревянных диаметром провода до 5 мм число опор на 1 км линии 25	км	0,68	3381,75	--	2286	--	16,50	11
					2857,50	--	1932	--	--	--
74.	С151607-75	ПРОВОД БСА 4.3/Провода для радио установок с медными жилами, на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, марка РПШ, число жил и сечение 3х4 мм2/	1000м	0,61	134400,00	--	81984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С151601-102	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ D-4,Ст-4/Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х4 мм2/	1000м	0,07	10734,00	--	708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

		ДЕМОНТАЖ ОПОР И ПРОВОДОВ							
81.	Е0134-115 -2	Демонтаж опор деревянных одинарных средствами малой механизации высотой до 8,5 м	опора	15,00	362,31	45,06	5435	676	1,99	30
					317,25	16,87	4759	253	0,09	1
82.	Е0134-124 -4	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ/Подвеска проводов на траверсах деревянных диаметром провода до5мм число опор на 1 км линии 20/	км	9,10	1473,75	--	13411	--	7,30	66
					1473,75	--	13411	--	--	--
83.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	46,75	45,00	--	2104	--	--	--
					9,00	--	421	--	--	--
ИТОГО:							173546	30980		198
							35992	8102		32

Накладные расходы :

На монтажные работы	12629
На общестроительные работы	34245
Всего накладных расходов:	46873
Итого с накладными	220420

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	13225
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	233642
Итого с временными, 3,68 %	242240
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	248126
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	249095
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	251517
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	780514
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	15610
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	796124
Налог на добавленную стоимость, 12 %	95535
Итого с НДС	**891 659**
С учетом скидки 5%	**847 076,05**

Наименование объекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

Земляные работы. Участок км 93+900-108+400

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	0,78	76,60	--	60	--	--	--
					15,32	--	12	--	--	--
47.	Е0101-25-2	НАДВИЖКА ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ДО 30 М/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	15225,00	11,19	11,19	170368	170368	--	--
					--	3,06	--	46588	0,01	152
48.	Е0101-25-10	НАДВИЖКА ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА /Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	30450,00	9,40	9,40	286218	286218	--	--
					--	2,57	--	78269	0,01	256
50.	Е0101-130-1	ПРИКАТКА ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ/Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/	м3	15225,00	14,01	14,01	213236	213236	--	--
					--	4,80	--	73004	0,02	239
51.	Е0101-145-1	Планировка ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ НА ПЛОЩАДКЕ ТОЛЩИНОЙ 0,40 М/площадей из грунов1 группы механизированным способом/	м2	29558,00	1,22	1,22	36118	36118	--	--
					--	0,25	--	7530	0,00	25
	ИТОГО:						706001	705937		--
							12	205391		671

Накладные расходы :

На общестроительные работы	199230
Всего накладных расходов:	199230
Итого с накладными	905231

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	54314
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	959429
Итого с временными, 3,68 %	994736
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	1059195
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1063174
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1073121
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	3330137
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	66611
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3396740
Налог на добавленную стоимость, 12 %	407658

Итого с НДС 3 804 349

С учетом скидки 5% 3 614 131,55

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-2

НА Устройство примыканий и пересечений

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	E0101-24-6	Укрепление присыпных обочин из ГПС/Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	107,00	6,01	6,01	643	643	--	--
					--	2,08	--	223	0,01	1
40.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	130,54	651,00	--	84982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью	м2	607,00	25,20	20,37	15294	12365	0,03	19
					4,79	5,40	2908	3276	0,02	12
42.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	96,27	651,00	--	62672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						163591	13008		19
							2908	3499		13

Накладные расходы :

На общестроительные работы 8440

Всего накладных расходов: 8440

Итого с накладными 172031

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10322
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	182353
Итого с временными, 3,68 %	189064
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	191787
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	192543
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	194434
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	603373
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	12067
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	615440
Налог на добавленную стоимость, 12 %	73853
Итого с НДС	**689 293**
С учетом скидки 5%	**654 828,35**

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4

Устройство труб ДУ 0,5х0,5

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ИССО НА СЪЕЗДАХ. Прямоугольные бетонные трубы отверстием 0,5х0,5м на монолитным фундаменте (7 шт)								
		Укрепление								
80.	Е0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	10,50	906,94	27,53	9523	289	1,10	12
					163,02	7,30	1712	77	0,03	0
81.	Е0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-21,00	69,70	0,14	-1464	-3	0,07	-1
					10,49	0,06	-220	-1	0,00	-0
82.	Е0101-158	Укрепление откосов на входе и	м2	50,40	928,11	30,59	46777	1542	1,22	61

	-5	выходе русла монолитным бетоном В20F300 при толщине 10см общая толщина 8см			181,13	8,11	9129	409	0,04	2
83.	E0101-158 -6	Исключить1х2 см	м2	-100,80	69,70	0,14	-7026	-15	0,07	-7
					10,49	0,06	-1058	-6	0,00	-0
84.	E0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20F300 при толщине 10см общая толщина 12см	м2	10,50	906,94	27,53	9523	289	1,10	12
					163,02	7,30	1712	77	0,03	0
85.	E0101-158 -6	Добавить 1х2 см	м2	21,00	69,70	0,14	1464	3	0,07	1
					10,49	0,06	220	1	0,00	0
86.	E0101-12-8	РАСЧИСТКА ДНА РУСЛА/Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/	м3	390,00	23,36	22,08	9110	8611	0,01	3
					1,28	5,56	499	2168	0,02	8
		ПРОГАЛЫ								
87.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	140,00	23,36	22,08	3270	3091	0,01	1
					1,28	5,56	179	778	0,02	3
88.	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	140,00	11,19	11,19	1567	1567	--	--
					--	3,06	--	428	0,01	1
89.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	560,00	9,40	9,40	5264	5264	--	--
					--	2,57	--	1439	0,01	5
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ								
90.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	140,00	23,36	22,08	3270	3091	0,01	1
					1,28	5,56	179	778	0,02	3
91.	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	140,00	11,19	11,19	1567	1567	--	--
					--	3,06	--	428	0,01	1
92.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	560,00	9,40	9,40	5264	5264	--	--
					--	2,57	--	1439	0,01	5
93.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	140,00	21,55	4,52	3016	632	0,11	15
					17,03	--	2384	--	--	--
		Итого по разделу: ИССО НА СЪЕЗДАХ. Прямоугольные бетонные трубы отверстием 0,5х0,5м на монолитным фундаменте (7 шт)								91124
	ИТОГО:						91125	31189		99

	14736	8015	28

Накладные расходы :

На общестроительные работы	22069
Всего накладных расходов:	22069
Итого с накладными	113194

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6792
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	119736
Итого с временными, 3,68 %	124142
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	128052
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	128545
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	129786
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	402757
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8055
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	410812
Налог на добавленную стоимость, 12 %	49298
Итого с НДС	**460 110**
С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**437 104,5**

Наименование объекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ

93+900-108+400

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6

Устройство труб ДУ 1м

N п/п	Наименование прейсурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Восстановление земляного полотна в прогале								
63.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	79,20	29,64	28,03	2347	2220	0,01	1
					1,61	7,06	128	559	0,02	2
	ИТОГО:						2347	2220		1
							128	559		2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	666
Всего накладных расходов:	666
Итого с накладными	3013
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	181
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3097
Итого с временными, 3,68 %	3211
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	3312
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3325
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3357
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	10418
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	208
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10626
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1275
Итого с НДС	**11 901**
С учетом скидки 5%	**11 305,95**

Наименование объекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8

Устройство труб ДУ 2х2 и 2х4х2,5м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укрепление								
35.	Е0101-156 -1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	13,00	432,86	0,86	5627	11	2,81	37
					432,00	0,32	5616	4	0,00	0
36.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	13,13	689,00	--	9047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:	14674	11	37
	5616	4	--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5452
Всего накладных расходов:	5452
Итого с накладными	20126

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1208
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	21326
Итого с временными, 3,68 %	22111
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	22807
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	22895
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	23116
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	71734
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1435
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	73169
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8780
Итого с НДС	**81 949**
С учетом скидки 5%	**77 851,55**

Наименование объекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ

УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-9

Устройство труб у дамб

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство дамб у труб (6 шт)								
1.	Е0101-28-2	ОТСЫПКА ДАМБЫ/Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью	м3	464,00	6,83	6,83	3167	3167	--	--
		96			--	1,87	--	866	0,01	3
2.	Е0101-130	Уплотнение грунта прицепными	м3	464,00	14,01	14,01	6499	6499	--	--

-1	каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см			--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	4,80	--	2225	0,02	7
3. E0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	1392,00	1,39	1,39	1939	1939	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	0,42	--	584	0,00	2
4. E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	464,00	14,12	12,00	6551	5567	0,01	6
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				1,62	2,75	752	1274	0,01	6
5. E0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 96	м2	98,00	0,26	0,26	25	25	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	0,05	--	5	0,00	0
6. E0101-145 -12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	415,00	8,55	4,43	3546	1837	0,03	12
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				4,12	0,74	1710	308	0,00	1
	Укрепление								
12. E0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном B20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	7,80	906,94	27,53	7074	215	1,10	9
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				163,02	7,30	1272	57	0,03	0
13. E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-15,60	69,70	0,14	-1087	-2	0,07	-1
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				10,49	0,06	-164	-1	0,00	-0
14. E0101-158 -5	Укрепление откосов на входе и выходе руслам онолитным бетоном B20F300 при толщине 10см общая толщина 8см	м2	23,40	928,11	30,59	21718	716	1,22	29
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				181,13	8,11	4238	190	0,04	1
15. E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-46,80	69,70	0,14	-3262	-7	0,07	-3
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				10,49	0,06	-491	-3	0,00	-0
16. E0130-7-1	БЕТОН ОМОНОЛИЧИВАНИЯ ТРУБЫ С БОРДЮРОМ/Устройство монолитных фундаментов/ бетон B20	м3	2,20	5779,38	532,08	12715	1171	2,55	6
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				434,25	131,85	955	290	0,43	1
	Итого по разделу: Устройство дамб у труб (6 шт)								58884

ИТОГО:		58885	21127		56
		--------	--------		--------
		8272	5795		21

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	13794
Всего накладных расходов:	13794
Итого с накладными	72679

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4361

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	77040
Итого с временными, 3,68 %	79875
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	82391
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	82711
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	83510
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	259150
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5183
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	264333
Налог на добавленную стоимость, 12 %	31720
Итого с НДС	**296 053**
С учетом скидки 5%	**281 250,35**

Наименование объекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ

93+900-108+400

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-10

Обстановка дороги

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ								
1.	ЕО127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	180,00	747,86	146,19	134615	26314	3,20	576
					506,25	28,21	91125	5079	0,11	20
2.	ЕО127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт	4,00	157,67	--	631	--	0,69	3
					119,03	--	476	--	--	--
3.	СПРАЙС	Стойка СКМ 2.20	шт	34,00	1103,09	--	37505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПРАЙС	Стойка СКМ 2. . 30	шт	84,00	1468,79	--	123379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПРАЙС	Стойка СКМ 3.30	шт	47,00	1867,47	--	87771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПРАЙС	Стойка СКМ 1.25	шт	15,00	989,19	--	14838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

17.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	м3	64,44	5616,18	532,08	361907	34287	2,55	164
					434,25	131,85	27983	8496	0,43	28
		УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ БЕРМ								
18.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	540,00	36,89	35,62	19922	19235	0,01	5
					1,24	11,92	670	6437	0,04	24
19.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1053,00	45,00	--	47385	--	--	--
					9,00	--	9477	--	--	--
20.	Е0101-145-6	Планировка ВЕРХА И ОТКОСОВ ПРИСЫПНЫХ БЕРМ из грунтов 3 группы ручным способом	м2	4500,00	25,65	--	115425	--	0,16	734
					25,65	--	115425	--	--	--
21.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	1350,00	25,65	5,38	34622	7258	0,13	174
					20,27	--	27364	--	--	--
22.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1350,00	14,12	12,00	19059	16197	0,01	16
					1,62	2,75	2187	3706	0,01	16
		ОГРАЖДЕНИЯ								
23.	Е0127-61-1	Установка сигнальных столбиков	шт	326,00	273,95	119,85	89309	39070	0,64	209
					100,35	29,70	32714	9682	0,12	39
	ИТОГО:						1086368	142362		1880
							307421	33400		127

Накладные расходы :

На общестроительные работы	375849
Всего накладных расходов:	375849
Итого с накладными	1462217

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	87733
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1549560
Итого с временными, 3,68 %	1606584
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	1625381
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1631807
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1647873
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	5113722
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	102274
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5215996
Налог на добавленную стоимость, 12 %	625920
Итого с НДС	**5 841 916**
С учетом скидки 5%	**5 549 820,2**

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-11

Устройство остановок

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК								
		Посадочная площадка								
1.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров о днослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3	м2	200,00	390,47	--	78093	--	0,14	29
					24,75	--	4950	--	--	--
2.	E0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетон ной смеси толщиной 0,5 см	м2	400,00	61,68	--	24671	--	0,02	9
					3,98	--	1592	--	--	--
3.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	30,00	673,28	73,75	20198	2213	0,14	4
					21,38	11,67	641	350	0,04	1
4.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением БР100.30.18	м	80,00	360,44	6,63	28835	530	0,70	56
					108,68	1,76	8694	141	0,01	0
5.	C143003-10	Камни бортовые БР 100.30.18 из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,16	14850,00	--	61776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением БР100.20.8	м	120,00	360,44	6,63	43252	796	0,70	84
					108,68	1,76	13042	211	0,01	1
7.	C143003-9	Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,48	14646,00	--	7030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО АВТОПАВИЛЬОНА -4 шт								
8.	У1-36-3	Остановка автобусная, вариант I, строительные работы	останов.	4,00	547827,50	16318,10	2191310	65272	372,00	1488
					61380,00	4455,60	245520	17822	22,00	88

9.	У1-43-13	Скамья типа С-4г, строительные работы	скамья	4,00	9702,36	--	38809	--	11,00	44
					1848,00	--	7392	--	--	--
10.	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	урна	4,00	1343,73	16,59	5375	66	1,00	4
					168,30	5,64	673	23	0,03	0
11.	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	урна	4,00	1471,62	2,50	5886	10	2,10	8
					355,42	--	1422	--	--	--
		Устройство тротуаров								
15.	С143003-9	Камни бетонные БР100.20.8	м3	0,01	14646,00	--	88	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	2505323	68889	1726
	283926	18547	91

Накладные расходы :

На общестроительные работы	416567
На металломонтажные работы	1280
Всего накладных расходов:	417847
Итого с накладными	2923170

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	175390
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3098501
Итого с временными, 3,68 %	3212526
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	3250113
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3262963
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3295088
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	10225402
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	204508
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10429910
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1251589
Итого с НДС	**11 681 499**
С учетом скидки 5%	**11 097 424,05**

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ

УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-12

Устройство арыков, укрепление водосбросных каналов, кюветов

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство продольных арыков из ж/б блоков БА-3								
6.	Е0101-158 -5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	6,54	788,98	30,59	5160	200	1,22	8
					181,13	8,11	1185	53	0,04	0
7.	Е0101-158 -6	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2	-13,08	56,97	0,16	-745	-2	0,08	-1
					11,66	0,07	-153	-1	0,00	-0
8.	Е0130-3-2	Устройство подушек ГПС	м3	10,57	818,08	33,87	8647	358	1,94	21
					263,25	12,47	2783	132	0,06	1
		Итого по разделу:								13062
		Раздел: УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ								
9.	Е0101-12-8	ЭКСКАВАЦИЯ ДНА КАНАВ И ПОД ЗУБ/Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/	м3	914,40	23,36	22,08	21360	20189	0,01	8
					1,28	5,56	1170	5083	0,02	18
10.	Е0130-3-2	Устройство подушек ГПС	м3	64,10	818,08	33,87	52439	2171	1,94	124
					263,25	12,47	16874	799	0,06	4
11.	Е0101-158 -5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	1281,25	788,98	30,59	1010880	39195	1,22	1563
					181,13	8,11	232073	10391	0,04	47
12.	Е0101-158 -6	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2	-2562,50	56,97	0,16	-145981	-410	0,08	-195
					11,66	0,07	-29879	-179	0,00	-1
13.	Е0101-159 -1	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит до 8 см	м	13,70	592,89	202,18	8123	2770	1,81	25
					290,25	53,57	3976	734	0,19	3
14.	С143023-1 49	Блок Б-9 /ТП 3.503.1-66/	шт	152,00	1507,00	--	229064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

15.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	182,40	3,35	3,35	611	611	--	--
					--	1,16	--	212	0,00	1
16.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	182,40	21,55	4,52	3930	824	0,11	20
					17,03	--	3106	--	--	--
17.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	43,00	392,17	66,01	16863	2838	1,35	58
					195,75	24,93	8417	1072	0,12	5
18.	C143002-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	43,00	2599,00	--	111757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	E0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	304,00	432,86	0,86	131589	261	2,81	854
					432,00	0,32	131328	97	0,00	0
20.	C143008-1-23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	307,04	689,00	--	211551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: УКРЕПЛЕНИЕ КЮВЕТОВ ПЕРЕПАДАМИ

35.	E0106-1-1-6	железобетонный перепад B15F200/Устройство фундаментных плит железобетонных плоских/	м3	59,50	4685,81	196,62	278805	11699	1,79	107
					272,25	74,27	16199	4419	0,36	22
36.	C143001-5-8	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 150 циклов	м3	60,69	482,00	--	29253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	т	1,42	53577,00	--	75870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными B15F200, при толщине до 10	м2	188,02	788,98	30,59	148344	5752	1,22	229
					181,13	8,11	34056	1525	0,04	7
39.	E0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными B15F200, при толщине до 10	м2	376,04	56,97	0,16	21422	60	0,08	29
					11,66	0,07	4385	26	0,00	0
40.	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными B15F200, при толщине до 10	м2	198,73	788,98	30,59	156794	6079	1,22	242
					181,13	8,11	35996	1612	0,04	7
41.	E0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными B15F200, при толщине до 10	м2	-397,46	56,97	0,16	-22643	-64	0,08	-30
					11,66	0,07	-4634	-28	0,00	-0

42.	E0101-158 -5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными B15F200, при толщине до 10	м2	22,61	788,98	30,59	17839	692	1,22	28
					181,13	8,11	4095	183	0,04	1
43.	E0101-158 -6	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными B15F200, при толщине до 10	м2	45,22	56,97	0,16	2576	7	0,08	3
					11,66	0,07	527	3	0,00	0
44.	E0101-158 -5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными B15F200, при толщине до 10	м2	15,38	788,98	30,59	12134	470	1,22	19
					181,13	8,11	2786	125	0,04	1
45.	E0101-158 -6	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными B15F200, при толщине до 10	м2	-30,76	56,97	0,16	-1752	-5	0,08	-2
					11,66	0,07	-359	-2	0,00	-0
ИТОГО:							2383890	93697		3109
							463931	26256		115

Накладные расходы :

На общестроительные работы	480362
Всего накладных расходов:	480362
Итого с накладными	2864252

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	171855
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3036073
Итого с временными, 3,68 %	3147800
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	3246956
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3259547
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3291025
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	10212794
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	204256
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10417050
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1250046
Итого с НДС	**11 667 096**
С учетом скидки 5%	**11 083 741,2**

Наименование объекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-1

Подготовка территории строительства

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка дорожных знаков, ограждений								
26.	E0127-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	шт	50,00	102,93	102,33	5147	5117	0,70	35
					0,60	19,75	30	988	0,60	30
27.	E0127-83-1	Демонтаж дорожных стоек металлических	шт	50,00	102,93	102,33	5147	5117	0,70	35
					0,60	19,75	30	988	0,60	30
28.	E0127-61-1	Разборка столбиков сигнальных железобетонных	шт	55,00	96,68	95,88	5317	5273	0,80	44
					0,80	23,76	44	1307	0,80	44
29.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,75	27,10	--	20	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	C010333-A 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	0,75	45,00	--	34	--	--	--
					9,00	--	7	--	--	--
		Раздел: Поднятие до проектных отметок коммуникационных люков								
53.	E0123-24-1	Установка люков	шт	13,00	25,39	24,79	330	322	0,70	9
					0,60	9,45	8	123	0,60	8
54.	E0123-1-4	Устройство бетонного основания	м3	4,00	5139,58	453,79	20558	1815	1,51	6
					228,15	169,88	913	680	0,83	3
55.	E0123-24-1	Установка люков	шт	13,00	274,35	35,42	3567	460	1,31	17
					209,25	13,50	2720	176	0,07	1
		Итого по разделу: Поднятие до проектных отметок коммуникационных люков								24455
		ИТОГО:					40120	18106		146
							3752	4262		116
		Накладные расходы :								

На общестроительные работы	10507
Всего накладных расходов:	10507
Итого с накладными	50627
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3038
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	53682
Итого с временными, 3,68 %	55657
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	57009
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	57232
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	57789
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	179332
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3587
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	182919
Налог на добавленную стоимость, 12 %	21950
Итого с НДС	**204 869**
С учетом скидки 5%	**194 625,55**

Наименование объекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1

Земляные работы

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	E0101-25-2	РАЗРАБОТКА бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПРИ УСТРОЙСТВЕ КЮВЕТОВ	м3	1309,00	11,19	11,19	14648	14648	--	--
					--	3,06	--	4006	0,01	13
7.	E0101-25-3	РАЗРАБОТКА бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м ПРИ УСТРОЙСТВЕ КЮВЕТОВ	м3	20,00	12,31	12,31	246	246	--	--
					--	3,37	--	67	0,01	0
14.	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении	м3	1000,00	11,19	11,19	11190	11190	--	--

		2 группы грунтов до 10 м(30)		--	3,06	--	3060	0,01	10
46.	Е0101-25-2	НАДВИЖКА ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ДО 30 М/Разработка грунта бульдозерами мощность ю 96	м3 19570,00	11,19	11,19	218988	218988	--	--
				--	3,06	--	59884	0,01	196
47.	Е0101-25-10	НАДВИЖКА ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО Г РУНТА /Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3 39140,00	9,40	9,40	367900	367900	--	--
				--	2,57	--	100605	0,01	329
48.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 г руппы механизированным способом	м2130467,00	1,41	1,41	184065	184065	--	--
				--	0,30	--	39192	0,00	129
49.	Е0101-130-1	ПРИКАТКА ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ/Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному след у при толщине слоя 25 см/	м3 19570,00	14,01	14,01	274090	274090	--	--
				--	4,80	--	93839	0,02	307
50.	Е0101-145-1	Планировка ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ НА ПЛОЩАДКЕ ТОЛЩИНОЙ 0,40 М/площадей из грунто в1 группы механизированным способом/	м2 34500,00	1,22	1,22	42156	42156	--	--
				--	0,25	--	8789	0,00	29
ИТОГО:						1102093	1102093		--
						--	306382		1003

Накладные расходы :

На общестроительные работы	297190
Всего накладных расходов:	297190
Итого с накладными	1399283

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	83957
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1498129
Итого с временными, 3,68 %	1553260
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	1653911
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1660124
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1675657
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	5199942
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	103999
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5303941
Налог на добавленную стоимость, 12 %	636473
Итого с НДС	**5 940 414**
С учетом скидки 5%	**5 643 393,3**

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ

108+400-122+572,13

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2

Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
13.	E0101-24-8	Устройство присыпных обочин из ГПС/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1209,80	18,26	18,26	22088	22088	--	--				
					--	6,33	--	7663	0,02	25				
14.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1475,96	433,62	--	640006	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
15.	E0127-63-11	Укрепление обочин ГПС 52% И 48 % ФРЕЗЕРОВАННЫМ МАТЕРИАЛОМ толщиной 10	м2	18470,00	25,20	20,37	465363	376245	0,03	585				
					4,79	5,40	88471	99670	0,02	375				
16.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	912,35	433,62	--	395613	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
17.	C01031-A26-1	Погрузка СФЕРЕЗЕРОВАННОГО МАТЕРИАЛА 30%/прочих материалов, деталей и конструкций/ при автомобильных перевозках	т	1852,79	27,10	--	50211	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
18.	C010333-A2-1	Перевозка СФЕРЕЗЕРОВАННОГО МАТЕРИАЛА 30% автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	1852,79	26,00	--	48173	--	--	--				
					5,20	--	9635	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					1621454	398333		585
							98106	107333		401

Накладные расходы :

На общестроительные работы	257661
Всего накладных расходов:	257661
Итого с накладными	1879115

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	112747
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1991877
Итого с временными, 3,68 %	2065178
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	2094917
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2103178
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2123830
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	6590724
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	131812
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6722538
Налог на добавленную стоимость, 12 %	806692
Итого с НДС	**7 529 242**
С учетом скидки 5%	**7 152 780**

Наименование объекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-3

Устройство труб Ду 0,5 х 0,5м

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Тело трубы

21.	Е0130-3-2	Устройство подушек	м3	42,60	774,10	33,87	32977	1443	1,94	83
					263,25	12,47	11214	531	0,06	3

Раздел: Укрепление

32.	Е0101-158 -5	Укрепление дна русла, откосов на входе и выходе монолитным бетоном В20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	34,80	901,81	27,53	31383	958	1,10	38
					163,02	7,30	5673	254	0,03	1
33.	Е0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-69,60	69,69	0,14	-4850	-10	0,07	-5
					10,49	0,06	-730	-4	0,00	-0
34.	Е0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20F300 при толщине 10см общая толщина 12с м	м2	6,00	901,81	27,53	5411	165	1,10	7
					163,02	7,30	978	44	0,03	0
35.	Е0101-158 -6	Добавить 1х2 см	м2	12,00	69,69	0,14	836	2	0,07	1
					10,49	0,06	126	1	0,00	0
36.	Е0130-3-1	ПОДГОТОВКА ИЗ ЩЕБНЯ/Устройство ще беночных подушек под фундаменты/	м3	4,08	1174,30	38,67	4791	158	1,99	8
					310,50	14,24	1267	58	0,07	0
37.	Е0101-12-7	РАСЧИСТКА ДНА РУСЛА/Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	60,00	18,51	17,50	1111	1050	0,01	0
					1,01	4,41	61	264	0,02	1
38.	Е0101-12-8	РАСЧИСТКА ДНА РУСЛА/Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/	м3	60,00	23,36	22,08	1402	1325	0,01	1
					1,28	5,56	77	334	0,02	1

Раздел: ПРОГАЛЫ

39.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20,00	23,36	22,08	467	442	0,01	0
					1,28	5,56	26	111	0,02	0
40.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	20,00	11,19	11,19	224	224	--	--
					--	3,06	--	61	0,01	0
41.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	80,00	9,40	9,40	752	752	--	--
					--	2,57	--	206	0,01	1

				--	2,57	--	206	0,01	1
42.	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	94,00	18,51	17,50	1740	1645	0,01	1
					1,01	4,41	95	414	0,02	1
43.	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	94,00	9,85	9,85	926	926	--	--
					--	2,69	--	253	0,01	1
44.	E0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	376,00	8,28	8,28	3114	3114	--	--
					--	2,26	--	851	0,01	3

Раздел: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ

45.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	114,00	23,36	22,08	2663	2517	0,01	1
					1,28	5,56	146	634	0,02	2
46.	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	114,00	11,19	11,19	1276	1276	--	--
					--	3,06	--	349	0,01	1
47.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	456,00	9,40	9,40	4286	4286	--	--
					--	2,57	--	1172	0,01	4
48.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	114,00	21,55	4,52	2456	515	0,11	12
					17,03	--	1941	--	--	--

РАЗДЕЛ 2.ИССО НА СЪЕЗДАХ. Бетонные трубы отверстием 0,5х0,5м на монолитном фундаменте

Раздел: Укрепление

86.	E0101-158-5	Укрепление дна русла на выходе, откосов на входе и выходе монолитным бетоном B20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	52,20	901,81	27,53	47074	1437	1,10	57
					163,02	7,30	8509	381	0,03	2
87.	E0101-158-6	Исключить 1х2 см	м2	-104,40	69,69	0,14	-7276	-15	0,07	-7
					10,49	0,06	-1096	-7	0,00	-0
88.	E0101-158-5	Укрепление дна русла монолитным бетоном B20F300 при толщине 10см общая толщи на 12см	м2	9,00	901,81	27,53	8116	248	1,10	10
					163,02	7,30	1467	66	0,03	0
89.	E0101-158-6	Добавить 1х2 см	м2	18,00	69,69	0,14	1254	3	0,07	1
					10,49	0,06	189	1	0,00	0
90.	E0130-3-1	ПОДГОТОВКА ИЗ ЩЕБНЯ/Устройство щебеночных подушек под фундаменты/	м3	6,06	1174,30	38,67	7116	234	1,99	12
					310,50	14,24	1882	86	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	Е0101-12-7	РАСЧИСТКА ДНА РУСЛА/Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/	м3	100,00	18,51	17,50	1851	1750	0,01	1
					1,01	4,41	101	441	0,02	2
92.	Е0101-12-7	РАСЧИСТКА ДНА РУСЛА/Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/	м3	170,00	18,51	17,50	3147	2976	0,01	1
					1,01	4,41	172	749	0,02	3
		Раздел: ПРОГАЛЫ								
93.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы во твал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	170,00	23,36	22,08	3971	3753	0,01	2
					1,28	5,56	218	945	0,02	3
94.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	170,00	11,19	11,19	1902	1902	--	--
					--	3,06	--	520	0,01	2
95.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	680,00	9,40	9,40	6392	6392	--	--
					--	2,57	--	1748	0,01	6
		Раздел: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ								
96.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	170,00	23,36	22,08	3971	3753	0,01	2
					1,28	5,56	218	945	0,02	3
97.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	170,00	11,19	11,19	1902	1902	--	--
					--	3,06	--	520	0,01	2
98.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	680,00	9,40	9,40	6392	6392	--	--
					--	2,57	--	1748	0,01	6

99.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	170,00	21,55	4,52	3663	768	0,11	18
					17,03	--	2895	--	--	--
ИТОГО:							180440	52282		243
							35429	13676		48

Накладные расходы :

На общестроительные работы	49435
Всего накладных расходов:	49435
Итого с накладными	229875

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	13793
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	243668
Итого с временными, 3,68 %	252635
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	260593
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	261604
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	264130
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	819655
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16393
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	836048
Налог на добавленную стоимость, 12 %	100326
Итого с НДС	**936 374**
С учетом скидки 5%	**889 555,3**

Наименование объекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-4

Устройство труб Ду 0,75м

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: ПРОГАЛЫ

15.	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	64,00	18,51	17,50	1185	1120	0,01	0
					1,01	4,41	65	282	0,02	1
16.	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	64,00	9,85	9,85	630	630	--	--
					--	2,69	--	172	0,01	1
17.	E0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	256,00	8,28	8,28	2120	2120	--	--
					--	2,26	--	580	0,01	2

Раздел: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ

18.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	64,00	23,36	22,08	1495	1413	0,01	1
					1,28	5,56	82	356	0,02	1
19.	E0101-25-2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	64,00	11,19	11,19	716	716	--	--
					--	3,06	--	196	0,01	1
20.	E0101-25-10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	64,00	9,40	9,40	602	602	--	--
					--	2,57	--	165	0,01	1
21.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	64,00	21,55	4,52	1379	289	0,11	7
					17,03	--	1090	--	--	--
22.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	64,00	14,12	12,00	904	768	0,01	1
					1,62	2,75	104	176	0,01	1

ИТОГО:	9031	7658		9
	1341	1927		7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3168
Всего накладных расходов:	3168
Итого с накладными	12199

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	732
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12924

Итого с временными, 3,68 %	13400
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	13822
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13876
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14010
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	43476
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	870
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	44346
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5324
Итого с НДС	**49 668**
С учетом скидки 5%	**47 184,6**

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-5

Устройство труб Ду 0,82 х 1,0м

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Укрепление								
32.	E0101-158-5	Укрепление дна русла,откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном B20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	19,32	901,81	27,53	17423	532	1,10	21
					163,02	7,30	3149	141	0,03	1
33.	E0101-158-6	Исключить 1х2 см	м2	-38,64	69,69	0,14	-2693	-6	0,07	-3
					10,49	0,06	-405	-2	0,00	-0
34.	E0101-158-5	Укрепление дна русла монолитным бетоном B20F300 при толщине 10см общая толщина 12см	м2	4,92	901,81	27,53	4437	135	1,10	5
					163,02	7,30	802	36	0,03	0
35.	E0101-158-6	Добавить 1х2 см	м2	9,84	69,69	0,14	686	1	0,07	1
					10,49	0,06	103	1	0,00	0
36.	E0130-3-1	Подготовка из щебня/устройство подушек под фундаменты/	м3	2,42	1174,30	38,67	2842	94	1,99	5
					310,50	14,24	751	34	0,07	0
37.	E0101-12-7	РАСЧИСТКА ДНА РУСЛА/Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	50,00	18,51	17,50	926	875	0,01	0
					1,01	4,41	50	220	0,02	1

		"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
38.	E0101-12-8	РАСЧИСТКА ДНА РУСЛА/Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	50,00	23,36	22,08	1168	1104	0,01	0
					1,28	5,56	64	278	0,02	1
		ПРОГАЛЫ								
39.	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	50,00	18,51	17,50	926	875	0,01	0
					1,01	4,41	50	220	0,02	1
40.	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	50,00	9,85	9,85	492	492	--	--
					--	2,69	--	135	0,01	0
41.	E0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	200,00	8,28	8,28	1656	1656	--	--
					--	2,26	--	453	0,01	1
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ								
42.	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	50,00	18,51	17,50	926	875	0,01	0
					1,01	4,41	50	220	0,02	1
43.	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	50,00	9,85	9,85	492	492	--	--
					--	2,69	--	135	0,01	0
44.	E0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	200,00	8,28	8,28	1656	1656	--	--
					--	2,26	--	453	0,01	1
45.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	50,00	21,55	4,52	1077	226	0,11	5
					17,03	--	852	--	--	--
		Итого по разделу: Укрепление								32014

ИТОГО:

	32014	9011
	5466	2324

36
8

Накладные расходы :

На общестроительные работы 7652

Всего накладных расходов: 7652
Итого с накладными 39666

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2380
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	42044
Итого с временными, 3,68 %	43591
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	44964
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	45138
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	45574
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	141426
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2829
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	144255
Налог на добавленную стоимость, 12 %	17311
Итого с НДС	**161 566**
С учетом скидки 5%	**153 487,7**

Наименование объекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-6

Устройство труб Ду 1м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Круглые ж.б.трубы d=1,0м на монолитным фундаменте								
		Раздел: Укрепление								
37.	E0101-158-5	Укрепление дна русла, откосов на входе и выходе, земляного выступа монолитным бетоном B20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	419,56	901,81	27,53	378362	11551	1,10	461
					163,02	7,30	68395	3062	0,03	14
38.	E0101-158-6	Исключить 1х2 см	м2	-839,12	69,69	0,14	-58477	-121	0,07	-58
					10,49	0,06	-8806	-53	0,00	-0

39.	E0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном B20F300 при толщине 10см общая толщина 12см	м2	177,36	901,81	27,53	159944	4883	1,10	195
					163,02	7,30	28913	1295	0,03	6
40.	E0101-158 -6	Добавить 1х2 см	м2	354,72	69,69	0,14	24720	51	0,07	24
					10,49	0,06	3722	22	0,00	0
41.	E0101-159 -3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	7,91	2153,57	4,62	17033	37	2,63	21
					398,25	1,06	3150	8	0,00	0
42.	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,87	8299,96	--	7258	--	48,40	42
					8055,00	--	7044	--	--	--
43.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,87	65000,00	--	56839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	E0110-5-1	Установка АСФАЛЬТОВЫХ ПЛАНОК	м3	11,64	16135,27	316,57	187815	3685	22,50	262
					3487,50	119,25	40594	1388	0,58	7
45.	E0130-3-1	ПОДГОТОВКА ИЗ ЩЕБНЯ/Устройство щебеночных подушек под фундаменты/	м3	59,80	1174,30	38,67	70223	2312	1,99	119
					310,50	14,24	18568	852	0,07	4
46.	E0101-156 -1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	21,60	432,86	0,86	9350	19	2,81	61
					432,00	0,32	9331	7	0,00	0
47.	C143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	21,82	689,00	--	15031	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	E0101-25- 2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	590,00	11,19	11,19	6602	6602	--	--
					--	3,06	--	1805	0,01	6
49.	E0101-25- 10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	590,00	9,40	9,40	5546	5546	--	--
					--	2,57	--	1517	0,01	5
50.	E0101-25- 1	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	160,00	9,85	9,85	1576	1576	--	--
					--	2,69	--	431	0,01	1
51.	E0101-25- 9	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	160,00	8,28	8,28	1325	1325	--	--
					--	2,26	--	362	0,01	1

Раздел: ПРОГАЛЫ
==========
==========

52.	E0101-12- 8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	806,00	23,36	22,08	18828	17796	0,01	7

		"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,28	5,56	1032	4480	0,02	16
53.	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	806,00	11,19	11,19	9019	9019	--	--
					--	3,06	--	2466	0,01	8
54.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	3224,00	9,40	9,40	30304	30304	--	--
					--	2,57	--	8287	0,01	27
55.	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	105,00	18,51	17,50	1944	1838	0,01	1
		"Обратная лопата" с ковш ом вместимостью 0,65 м3			1,01	4,41	106	463	0,02	2
56.	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	105,00	9,85	9,85	1034	1034	--	--
					--	2,69	--	283	0,01	1
57.	E0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	420,00	8,28	8,28	3478	3478	--	--
					--	2,26	--	951	0,01	3

Раздел: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ

==========

58.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	911,00	23,36	22,08	21280	20114	0,01	8
		"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,28	5,56	1166	5064	0,02	18
59.	E0101-25-2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	911,00	11,19	11,19	10194	10194	--	--
					--	3,06	--	2788	0,01	9
60.	E0101-25-10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	911,00	9,40	9,40	8563	8563	--	--
					--	2,57	--	2342	0,01	8
61.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	911,00	21,55	4,52	19628	4114	0,11	98
					17,03	--	15514	--	--	--
62.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	911,00	14,12	12,00	12861	10930	0,01	11
					1,62	2,75	1476	2501	0,01	11
63.	E0101-28-2	ЗАСЫПКА ПРОМОИН ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕС	м3	1,80	6,83	6,83	12	12	--	--
		Ью/Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96			--	1,87	--	3	0,01	0
64.	C143008-3	Щебень из природного камня для	м3	2,20	960,00	--	2112	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм			--	--	--	--	--	--
65.	С143008-1 07	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 35 до 50 %	м3	2,20	654,00 --	-- --	1439 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,00	21,55 17,03	4,52 --	43 34	9 --	0,11 --	0 --
67.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2,00	14,12 1,62	12,00 2,75	28 3	24 5	0,01 0,01	0 0

Раздел: ИССО НА СЪЕЗДАХ. Круглые ж.б.трубы d=1,0м на монолитном фундаменте

Раздел: Укрепление

93.	Е0101-158 -5	Укрепление дна русла на входе, откосов на входе и выходе, земляного выступа монолитным бетоном В20F300 общая толщи на 8см /при толщине 10см/	м2	30,60	901,81 163,02	27,53 7,30	27595 4988	842 223	1,10 0,03	34 1
94.	Е0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-61,20	69,69 10,49	0,14 0,06	-4265 -642	-9 -4	0,07 0,00	-4 -0
95.	Е0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20F300 при толщине 10см общая толщина 12см	м2	25,40	901,81 163,02	27,53 7,30	22906 4141	699 185	1,10 0,03	28 1
96.	Е0101-158 -6	Добавить 1х2 см	м2	50,80	69,69 10,49	0,14 0,06	3540 533	7 3	0,07 0,00	3 0
97.	Е0101-159 -3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	1,00	2153,57 398,25	4,62 1,06	2154 398	5 1	2,63 0,00	3 0
98.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,12	8299,96 8055,00	-- --	1003 973	-- --	48,40 --	6 --
99.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,12	65000,00	--	7855	--	--	--

				--	--	--	--	--	--
100.	Е0110-5-1	Установка АСФАЛЬТОВЫХ ПЛАНОК	м3	1,84	16135,27	316,57	29689	582	22,50	41
					3487,50	119,25	6417	219	0,58	1
101.	Е0130-3-1	ПОДГОТОВКА ИЗ ЩЕБНЯ/Устройство щебеночных подушек под фундаменты/	м3	5,60	1174,30	38,67	6576	217	1,99	11
					310,50	14,24	1739	80	0,07	0
102.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	2,70	432,86	0,86	1169	2	2,81	8
					432,00	0,32	1166	1	0,00	0
103.	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	2,73	689,00	--	1879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0101-25-1	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	120,00	9,85	9,85	1182	1182	--	--
					--	2,69	--	323	0,01	1
105.	Е0101-25-9	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	120,00	8,28	8,28	994	994	--	--
					--	2,26	--	272	0,01	1

Раздел: ПРОГАЛЫ

106.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	45,00	23,36	22,08	1051	994	0,01	0
					1,28	5,56	58	250	0,02	1
107.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	45,00	11,19	11,19	504	504	--	--
					--	3,06	--	138	0,01	0
108.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	180,00	9,40	9,40	1692	1692	--	--
					--	2,57	--	463	0,01	2

Раздел: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ

48.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	45,00	23,36	22,08	1051	994	0,01	0
					1,28	5,56	58	250	0,02	1
49.	Е0101-25-2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	45,00	11,19	11,19	504	504	--	--
					--	3,06	--	138	0,01	0
50.	Е0101-25-10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	45,00	9,40	9,40	423	423	--	--
					--	2,57	--	116	0,01	0
51.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	45,00	29,64	28,03	1334	1261	0,01	1
					1,61	7,06	72	318	0,02	1

	вместимостью 0,65 м3								
52. ЕО101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	45,00	21,55	4,52	970	203	0,11	5
				17,03	--	766	--	--	--
53. ЕО101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	45,00	14,12	12,00	635	540	0,01	1
				1,62	2,75	73	124	0,01	1
ИТОГО:						1134355	166531		1389
						210982	43429		157

Накладные расходы :

На общестроительные работы	261472
Всего накладных расходов:	261472
Итого с накладными	1395827

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	83749
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1479505
Итого с временными, 3,68 %	1533951
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	1582270
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1588406
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1603746
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	4976786
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	99536
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5076322
Налог на добавленную стоимость, 12 %	609159
Итого с НДС	**5 685 481**
С учетом скидки 5%	**5 401 206,95**

Наименование объекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-7

Устройство труб Ду 1,5 м

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Укрепление

24.	E0101-158 -5	Укрепление дна русла на входе, откосов на входе, земляного выступа монолитным бетоном В20общая толщина 8см /при толщине 10 см/	м2	67,80	901,81	27,53	61142	1867	1,10	74
					163,02	7,30	11053	495	0,03	2
25.	E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-135,60	69,69	0,14	-9450	-20	0,07	-9
					10,49	0,06	-1423	-9	0,00	-0
26.	E0101-159 -3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	1,27	2153,57	4,62	2741	6	2,63	3
					398,25	1,06	507	1	0,00	0
27.	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,14	8299,96	--	1194	--	48,40	7
					8055,00	--	1158	--	--	--
28.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,14	65000,00	--	9347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	E0110-5-1	Установка АСФАЛЬТОВЫХ ПЛАНОК	м3	0,40	16135,27	316,57	6454	127	22,50	9
					3487,50	119,25	1395	48	0,58	0
30.	E0130-3-1	ПОДГОТОВКА ИЗ ЩЕБНЯ/Устройство щебеночных подушек под фундаменты/	м3	6,80	1174,30	38,67	7985	263	1,99	14
					310,50	14,24	2111	97	0,07	0
31.	E0101-156 -1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	21,40	432,86	0,86	9263	18	2,81	60
					432,00	0,32	9245	7	0,00	0
32.	C143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-8 7/	м3	21,61	689,00	--	14892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	E0101-25-2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	240,00	11,19	11,19	2686	2686	--	--
					--	3,06	--	734	0,01	2
34.	E0101-25-10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	240,00	9,40	9,40	2256	2256	--	--
					--	2,57	--	617	0,01	2

Раздел: ПРОГАЛЫ

35.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковш ом вместимостью 0,65 м3	м3	280,00	23,36	22,08	6541	6182	0,01	2
					1,28	5,56	358	1556	0,02	5
36.	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	280,00	11,19	11,19	3133	3133	--	--
					--	3,06	--	857	0,01	3
37.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1120,00	9,40	9,40	10528	10528	--	--

				--	2,57	--	2879	0,01	9

Раздел: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ

38.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	280,00	23,36	22,08	6541	6182	0,01	2
					1,28	5,56	358	1556	0,02	5
39.	E0101-25-2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	280,00	11,19	11,19	3133	3133	--	--
					--	3,06	--	857	0,01	3
40.	E0101-25-10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	280,00	9,40	9,40	2632	2632	--	--
					--	2,57	--	720	0,01	2
41.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	280,00	21,55	4,52	6033	1264	0,11	30
					17,03	--	4768	--	--	--
42.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	280,00	14,12	12,00	3953	3359	0,01	3
					1,62	2,75	454	769	0,01	3
ИТОГО:							151004	43617		197
							29984	11184		39

Накладные расходы :

На общестроительные работы	40669
Всего накладных расходов:	40669
Итого с накладными	191673

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11500
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	203166
Итого с временными, 3,68 %	210643
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	217278
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	218121
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	220227
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	683414
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	13668
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	697082
Налог на добавленную стоимость, 12 %	83650
Итого с НДС	**780 732**
С учетом скидки 5%	**741 695,4**

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-8

Устройство труб Ду 2х1,0 м

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Круглые ж/б трубы 2х1м на монолитном фундаменте								
		Раздел: Укрепление								
25.	Е0101-158 -5	Укрепление дна русла на входе, откосов на входе и выходе монолитным бетоном В20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см /	м2	204,00	901,81	27,53	183969	5617	1,10	224
					163,02	7,30	33255	1489	0,03	7
26.	Е0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-408,00	69,69	0,14	-28433	-59	0,07	-28
					10,49	0,06	-4282	-26	0,00	-0
27.	Е0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20F300 при толщине 10см общая толщина 12см	м 2	52,00	901,81	27,53	46894	1432	1,10	57
					163,02	7,30	8477	380	0,03	2
28.	Е0101-158 -6	Добавить 1х2 см	м2	104,00	69,69	0,14	7248	15	0,07	7
					10,49	0,06	1091	7	0,00	0
29.	Е0101-159 -3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	2,00	2153,57	4,62	4307	9	2,63	5
					398,25	1,06	796	2	0,00	0
30.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,36	8299,96	--	3011	--	48,40	18
					8055,00	--	2922	--	--	--
31.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,36	65000,00	--	23582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0110-5-1	Установка АСФАЛЬТОВЫХ ПЛАНОК	м3	3,80	16135,27	316,57	61314	1203	22,50	86
					3487,50	119,25	13252	453	0,58	2
33.	Е0130-3-2	ПОДГОТОВКА ИЗ ГРАВИЯ/Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3	16,60	627,80	33,87	10422	562	1,94	32
					263,25	12,47	4370	207	0,06	1

34.	E0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	10,90	432,86	0,86	4718	9	2,81	31
					432,00	0,32	4709	3	0,00	0
35.	C143008-1-23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м 3	11,01	689,00	--	7585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	E0101-25-3	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	20,00	12,31	12,31	246	246	--	--
					--	3,37	--	67	0,01	0
37.	E0101-25-11	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	20,00	9,74	9,74	195	195	--	--
					--	2,66	--	53	0,01	0

Раздел: ПРОГАЛЫ

38.	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковш ом вместимостью 0,65 м3	м3	147,00	18,51	17,50	2721	2573	0,01	1
					1,01	4,41	148	648	0,02	2
39.	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	147,00	9,85	9,85	1448	1448	--	--
					--	2,69	--	396	0,01	1
40.	E0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	588,00	8,28	8,28	4869	4869	--	--
					--	2,26	--	1331	0,01	4

Раздел: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ

41.	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	147,00	18,51	17,50	2721	2573	0,01	1
					1,01	4,41	148	648	0,02	2
42.	E0101-25-1	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	147,00	9,85	9,85	1448	1448	--	--
					--	2,69	--	396	0,01	1
43.	E0101-25-9	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	147,00	8,28	8,28	1217	1217	--	--
					--	2,26	--	333	0,01	1
44.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	147,00	21,55	4,52	3167	664	0,11	16
					17,03	--	2503	--	--	--
45.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	147,00	14,12	12,00	2075	1764	0,01	2
					1,62	2,75	238	404	0,01	2

Итого по разделу: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ 10629

ИТОГО:	344724	25784	451
	67627	6791	26

Накладные расходы :

На общестроительные работы	76241
Всего накладных расходов:	76241
Итого с накладными	420965

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	25258
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	446221
Итого с временными, 3,68 %	462642
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	477215
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	479066
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	483692
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	1501005
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	30020
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1531025
Налог на добавленную стоимость, 12 %	183723
Итого с НДС	**1 714 748**
С учетом скидки 5%	**1 629 010,6**

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-9

Устройство труб Ду 2х1,5 м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Укрепление								
26.	E0101-158 -5	Укрепление дна русла на входе, откосов на входе, земляного выступа монолитным бетоном	м2	98,80	901,81 / 163,02	27,53 / 7,30	89098 / 16106	2720 / 721	1,10 / 0,03	108 / 3

		В20общая толщина 8см /при толщине 10с м/							
27.	E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-197,60	69,69	0,14	-13771	-28	0,07	-14
					10,49	0,06	-2074	-12	0,00	-0
28.	E0101-159 -3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	1,27	2153,57	4,62	2741	6	2,63	3
					398,25	1,06	507	1	0,00	0
29.	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,22	8299,96	--	1788	--	48,40	10
					8055,00	--	1735	--	--	--
30.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,22	65000,00	--	14001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	E0110-5-1	Установка АСФАЛЬТОВЫХ ПЛАНОК	м3	0,60	16135,27	316,57	9681	190	22,50	14
					3487,50	119,25	2092	72	0,58	0
32.	E0130-3-1	ПОДГОТОВКА ИЗ ЩЕБНЯ/Устройство щебеночных подушек под фундаменты/	м3	9,80	1174,30	38,67	11508	379	1,99	20
					310,50	14,24	3043	140	0,07	1
33.	E0101-156 -1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	40,00	432,86	0,86	17314	34	2,81	112
					432,00	0,32	17280	13	0,00	0
34.	C143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	40,40	689,00	--	27836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	E0101-25-3	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	178,00	12,31	12,31	2191	2191	--	--
					--	3,37	--	599	0,01	2
36.	E0101-25-11	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	178,00	9,74	9,74	1733	1733	--	--
					--	2,66	--	474	0,01	2
		Итого по разделу: Укрепление								164121

ИТОГО:		164120	7226	254
		38689	2008	8

Накладные расходы :

На общестроительные работы	40564
Всего накладных расходов:	40564
Итого с накладными	204684

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12281
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	216960

Итого с временными, 3,68 %	224944
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	232030
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	232930
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	235180
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	729817
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	14596
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	744413
Налог на добавленную стоимость, 12 %	89330
Итого с НДС	**833 743**
С учетом скидки 5%	**792 055,85**

Наименование объекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-10

Устройство труб Ду 2х2х2м

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Удлинение прямоугольные ж.б.трубы отверстием 2х2,0х2,0м на монолитным фундаменте (1 шт)								
		Укрепление								
31.	E0101-158 -5	Укрепление дна русла на входе, откосов на входе и выходе, земляного выступа монолитным бетоном В20 общая толщина 8с м /при толщине 10см/	м2	81,90	901,81	27,53	73858	2255	1,10	90
					163,02	7,30	13351	598	0,03	3
32.	E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-163,80	69,69	0,14	-11415	-24	0,07	-11
					10,49	0,06	-1719	-10	0,00	-0
33.	E0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая толщина 12см	м2	139,30	901,81	27,53	125622	3835	1,10	153
					163,02	7,30	22708	1017	0,03	5
34.	E0101-158 -6	Добавить 1х2 см	м2	278,60	69,69	0,14	19415	40	0,07	19
					10,49	0,06	2924	18	0,00	0
35.	E0101-159 -3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	1,00	2153,57	4,62	2154	5	2,63	3
					398,25	1,06	398	1	0,00	0

36.	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,48	8299,96	--	3953	--	48,40	23
					8055,00	--	3837	--	--	--
37.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,48	65000,00	--	30960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	E0110-5-1	Установка АСФАЛЬТОВЫХ ПЛАНОК	м3	1,10	16135,27	316,57	17749	348	22,50	25
					3487,50	119,25	3836	131	0,58	1
39.	E0130-3-1	ПОДГОТОВКА ИЗ ЩЕБНЯ/Устройство щебеночных подушек под фундаменты/	м3	22,20	1174,30	38,67	26069	858	1,99	44
					310,50	14,24	6893	316	0,07	2
40.	E0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	15,60	432,86	0,86	6753	13	2,81	44
					432,00	0,32	6739	5	0,00	0
41.	C143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	15,76	689,00	--	10856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	E0101-25-2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	80,00	11,19	11,19	895	895	--	--
					--	3,06	--	245	0,01	1
43.	E0101-25-10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	80,00	9,40	9,40	752	752	--	--
					--	2,57	--	206	0,01	1
ИТОГО:							307621	8980		389
							58967	2527		11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	61886
Всего накладных расходов:	61886
Итого с накладными	369507

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	22170
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	391673
Итого с временными, 3,68 %	406087
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	418879
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	420503
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	424564
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	1317518
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	26350
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1343868
Налог на добавленную стоимость, 12 %	161264
Итого с НДС	**1 505 132**
С учетом скидки 5%	**1 429 875,4**

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-11

Устройство труб Ду 4х2,5 м

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство прямоугольные ж.б.труб 4,0х2,5 (1 шт)								
		Укрепление								
24.	E0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	57,50	901,81	27,53	51854	1583	1,10	63
					163,02	7,30	9373	420	0,03	2
25.	E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-115,00	69,69	0,14	-8014	-17	0,07	-8
					10,49	0,06	-1207	-7	0,00	-0
26.	E0101-158 -5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см общ ая толщина 8см	м2	42,40	922,98	30,59	39134	1297	1,22	52
					181,13	8,11	7680	344	0,04	2
27.	E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-84,80	69,69	0,14	-5910	-12	0,07	-6
					10,49	0,06	-890	-5	0,00	-0
28.	E0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая толщина 12см	м2	77,20	901,81	27,53	69619	2126	1,10	85
					163,02	7,30	12585	563	0,03	3
29.	E0101-158 -6	Добавить 1х2 см	м2	154,40	69,69	0,14	10760	22	0,07	11
					10,49	0,06	1620	10	0,00	0
30.	E0101-159 -3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	1,00	2153,57	4,62	2154	5	2,63	3
					398,25	1,06	398	1	0,00	0
31.	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,35	8299,96	--	2888	--	48,40	17
					8055,00	--	2803	--	--	--
32.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,35	65000,00	--	22620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

33.	Е0110-5-1	Установка АСФАЛЬТОВЫХ ПЛАНОК	м3	0,80	16135,27	316,57	12908	253	22,50	18
					3487,50	119,25	2790	95	0,58	0
36.	Е0101-12-9	СПРЯМЛЕНИЕ РУСЛА/Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	420,00	29,64	28,03	12448	11772	0,01	5
					1,61	7,06	676	2964	0,02	10
		ПРОГАЛЫ								
37.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	250,00	18,51	17,50	4628	4376	0,01	2
					1,01	4,41	252	1102	0,02	4
38.	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	250,00	9,85	9,85	2462	2462	--	--
					--	2,69	--	673	0,01	2
39.	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1000,00	8,28	8,28	8281	8281	--	--
					--	2,26	--	2264	0,01	7
40.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	250,00	18,51	17,50	4628	4376	0,01	2
					1,01	4,41	252	1102	0,02	4
41.	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	250,00	9,85	9,85	2462	2462	--	--
					--	2,69	--	673	0,01	2
42.	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1000,00	8,28	8,28	8281	8281	--	--
					--	2,26	--	2264	0,01	7
43.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	250,00	21,55	4,52	5387	1129	0,11	27
					17,03	--	4258	--	--	--
ИТОГО:							246590	48395		269
							40590	12463		44

Накладные расходы :

На общестроительные работы	52463
Всего накладных расходов:	52463
Итого с накладными	299053

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	17943
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	316991
Итого с временными, 3,68 %	328656
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	339009
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	340324

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	343611
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	1066303
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21326
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1087630
Налог на добавленную стоимость, 12 %	130517
Итого с НДС	**1 218 146**
С учетом скидки	**1 157 238,7**

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-2-12

НА Устройство труб у дамб

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство дамб у труб (6 шт)								
1.	Е0101-28-2	ОТСЫПКА ДАМБЫ/Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	217,00	6,83	6,83	1481	1481	--	--
					--	1,87	--	405	0,01	1
2.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одном у следу при толщине слоя 25 см	м3	217,00	14,01	14,01	3039	3039	--	--
					--	4,80	--	1041	0,02	3
3.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколе сном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	651,00	1,39	1,39	907	907	--	--
					--	0,42	--	273	0,00	1
4.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	217,00	14,12	12,00	3063	2603	0,01	3
					1,62	2,75	352	596	0,01	3
5.	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 96	м2	53,00	0,26	0,26	14	14	--	--
					--	0,05	--	3	0,00	0
6.	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	207,00	8,55	4,43	1769	916	0,03	6
					4,12	0,74	853	154	0,00	1

Устройство асбестоцементных труб Ду0,2 м для ливневой канализации

7.	Е0130-3-2	Устройство подушек	м3	55,60	774,10	33,87	43040	1883	1,94	108
					263,25	12,47	14637	693	0,06	3
8.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбесто цементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,351	199101,41	19866,96	420765	6971	375,00	132
					63306,00	7440,75	22214	2611	36,34	13
		Оголовки								
9.	Е0130-3-2	Устройство подушек	м3	2,40	774,10	33,87	1858	81	1,94	5
					263,25	12,47	632	30	0,06	0
10.	Е0130-7-1	Устройство БЕТОННОГО ОГОЛОВКА/монолитных фундаментов/ бетон В20	м3	56,60	5779,38	532,08	327113	30116	2,55	144
					434,25	131,85	24579	7463	0,43	25
		Укрепление								
11.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	423,50	314,06	13,70	133002	5802	0,60	256
					102,83	5,04	43549	2134	0,02	10
12.	Е0101-158-5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	12,10	901,81	27,53	10912	333	1,10	13
					163,02	7,30	1973	88	0,03	0
13.	Е0101-158-6	Исключить 1х2 см	м2	-24,20	69,69	0,14	-1686	-3	0,07	-2
					10,49	0,06	-254	-2	0,00	-0
14.	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20F300 при толщине 10см общая то лщина 8см	м2	36,30	922,98	30,59	33504	1110	1,22	44
					181,13	8,11	6575	294	0,04	1
15.	Е0101-158-6	Исключить 1х2 см	м2	-72,60	69,69	0,14	-5059	-10	0,07	-5
					10,49	0,06	-762	-5	0,00	-0
16.	Е0130-3-1	ПОДГОТОВКА ИЗ ЩЕБНЯ/Устройство щебеночных подушек под фундаменты/	м3	4,84	1174,30	38,67	5684	187	1,99	10
					310,50	14,24	1503	69	0,07	0
17.	Е0130-7-1	БЕТОН ОМОНОЛИЧИВА НИЯ ТРУБЫ С БОРДЮРОМ/Устройство монолитных фундаментов/ бетон В15	м3	3,50	5536,62	532,08	19378	1862	2,55	9
					434,25	131,85	1520	461	0,43	2
		Итого по разделу: Устройство дамб у труб (6 шт)								998783

ИТОГО: 998784 57292 723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							117371	16308		64

Накладные расходы :

На общестроительные работы	149532
Всего накладных расходов:	149532
Итого с накладными	1148316

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	68899
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1217215
Итого с временными, 3,68 %	1262009
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	1301762
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1306810
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1319430
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	4094489
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	81890
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4176379
Налог на добавленную стоимость, 12 %	501165
Итого с НДС	**4 677 544**
С учетом скидки 5%	**4 443 666,8**

Наименование объекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ

108+400-122+572,13

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-13

Устройство пересечений и примыканий

N п/п	Наименование прейскурантов, и ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0101-17-9	Устройство присыпных обочин из вскиркованного сущ-го материала/Разработка грунта 3 групп ы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторам и с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	579,00	42,15	40,26	24405	23311	0,01	7
					1,86	10,92	1077	6322	0,04	22

42.	С010333-А 5-1	Перевозка ВСКИРКОВАННОГО МАТЕРИАЛА автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1042,20	45,00	--	46899	--	--	--
					9,00	--	9380	--	--	--
43.	Е0127-63-11	Укрепление обочин из вскиркованного сущ-го материала	м2	2665,00	25,20	20,37	67146	54288	0,03	84
					4,79	5,40	12765	14381	0,02	54
44.	С010333-А 5-1	Перевозка ВСКИРКОВАННОГО МАТЕРИАЛА автомобилями-самосвалами /работающимив не карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	431,73	45,00	--	19428	--	--	--
					9,00	--	3886	--	--	--
ИТОГО:							157878	77598		92
							27108	20703		76

Накладные расходы :

На общестроительные работы	43282
Всего накладных расходов:	43282
Итого с накладными	201160

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12070
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	213228
Итого с временными, 3,68 %	221075
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	224258
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	225142
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	227353
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	705528
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	14111
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	719639
Налог на добавленную стоимость, 12 %	86357
Итого с НДС	**805 996**
С учетом скидки	**765 696,2**

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ

108+400-122+572,13

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-14

Устройство остановок

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Посадочная площадка										
4.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	400,00	95,48	73,75	38193	29501	0,14	58		
					21,38	11,67	8552	4668	0,04	16		
5.	С01031-А26-1	Перевозка ВСКИРКОВАННОГО МАТЕРИАЛА автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 26 км, класс груза 1	т	800,00	27,10	--	21680	--	0,11	91		
					5,42	--	4336	--	--	--		
6.	С010333-А1-1	Перевозка ВСКИРКОВАННОГО МАТЕРИАЛА автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	800,00	19,70	--	15760	--	--	--		
					3,94	--	3152	--	--	--		
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением БР100.30.18	м	126,00	360,44	6,63	45415	835	0,70	88		
					108,68	1,76	13694	221	0,01	1		
8.	С143003-10	Камни бетонные БР100.30.18	м3	6,59	14850,00	--	97862	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
9.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением БР100.20.8	м	98,00	360,44	6,63	35323	650	0,70	68		
					108,68	1,76	10651	172	0,01	1		
10.	С143003-9	Камни бетонные БР100.20.8	м3	1,56	14646,00	--	22848	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
		Раздел: УСТРОЙСТВО АВТОПАВИЛЬОНА -4 шт										
11.	У1-36-3	Остановка автобусная, вариант I, строительные работы	останов	4,00	547827,50	16318,10	2191310	65272	372,00	1488		
					61380,00	4455,60	245520	17822	22,00	88		
		Раздел: Устройство тротуаров										
15.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением БР100.30.18	м	811,00	360,44	6,63	292314	5377	0,70	566		
					108,68	1,76	88139	1425	0,01	5		
16.	С143003-1	Камни бетонные БР100.30.18	м3	41,45	14850,00	--	615532	--	--	--		

17.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением БР100.20.8	м	1039,02	360,44	6,63	374499	6889	0,70	725
					108,68	1,76	112920	1825	0,01	6
19.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	561,32	95,48	73,75	53597	41399	0,14	81
					21,38	11,67	12001	6550	0,04	23
20.	C01031-A2 6-1	Перевозка ВСКИРКОВАННОГО МАТЕРИАЛА автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 26 км, класс груза 1	т	1234,92	27,10	--	33466	--	0,11	141
					5,42	--	6693	--	--	--
21.	C010333-A 1-1	Перевозка ВСКИРКОВАННОГО МАТЕРИАЛА автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1234,92	19,70	--	24328	--	--	--
					3,94	--	4866	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство тротуаров								1393737
ИТОГО:							3862127	149925		3306
							510524	32683		140

Накладные расходы :

На общестроительные работы	726597
Всего накладных расходов:	726597
Итого с накладными	4588724

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	275323
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4864047
Итого с временными, 3,68 %	5043044
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	5102048
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5122220
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5172650
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	16051908
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	321038
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16372946
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1964753
Итого с НДС	**18 337 699**
С УЧЕТОМ СКИДКИ	**17 420 814,11**

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-15

Обстановка дороги

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ								
1.	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	336,00	747,86	146,19	251281	49120	3,20	1075
					506,25	28,21	170100	9480	0,11	37
2.	E0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт	34,00	157,67	--	5361	--	0,69	23
					119,03	--	4047	--	--	--
3.	СПРАЙС	Стойка СКМ 2.20	шт	50,00	1103,09	--	55155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПРАЙС	Стойка СКМ 2.30	шт	188,00	1468,79	--	276133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПРАЙС	Стойка СКМ 3.30	шт	84,00	1867,47	--	156867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПРАЙС	Стойка СКМ 1.25	шт	14,00	989,19	--	13849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	м3	119,40	5616,18	532,08	670572	63531	2,55	304
					434,25	131,85	51849	15743	0,43	52
22.	E0108-3-1	Устройство ПЕСЧАННОГО ОСНОВАНИЯ	м3	58,70	631,68	97,07	37080	5698	0,78	46
					112,50	36,00	6604	2113	0,18	11
23.	E0106-1-1	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ БЕТОНОМ В15	м3	23,52	4415,05	66,01	103842	1553	1,35	32
					195,75	24,93	4604	586	0,12	3
		УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ БЕРМ								
24.	E0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	1008,00	36,89	35,62	37185	35906	0,01	9
					1,24	11,92	1250	12016	0,04	44

		с ковшом вместимостью 1 м3							
25.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1965,60	45,00	--	88452	--	--	--
					9,00	--	17690	--	--	--
26.	Е0101-145 -6	Планировка ВЕРХА И ОТКОСОВ ПРИСЫПНЫХ БЕРМ из грунтов 3 группы ручным способом	м2	1350,00	25,65	--	34628	--	0,16	220
					25,65	--	34628	--	--	--
27.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	1350,00	25,65	5,38	34622	7258	0,13	174
					20,27	--	27364	--	--	--
28.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1350,00	14,12	12,00	19059	16197	0,01	16
					1,62	2,75	2187	3706	0,01	16
		ОГРАЖДЕНИЯ								
29.	Е0127-61-1	Установка сигнальных столбиков	шт	2016,00	273,95	119,85	552293	241612	0,64	1290
					100,35	29,70	202306	59875	0,12	242
		РАЗМЕТКА								
33.	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м, ТИП1.1	км	37,35	11660,83	1692,25	435509	63202	3,18	119
					450,00	632,07	16807	23607	2,85	106
34.	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 ТИП1.5	км	4,00	4521,89	1692,25	18101	6774	3,18	13
					450,00	632,07	1801	2530	2,85	11
35.	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 ТИП1.6	км	1,21	9281,19	1692,25	11230	2048	3,18	4
					450,00	632,07	544	765	2,85	3
36.	Е0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1 ТИП1.7	км	0,83	6901,54	1692,25	5708	1399	3,18	3
					450,00	632,07	372	523	2,85	2
37.	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 ТИП1.8	км	0,36	4521,89	1692,25	1650	618	3,18	
					450,00	632,07	164	231	2,85	1
38.	Е0115-164 -7	Разметка вертикальная наносимая трафаретом вручную -2.7	м2	81,00	166,01	1,42	13447	115	0,19	16
					30,38	0,54	2461	44	0,00	0
39.	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1,ТИП1.11	км	0,12	9281,19	1692,25	1114	203	3,18	0
					450,00	632,07	54	76	2,85	0
40.	Е0115-164 -7	Разметка наносимая трафаретом вручную термопластиком 1.13; 1.14.1;1.16.1;1.16.2;1.16.3;1.18а; 1.18б;1.18г;1. 20	м2	365,54	122,53	1,42	44790	519	0,19	70
					30,38	0,54	11105	197	0,00	1

41.	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м,ТИП1.17	км	0,11	11660,83	1692,25	1259	183	3,18	0
					450,00	632,07	49	68	2,85	0

ИТОГО:

	2869187	495936	3416
	555986	131560	531

Накладные расходы :

На общестроительные работы	838845
Всего накладных расходов:	838845
Итого с накладными	3708032

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	222482
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3930512
Итого с временными, 3,68 %	4075155
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	4122835
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4139136
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4179888
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	12971136
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	259423
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13230559
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1587667
Итого с НДС	**14 818 226**
С учетом скидки 5%	**14 077 314,7**

Наименование объекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-16

Устройство арыков, укрепление водосбросных каналов, кюветов

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: УСТРОЙСТВО ПРОДОЛЬНЫХ АРЫКОВ ИЗ Ж/Б БЛОКОВ БА-3

1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	75,93	262,72	--	19948	--	1,85	140
					262,72	--	19948	--	--	--
2.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	563,00	640,55	351,18	360629	197714	1,56	878
					240,75	89,10	135542	50163	0,36	203
4.	Е0106-1-1	Устройство монолитных СТЫКОВ	м3	0,22	4415,05	66,01	968	14	1,35	0
					195,75	24,93	43	5	0,12	0
5.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	90,10	134,10	--	12082	--	0,97	88
					134,10	--	12082	--	--	--

Раздел: УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ

9.	Е0101-12-8	ЭКСКАВАЦИЯ ДНА КАНАВ И ПОД ЗУБ разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/	м3	914,40	23,36	22,08	21360	20189	0,01	8
					1,28	5,56	1170	5083	0,02	18
10.	Е0130-3-2	Устройство подушек ГПС	м3	64,10	1013,22	33,87	64947	2171	1,94	124
					263,25	12,47	16874	799	0,06	4
11.	Е0101-158 -5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	1281,25	788,24	30,59	1009931	39195	1,22	1563
					181,13	8,11	232073	10391	0,04	47
12.	Е0101-158 -6	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2	-2562,50	56,96	0,16	-145955	-410	0,08	-195
					11,66	0,07	-29879	-179	0,00	-1
13.	Е0101-159 -1	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит до 8 см	м	13,70	586,90	202,18	8040	2770	1,81	25
					290,25	53,57	3976	734	0,19	3
14.	С143023-1 49	Блок Б-9 /ТП 3.503.1-66/	шт	152,00	1507,00	--	229064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	182,40	3,35	3,35	611	611	--	--
					--	1,16	--	212	0,00	1
16.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	182,40	21,55	4,52	3930	824	0,11	20
					17,03	--	3106	--	--	--
17.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м 3	43,00	392,17	66,01	16863	2838	1,35	58
					195,75	24,93	8417	1072	0,12	5

18.	С143002-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	43,00	2599,00	--	111757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0101-156 -1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	304,00	432,86	0,86	131589	261	2,81	854
					432,00	0,32	131328	97	0,00	0
20.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	307,04	689,00	--	211551	--	--	--
					--	--	--	--	--	-
		Раздел: УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ								
23.	Е0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	м3	19,80	9863,32	2438,75	195294	48287	20,70	410
					3105,00	618,75	61479	12251	2,50	50
24.	С143023-1 47	Блок Б-5 /ТП 3.503.1-66/	шт	93,00	1474,00	--	137082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143018-1 40	Лотки Б-2-22-40 /каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций/из тяжелого бетона класса В22,5	м3	4,70	17700,00	--	83190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеис того: выше 22,5 до 25	м3	4,70	112,00	--	526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143001-4 8	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеис того: выше 25 до 27,5	м3	4,70	122,00	--	573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С143001-4 9	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеис того: выше 27,5 до 30	м3	4,70	139,00	--	653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С143023-1 48	Блок Б-6 /ТП 3.503.1-66/	шт	231,00	591,00	--	136521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С143023-1 49	Блок Б-9 /ТП 3.503.1-66/	шт	31,00	1507,00	--	46717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С143002-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	6,20	2599,00	--	16114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0101-156 -1	Устройство каменной наброски и ли призмы	м3	10,00	432,86	0,86	4329	9	2,81	28
					432,00	0,32	4320	3	0,00	0
33.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	10,10	689,00	--	6959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел 5: УКРЕПЛЕНИЕ КЮВЕТОВ МОЩЕНИЕМ КАМНЕМ НА РАСТВОРЕ								

48.	E0101-156 -1	МОЩЕНИЕ КАМНЕМ/Устройство каменной наброски или призмы/	м3	628,85	432,86	0,86	272204	541	2,81	1767
					432,00	0,32	271663	201	0,00	1
49.	C143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	635,14	689,00	--	437610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	385,39	392,17	66,01	151138	25440	1,35	520
					195,75	24,93	75440	9608	0,12	47
51.	C143002-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	385,39	2599,00	--	1001629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							4547854	340454		6289
							947582	90440		377

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1115094
Всего накладных расходов:	1115094
Итого с накладными	5662948

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	339777
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6002725
Итого с временными, 3,68 %	6223625
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	6419669
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6444564
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6506800
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	20192070
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	403841
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20595911
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2471509
Итого с НДС	**23 067 420**
С учетом скидки 5%	**21 914 049**
Итого по актам	**117 548 171,31**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Подрядчик: _____ **Сартаалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т**