Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за август 2021 г.
Доп.соглашение №7 от 01.03.2021г. к договору № 164 от 30.11.2017г.
Наименование бюджетной программы: 268 002 011 432
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начало действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4		5	7	8		10
		Бюджетная программа 268 002 011 432							
1	По реконструкции а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 94-122 Ескельдинского района Алматинской области	тенге	1 767 962 132,53	-		-	-		-
		Бюджетная программа 268 002 015 432							
		тенге	812 370 495,63	7 233 841,30		-	7 233 841,30		7 233 841,30
	в.т.ч.на 2021г.		20 000 000,00	7 233 841,30		-			
	в.т.ч.на 2020г.		600 321 925,30	600 321 925,30		600 321 925,30			
	в.т.ч.на 2019г.		986 422 971,88	986 422 971,88		986 422 971,88			
	в.т.ч.на 2018г.		972 602 435,32	972 602 435,32		972 602 435,32			
	в.т.ч.на 2017г.		985 295,66	985 295,66		985 295,66			-
	Всего по акту:	**тенге**	**2 580 332 628,16**	**2 567 566 469,46**	-	**2 560 332 628,16**	**7 233 841,30**		**7 233 841,30**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя _____ **Сатуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Далдыбаев Н.**

_____ **Дайырманов Р.С.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№7 от 01.03.2021г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-14

Устройство остановок

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Посадочная площадка								
1.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	400,00	386,77 24,75	-- --	154708 9900	-- --	0,14 --	58 --
2.	Е0127-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	м2	800,00	61,08 3,98	-- --	48863 3184	-- --	0,02 --	19 --
3.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,32	39437,29 --	339,59 140,94	12620 --	109 45	0,58 0,58	0 0
5.	С01031-А2 6-1	Погрузка ВСКИРКОВАННОГО МАТЕРИАЛА автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 26 км, класс груза 1	т	80,00	27,10 5,42	-- --	2168 434	-- --	0,11 --	9 --
6.	С010333-А 1-1	Перевозка ВСКИРКОВАННОГО МАТЕРИАЛА автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	80,00	19,70 3,94	-- --	1576 315	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство тротуаров								
22.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,30	39437,29	339,59	11900	102	0,58	0
					--	140,94	--	43	0,58	0
23.	ЕО127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1508,74	386,77	--	583537	--	0,14	217
					24,75	--	37341	--	--	--
24.	ЕО127-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	м2	3017,49	61,08	--	184305	--	0,02	70
					3,98	--	12010	--	--	--
		Итого по разделу:								999679
	ИТОГО:						999678	212		373
							63184	88		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	83589
Всего накладных расходов:	83589
Итого с накладными	1083267

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	64996
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1148263
Итого с временными, 3,68 %	1190519
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	1204448
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1209210
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1221115
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	3789407
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	75788
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3865195
Налог на добавленную стоимость, 12 %	463823
Итого с НДС	**4 329 018**
С учетом скидки 5%	**4 112 566,9**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№7 от 01.03.2021г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

Устройство примыканий и пересечений

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
34.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,22	30209,59	339,59	6770	76	0,58	0
					--	140,94	--	32	0,58	0
35.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (4+2=6см)из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2	761,00	374,17	15,35	284744	11682	0,03	26
					5,94	5,06	4520	3851	0,02	13
36.	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3044,00	43,87	--	133534	--	0,00	0
					0,01	--	30	--	--	--
37.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,15	30209,59	339,59	4531	51	0,58	0
					--	140,94	--	21	0,58	0
38.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из ПЛОТНОГО МЕЛКОЗЕРНИСТОГО ТИПАБ МАРКИ II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	761,00	483,37	15,35	367846	11682	0,03	26
					5,94	5,06	4520	3851	0,02	13
	ИТОГО:						797425	23494		52
							9070	7755		27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	22377
Всего накладных расходов:	22377
Итого с накладными	819802
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	49188
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	869200
Итого с временными, 3,68 %	901187
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	914164
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	917769
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	926780
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	2876008
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	57520
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2933528
Налог на добавленную стоимость, 12 %	352024
Итого с НДС	3 285 552
С учетом скидки 5%	**3 121 274,4**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Дайырманов Р.С.**