Форма до приложение- 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 175

Заказчик : **ТОО "Golden City DS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПК "СК Гранд Канал"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство перевода котельной на природный газ школы №195 расположенных в Турксибском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за **октябрь**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-2-1 Внутренние сети газоснабжения										
			Раздел: 1. Газоснабжение										
1	1	**Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	счетчик	1	**4873,24**	**8,42**	**4873**	**8**	**1039**	**3749**	**9312**	
						3825,36	**0**	**3825**	**0**		**690**		
2	3	**Е11-190201-0108 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 250 м3/ч. Установка**	устройство	2	**134204,34**	**977,62**	**268409**	**1955**	**187241**	**78338**	**374487**	
						39606	**362,48**	**79212**	**725**		**27740**		
	3.1	2304-0901-0607	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 100 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	67086				134172			
	3.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0664	331743				22027,74			Казахстан 100%
3	5	**Ц13-110201-0101**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	1	**1796,91**	**0**	**1797**	**0**	**68**	**1297**	**3341**	
						1729,37	**0**	**1729**	**0**		**248**		
4	7	**Е11-160401-0107 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м трубопровода	4,5	**4417,21**	**162,54**	**19877**	**731**	**7254**	**11862**	**34278**	
						2642,72	**47,03**	**11892**	**212**		**2539**		
5	9	**Е11-160401-0103 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	5,5	**1312,01**	**74,03**	**7216**	**407**	**238**	**6598**	**14919**	
						1194,8	**29,3**	**6571**	**161**		**1105**		
6	11	**Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	**975,67**	**42,53**	**14635**	**638**	**327**	**13656**	**30554**	
						911,34	**17,61**	**13670**	**264**		**2263**		
7	13	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	**2600,51**	**119,08**	**5201**	**238**	**594**	**4345**	**10309**	
						2184,42	**32,32**	**4369**	**65**		**764**		
	13.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	186107				409,44			
	13.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.004	31712				126,85			
8	15	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	**2570,37**	**88,94**	**5141**	**178**	**594**	**4313**	**10210**	
						2184,42	**16,16**	**4369**	**32**		**756**		
	15.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	186107				409,44			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	15.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31712				126,85			
9	20	**Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Отверстия диаметром до 20 мм/159 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	отверстие	1	75,17 74,28	0,89 0	75 74	1 0	0	53 10	139	
	20.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,006								
10	21	**Е12-190101-0203 Изм. и доп. вып. 18 К=14**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм**	отверстие	1	1209,55 1195,24	14,31 0	1210 1195	14 0	0	861 166	2236	
	21.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,042								
11	22	**Е11-160401-0106 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,65	1830,31 1655,68	99,95 36,75	1190 1076	65 24	49	1078 181	2449	
12	24	**Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Отверстия диаметром до 20 мм/50 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	отверстие	1	75,17 74,28	0,89 0	75 74	1 0	0	53 10	139	
	24.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,006								
13	25	**Е12-190101-0203 Изм. и доп. вып. 18 К=3**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм**	отверстие	1	259,19 256,12	3,07 0	259 256	3 0	0	184 35	479	
	25.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,009								
14	26	**Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,65	975,67 911,34	42,53 17,61	634 592	28 11	14	592 98	1324	
15	28	**Е11-221401-0301**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	0,65	1526,53 1363,9	7,99 2,75	992 887	5 2	101	879 150	2021	
	28.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,1469	621				91,22			
16	29	**Е11-221401-0302**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	0,65	1669,18 1449,55	8,6 3,07	1085 942	6 2	137	935 162	2181	
	29.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,2015	621				125,13			
17	30	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,198**	**Концы футляра диаметром 800 мм/Д159. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	6527,11 2308,17	640,08 16	6527 2308	640 16	3579	2301 706	9534	
	30.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,005	149892				741,97			
	30.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0019	1358623				2636,27			
18	31	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,071**	**Концы футляра диаметром 800 мм/Д57. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	2340,53 827,68	229,52 5,74	2341 828	230 6	1283	825 253	3419	
	31.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0018	149892				266,06			
	31.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0007	1358623				945,33			
19	32	**Е11-160601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1	4666,56 3863,6	283,02 71,57	4667 3864	283 72	520	3856 682	9205	
	32.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0021	187672				388,48			
	32.2	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	206171				68,04			
20	35	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/М150/**	м3	0,048	24634,24 5966,73	1814,95 472,01	1182 286	87 23	809	281 117	1581	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	35.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,049	14341				702,14			Казахстан 100%
21	36	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	**0,01127**	**87629,14** / **86188**	**1441,14** / **685,71**	**988** / **971**	**16** / **8**	**0**	**891** / **150**	**2029**	
22	38	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	**0,008464**	**123971,24** / **109369,6**	**6116,81** / **512,55**	**1049** / **926**	**52** / **4**	**72**	**642** / **135**	**1826**	
	38.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	633954				26,83			
	38.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	219597				26,02			
	38.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0	405133				6,65			
23	42	**Е11-130301-0406**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз подставки под ГРПШ**	м2	**0,245456**	**99,63** / **54,13**	**2,47** / **0,32**	**24** / **13**	**1** / **0**	**11**	**9** / **3**	**36**	
	42.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	430241				9,5			
24	43	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	**0,245456**	**167,92** / **63,3**	**3,52** / **0,65**	**41** / **16**	**1** / **0**	**25**	**11** / **4**	**56**	
	43.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	504645				22,3			
25	44	**Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	**10**	**667,98** / **656,01**	**0** / **0**	**6680** / **6560**	**0** / **0**	**120**	**6429** / **1049**	**14157**	
	44.1	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	606				60,6			
	44.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,09	461				41,49			
26	45	**Е11-250211-0101**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	**4**	**22093,99** / **1551,36**	**20515,24** / **4895,08**	**88376** / **6205**	**82061** / **19580**	**110**	**23465** / **8947**	**120788**	
	45.1	2113-0810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	0,22	318				69,96			
	45.2	2113-0816-3518	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,2	198				39,6			
27	46	**Е11-130301-0406 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**1,8**	**199,26** / **108,27**	**4,93** / **0,65**	**359** / **195**	**9** / **1**	**155**	**135** / **40**	**533**	
	46.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	430241				139,4			
28	47	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**1,8**	**167,91** / **63,3**	**3,52** / **0,65**	**302** / **114**	**6** / **1**	**182**	**79** / **31**	**412**	
	47.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0003	504645				163,5			
			Итого по разделу: 1. Газоснабжение									**661954**	
			ИТОГО:					**445205** / **153019**	**87665** / **21209**	**204522**	**167717** / **49034**	**661954**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**8605**					
			Итого с временными									**670562**	
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**13881**					
			Итого с зимними удорожаниями									**684443**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**13689**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**698132**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**733064**	
			НДС			**12 %**		**87968**					
			Итого с НДС									**821032**	
			Локальная смета № 6-2 Наружные сети газоснабжения										
			Раздел: 1. Газопровод низкого давления надземный										
1	**1**	**Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,015**	**915404,18** **624096**	**278338,18** **132347,38**	**13731** **9361**	**4175** **1985**	**195**	**11233** **1997**	**26961**	
	1.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	25106				67,79			Казахстан 100%
	1.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	211273				126,76			
2	**3**	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0024**	**1166462,95** **604136,4**	**543601,96** **181495,56**	**2800** **1450**	**1305** **436**	**45**	**1867** **373**	**5039**	
3	**6**	**Е11-160601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4666,56** **3863,6**	**283,02** **71,57**	**4667** **3864**	**283** **72**	**520**	**3856** **682**	**9205**	
	6.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0021	187672				388,48			
	6.2	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	206171				68,04			
4	**8**	**Е11-010205-0402**	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**м3**	**1,5**	**3169,6** **3169,6**	**0** **0**	**4754** **4754**	**0** **0**	**0**	**3423** **654**	**8832**	
5	**9**	**Е11-010205-0501**	**Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**1,5**	**955,8** **955,8**	**0** **0**	**1434** **1434**	**0** **0**	**0**	**1032** **197**	**2663**	
6	**10**	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,08103**	**123971,24** **109369,6**	**6116,81** **512,55**	**10045** **8862**	**496** **42**	**688**	**6144** **1295**	**17484**	
	10.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633954				256,85			
	10.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	219597				249,12			
	10.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0002	405133				63,69			
7	**13**	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,24**	**10006,42** **5966,73**	**1814,95** **472,01**	**2402** **1432**	**436** **113**	**534**	**1406** **305**	**4112**	
8	**15**	**Е11-130301-0406 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза опор. газопровода**	**м2**	**4,31**	**199,27** **108,27**	**4,93** **0,65**	**859** **467**	**21** **3**	**371**	**324** **95**	**1277**	
	15.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008	430241				333,78			
9	**16**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза опор,газопровода**	**м2**	**4,31**	**167,92** **63,3**	**3,52** **0,65**	**724** **273**	**15** **3**	**436**	**190** **73**	**987**	
	16.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0008	504645				391,5			
			Итого по разделу: 1. Газопровод низкого давления надземный									**76560**	
			ИТОГО:					**41416** **31897**	**6730** **2654**	**2789**	**29475** **5671**	**76560**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здании и сооружения			**1,3 %**		**995**					
			Итого с временными									**77557**	
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**1605**					
			Итого с зимними удорожаниями									**79162**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1583**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**80745**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**84785**	
			НДС			**12 %**		**10174**					
			Итого с НДС									**94959**	
			Итого по Локальной смете № 2-2-1									**821032**	
			Итого по Локальной смете № 6-2									**94959**	
			ИТОГО:									**915991**	

Подрядчик:
ТОО "Golden City DS"

Директор:

Подрядчик:
ТОО "СК Грин Канал"

Директор: