Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за май месяц 2022 года по дополнительному соглашению №1 от 16.02.2022 к договору №76 от 01.07.2021 г
Наименование бюджетной программы: 268 025 032 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма олученног аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ -112 "Койлык-Каргалы-Шатырбай", км 0-14,871 Саркандского района Алматинской области	тенге	424 782 203,33	172 386 700,02		152 386 700,02	20 000 000,00		20 000 000,00
	Всего по акту:		424 782 203,33	172 386 700,02	-	152 386 700,02	20 000 000,00		20 000 000,00

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____**Самуратов С.З**

Представитель заказчика:_____Алипбаев М..

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**
М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Техническая документация на средний ремонт а/д "Койлык-Каргалы-Шатырбай",км 0-14,871 Саркандского района"
Шифр стройки 1/4000
Наименование объекта - Основные объекты строительства
Шифр объекта 2

АКТ
выполненных работ за май месяц 2022 года

на Средний ремонт

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Проезжая часть КМ0+000 - КМ14+840										
9	Е12-180101-1501 1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие дорог асфальтобетонное одно слойное толщиной 50 мм.Ремонт площадью до 5 м2**	м2	500		3147,65	278,10	1573825,00	139050,00	852195,00	457077,60	2193374,81
		НР - 72%; СП - 8%				1165,16	104,50	582580,00	52250,00		162472,2	
		Состав работ:										
		1. Разломка и обрубка краев асфальтобетона										
		2. Очистка основания										
		3. Смазка битумом краев обрубленных мест										
		4. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси										
		5. Укатка катком										
10	Е12-180101-1502 1218-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие дорог асфальтобетонное одно слойное толщиной 50 мм.Ремонт площадью до 25 м2**	м2	500		2707,66	278,10	1353830,00	139050,00	852195,00	298681,20	1784712,10
		НР - 72%; СП - 8%				725,17	104,50	362585,00	52250,00		132200,90	
		Состав работ:										
		1. Разломка и обрубка краев асфальтобетона										
		2. Очистка основания										
		3. Смазка битумом краев обрубленных мест										
		4. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси										
		5. Укатка катком										
11	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	2,708833057		112850,83	1882,68	305694,06	5099,87	300594,19	2969,42	333356,62
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,00	--	2749,47		24693,08	
		Состав работ:										
		1. Розлив вяжущих материалов										
12	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 4 (3+1) см.Устройство**	м2 покрытия	9029,443523		121,35	53,52	1095722,97	483255,82	122529,55	639132,91	1873644,35
		НР - 108%; СП - 8%				54,26	11,28	489937,61	101852,12		138788,47	
		Состав работ:										
		1. Очистка основания										
		2. Установка бортовых упоров										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием									
13	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из холодных асфальтобет онных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-02 01**	м2 покрытия	9029,443523	6,11	0,01	55169,90	90,29	25463,03	31985,90	94128,26
		НР - 108%; СП - 8%			3,28	--	29616,57	--		6972,46	
14	С121-020502-0101 2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки I СТ РК 1225-2013**	т	857,7971347	13618,63	--	11682021,79	--	11682021,79	--	12616583,54
		СП - 8%			--	--	--	--		934561,74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16066263,72	766545,98	13834998,56	1429847,03	18895799,61
							1464719,18	209101,59	--	1399688,86	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16066263,72				
	Материалы		Тенге				19654597,71				
	Всего заработная плата		Тенге					1673820,80			
	Местные материалы		Тенге				-5819599,15				
		Накладные расходы	Тенге				1429847,03				
		Сметная прибыль	Тенге				1399688,86				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18895799,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21649,06
		Сметная заработная плата	Тенге					1673820,80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18895799,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21649,06
		Сметная заработная плата	Тенге					1673820,80			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18895799,61**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1464719,18				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					766545,98			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					209101,59			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13834998,56		
		- Накладные расходы	Тенге							1429847,03	
		- Сметная прибыль	Тенге							1399688,86	
		В текущих ценах на 2021 год 100% К=1,050036					19 841 269,84				
		Тендерная скидка 10%					1 984 126,98				
		Итого с учетом тендерной скидки:					17 857 142,86				
		НДС 12%					2 142 857,14				
		Итого с учетом НДС					20 000 000,00				

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____Самуратов С.З

Представитель заказчика:_____Алипбаев М..

Поставщик:

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____Капаев Е.С.

М.П.