Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050740000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

**Справка стоимости выполненных работ за сентябрь 2013 г.**
**по договору №377 от 20 августа 2013г.**
**Наименование бюджетной программы: 268 025 011 422 168**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен аванса по настоящ акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры", км 0-22 пригорода г.Талдыкорган Алматинской области | тенге | 295 336 376,63 | 147 697 633,00 | 8 860 091,30 | 111 979 905,00 | 35 717 728,00 | 1 071 531,84 | 34 646 196,16 |
| | в т. ч. 422 - Капитальный ремонт дорог. | | 263 693 193,42 | 131 872 886,61 | 7 910 795,80 | 99 982 058,04 | 31 890 828,57 | 956 724,86 | 30 934 103,71 |
| | 168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам | | 31 643 183,21 | 15 824 746,39 | 949 295,50 | 11 997 846,96 | 3 826 899,43 | 114 806,98 | 3 712 092,45 |
| | Всего по акту: | | 295 336 376,63 | 147 697 633,00 | 8 860 091,30 | 111 979 905,00 | 35 717 728,00 | 1 071 531,84 | 34 646 196,16 |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика_____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора.
_____ **Назарбеков А.**

**Поставщик:**
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

**Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

**Подрядчик:ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»**

**Договор:№377 от 20.08.2013г**

**Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22**

# А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

Локальная смета 1-1-1

Подготовка территории строительства

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На единицу осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | F0127-101-5 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см | м2 | 18644,00 | 119,34 | 116,17 | 2225009 | 2165908 | 0,02 | 324 |
| | | | | | 3,01 | 6,73 | 56118 | 125474 | 0,03 | 492 |
| 2. | E0127-101-10 | На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-5 | м2 | 18694,00 | 15,97 | 15,46 | 298489 | 289067 | 0,00 | 50 |
| | | | | | 0,48 | 0,92 | 8973 | 17161 | 0,00 | 67 |
| 3. | E010333-A3-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 | т | 4883,00 | 29,07 | 29,07 | 141929 | 141929 | -- | -- |
| | | | | | -- | 5,81 | -- | 28370 | 0,12 | 596 |
| | ИТОГО: | | | | | | 2665427 | 2596904 | | 375 |
| | | | | | | | 65091 | 171005 | | 1155 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 304647 |
| Всего накладных расходов: | 304647 |
| Итого с накладными | 2970074 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 178204 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 3148278 |
| Итого с временными, 3,68 % | 3264135 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,43 % | 3343453 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 3356510 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 3389151 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 | 7569833 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 151397 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 7721230 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 926548 |
| Итого с НДС | **8 647 778** |

Заказчик: _____ Самуратов С.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.

Представитель тех.надзора
ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Калпеев С.Ч.

Представитель заказчика: _____ Байсаков

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№377 от 20.08.2013г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1: ПК 0+0-ПК8+40(1категория)** | | | | | | | | |
| 1. | E0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов 0,2л на 1м2 | т | 2,72 | 40097,59 | 339,59 | 109065 | 924 | 0,58 | 2 |
| | | | | | -- | 140,94 | -- | 383 | 0,58 | 2 |
| 2. | E0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | м2 | 13648,00 | 504,62 | 15,35 | 6887101 | 209517 | 0,03 | 459 |
| | | | | | 5,94 | 5,06 | 81069 | 69059 | 0,02 | 241 |
| | | **Раздел 2: ПК 34+80-ПК 40+00(2 категория)** | | | | | | | | |
| 3. | E0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (15см) | м3 | 936,00 | 640,82 | 73,75 | 599811 | 69033 | 0,14 | 135 |
| | | | | | 21,38 | 11,67 | 20012 | 10922 | 0,04 | 38 |
| 4. | E0127-26-4 | Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см (12-2)из материала от разборки покрытия существующей дорожной одежды с добавлением 50% подобранной щебеночной смеси | м2 | 6240,00 | 22,85 | 18,86 | 142608 | 117711 | 0,02 | 134 |
| | | | | | 3,89 | 5,77 | 24274 | 36032 | 0,02 | 123 |
| 5. | СКСМ | Подобранная Щебеночно-Оптимальная Смесь С6 | м3 | 350,00 | 1430,94 | -- | 500829 | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | E0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов 0,5л на 1м2 | т | 0,65 | 40097,59 | 339,59 | 26063 | 221 | 0,58 | 0 |
| | | | | | -- | 140,94 | -- | 92 | 0,58 | 0 |
| 7. | E0127-48-3 | Устройство основания толщиной 10см (6+4 см) из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 | м2 | 1310,40 | 25,70 | 16,01 | 33673 | 20975 | 0,04 | 50 |
| | | | | | 6,48 | 4,14 | 8491 | 5425 | 0,01 | 19 |
| 8. | C143010-2 2 | Щебень черный | т | 301,35 | 2480,00 | -- | 747348 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: ПК 8+40-ПК23+00 | | | | | | | | 2050332 |

ИТОГО:

| | | |
|---|---|---|
| | 9046498 | 418380 | 779 |
| | 133846 | 121913 | 423 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 340159 |
| Всего накладных расходов: | 340159 |
| Итого с накладными | 9386657 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 563199 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 9949856 |
| Итого с временными, 3,68 % | 10316011 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,44 % | 10464562 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 10505826 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 10608986 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 | 23695684 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 473914 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 24169598 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 2900352 |
| **Итого с НДС** | **27 069 950** |

Заказчик: _____ Самуратов С.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Калобаев Е.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.