Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авто[illegible]льных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 05[illegible]140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоймости выполненных работ за октябрь 2013 г.
по договору №377 от 20 августа 2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 422 168

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее аактир. суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ по настоящ акту	Сумма погашен аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры", км 0-22 пригорода г.Талдыкорган Алматинской области	тенге	295 336 376,63	269 786 361,40	8 860 091,30	147 697 633,00	122 088 728,40	3 662 661 86	118 426 066,54
	в т. ч. 422 - Капитальный ремонт дорог.		263 693 193,42	240 880 679,82	7 910 795,80	131 872 886,61	109 007 793,21	3 270 233 80	105 737 559,41
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		31 643 183,21	28 905 681,58	949 295,50	15 824 746,39	13 080 935,19	392 428,06	12 688 507,13
	Всего по акту:		295 336 376,63	269 786 361,40	8 860 091,30	147 697 633,00	122 088 728,40	3 662 661,86	118 426 066,54

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора.
_____ **Назарбеков А.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Нуржигитов О.**
М.П.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик:ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№377 от 20.08.2013г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги

"Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Эксплн.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Эксплн.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПК 8+40-ПК40+00								
3.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	2163,35	640,82	73,75	1379918	158817	0,14	310
					21,38	11,67	46039	25127	0,04	88
4.	Е0127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	6938,00	22,85	18,86	158560	130878	0,02	149
					3,89	5,77	26989	40062	0,02	137
5.	ССКМ	Подобранная ЩОСмесь С6	м3	380,40	1430,94	--	544330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,5л на 1м2	т	5,39	40097,59	339,59	216126	1830	0,58	3
					--	140,94	--	760	0,58	3
7.	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 10см (6+4СМ)ИЗ ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	м2	12983,79	25,70	16,01	333638	207825	0,04	493
					6,48	4,14	84135	53753	0,01	183
8.	С143010-2-2	Щебень черный	т	3845,11	2480,00	--	9535873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,2л на 1м2	т	2,17	40097,59	339,59	87012	737	0,58	1
					--	140,94	--	306	0,58	1

10.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	12810,00	388,05	15,35	4970875	196652	0,03	430
					5,94	5,06	76091	64819	0,02	226
11.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	12810,00	182,43	--	2336954	--	0,00	5
					0,04	--	512	--	--	--
12.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,2л на 1м2	т	4,16	40097,59	339,59	166806	1413	0,58	2
					--	140,94	--	586	0,58	2
13.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	20830,00	304,62	15,35	10511307	319771	0,03	700
					5,94	5,06	123730	105400	0,02	368
		Итого по разделу: ПК 8+40-ПК40+00								30241398

Раздел: Обочины

14.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2602,73	29,61	28,57	77080	74373	0,01	18
					0,99	9,56	2577	24889	0,04	91
15.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта из КАРЬЕРА НА ОБОЧИНЫ	т	4164,36	45,00	45,00	187396	187396	--	--
					--	9,00	--	37479	0,19	787
16.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	2602,73	14,01	14,01	36453	36453	--	--
					--	4,80	--	12480	0,02	41
17.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	7808,18	1,39	1,39	10877	10877	--	--
					--	0,42	--	3273	0,00	11
18.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2602,73	14,12	12,00	36744	31226	0,01	32
					1,62	2,75	4216	7144	0,01	32
19.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	11833,64	1,41	1,41	16695	16695	--	--
						0,30	--	3555	0,00	12
20.	Е0127-63-11	Укрепление обочин МАТЕРИАЛОМ ОТ РАЗБОРКИ ПОКРЫТИЯ толщиной 10 см с добавлением ЩГПС С-8	м2	14128,63	80,62	20,37	1139101	287809	0,03	448
					4,79	5,40	67676	76243	0,02	287
21.	СКСМ	ЩГПС С-8	м3	523,00	1538,90	--	804845	--	--	--

20.	E0101-17-8	Погрузка материала от разборки покрытия	м3	523,00	32,24	30,77	16862	16093	0,01	5
					1,42	8,34	743	4364	0,03	15
		Итого по разделу: Обочины								2326052
ИТОГО:							32567452	1678845		2597
							432708	460240		2285

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1152486
Всего накладных расходов:	1152486
Итого с накладными	33719938

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2023196
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	35743134
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	35886107
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	36243538
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	80951693
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1619034
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	82570727
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9908487
Итого с НДС	92 479 214,4

Заказчик: _____ Самуратов С.

Подрядчик: _____ Калыбаев У.С.

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Калыбаев У.С.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик:ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№377 от 20.08.2013г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Бижы-Мукры км 0-22

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика обсрудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел1: Устройство ж/б одноочковых труб d=1м (4шт)								
		ПК 16+19,00;ПК24+55,00;ПК25+14,12;ПК27+98,85								
55.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	262,60	23,36 1,28	22,08 5,56	6134 336	5798 1460	0,01 0,02	2 5
56.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	52,96	218,93 218,93	-- --	11595 11595	-- --	1,54 --	82 --
57.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	17,60	2281,27 310,50	38,67 14,24	40150 5465	681 251	1,99 0,07	35 1
58.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	37,60	788,82 263,25	33,87 12,47	29660 9898	1274 469	1,94 0,06	73 2
59.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	25,08	1749,21 398,25	922,50 239,85	43870 9988	23136 6015	2,44 0,82	61 21
60.	С143023-6-3	Лекальный блок № 4/ТП 3.501-59/	шт	30,00	25300,00 --	-- --	759000 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	С143023-6 4	Лекальный блок № 5/ТП3.501-59/	шт	4,00	19100,00	--	76400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	27,72	4921,38	2182,50	136421	60499	7,89	219
					1323,00	567,45	36674	15730	1,94	54
63.	С143023-2 7	КРУГЛЫЕ ЗВЕНЬЯ БЛОК №13	шт	66,00	48500,00	--	3201000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2м	м3	24,56	2878,65	686,25	70700	16854	2,79	69
					463,50	178,43	11384	4382	0,61	15
65.	С143023-4 5	Портальная стенка СТ-10/ТП 3.501.-144/	шт	8,00	37200,00	--	297600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С143023-5 3	Блоки СТ4	шт	16,00	27800,00	--	444800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0106-1-1 5	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из монолитного бетона	м3	4,56	7990,22	100,65	36435	459	0,97	4
					146,25	38,03	667	173	0,19	1
68.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	393,20	317,87	13,70	124986	5387	0,60	238
					102,83	5,04	40433	1982	0,02	10
69.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	75,10	1084,93	20,67	81478	1552	0,91	68
					157,50	7,61	11828	572	0,31	23
70.	Е0101-166 -2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	155,96	134,10	--	20914	--	0,97	152
					134,10	--	20914	--	--	--
71.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом, откылками и звеньями цементным раствором	м3	7,52	8880,20	532,08	66779	4001	2,55	19
					434,25	131,85	3266	992	0,43	3
		Устройство укрепления на входе и выходе								
		Укрепление русла								
72.	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79	м2	237,44	0,20	0,20	48	48	--	--
					--	0,07	--	17	0,00	0

73.	E0101-158 -5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	68,00	1223,59	30,59	83204	2080	1,22	83
					181,13	8,11	12317	551	0,04	3
74.	E0101-159 -3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м3	22,00	3512,74	4,62	77280	102	2,63	58
					398,25	1,06	8762	23	0,00	0
75.	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	--	22,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	C143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	--	805,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	E0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,12	8299,96	--	996	--	48,40	6
					8055,00	--	967	--	--	--
78.	C12041-53	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,12	65000,00	--	7800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	E0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,80	2765,57	276,11	2212	221	13,70	11
					2155,50	105,23	1724	84	0,51	0
80.	C143010-7	Смеси асфальтобетонные(ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые шебеночные мелкозернистые тип А,М-I	т	1,90	5150,00	--	9759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление откосов								
81.	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	88,00	0,20	0,20	18	18	--	--
					--	0,07	--	6	0,00	0
82.	E0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	22,00	11,12	11,12	245	245	--	--
					--	3,96	--	87	0,01	0
83.	E0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	22,00	0,98	0,98	21	21	--	--
					--	0,45	--	10	0,00	0
84.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	2,20	14,12	12,00	31	26	0,01	0
					1,62	2,75	4	6	0,01	0
85.	E0101-158 -5	Устройство укрепления монолитным бетоном при толщине до 10 см	м2	72,00	1223,59	30,59	88098	2203	1,22	88
					181,13	8,11	13041	584	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	Е0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,16	8299,96	--	1328	--	48,40	8
					8055,00	--	1289	--	--	--
87.	С12041-53	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,16	65000,00	--	10400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,80	2765,57	276,11	2212	221	13,70	11
					2155,50	105,23	1724	84	0,51	0
89.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные(ГОСТ 9128-97)плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые тип А,М-I	т	1,90	5150,00	--	9759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Устройство конца укрепления								
90.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	80,64	0,20	0,20	16	16	--	--
					--	0,07	--	6	0,00	0
91.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	20,16	11,12	11,12	224	224	--	--
					--	3,96	--	80	0,01	0
92.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	20,16	0,98	0,98	20	20	--	--
					--	0,45	--	9	0,00	0
93.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	2,00	14,12	12,00	28	24	0,01	0
					1,62	2,75	3	5	0,01	0
94.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	63,68	6,01	6,01	382	382	--	--
					--	2,08	--	133	0,01	0
95.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,36	218,93	--	1392	--	1,54	10
					218,93	--	1392	--	--	--
96.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	8,00	2281,27	38,67	18250	309	1,99	16
					310,50	14,24	2484	114	0,07	1
97.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски	м3	10,80	432,86	0,86	4675	9	2,81	30
					432,00	0,32	4666	3	0,00	0

98.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	11,45	590,00	--	6754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0101-158 -5	Устройство укрепления монолитным бетоном при толщине до 10см	м2	97,72	1223,59	30,59	119569	2989	1,22	119
					181,13	8,11	17700	793	0,04	4
100.	Е0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1	т	0,18	8299,96	--	1481	--	48,40	9
					8055,00	--	1437	--	--	--
101.	С12041-53	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,18	65000,00	--	11596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	5,72	2765,57	276,11	15819	1579	13,70	78
					2155,50	105,23	12329	602	0,51	3
103.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) Плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые тип А М-I,	т	13,60	5150,00	--	70040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Устройство двухочковой трубы Д=0,5м(1шт.)ПК 2+86,77

156.	Е0101-16-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	23,20	21,97	21,35	510	495	0,00	0
					0,60	5,73	14	133	0,02	0
157.	Е0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,20	167,40	--	536	--	1,18	4
					167,40	--	536	--	--	--
158.	Е0101-166 -1	Погрузука вручную грунта 1 группы	м3	3,20	122,18	--	391	--	0,89	3
					122,18	--	391	--	--	--
159.	Е010333-А 24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	т	42,24	148,59	148,59	6276	6276	--	--
					--	29,72	--	1255	0,62	26
160.	Е0130-3-3	Устройство подготовки под фундаменты из ГЩС	м3	4,66	1227,41	48,05	5720	224	2,56	12
					380,25	17,69	1772	82	0,09	0
161.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	6,08	6589,26	3701,25	40063	22504	11,80	72
					1980,00	962,33	12038	5851	3,29	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	32,00	11200,00	--	358400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под смотровые блоки и под тело трубы	м3	7,50	9308,60	532,08	69815	3991	2,55	19
					434,25	131,85	3257	989	0,43	3
164.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под люки	м3	0,50	7807,57	66,01	3904	33	1,35	1
					195,75	24,93	98	12	0,12	0
168.	Е0106-1-1	Укладка монолитного бетона на стыках звеньев В15	м3	0,36	7807,57	66,01	2811	24	1,35	0
					195,75	24,93	70	9	0,12	0
169.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	106,00	317,87	13,70	33694	1452	0,60	64
					102,83	5,04	10900	534	0,02	3
170.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	21,60	1084,93	20,67	23434	446	0,91	20
					157,50	7,61	3402	164	0,31	7
171.	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	м3	0,42	3053,16	1845,00	1270	768	5,46	2
					915,75	479,70	381	200	1,64	1
172.	С143003-10	Бордюр БР100.30.18	м3	0,42	24700,00	--	10275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	38,00	134,10	--	5096	--	0,97	37
					134,10	--	5096	--	--	--
176.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	38,00	21,55	4,52	819	172	0,11	4
					17,03	--	647	--	--	--
		Устройство двухочковых труб Д=1м (1шт ПК 32+62,52)								
108.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	102,90	23,36	22,08	2404	2272	0,01	1
					1,28	5,56	132	572	0,02	2
109.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	18,61	218,93	--	4074	--	1,54	29
					218,93	--	4074	--	--	--
110.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	10,10	2281,27	38,67	23041	391	1,99	20
					310,50	14,24	3136	144	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	15,00	788,82	33,87	11832	508	1,94	29
					263,25	12,47	3949	187	0,06	1
112.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	18,24	1749,21	922,50	31906	16826	2,44	45
					398,25	239,85	7264	4375	0,82	15
113.	С143023-6 3	Лекальный блок № 4/ТП 3.501-59/	шт	24,00	25300,00	--	607200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	20,16	4921,38	2182,50	99215	43999	7,89	159
					1323,00	567,45	26672	11440	1,94	39
116.	С143023-2 7	КРУГЛЫЕ ЗВЕНЬЯ БЛОК №13	шт	48,00	48500,00	--	2328000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0130-62-3	Соружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2м	м3	8,36	2878,65	686,25	24066	5737	2,79	23
					463,50	178,43	3875	1492	0,61	5
118.	С143023-4 5	Портальная стенка СТ-10/ТП 3.501.-144/	шт	4,00	37200,00	--	148800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С143023-5 3	Стенка откосная СТ-4/ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	27800,00	--	111200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0106-1-1 5	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	2,10	7990,22	100,65	16779	211	0,97	2
					146,25	38,03	307	80	0,19	0
121.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	201,90	317,87	13,70	64178	2766	0,60	122
					102,83	5,04	20761	1018	0,02	5
122.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции склеечной двухслойной	м2	36,60	1084,93	20,67	39708	757	0,91	33
					157,50	7,61	5764	279	0,31	11
123.	Е0101-166 -2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	51,40	134,10	--	6893	--	0,97	50
					134,10	--	6893	--	--	--
124.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором	м3	5,28	8880,20	532,08	46887	2809	2,55	13
					434,25	131,85	2293	696	0,43	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство укрепления на входе и выходе								
		Укрепление русла								
125.	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79	м2	84,40	0,20	0,20	17	17	--	--
					--	0,07	--	6	0,00	0
126.	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	29,00	1223,59	30,59	35484	887	1,22	35
					181,13	8,11	5253	235	0,04	1
127.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м3	5,50	3512,74	4,62	19320	25	2,63	14
					398,25	1,06	2190	6	0,00	0
128.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	--	1,13	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	--	805,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,05	8299,96	--	415	--	48,40	2
					8055,00	--	403	--	--	--
131.	С12041-53	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
133.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	0,47	5150,00	--	2420	--		
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление откосов								
134.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79(108)КвТ(л.с.)	м2	25,90	0,20	0,20	5	5	--	--
					--	0,07	--	2	0,00	0
135.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	6,47	11,12	11,12	72	72	--	--
					--	3,96	--	26	0,01	0
136.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	6,47	0,98	0,98	6	6	--	--
					--	0,45	--	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	0,64	14,12	12,00	9	8	0,01	0
					1,62	2,75	1	2	0,01	0
138.	Е0101-158 -5	Устройство укрепления монолитным бетоном при толщине до 10 см	м2	20,00	1223,59	30,59	24472	612	1,22	24
					181,13	8,11	3623	162	0,04	1
139.	Е0130-8-1	Установка армосетск массой до 0,1 т	т	0,05	8299,96	--	415	--	48,40	2
					8055,00	--	403	--	--	--
140.	С12041-53	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
142.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	1,41	5150,00	--	7262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	29,40	0,20	0,20	6	6	--	--
					--	0,07	--	2	0,00	0
144.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	7,35	11,12	11,12	82	82	--	--
					--	3,96	--	29	0,01	0
145.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	7,35	0,98	0,98	7	7	--	--
					--	0,45	--	3	0,00	0
146.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	0,73	14,12	12,00	10	9	0,01	0
					1,62	2,75	1	2	0,01	0
147.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	23,22	6,01	6,01	139	139	--	--
					--	2,08	--	48	0,01	0
148.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,93	2281,27	38,67	6684	113	1,99	6
					310,50	14,24	910	42	0,07	0
149.	Е0101-156 -1	Устройство каменной наброски	м3	3,93	432,86	0,86	1701	3	2,81	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	25918692
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	518374
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26437066
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3172448
Итого с НДС	**29 609 514**

Заказчик:_____ Самуратов С. Подрядчик:_____О.Кауыспеков

Представитель технадзора:

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ»_____Калыбаев Ч.С.

Представитель заказчика_____Байсаков К.